Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"** — **090240006249**
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.им.Желтоксан, 6/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** — **170340024883**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09-П от 09.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
22	21.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул.Жунисова, дом № 186 в г.Уральск, ЗКО.			работа	1	15 406 061,61	15 406 061,61	1 848 727,39	**17 254 789,00**
				Итого	x	x	15 406 061,61	1 848 727,39	17 254 789,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул. Жунисова 186 в г. Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за Декабрь 2022г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата		
			09-П	09.11.2022	спецификация					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС тенге	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего за декабрь	**17 254 789,00**	**15 406 061,61**		**15 406 061,61**					**1 848 727,39**	**17 254 789,00**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»

Директор_____**Акатов Н.У**

подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Директор_____**Оспанов А.К**

подпись

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ОралҚұрылысЖөндеуСервис"
Подрядчик: ТОО "БатысҚұрылысҚызмет"

Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул. Жунисова 186 в г. Уральск, ЗКО

Договор: № 09-П от 09.11. 2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	740	252,27	1,57	186679	1161	--	133573	345872
		НР - 72%; СП - 8%			250,70	--	185518	--		25620	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	140	91,54	0,07	12816	10	--	9220	23799
		НР - 72%; СП - 8%			91,47	--	12806	--		1763	
3	1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки парапетные. Разборка**	м	114	131,69	0,27	15013	30	--	10787	27864
		НР - 72%; СП - 8%			131,42	--	14982	--		2064	
4	1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Шахта вентиляционная. Разборка**	м2 внутренней поверхности шахты	7,56	174,40	--	1318	--	--	949	2449
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	--	1318	--		181	
5	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	40	152,05	0,24	6082	9	--	4372	11291
		НР - 72%; СП - 8%			151,82	--	6073	--		836	
6	Т11-120101-1402 ЭСН РК8.05-01-2015 п.3.17 к=0,8	**Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом**	м3 утеплителя	6,5	3239,58	1349,09	21057	8769	--	10431	34007
		НР - 72%; СП - 8%			1890,50	338,37	12288	2199		2519	
7	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м	27	2009,87	--	54267	--	--	39072	100806
		НР - 72%; СП - 8%			2009,87	--	54267	--		7467	
8	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	740	156,19	18,99	115578	14052	--	76148	207064
		НР - 72%; СП - 8%			137,20	5,72	101527	4235		15338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	740	224,94	11,97	166453	8859	--	115390	304390
		НР - 72%; СП - 8%			212,97	3,61	157594	2670		22547	
10	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	12	22636,72	4666,84	271641	56002	--	172496	479668
		НР - 72%; СП - 8%			17969,89	1994,98	215639	23940		35531	
11	1109-0606-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Баки. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,7	74383,38	14565,61	52068	10196	2895	28322	86822
		НР - 72%; СП - 8%			55681,44	513,94	38977	360		6431	
				Кровля							
12	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,55	29464,87	2492,70	45671	3864	29368	9539	59627
		НР - 72%; СП - 8%			8025,30	522,48	12439	810		4417	
13	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	4	35263,81	1609,92	141055	6440	106908	21347	175394
		НР - 72%; СП - 8%			6926,84	485,16	27707	1941		12992	
14	1208-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие из асбестоцементных листов усиленного профиля. Устройство	м2	2,3	1934,87	17,11	4450	39	3248	851	5725
		НР - 72%; СП - 8%			505,62	8,32	1163	19		424	
15	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	18,078	102037,86	1379,60	1844640	24940	1424571	291527	2307060
		НР - 72%; СП - 8%			21856,90	540,38	395129	9769		170893	
16	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,078	8777,61	55,84	158682	1009	142698	11092	183356
		НР - 72%; СП - 8%			828,36	23,82	14975	431		13582	
17	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	870	498,97	11,61	434104	10096	269770	114623	592630
		НР - 72%; СП - 8%			177,29	5,70	154242	4957		43898	
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	880	305,46	2,59	268802	2279	238910	20582	312535
		НР - 72%; СП - 8%			31,38	1,11	27613	973		23151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,104	192980,00	--	20070	--	20070	--	21676
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	880	786,76	20,80	692349	18301	114408	407638	1187986
		НР - 72%; СП - 8%			635,95	7,41	559640	6524		87999	
21	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1012	2769,00	--	2802228	--	2802228	--	3026406
		СП - 8%			--	--	--	--		224178	
22	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	870	243,23	18,07	211614	15722	--	142390	382325
		НР - 72%; СП - 8%			225,16	2,15	195893	1871		28320	
23	2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	957	187,00	--	178959	--	178959	--	193276
		СП - 8%			--	--	--	--		14317	
24	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	131	892,26	11,27	116887	1477	74947	29393	157983
		НР - 72%; СП - 8%			308,88	2,76	40463	361		11702	
25	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	958,00	--	76640	--	76640	--	82771
		СП - 8%			--	--	--	--		6131	
26	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	575,00	--	29325	--	29325	--	31671
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	
27	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	272	1574,18	1058,78	428178	287988	69306	94820	564837
		НР - 72%; СП - 8%			260,60	223,57	70884	60810		41840	
28	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	136	1837,00	--	249832	--	249832	--	269819
		СП - 8%			--	--	--	--		19987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	1066,87	13,71	42675	548	1614	29266	77696
		НР - 72%; СП - 8%			1012,82	3,36	40513	134		5755	
30	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,7	14063,00	--	9844	--	9844	--	10632
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
		Слуховое окно(3шт)									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка лестницы	м3 древесины в конструкции	0,198	93556,39	1004,24	18524	199	13843	3291	23560
		НР - 72%; СП - 8%			22635,00	447,84	4482	89		1745	
32	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	17317,46	825,38	51952	2476	30470	14402	71663
		НР - 72%; СП - 8%			6335,36	332,42	19006	997		5308	
33	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия профдистом	м2 кровли	17,1	1963,47	97,73	33575	1671	5027	19669	57504
		НР - 72%; СП - 8%			1571,76	25,81	26877	441		4260	
34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,665	2769,00	--	54452	--	54452	--	58809
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,4	2842,71	13,71	66519	321	42498	17121	90331
		НР - 72%; СП - 8%			1012,82	3,36	23700	79		6691	
		Ограждение кровли(114 мп)									
36	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	114	95,09	23,03	10841	2626	796	5829	18003
		НР - 72%; СП - 8%			65,08	5,94	7419	677		1334	
37	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,2504	157525,18	39126,64	196969	48924	6495	113021	334790
		НР - 72%; СП - 8%			113204,00	12334,96	141550	15424		24799	
38	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3358	261386,00	--	87773	--	87773	--	94795
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
39	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9146	216446,00	--	197962	--	197962	--	213798
		СП - 8%			--	--	--	--		15837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02166	499540,00	--	10820	--	10820	--	11686
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
41	СТ ССЦ СТ ССЦ РК	Окраска металлоконструкций ПФ-115	т	1,2504	9217,00	--	11525	--	--	--	12447
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
		Зонт 910х450(12шт)									
42	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	12	3972,77	26,30	47673	316	23224	17483	70369
		НР - 72%; СП - 8%			2011,06	12,44	24133	149		5213	
43	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,38748	589402,00	--	228381	--	228381	--	246652
		СП - 8%			--	--	--	--		18271	
44	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,8	1178,00	--	12722	--	12722	--	13740
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
		К1-9шт									
45	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,25	2842,71	13,71	6396	31	4086	1646	8686
		НР - 72%; СП - 8%			1012,82	3,36	2279	8		643	
46	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство(Бутерол)	м2 кровли	27,9	579,83	18,07	16177	504	9391	4566	22403
		НР - 72%; СП - 8%			225,16	2,15	6282	60		1659	
47	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,001152	250653,00	--	289	--	289	--	312
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
48	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000135	3005549,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
49	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	732,37	3,28	19774	88	136	14095	36579
		НР - 72%; СП - 8%			724,08	0,98	19550	26		2710	
50	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	27	1517,00	--	40959	--	40959	--	44236
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,1	81695,17	1972,50	416645	10060	167146	175822	639865
		НР - 72%; СП - 8%			46948,83	933,00	239439	4758		47397	
		ВШ-450х1650 примыкание(12шт)									
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,04	2842,71	13,71	82552	398	52742	21247	112103
		НР - 72%; СП - 8%			1012,82	3,36	29412	98		8304	
53	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство(Бутерол)	м2 кровли	111,84	579,83	18,07	64848	2021	37645	18304	89805
		НР - 72%; СП - 8%			225,16	2,15	25182	241		6652	
54	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,006144	250653,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
55	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00102	3005549,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Прочие									
56	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	500	203,98	0,21	101992	103	4462	70185	185951
		НР - 72%; СП - 8%			194,85	0,10	97427	52		13774	
57	1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	150	432,00	0,26	64801	39	18587	33259	105905
		НР - 72%; СП - 8%			307,83	0,12	46175	19		7845	
58	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	60,96	1868,87	--	113926	--	--	82027	211630
		НР - 72%; СП - 8%			1868,87	--	113926	--		15676	
59	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	60,96	92,00	--	5608	--		--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
60	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	60,96	205,00	--	12497	--		--	13497
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14068024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3168490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					541569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6911983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				18105				
		- Накладные расходы	Тенге							2385795	
		- Сметная прибыль	Тенге							1042074	

Временные здания и сооружения 0,9х0,8=0,72%	101290
Итого с временными зданиями и сооружениями:	14169314
Зимнее удорожание 1,7х0,9=1,53%	216791
Итого:	14386104
Непредвиденные работы и затраты 2%	287722
Итого в текущих ценах 2019года	14673823
Итого в текущих ценах на 2020 год К=1,049901	15406062
НДС 12%	1848727
Итого к оплате:	17254789

Заказчик:

ТОО «ОралҚұрылысЖөндеуСервис»
Директор_____Акатов Н.У

Подрядчик:

ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»
Директор _____Оспанов А.Қ

Эксперт техического надзора
ТОО Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»
_____Утегалиев Г.Б

Эксперт авторского надзора
ТОО «ТАТПРОЕКТ»
_____Махметов А.Б

Донскова Н.Д.
Сарсенгалиев Р.А
Лонкина Л.И.
Можин В.В
Житников О.
Таубрина Т.Г.
Губанов Г.С