Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района, Туркестанской области"

Инженер : ТОО "Строительство и услуги"

Подрядчик: ТОО "Колсай строй"

Договор: №122 от 20.11.2019/ Доп. соглашение №122-2 от 2020-04-09

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Алгабас сельского округа Агыбет Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за май 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	145 339 000	15 572 036		30 150 000						3 618 000	33 768 000
Итого затраты подрядчика:	**145 339 000**	**15 572 036**								**3 618 000**	**33 768 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района"

Нурманбетов Р.Т.

Инженер:

Директор ТОО "Строительство и услуги"

Айболов С.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Колсай строй"

Ахмедов А.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района, Туркестанской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Колсай строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Алгабас сельского округа Агыбет Байдибекского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Алгабас сельского округа Агыбет Байдибекского района ЮКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№122** от **20.11.2019/ Доп. соглашение №122-2 от 2019-04-09**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Водопроводные сети				
			Смета: 2-1 Водопроводные сети				
			Раздел: КОЛОДЦА КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
1	137	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,270	34635,48	9352
2	140	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	50,000	20273,42	1013671
3	141	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	43,000	28113,83	1208895
4	142	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	43,000	1570,96	67551
5	143	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	43,000	2243,23	96459
6	144	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36,000	11254,85	405174
7	145	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	17624,75	123373
8	146	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	70,520	370,05	26096
9	147	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,734	336903,55	247435
10	148	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,299	984,40	20966
11	149	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	192,240	348,41	66979
12	150	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	192,240	871,69	167574
13	151	11-221401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	80,000	29685,94	2374875
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ				
14	152	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	526,000	340,50	179102
15	153	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	841,600	81,99	69006
16	154	41-020103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	841,600	101,45	85378
17	155	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.(20 см) Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	2630,000	464,43	1221454
			ИТОГО:				7383341
			Итого по объекту:				0
			Объект: 2-2 Насосная станция 1-го подъема Скважина N по г.п.1				
			Смета: 2-2-1 Обустройство ранее пробуренной скважины				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Скважина (№5005) Оборудование и материалы				
1	7	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,250	45270,10	56588
			ИТОГО:				56588
			Смета: 2-2-2 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,955	127,73	888
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,215	2439,08	525
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,955	30,05	209
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,215	1166,27	251
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,170	194,24	1393
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
6	6	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,740	9094,04	6730
7	7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,300	31921,62	9576
8	8	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16,000	1744,01	27904
9	9	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,000	2301,61	11508
10	10	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,520	1178,44	6505
11	11	11-070507-0104 РСНБ РК 2015	Блоки наружных стен массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	49,000	4416,57	216412
12	12	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,549	32785,11	345850
13	13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,231	19737,06	182193
14	14	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	489191,02	3620
15	15	23-010101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,400	965,70	7146
16	16	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,075	43283,98	3246
17	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,011	21517,58	227
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	170364,93	562
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	165011,68	1198
20	20	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,720	32444,30	55804
21	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073	21517,58	1566
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	165011,68	7493
23	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	170364,93	4661
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	24	11-070504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3,000	4092,20	12277
25	25	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,180	5355,15	49160
26	26	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,070	13970,64	978
27	27	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1570,96	1571
28	28	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2243,23	2243
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	13387,11	13387
			Раздел: КРОВЛЯ				
30	30	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,838	11331,29	20821
31	31	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14,700	767,98	11289
32	32	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	14,700	197,20	2899
33	33	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14,700	563,99	8291
34	34	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14,700	1419,41	20865
35	35	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,020	83117,45	1662

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРОЕМ ДВЕРНОЙ				
36	36	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,890	2596,17	4907
37	37	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,890	32243,60	60940
			Раздел: ПОЛ				
38	38	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,180	207,07	1901
39	39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,918	23117,16	21222
40	40	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,180	3554,56	32631
			Раздел: СТЕНЫ ПОТОЛОК				
41	41	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9,200	433,14	3985
42	42	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,200	123,64	1138
43	43	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,600	1568,61	57411
44	44	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,600	123,64	4525
45	45	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,200	5560,85	112329
46	46	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,020	3445,45	3514
47	47	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,310	2088,11	105053
48	48	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	50,310	60,91	3064
49	49	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,100	604,55	3083
			Раздел: КРЫЛЬЦО Кр-1				
50	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,039	846,44	33
51	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,039	204,13	8
52	52	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	22196,48	6659
53	53	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002	16340,89	38
54	54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002	22352,00	52
55	55	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	241684,01	566
			ИТОГО:				1463971
			Смета: 2-2-3 Технологическая часть				
1	1	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	1,000	39590,68	39591
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос погружной скважинный с электродвигателем мощ.4,3 куб/ч KSP-4-N96-B-17-2,2	шт	1,000	285736,31	285736
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик-реле уровня РОС-301	шт	1,000	47307,34	47307
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления 1 рабочим насосом ШУ-STFC-380-2-3	шт	1,000	945200,57	945201
5	5	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2237,85	2238
6	6	23-051501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	1,000	4603,45	4603
7	7	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	4236,57	4237
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик СТВУ-65	шт	1,000	68595,64	68596
9	9	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	2640,63	2641
10	10	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1,000	120312,16	120312
11	11	13-121103-0101 РСНБ РК 2015	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2773,40	11094
12	12	23-040102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	52228,14	156684

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	23-041001-1901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	54647,50	54647
14	14	13-121301-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3092,36	3092
15	15	23-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	9721,23	9721
16	16	23-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	433,06	433
17	17	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	968272,20	4067
18	18	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	256,15	768
19	19	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	972,10	1944
20	20	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	419,71	1259
21	21	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	511,67	1023
22	22	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9,000	983,72	8853
23	23	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1311,67	2623
24	24	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	869,93	870
25	25	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,000	16459,62	16460
26	26	23-080305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,000	11313,34	11313
			Раздел: Оголовок серия 7.901-7 вып-1				
27	27	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,092	117323,74	10818
28	28	21-050112-0202 РСНБ РК 2015	Листы медные холоднокатаные из меди марок М1, М2 и М3, мягкие, толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,000	2812894,59	281
29	29	21-130816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,137	1338,14	183
30	30	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028	205407,49	5751
31	31	21-130816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,231	1410,31	326
32	32	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	200,000	172,83	34566
33	33	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	8,096	666,78	5398
34	34	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,024	208269,58	4998
35	35	21-050101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV пс08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,002	50200,78	100
36	36	23-010301-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,380	2656,67	3666
37	37	21-050304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	197617,49	415
38	38	21-050304-0130 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	225747,63	203
39	39	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	205407,49	3233
40	40	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	205407,49	822
			Раздел: Оборудование поставляемые подрядчиком				
41	41	13-120102-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,000	2298,34	4597
42	42	13-120102-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	67,000	2009,08	134608
43	43	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69,000	95,43	6584
44	44	23-010301-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	64,000	1494,57	95653

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	1321,37	2643
46	46	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	937,19	2812
47	47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,000	90,78	1543
48	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,000	84,82	1442
			ИТОГО:				2125959
			Объект: 2-3 Насосная станция 1-го подъема Скважина N по г.п.2				
			Смета: 2-3-2 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,955	127,73	888
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,215	2439,08	525
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,955	30,05	209
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,215	1166,27	251
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,170	194,24	1393
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
6	6	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,740	9094,04	6730
7	7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,300	31921,62	9576
8	8	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	16,000	1744,01	27904
9	9	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5,000	2301,61	11508
10	10	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,520	1178,44	6505
11	11	11-070507-0104 РСНБ РК 2015	Блоки наружных стен массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	49,000	4416,57	216412
12	12	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,549	32785,11	345850
13	13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,231	19737,06	182193
14	14	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	489191,02	3620
15	15	23-010101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,400	965,70	7146
16	16	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,075	43283,98	3246
17	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,011	21517,58	227
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	170364,93	562
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	165011,68	1198
20	20	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,720	32444,30	55804
21	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,073	21517,58	1566
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	165011,68	7493
23	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	170364,93	4661
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	24	11-070504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3,000	4092,20	12277
25	25	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,180	5355,15	49160
26	26	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,070	13970,64	978
27	27	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1570,96	1571
28	28	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2243,23	2243
29	29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	13387,11	13387
			Раздел: КРОВЛЯ				
30	30	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,838	11331,29	20821
31	31	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	14,700	767,98	11289

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	14,700	197,20	2899
33	33	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14,700	563,99	8291
34	34	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	14,700	1419,41	20865
35	35	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,020	83117,45	1662
			Раздел: ПРОЕМ ДВЕРНОЙ				
36	36	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,890	2596,17	4907
37	37	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,890	32243,60	60940
			Раздел: ПОЛ				
38	38	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,180	207,07	1901
39	39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,918	23117,16	21222
40	40	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,180	3554,56	32631
			Раздел: СТЕНЫ ПОТОЛОК				
41	41	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9,200	433,14	3985
42	42	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,200	123,64	1138
43	43	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,600	1568,61	57411
44	44	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,600	123,64	4525
45	45	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,200	5560,85	112329
46	46	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,020	3445,45	3514
47	47	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,310	2088,11	105053
48	48	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	50,310	60,91	3064
49	49	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,100	604,55	3083
			Раздел: КРЫЛЬЦО Кр-1				
50	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,039	846,44	33
51	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,039	204,13	8
52	52	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	22196,48	6659
53	53	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002	16340,89	38
54	54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002	22352,00	52
55	55	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	241684,01	566
			ИТОГО:				1463971
			Смета: 2-3-3 Технологическая часть				
1	1	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	1,000	39590,68	39591
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос погружной скважинный с электродвигателем мощ.4,3 куб/ч KSP-4-N96-B-17-2,2	шт	1,000	285736,31	285736
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик-реле уровня РОС-301	шт	1,000	47307,34	47307
4	4	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2237,85	2238
5	5	23-051501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	1,000	4603,45	4603
6	6	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	4236,57	4237
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик СТВУ-65	шт	1,000	68595,64	68596
8	8	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	2640,63	2641

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1,000	120312,16	120312
10	10	13-121103-0101 РСНБ РК 2015	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2773,40	11094
11	11	23-040102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	52228,14	156684
12	12	23-041001-1901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	54647,50	54647
13	13	13-121301-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3092,36	3092
14	14	23-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	9721,23	9721
15	15	23-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	433,06	433
16	16	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	968272,20	4067
17	17	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	256,15	768
18	18	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	972,10	1944
19	19	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	419,71	1259
20	20	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	511,67	1023
21	21	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9,000	983,72	8853
22	22	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1311,67	2623
23	23	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	869,93	870
24	24	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,000	16459,62	16460
25	25	23-080305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,000	11313,34	11313
			Раздел: Оголовок серия 7.901-7 вып-1				
26	26	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,092	117323,74	10818
27	27	21-050112-0202 РСНБ РК 2015	Листы медные холоднокатаные из меди марок М1, М2 и М3, мягкие, толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,000	2812894,59	281
28	28	21-130816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,137	1338,14	183
29	29	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028	205407,49	5751
30	30	21-130816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,231	1410,31	326
31	31	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	200,000	172,83	34566
32	32	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	8,096	666,78	5398
33	33	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,024	208269,58	4998
34	34	21-050101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,002	50200,78	100
35	35	23-010301-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,380	2656,67	3666
36	36	21-050304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	197617,49	415
37	37	21-050304-0130 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	225747,63	203
38	38	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	205407,49	3233
39	39	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	205407,49	822
			Раздел: Оборудование поставляемые подрядчиком				
40	40	13-120102-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,000	2298,34	4597

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	13-120102-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	67,000	2009,08	134608
42	42	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69,000	95,43	6584
43	43	23-010301-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	64,000	1494,57	95653
44	44	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	1321,37	2643
45	45	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	937,19	2812
46	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,000	90,78	1543
47	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,000	84,82	1442
			ИТОГО:				1180758
			Объект: 2-4 Насосная станция 2-го подъема				
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	29,700	418,89	12441
2	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,613	30,05	1250
3	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,287	1166,27	1501
4	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,190	194,24	8195
			Раздел: Приямок ПР-1,2				
5	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,680	19580,78	111219
6	9	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	41,670	29097,08	1212475
7	10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,571	21517,58	33806
8	11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,495	165011,68	246676
9	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	170364,93	12982
10	13	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,055	251746,21	13745
11	14	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,055	116193,32	6344
12	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,000	337,86	23650
13	16	22-040501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	28,000	999,18	27977
14	17	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,031	75684,72	2361
15	18	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,021	205407,49	4231
16	19	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	182696,72	1937
17	20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170364,93	95
18	21	11-130301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	0,900	461,66	415
19	22	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,815	23802,97	19399
20	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	22352,00	380
21	24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	170364,93	2900
22	25	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	578628,23	1250
23	26	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,002	116193,32	251
24	27	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1118054,82	1789
25	28	23-010201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	8972,86	14357
			Раздел: СТЕНЫ				
26	29	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	29,840	20969,36	625726
27	30	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-78,530	314,62	-24706
28	31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,054	318055,20	17057

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	32	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,054	197362,59	10585
30	33	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,145	41705,83	47753
31	34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	170364,93	6654
32	35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	165011,68	10803
33	36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,198	32444,30	6424
34	37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,026	251746,21	6646
35	38	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,026	116193,32	3068
			Раздел: ПОКРЫТИЕ				
36	39	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,000	6790,84	40745
37	40	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,820	5355,15	229307
38	41	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	28,100	469,58	13195
39	42	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,600	11331,29	6799
40	43	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,500	32444,30	48666
41	44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	170364,93	4762
42	45	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	165011,68	14297
43	46	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,140	43247,94	49303
44	47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	170364,93	4576
45	48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	165011,68	8300
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-5)				
46	49	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	10,000	11331,29	113313
47	50	11-120101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	50,000	542,68	27134
48	51	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	50,000	767,98	38399
49	52	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1,000	295,81	296
50	53	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	50,000	225,62	11281
51	54	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	50,000	464,53	23226
52	55	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	28,000	1715,52	48035
53	56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,700	3287,51	22026
			Раздел: ОКНА (АС-7)				
54	57	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,000	2594,10	23347
55	58	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9,000	18370,36	165333
			Раздел: ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-7)				
56	59	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,032	2122,16	8556
57	60	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	4,032	436,50	1760
58	61	21-090102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	4,032	41720,79	168206
59	62	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	5660,61	5661
			Раздел: ПОЛЫ (АС-6)				
60	63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,800	846,44	36228
61	64	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,800	102,06	4368
62	65	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,800	1690,39	72349
63	66	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,800	3738,48	160007
64	67	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,480	638,64	16911
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-10)				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	68	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,820	754,55	32310
66	69	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	42,820	98,19	4204
67	70	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,000	2088,11	350802
68	71	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,100	619,18	60741
69	72	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	98,100	98,19	9632
70	73	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	40,500	193,30	7828
71	74	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,988	3445,45	17186
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
72	75	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,550	1311,59	9903
73	76	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,160	1311,59	168094
74	77	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	128,160	60,91	7806
75	78	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	24,940	604,55	15078
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
76	79	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,076	25401,67	1931
77	80	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,076	3411,69	259
78	81	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,076	435236,77	33078
79	82	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,183	76052,56	13887
80	83	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,270	81533,70	22022
81	84	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,453	446805,38	202269
82	85	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,128	625,17	8207
83	86	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	24,600	4045,43	99518
84	87	21-060408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,170	212415,20	36111
85	88	21-060408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,513	231528,56	118774
86	89	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,004	98877,74	427
87	90	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	182696,72	789
88	91		Доплата за применение марки стали С245	тн	0,687	5341,94	3672
89	92	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,932	625,17	12461
90	93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,550	24939,58	13717
91	94	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	197362,59	671
			ИТОГО:				5089401
			Смета: 2-4-2 Технологическая часть				
			Раздел: НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,000	39590,68	79181
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Моноблочный насос KHDB-32-200-NL-S1-G-5,5/2	шт	2,000	400220,06	800440
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления ШУ-STFC-380-2-7,5	шт	1,000	1296221,00	1296221
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик давления DMP330	шт	4,000	104076,14	416305
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Моноблочный насос KHDB-40-200B-NL-S1-G-7,5/2	шт	2,000	522746,06	1045492
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления 1 рабочим насосом ШУ-STFC-380-2-11	шт	1,000	1598987,95	1598988
			Раздел: ТРУБЫ, АРМАТУРА				
7	7	13-120101-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 102Х60 - 114Х65 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	45,000	3333,58	150011
8	8	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,000	2209,14	99411
9	9	13-120101-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 15Х6 - 25Х10 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	2,000	1364,47	2729
10	10	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	198,21	396
11	11	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,000	96,31	4334
12	12	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	76536,69	3444
13	13	13-121305-0401 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	33,000	8808,56	290682
14	14	23-040102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	29,000	58691,64	1702057
15	15	23-041001-4804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	шт.	4,000	67633,13	270533
16	16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1926,39	7706
17	17	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	68,000	1496,11	101736
18	18	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1311,67	2623
19	19	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	983,72	5902
20	20	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	875,50	1751
21	21	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	615,19	1230
22	22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,092	968272,20	89372
23	23	23-020101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	665,20	2661
24	24	23-020101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	414,69	829
25	25	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6,000	542,58	3256
26	26	23-020101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	635,17	2541
27	27	23-020101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	235,42	471
28	28	23-020101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16,000	1409,16	22546
29	29	23-020101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25,000	604,44	15111
30	30	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4,000	2237,85	8951
31	31	23-051501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	4,000	4603,45	18414
32	32	13-121301-0201 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3002,32	12009

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	1340,33	5361
34	34	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/Проставка монтажная Ду-80	т стальных элементов	0,096	474910,09	45591
35	35	13-030110-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 9 м. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12117,98	12118
36	36	51-100401-0206 РСНБ РК 2015	Таль ручная червячная передвижная Q-0,5, H-9м	шт.	1,000	58197,48	58197
37	37	13-340108-0202 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе/прим.Бактерицидная установка, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13934,15	27868
38	38	ПРАЙС-ЛИСТ	Бактерицидная установка УОВ-30	шт	2,000	751240,49	1502481
39	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,000	90,78	1180
40	40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,000	169,63	2205
41	41	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	23929,02	35894
42	42	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,000	4236,57	8473
43	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик ВМХ-50	шт	2,000	57241,88	114484
44	44	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	845399,79	1691
45	45	23-010201-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм/гильзы ГОСТ 10705-80	м	2,000	4201,40	8403
			Раздел: К3-Производственная канализация				
46	46	51-020106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,000	43636,32	87273
47	47	13-121103-0101 РСНБ РК 2015	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2773,40	2773
48	48	23-041001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	55952,65	55953
49	49	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	983,72	1967
50	50	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,000	2103,36	14724
51	51	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	937,19	6560
52	52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,300	90,78	118
53	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,300	169,63	221
54	54	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,000	95,43	668
55	55	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	968272,20	1646
56	56	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	409,51	410
			ИТОГО:				10053593
			Объект: 2-5 Здание дежурного				
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,145	30,05	665
2	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,685	1166,27	799
3	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,830	194,24	4435
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
4	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,300	19355,60	25162
5	7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,600	24221,51	184084
6	8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037	22352,00	826
7	9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	170364,93	6297
8	10	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	17,160	2059,59	35342
9	11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,390	23350,08	9107
10	12	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,400	1178,44	9899
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,840	21346,02	359467
12	14	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-44,240	314,62	-13918
13	15	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,900	3782,41	18534
14	16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,009	318055,20	2855
15	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009	22352,00	201
16	18	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009	197362,59	1772
17	19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,039	318055,20	12477
18	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,039	22352,00	877
19	21	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,039	197362,59	7752
20	22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,029	174398,10	4981
21	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	170364,93	4866
22	24	21-050308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	69,600	1442,39	100390
23	25	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	53,200	5415,70	288115
24	26	21-110101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	3,288	36083,75	118635
25	27	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,940	43283,98	40687
26	28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	170364,93	7891
27	29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	165011,68	9247
28	30	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	2182,40	4365
29	31	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,020	69662,65	1393
			Раздел: ПРОЕМЫ				
30	32	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	9,360	2594,10	24281
31	33	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,360	17411,44	162971
32	34	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,170	3731,97	4366
33	35	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,170	17411,44	20371
34	36	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	5,360	959,54	5143
35	37	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,360	2053,70	11008
36	38	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,080	3287,51	3551
37	39	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,590	2596,17	14513
38	40	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,000	16179,49	64718
39	41	21-090102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,590	14398,74	22894
			Раздел: ПОЛЫ АС-2				
40	42	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,290	207,07	1924
41	43	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	9,290	7290,84	67732
42	44	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	9,290	4971,41	46184
43	45	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,290	868,43	8068
44	46	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,280	207,07	1093
45	47	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,422	23117,16	9765

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	48	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,280	4351,90	22978
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-3				
47	49	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,570	754,55	10994
48	50	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,570	834,03	12152
49	51	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,400	1568,61	71215
50	52	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,840	683,71	25188
51	53	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,610	862,45	7426
52	54	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,920	3445,45	30733
53	55	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/откосы	м2 окрашиваемой поверхности	8,920	683,71	6099
			Раздел: ФАСАД				
54	58	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону/цоколь,крыльцо	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,230	1873,12	9796
			Раздел: ПОКРЫТИЕ АС-7				
			ИТОГО:				1912364
			Итого по стройке:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				2800353
			Сметная прибыль				2276292
			Итого с временными		2,9 %	661901,00	31391848
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	213723,00	31605571
			Итого в ценах 2017 года				31605571
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				33500000
			Понижающий коэффициент (скидка Подрядчика) К=0,9				30150000
			Итого с НДС		12 %	3618000	33768000

Инженер:

Директор ТОО "Строительство и услуги"

Туболов С.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Колсай строй"

Ахмедов А.А.