Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер : ТОО "Строительство и услуги"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Договор: №122 от 20.11.2019/ Доп. соглашение №122-1 от 2019-11-28

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Алгабас сельского округа Агыбет Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от ___ ноября 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	87 952 524	9 423 485		78 529 039						9 423 485	87 952 524
Итого затраты подрядчика:	**87 952 524**	**9 423 485**								**9 423 485**	**87 952 524**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Нурманбетов Р.Т.**

Инженер:

Директор ТОО "Строительство и услуги"

_____ **Айбодов С.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

_____ **Кенженов Б.А.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Колсай Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Алгабас сельского округа Агыбет Байдибекского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№122** от **20.11.2019/ Доп. соглашение №122-1 от 2019-11-28**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2801,950	50,70	142073
			Накладные расходы			*9,66*	*27057*
			Сметная прибыль			*3,76*	*10524*
2	2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	14544,335	116,78	1698452
			Накладные расходы			*20,74*	*301676*
			Сметная прибыль			*8,65*	*125811*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	449,825	2439,08	1097161
			Накладные расходы			*893,52*	*401925*
			Сметная прибыль			*180,67*	*81271*
4	4	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6061,482	192,92	1169386
			Накладные расходы			*34,25*	*207596*
			Сметная прибыль			*14,29*	*86621*
5	5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	188,960	5735,13	1083707
			Накладные расходы			*2100,96*	*396997*
			Сметная прибыль			*424,82*	*80275*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкая засыпка без основ и объема трубы	м3 грунта	3280,960	1166,27	3826500
			Накладные расходы			*427,24*	*1401771*
			Сметная прибыль			*86,39*	*283444*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3280,960	194,24	637302
			Накладные расходы			*60,51*	*198519*
			Сметная прибыль			*14,39*	*47208*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10860,710	30,05	326366
			Накладные расходы			*5,72*	*62154*
			Сметная прибыль			*2,23*	*24175*
9	9	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	5682,410	15,17	86199
			Накладные расходы			*2,68*	*15219*
			Сметная прибыль			*1,12*	*6385*
10	10	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2801,950	35,12	98406
			Накладные расходы			*6,69*	*18741*
			Сметная прибыль			*2,60*	*7289*
11	11	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2801,950	231,73	649285
			Накладные расходы			*72,21*	*202326*
			Сметная прибыль			*17,16*	*48095*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, В1				
12	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,760	376751,30	3677017
			Накладные расходы			*124765,56*	*1217687*
			Сметная прибыль			*27907,50*	*272372*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,809	317217,00	2159931
			Накладные расходы			*108066,47*	*735825*
			Сметная прибыль			*23497,56*	*159995*
14	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	671,000	1478,70	992209
			Накладные расходы			*498,10*	*334226*
			Сметная прибыль			*109,53*	*73497*
15	15	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10160,398	1414,75	14374413
			Накладные расходы			*50,38*	*511909*
			Сметная прибыль			*104,80*	*1064771*
16	16	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180,790	298,01	53877
			Накладные расходы			*10,61*	*1919*
			Сметная прибыль			*22,07*	*3991*
17	17	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2757,300	150,64	415370
			Накладные расходы			*5,36*	*14792*
			Сметная прибыль			*11,16*	*30768*
18	18	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3939,000	118,35	466187
			Накладные расходы			*4,21*	*16602*
			Сметная прибыль			*8,77*	*34532*
19	19	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,060	81247,18	817330
			Накладные расходы			*26919,52*	*270805*
			Сметная прибыль			*6018,31*	*60543*
20	20	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,809	73154,81	498111
			Накладные расходы			*26631,33*	*181333*
			Сметная прибыль			*5418,87*	*36897*
21	21	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	17462604,56	5238781
			Накладные расходы			*994622,04*	*298387*
			Сметная прибыль			*1293526,26*	*388058*
22	22	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,270	14621675,44	3947852
			Накладные расходы			*840079,08*	*226821*
			Сметная прибыль			*1083087,07*	*292434*
23	23	11-220601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,300	3355543,85	1006663
			Накладные расходы			*269811,51*	*80943*
			Сметная прибыль			*248558,80*	*74568*
24	24	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,270	2828690,36	763746
			Накладные расходы			*234310,76*	*63264*
			Сметная прибыль			*209532,62*	*56574*
25	25	23-010501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9/гильзы ГОСТ 18599-2001	м	50,800	4759,83	241799
			Накладные расходы			*169,51*	*8611*
			Сметная прибыль			*352,58*	*17911*
			Раздел: Фасонные части				
26	26	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	57,000	2417,31	137787
			Накладные расходы			*780,36*	*44480*
			Сметная прибыль			*179,06*	*10206*
27	27	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28,000	1461,49	40922
			Накладные расходы			*483,78*	*13546*
			Сметная прибыль			*108,26*	*3031*
28	28	23-040102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	57,000	79932,72	4556165
			Накладные расходы			*2846,61*	*162257*
			Сметная прибыль			*5920,94*	*337494*
29	29	23-040102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	28,000	52228,14	1462388
			Накладные расходы			*1859,98*	*52079*
			Сметная прибыль			*3868,75*	*108325*
30	30	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2,524	88642,14	223742
			Накладные расходы			*23350,58*	*58939*
			Сметная прибыль			*6566,08*	*16573*
31	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100	шт	6,000	52038,07	312228
			Накладные расходы			*1853,21*	*11119*
			Сметная прибыль			*3854,67*	*23128*
32	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Крест чугунный фланцевый КФ DN 100x100	шт	7,000	39738,16	278167
			Накладные расходы			*1415,18*	*9906*
			Сметная прибыль			*2943,57*	*20605*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100	шт	20,000	47307,34	946147
			Накладные расходы			*1684,73*	*33695*
			Сметная прибыль			*3504,25*	*70085*
34	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Тройник чугунный фланцевый ТФ DN 100x100	шт	10,000	35007,43	350074
			Накладные расходы			*1246,70*	*12467*
			Сметная прибыль			*2593,14*	*25931*
35	35	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	21,000	86365,43	1813674
			Накладные расходы			*3075,69*	*64590*
			Сметная прибыль			*6397,44*	*134346*
36	36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/монтажная вставка. Установка	т фасонных частей	0,133	968272,20	129109
			Накладные расходы			*281178,39*	*37492*
			Сметная прибыль			*71723,87*	*9564*
37	37	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/патрубок	м	11,800	2410,88	28448
			Накладные расходы			*85,86*	*1013*
			Сметная прибыль			*178,58*	*2107*
38	38	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	118,000	1926,39	227314
			Накладные расходы			*68,60*	*8095*
			Сметная прибыль			*142,70*	*16838*
39	39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,131	968272,20	127076
			Накладные расходы			*281178,39*	*36902*
			Сметная прибыль			*71723,87*	*9413*
40	40	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	28,000	1043,24	29211
			Накладные расходы			*37,15*	*1040*
			Сметная прибыль			*77,28*	*2164*
41	41	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	734,52	4187
			Накладные расходы			*26,16*	*149*
			Сметная прибыль			*54,41*	*310*
42	42	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	1926,39	53939
			Накладные расходы			*68,60*	*1921*
			Сметная прибыль			*142,70*	*3995*
43	43	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	983,72	27544
			Накладные расходы			*35,03*	*981*
			Сметная прибыль			*72,87*	*2040*
44	44	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	38,000	1213,54	46115
			Накладные расходы			*43,22*	*1642*
			Сметная прибыль			*89,89*	*3416*
45	45	23-040702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,000	4172,13	158541
			Накладные расходы			*148,58*	*5646*
			Сметная прибыль			*309,05*	*11744*
46	46	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/патрубок. Установка	т фасонных частей	0,022	968272,20	21341
			Накладные расходы			*281178,39*	*6197*
			Сметная прибыль			*71723,87*	*1581*
47	47	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	734,52	4187
			Накладные расходы			*26,16*	*149*
			Сметная прибыль			*54,41*	*310*
48	48	13-121305-0301 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	4232,36	12697
			Накладные расходы			*1196,13*	*3588*
			Сметная прибыль			*313,51*	*941*
49	49	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	шт.	3,000	4522,23	13567
			Накладные расходы			*161,05*	*483*
			Сметная прибыль			*334,98*	*1005*
50	50	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	1213,54	3641
			Накладные расходы			*43,22*	*130*
			Сметная прибыль			*89,89*	*270*
51	51	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1641,48	4924
			Накладные расходы			*58,46*	*175*
			Сметная прибыль			*121,59*	*365*
52	52	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/патрубок. Установка	т фасонных частей	0,008	968272,20	7727
			Накладные расходы			*281178,39*	*2244*
			Сметная прибыль			*71723,87*	*572*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,750	390,44	1464
			Накладные расходы			*13,90*	*52*
			Сметная прибыль			*28,92*	*108*
54	54	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	2661,21	5322
			Накладные расходы			*94,77*	*190*
			Сметная прибыль			*197,13*	*394*
55	55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/ВТУЛКИ	шт.	148,000	1306,16	193312
			Накладные расходы			*357,83*	*52959*
			Сметная прибыль			*96,75*	*14319*
56	56	23-020302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,000	1248,85	184830
			Накладные расходы			*44,47*	*6582*
			Сметная прибыль			*92,51*	*13691*
57	57	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	148,000	1926,39	285106
			Накладные расходы			*68,60*	*10153*
			Сметная прибыль			*142,70*	*21119*
58	58	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/ВТУЛКИ	шт.	28,000	1306,16	36573
			Накладные расходы			*357,83*	*10019*
			Сметная прибыль			*96,75*	*2709*
59	59	23-020302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	752,84	21079
			Накладные расходы			*26,81*	*751*
			Сметная прибыль			*55,77*	*1561*
60	60	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	983,72	27544
			Накладные расходы			*35,03*	*981*
			Сметная прибыль			*72,87*	*2040*
61	61	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	47,000	3247,06	152612
			Накладные расходы			*994,64*	*46748*
			Сметная прибыль			*240,52*	*11305*
62	62	23-030103-0902 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	40,000	57332,03	2293281
			Накладные расходы			*2041,74*	*81670*
			Сметная прибыль			*4246,82*	*169873*
63	63	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4,000	60411,56	241646
			Накладные расходы			*2151,41*	*8606*
			Сметная прибыль			*4474,93*	*17900*
64	64	23-030103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	62466,88	124934
			Накладные расходы			*2224,60*	*4449*
			Сметная прибыль			*4627,18*	*9254*
65	65	23-030103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	73740,19	73740
			Накладные расходы			*2626,08*	*2626*
			Сметная прибыль			*5462,24*	*5462*
66	66	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/патрубки. Установка	т фасонных частей	0,326	968272,20	315279
			Накладные расходы			*281178,39*	*91554*
			Сметная прибыль			*71723,87*	*23354*
67	67	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,150	2209,14	40096
			Накладные расходы			*78,67*	*1428*
			Сметная прибыль			*163,64*	*2970*
68	68	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,400	1217,92	10231
			Накладные расходы			*43,37*	*364*
			Сметная прибыль			*90,22*	*758*
69	69	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	734,52	441
			Накладные расходы			*26,16*	*16*
			Сметная прибыль			*54,41*	*33*
70	70	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	390,44	3514
			Накладные расходы			*13,90*	*125*
			Сметная прибыль			*28,92*	*260*
71	71	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79,200	298,18	23616
			Накладные расходы			*10,62*	*841*
			Сметная прибыль			*22,09*	*1749*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	23-020101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	235,42	471
			Накладные расходы			*8,38*	*17*
			Сметная прибыль			*17,44*	*35*
73	73	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	30,000	149,00	4470
			Накладные расходы			*5,31*	*159*
			Сметная прибыль			*11,04*	*331*
74	74	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	176,000	1306,16	229885
			Накладные расходы			*357,83*	*62978*
			Сметная прибыль			*96,75*	*17029*
75	75	23-020304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	2978,93	83410
			Накладные расходы			*106,09*	*2970*
			Сметная прибыль			*220,66*	*6179*
76	76	23-020304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3723,52	3724
			Накладные расходы			*132,60*	*133*
			Сметная прибыль			*275,82*	*276*
77	77	23-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	2004,99	30075
			Накладные расходы			*71,40*	*1071*
			Сметная прибыль			*148,52*	*2228*
78	78	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132,000	2004,98	264657
			Накладные расходы			*71,40*	*9425*
			Сметная прибыль			*148,52*	*19604*
79	79	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	148,000	1213,54	179605
			Накладные расходы			*43,22*	*6396*
			Сметная прибыль			*89,89*	*13304*
80	80	23-040702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	4172,13	4172
			Накладные расходы			*148,58*	*149*
			Сметная прибыль			*309,05*	*309*
81	81	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,000	1641,48	24622
			Накладные расходы			*58,46*	*877*
			Сметная прибыль			*121,59*	*1824*
82	82	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	132,000	1126,70	148725
			Накладные расходы			*40,12*	*5296*
			Сметная прибыль			*83,46*	*11017*
83	83	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	148,000	651,00	96347
			Накладные расходы			*233,48*	*34556*
			Сметная прибыль			*48,22*	*7137*
84	84	23-030301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,000	27521,30	27521
			Накладные расходы			*980,10*	*980*
			Сметная прибыль			*2038,61*	*2039*
85	85	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	147,000	6127,72	900775
			Накладные расходы			*218,22*	*32079*
			Сметная прибыль			*453,91*	*66724*
			Раздел: КОЛОДЦА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
86	86	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,660	22519,78	172502
			Накладные расходы			*5516,37*	*42255*
			Сметная прибыль			*1668,13*	*12778*
87	87	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,960	15052,81	14451
			Накладные расходы			*536,07*	*515*
			Сметная прибыль			*1115,02*	*1070*
88	88	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,320	16192,17	69950
			Накладные расходы			*576,64*	*2491*
			Сметная прибыль			*1199,42*	*5181*
89	89	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,240	39757,46	89057

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1415,86*	*3172*
			Сметная прибыль			*2945,00*	*6597*
90	90	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1	шт.	2,000	1570,96	3142
			Накладные расходы			*55,95*	*112*
			Сметная прибыль			*116,37*	*233*
91	91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	2243,23	4486
			Накладные расходы			*79,89*	*160*
			Сметная прибыль			*166,17*	*332*
92	92	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17624,75	35249
			Накладные расходы			*627,66*	*1255*
			Сметная прибыль			*1305,54*	*2611*
93	93	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,047	336903,55	15848
			Накладные расходы			*11997,99*	*564*
			Сметная прибыль			*24955,82*	*1174*
94	94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,364	984,40	1343
			Накладные расходы			*311,50*	*425*
			Сметная прибыль			*72,92*	*99*
95	95	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,280	370,05	1214
			Накладные расходы			*13,18*	*43*
			Сметная прибыль			*27,41*	*90*
96	96	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,350	22519,78	233080
			Накладные расходы			*5516,37*	*57094*
			Сметная прибыль			*1668,13*	*17265*
97	97	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,120	15052,81	16859
			Накладные расходы			*536,07*	*600*
			Сметная прибыль			*1115,02*	*1249*
98	98	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,140	16192,17	99420
			Накладные расходы			*576,64*	*3541*
			Сметная прибыль			*1199,42*	*7364*
99	99	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,950	39757,46	117285
			Накладные расходы			*1415,86*	*4177*
			Сметная прибыль			*2945,00*	*8688*
100	100	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1	шт.	2,000	1570,96	3142
			Накладные расходы			*55,95*	*112*
			Сметная прибыль			*116,37*	*233*
101	101	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	2243,23	4486
			Накладные расходы			*79,89*	*160*
			Сметная прибыль			*166,17*	*332*
102	102	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11254,85	22510
			Накладные расходы			*400,81*	*802*
			Сметная прибыль			*833,69*	*1667*
103	103	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,047	336903,55	15848
			Накладные расходы			*11997,99*	*564*
			Сметная прибыль			*24955,82*	*1174*
104	104	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,364	984,40	1343
			Накладные расходы			*311,50*	*425*
			Сметная прибыль			*72,92*	*99*
105	105	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,095	23183,60	2196
			Накладные расходы			*3194,04*	*303*
			Сметная прибыль			*1717,30*	*163*
106	106	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,280	370,05	1214
			Накладные расходы			*13,18*	*43*
			Сметная прибыль			*27,41*	*90*
107	107	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или шебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	10,680	348,41	3721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,54*	*486*
			Сметная прибыль			*25,81*	*276*
108	108	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,680	871,69	9310
			Накладные расходы			*55,05*	*588*
			Сметная прибыль			*64,57*	*690*
109	109	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,700	22519,78	466159
			Накладные расходы			*5516,37*	*114189*
			Сметная прибыль			*1668,13*	*34530*
110	110	21-020101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,600	15052,81	39137
			Накладные расходы			*536,07*	*1394*
			Сметная прибыль			*1115,02*	*2899*
111	111	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,240	16192,17	165808
			Накладные расходы			*576,64*	*5905*
			Сметная прибыль			*1199,42*	*12282*
112	112	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,580	39757,46	301362
			Накладные расходы			*1415,86*	*10732*
			Сметная прибыль			*2945,00*	*22323*
113	113	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1	шт.	4,000	1570,96	6284
			Накладные расходы			*55,95*	*224*
			Сметная прибыль			*116,37*	*465*
114	114	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	2243,23	8973
			Накладные расходы			*79,89*	*320*
			Сметная прибыль			*166,17*	*665*
115	115	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11254,85	45019
			Накладные расходы			*400,81*	*1603*
			Сметная прибыль			*833,69*	*3335*
116	116	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,094	336903,55	31696
			Накладные расходы			*11997,99*	*1129*
			Сметная прибыль			*24955,82*	*2348*
117	117	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,728	984,40	2686
			Накладные расходы			*311,50*	*850*
			Сметная прибыль			*72,92*	*199*
118	118	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,047	23183,60	1098
			Накладные расходы			*3194,04*	*151*
			Сметная прибыль			*1717,30*	*81*
119	119	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,280	370,05	1214
			Накладные расходы			*13,18*	*43*
			Сметная прибыль			*27,41*	*90*
120	120	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	21,360	348,41	7442
			Накладные расходы			*45,54*	*973*
			Сметная прибыль			*25,81*	*551*
121	121	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,360	871,69	18619
			Накладные расходы			*55,05*	*1176*
			Сметная прибыль			*64,57*	*1379*
			Раздел: КОЛОДЦА КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
122	122	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	62,375	34635,48	2160388
			Накладные расходы			*6894,86*	*430067*
			Сметная прибыль			*2565,59*	*160029*
123	123	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	44,000	15520,01	682880
			Накладные расходы			*552,71*	*24319*
			Сметная прибыль			*1149,63*	*50584*
124	124	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	44,000	16762,70	737559

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*596,96*	*26266*
			Сметная прибыль			*1241,68*	*54634*
125	125	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	48,000	14549,52	698377
			Накладные расходы			*518,15*	*24871*
			Сметная прибыль			*1077,74*	*51732*
126	126	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	43,000	9171,52	394376
			Накладные расходы			*326,62*	*14045*
			Сметная прибыль			*679,37*	*29213*
127	127	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	44,000	1570,96	69122
			Накладные расходы			*55,95*	*2462*
			Сметная прибыль			*116,37*	*5120*
128	128	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	46,000	2243,23	103189
			Накладные расходы			*79,89*	*3675*
			Сметная прибыль			*166,17*	*7644*
129	129	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	35,000	11254,85	393920
			Накладные расходы			*400,81*	*14028*
			Сметная прибыль			*833,69*	*29179*
130	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9,000	17624,75	158623
			Накладные расходы			*627,66*	*5649*
			Сметная прибыль			*1305,54*	*11750*
131	131	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	74,620	370,05	27613
			Накладные расходы			*13,18*	*983*
			Сметная прибыль			*27,41*	*2045*
132	132	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,774	336903,55	260784
			Накладные расходы			*11997,99*	*9287*
			Сметная прибыль			*24955,82*	*19317*
133	133	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,448	984,40	22098
			Накладные расходы			*311,50*	*6993*
			Сметная прибыль			*72,92*	*1637*
134	134	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,118	23183,60	2745
			Накладные расходы			*3194,04*	*378*
			Сметная прибыль			*1717,30*	*203*
135	135	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или шебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	186,900	348,41	65118
			Накладные расходы			*45,54*	*8511*
			Сметная прибыль			*25,81*	*4824*
136	136	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	186,900	871,69	162919
			Накладные расходы			*55,05*	*10288*
			Сметная прибыль			*64,57*	*12068*
137	137	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	119,540	34635,48	4140326
			Накладные расходы			*6894,86*	*824211*
			Сметная прибыль			*2565,59*	*306691*
138	138	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	43,000	24960,56	1073304
			Накладные расходы			*888,91*	*38223*
			Сметная прибыль			*1848,93*	*79504*
139	139	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	43,000	12933,17	556126
			Накладные расходы			*460,58*	*19805*
			Сметная прибыль			*958,01*	*41195*
140	140	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	86,000	20273,42	1743514
			Накладные расходы			*721,99*	*62091*
			Сметная прибыль			*1501,74*	*129149*
141	141	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	43,000	28113,83	1208895
			Накладные расходы			*1001,20*	*43052*
			Сметная прибыль			*2082,51*	*89548*
142	142	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16,000	1570,96	25135
			Накладные расходы			*55,95*	*895*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,37*	*1862*
143	143	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	16,000	2243,23	35892
			Накладные расходы			*79,89*	*1278*
			Сметная прибыль			*166,17*	*2659*
			ИТОГО:				79278115
			В том числе :				
			Накладные расходы				10075187
			Сметная прибыль				5872453
			Итого с временными		2,9 %	2299065,00	81577180
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	742352,00	82319532
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				87254488
			Понижающий коэффициент (скидка Подрядчика) К=0,9				78529039
			Итого с НДС		12 %	9423485,00	87952524,00

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Нурманбетов Р.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Колсай Строй"

Ксенженов Б.А.

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Строительство и услуги"

Тибол Әзімхан