Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Көлсай Строй"**
Договор: **№87 от 25.11.2019г.**

Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара,западнее улицы Б.Момышулы,Алатауский район
Наименование объекта - Наружные сети канализации

АКТ №3

выполненных работ за февраль 2020 года

на Наружные сети канализации (по акту корректировки)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Бытовая канализация									
1		2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1051,7736	1437,00	--	1511399	--	1511399	--	1632311
						--	--	--	--		120912	
2		2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	527,018	2428,00	--	1279600	--	1279600	--	1381968
						--	--	--	--		102368	
			Колодцы контрольные круглые диам.1,5м-53шт									
3	43	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	9595,00	--	508535	--	508535	--	549218
						--	--	--	--		40683	
4	44	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	6683,00	--	354199	--	354199	--	382535
						--	--	--	--		28336	
5		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	9274,00	--	500796	--	500796	--	540860
						--	--	--	--		40064	
6	45	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	8473,00	--	449069	--	449069	--	484995
						--	--	--	--		35926	
			Канализационная комплектная насосная станция									
7		Прайс	Поставка комплектной канализационной насосной станции TESCO Wilo Rexa PRO V08DA-248/EADOX2-T0105-540-0 Q 53м3/ч Н	комплект	1	7589285,71	--	7589286	--		--	7589286
						--	--	--	--	7589286	--	
			Разработка котлованов(рабочий,приемный)									
8		1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20,6	19663,30	13540,28	405064	278930	2732	281598	741595

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5990,40	7817,47	123402	161040		54933	
9		1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,6	2633,77	19,45	54256	401	19085	34585	95948
						1687,84	7,99	34770	165		7107	
10		2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,6	33490,00	--	689894	--	689894	--	745086
						--	--	--	--		55192	
			Дополнительные работы									
11		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0965	502501,30	154131,42	48491	14874	9	37989	93399
						348270,00	49377,06	33608	4765		6918	
12		2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	97,465	1400,00	--	136451	--	136451	--	147367
						--	--	--	--		10916	
13		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1523,08	949,69	59400	37038	--	33181	99987
						573,39	286,00	22362	11154		7406	
14		1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	39	2244,65	1398,41	87541	54538	--	48939	147398
						846,24	421,28	33003	16430		10918	
15		2302-0601-0408 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x110x150	шт.	39	1746,00	--	68094	--	68094	--	73542
						--	--	--	--		5448	
16		2302-0601-0304 РСНБ РК 2015	Полуотвод канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	39	1266,00	--	49374	--	49374	--	53324
						--	--	--	--		3950	
17	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2368	213,21	202,71	504877	480023	248	122444	677506
						10,39	61,43	24606	145455		50186	
18		4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4144	44,00	--	182336	--		--	196923
						--	--	--	--		14587	
19	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2368	22,22	18,61	52619	44069	248	19435	77817
						3,51	7,89	8302	18690		5764	
20		1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2416	680,07	27,53	1643039	66516	783785	592905	2414819
						328,12	12,72	792738	30741		178875	
			Колодцы канализационные круглые-1шт									
21	25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,739	30112,13	7495,44	82477	20530	25321	45200	137892
						13372,18	3297,04	36626	9031		10214	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	26	СЦ РК 8.04-08-2019 пункт 2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	2,739	270,00	--	740	--	740	--	799
						--	--	--	--		59	
23	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19370,00	--	19370	--	19370	--	20920
						--	--	--	--		1550	
24	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15918,00	--	79590	--	79590	--	85957
						--	--	--	--		6367	
25	30	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22186,00	--	22186	--	22186	--	23961
						--	--	--	--		1775	
26	31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1773,00	--	3546	--	3546	--	3830
						--	--	--	--		284	
27	32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3132,00	--	3132	--	3132	--	3383
						--	--	--	--		251	
28	33	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24462,00	--	24462	--	24462	--	26419
						--	--	--	--		1957	
29	34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-4	т	0,013	544549,00	--	7079	--	7079	--	7645
						--	--	--	--		566	
30	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,585	95,50	2,36	56	1	25	20	82
						50,47	0,30	30	--		6	
31	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,585	166,80	3,38	98	2	61	24	131
						59,00	0,60	35	--		10	
32	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Сейсмоусиление сборных колодцев	т стальных элементов	0,059	551815,07	6505,23	32557	384	28082	4936	40492
						69344,80	1552,21	4091	92		2999	
33	159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,323045	17386,44	1122,82	388118	25065	331229	34510	456438
						1425,60	273,22	31824	6099		33810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16837729	1022370	6898341	1255766	18933833
								1145397	403660	7589286	840337	
		Стоимость оборудования		Тенге				7589286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7589286				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5481351				
		Материалы		Тенге				1190826				
		Всего заработная плата		Тенге					1549057			
		Местные материалы		Тенге				1940423				
		Транспортные расходы		Тенге				182336				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1255764				
			Сметная прибыль	Тенге				538969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7276085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
			Сметная заработная плата	Тенге					1549057			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7819				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7819				
			Сметная прибыль	Тенге				625				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8444				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3759273				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3759273				
			Сметная прибыль	Тенге				300742				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4060015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18933830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084
			Сметная заработная плата	Тенге					1549057			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18933833
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1145397				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1022370			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403660			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6898341		
			- Перевозка грузов	Тенге				182336				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7589286		
			- Накладные расходы	Тенге							1255764	
			- Сметная прибыль	Тенге							840337	
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,3%		156 461	147479		19881312	19 090 294
			Итого с зимними удорожаниями, 2,5%x0,9			2,3%		274 319	258571		19339883	19 364 613
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		249 325	235012		19574895	19 613 939
			Итого с НДС			12%		2 353 673	2348987		21923882	21 967 611
			Итого с учетом тендерной скидки			10%					19731495	19 770 851
			в том числе НДС, 12%									2 118 305

2114088

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист Ибрагим Д.Ш.

_____ Отдел сметной работы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт _____ Апрымов Е.С.

Республика Казахстан г. Алматы «СейсмоСтройЗащита» Товарищество с ограниченной ответственностью ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АВТОРСКІЙ НАДЗОР:
ТОО "СП NEFT" Директор строительного департамент
_____ Курмангалиев Б.Т.
_____ 20____ г.

СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Подрядчик:
ТОО "Колсай Строй"
Директор _____ Аумедов А.А.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Көлсай Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Алматинская обл. город Талдыкорган