Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г. Караганда, Гоголя, 34

БИН 060140010714 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN3004000 "Департамент Казначейства Карагандинский области".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ 74/77

БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО " Банк Kassa Nova"Тел.: 87475303690

Договор №125 от 15 ноября 2019 года. Срок действия договора до 31 декабря 2021 года

Наименование строительства: «Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. Строительство внеплощадочных инженерных сетей микрорайона Кунгей (Алмалы, 299 участков)»

Адрес строительства: Республика Казахстан, г. Караганда, микрорайон Кунгей (Алмалы)

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за октябрь-ноябрь месяц 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				125	15.11.2019					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за декабрь) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт №5	326403671,19	66345416,35							7961449,96	74306866,31
Итого:	326403671,19	66345416,35		0,00	0,00	0,00			7961449,96	74306866,31
Итого к оплате с НДС:	**74306866,31**									**74306866,31**

К оплате за текущий месяц: **Семьдесят четыре миллионов тристо шесть тысячи восемьсот шестьдесят шесть тенге 31 тиын.**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

И.о. руководителя

_____ Н.Д.Абжанов
(подпись / М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Заместитель директора

_____ Ж.Бимбетов
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Аттестат эксперта №KZ00VJE00010576 от 20.01.2015 года

Инженер технического надзора_____К.С.Шаймерденов

Авторский надзор: ТОО "Укспроект-2006"

Государственная лицензия №16020037 от 29.12.2016 года

Директор_____В.Ю.Нем

Расценки проверены

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"
Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г. Караганда, Гоголя, 34
БИН 060140010714 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN3004000 "Департамент Казначейства Карагандинский области", тел.: 423094
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ 74/77
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA ИИК KZ30551A127008890KZT АО " Банк Kassa Nova"Тел.: 87475303690
Договор №125 от 15 ноября 2019 года
Наименование строительства: «Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. Строительство внеплощадочных инженерных сетей
Адрес строительства: Республика Казахстан, г. Караганда, микрорайон Кунгей (Алмалы)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.11.2020	20.08.2020	20.11.2020

Акт приемки выполненных работ №5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	м3 грунта	4784,18	189,57	179,61	906925	859290	--	186289	1180672
		НР - 72%, СП - 8%			9,96	44,12	47635	211100		87457	
2	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	м3 грунта	20783,41	150,27	142,39	3123082	2959259	--	641390	4065629
		НР - 72%, СП - 8%			7,88	34,98	163823	726996		301158	
3	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	м3 грунта	588,17	1465,56	--	862004	--	--	620643	1601259
		НР - 72%, СП - 8%			1465,56	--	862004	--		118612	
4	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	777,85	421,28	402,73	327689	313259	127	71246	430850
		НР - 72%, СП - 8%			18,39	108,83	14303	84650		31915	
5	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	1594,59	151,00	--	240782	--		--	260045
		СП - 8%			--	--	--	--		19263	
6	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	4788,79	313,24	296,87	1500037	1421644	--	307905	1952578
		НР - 72%, СП - 8%			16,37	72,93	78394	349253		144635	

7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	172,16	4579,58	--	788439	--	--	567676	1464604
		НР - 72% СП - 8%			4579,58	--	788439	--		108489	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка над верхом трубопровода. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2517,29	757,56	--	1907002	--	--	1373041	3542447
		НР - 72% СП - 8%			757,56	--	1907002	--		262403	
9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4960,95	20,52	20,52	101798	101798	--	28288	140493
		НР - 72% СП - 8%			--	7,92	--	39289		10407	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20092,70	15,07	15,07	302797	302797	--	84142	417894
		НР - 72% СП - 8%			--	5,82	--	116864		30955	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3545,77	757,56	--	2686134	--	--	1934017	4989763
		НР - 72% СП - 8%			757,56	--	2686134	--		369612	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	25053,65	154,84	73,74	3879414	1847362	--	2069649	6424988
		НР - 72% СП - 8%			81,11	33,63	2032052	842460		475925	
13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	777,85	16,75	14,26	13031	11091	42	4449	18878
		НР - 72% СП - 8%			2,44	5,50	1898	4281		1398	
		Трубопроводы и арматура									
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/труба д=110мм/	км трубопровода	4,29	345732,78	104466,90	1482848	448059	20501	1128590	2820353
		НР - 99% СП - 8%			236486,00	29307,83	1014288	125701		208915	
15	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	238,00	1884,55	11,68	448524	2780	140866	302825	811457
		НР - 99% СП - 8%			1281,00	4,23	304878	1006		60108	
17	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 -	м	4572,27	1449,00	--	6625219	--	6625219	--	7155237
		СП - 8%			--	--	--	--		530018	
18	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /футляр д=325мм/	км трубопровода	0,24	1760372,36	821172,06	418969	195439	18027	264394	738031
		НР - 99% СП - 8%			863460,00	258658,97	205503	61561		54669	
20	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	238,95	9897,00	--	2364908	--	2364908	--	2554101
		СП - 8%			--	--	--	--		189193	
21	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /футляр д=325мм/	км трубопровода	0,24	5225292,09	739108,89	1243620	175908	976904	134771	1488661
		НР - 99% СП - 8%			381547,00	190435,68	90808	45324		110271	

22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/футляр д=325мм/	футляр	16,00	12279,84	1358,42	196477	21735	114742	59812	276792
		ПР - 99%, СП - 8%			3749,99	26,00	60000	416		20503	
		Колодцы водопроводные Д=1500мм (125 шт)									
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	39,17	19617,06	987,91	768400	38696	567349	160164	1002849
		ПР - 91%, СП - 8%			4144,88	348,46	162355	13649		74285	
85	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	212,19	21664,35	9032,79	4596958	1916669	585965	2831402	8022629
		ПР - 99%, СП - 8%			9870,04	3608,46	2094324	765679		594269	
86	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	железобетонн	13,86	41276,85	9150,01	572097	126819	210433	282238	922682
		ПР - 97%, СП - 8%			16944,10	3625,11	234845	50244		68347	
87	СЦ РК-8.04-08-2018 разд.21-04 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	226,05	275,40	–	62254	–	62254	–	67235
		СП - 8%			–	–	–	–		4980	
88	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=0,02 Тех.часть табл.9	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см3 /доW4/	м3	226,05	313,96	–	70971	–	70971	–	76648
		СП - 8%			–	–	–	–		5678	
89	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=0,045 Тех.часть табл.9	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010.Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2 /до W10/	м3	226,05	706,41	–	159684	–	159684	–	172459
		СП - 8%			–	–	–	–		12775	
90	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	125,00	23188,00	–	2898500	–	2898500	–	3130380
		СП - 8%			–	–	–	–		231880	
91	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	120,00	14962,00	–	1795440	–	1795440	–	1939075
		СП - 8%			–	–	–	–		143635	
92	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	255,00	20267,00	–	5168085	–	5168085	–	5581532
		СП - 8%			–	–	–	–		413447	
93	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,00	5426,00	–	5426	–	5426	–	5860
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
94	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	125,00	21513,00	–	2689125	–	2689125	–	2904255
		СП - 8%			–	–	–	–		215130	

96	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон на упоры и упоры на углах тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	31,19	14877,00	–	463939	–	463939	–	501054
		СП - 8%			–	–	–	–		37115	
98	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	2,95	544430,00	–	1606069	–	1606069	–	1734554
		СП - 8%			–	–	–	–		128485	
99	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5,00	595,00	–	2975	–	2975	–	3213
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								68399157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12748686				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10742605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3438472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26547551		
		- Перевозка грузов	Тенге				240782				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							13052931	
		- Сметная прибыль	Тенге							5066604	
		Временные здания и сооружения 1,57%									1 073 866,76
		Итого с временными									69 473 023,76
		Зимние удорожания 3,88%									2 695 553,32
		Итого с зимними удорожаниями									72 168 577,09
		Непредвиденные работы и затраты 2%									-
		Итого с непредвиденными работами и затратами									72 168 577,09
		Итого в текущих ценах 2019 года, 0,57%, К=1									41 136 088,94
		НДС на 2019 год									4 936 330,67
		Итого в текущих ценах 2019 г. с НДС									46 072 419,61
		Итого в текущих ценах 2020 года, 0,43%, К=1,049901									32 581 040,34
		НДС на 2020 год									3 909 724,84
		Итого в текущих ценах 2020 г. с НДС									36 490 765,18
		ВСЕГО С НДС									82 563 184,79
		Скидка 10%									8 256 318,48
		ВСЕГО С УЧЕТОМ СКИДКИ									74 306 866,31

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"
Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская
БИН 060140001014 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000 Департамент Казначейства Карагандинский

И.о. руководителя
_____ Н.Д.Абжанов
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган,Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ,
БИН/ИИН 040440003154 БИК KSNVKZKA
ИИК KZ30[illegible]0KZT АО "Банк Kassa Nova"

Заместитель директора
_____ Ж.Бимбетов
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной
Аттестат эксперта №KZ00VJE00010576 от 20.01.2015 г.

Инженер технического надзора_____ К.С.Шаймерденов

Авторский надзор ТОО "Укспроект-2006"
Государственная лицензия №16020037 от 29.12.2016 года

Директор_____ В.Ю.Нем

Расценки проверены