Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интерстиль», пр.312 Стрелковой дивизии 36***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Сарибекян Гнела Левиковича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
По объекту: ***«Реконструкция и частичная перепланировка 1 этажа здания ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ по адресу: г. Актобе, жилой массив Жанаконыс8Е»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", Утешов Байрон Рыскалиевич***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Медико-Инновационные Технологии», ТОО «СантВентСервис», ТОО « SCS Company»***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Мир Проект" № 37/2017***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ***ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ 26-Ѳ-14 20.03.2019.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- ***Входная группа***

Фундаменты входной группы - монолитные железобетонные, из бетона класса B15,W4,F100.

Площадка с бетонным покрытием высотой 0.8м от поверхности земли с навесом из оцинкованного профлиста и односторонним боковым ограждением.

Стойки навеса из стальных труб D=108х3, ГОСТ 10704-96, балки , прогоны из швеллеров ГОСТ 8240-97.

- ***Реконструкция 1-го этажа***

Существующее здание областной больницы (Г) состоит из отдельных блоков (бл1 и бл2), на 1-ом этаже которой производится реконструкция с частичной перепланировкой этажа.

На 1 этаже производится перепланировка помещений. Высота этажа 3 м. Перегородки кирпичные толщиной 120 мм, марки 75 ГОСТ 379-2015 М100 на растворе М50.

Потолки – огрунтовка, шпаклевание из выравнивающих и финишных сухих смесей, улучшенная окраска водоэмульсионным составом за 2 раза.

Стены – улучшенная штукатурка, огрунтовка, шпаклевание из выравнивающих и финишных сухих смесей, улучшенная окраска водоэмульсионным составом за два раза. В санузлах и складских помещениях – огрунтовка потолков, отделка стен – шпаклевание из сухих смесей, керамическая плитка.

Полы - в палатах, столовой, процедурной, сестринской, кабинете для персонала, реанимации, процедурном, смотровой – линолеум с теплоизоляционным слоем; в гардеробной, санузлах, холле, гардеробной, коридоре, складских помещениях, аптеке – керамическая плитка.

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Общая площадь 1-го этажа Г(бл1)	кв.м	694,17
2	Общая площадь 1-го этажа Г(бл2), с учетом площади пристройки	кв.м	809,0
3	Общая площадь по всему 1-му этажу Г (бл1) и Г (бл2)	кв.м	1503,17

Стационар рассчитан на 23 койко-места.

- ***Пристройка***

Фундаменты пристройки ленточные, железобетонные сборные плиты по СТ РК 956-93.

Состав наружной стены пристройки : кирпич СУРПо-М100/F50/1,6 по ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм; утеплитель-минплитаY=125 кг/м3 толщиной 100мм по ГОСТ 9573-2012, несущий слой - силикатный кирпич СУРПо-М100/F50/1,6 ГОСТ379-2015 толщ. 380 мм.

Перекрытие и покрытие из сборных ж/бетонных плит по СТ РК 942-92, ГОСТ 9561-91.

Кровля плоская 3-х слойная, из рубероида на битумной мастике.

Окна металлопластиковые двухкамерные.

Двери металлопластиковые.

Полы - керамическая плитка нескользящая.

Отделка внутренних стен – штукатурка ц/песчаным раствором, выравнивание ветонитом, водоэмульсионная окраска в светлых тонах, и потолков – перетирка швов, водоэмульсионная окраска

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Площадь застройки	кв.м	141,1
2	Общая площадь	кв.м	117.6
3	Строительный объем	куб.м	423,3

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***06.2020г;***
(месяц, год)
окончание работ ***11.2020;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: ***6***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6;***
фактически, месяц: ***5;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не предусмотрено по проекту

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Реконструкция и частичная перепланировка 1 этажа здания ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ по адресу: г. Актобе, жилой массив Жанаконыс8Е»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интерстиль»***
Сарибекян Гнел Левикович 26.11.20г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.