Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №1 участка 28 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №29 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**142**	**110**	**15620**
2	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**142**	**110**	**15620**
3	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**142**	**174**	**24708**
4	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**193**	**18**	**3474**
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
6	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**м^2**	**1 025**	**817**	**837425**
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
7	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**м^2**	**150**	**426**	**63900**
8	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**14,64**	**1 536**	**22487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**983234**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**65877**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**106184**
	Итого		Тенге			**1155295**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**52456**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**34659**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**1242409**

	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	Тенге			1335590
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			160271
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			1495861

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Аким _____ Ержан.О

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ Ибраев Н.

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт _____ Сисенбеков Қ.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Авторский надзор
ТОО "ГеоСервис 2050"
Директор _____ Жусупов Б.