Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
11	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_тенге	1	1 141 100 187,00	1 141 100 187,00	122 260 734,32
				Итого	1	x	1 141 100 187,00	122 260 734,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.08.2024

М.П.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 141 100 187,00**									
в том числе за август	**1 141 100 187,00**	**1 018 839 452,68**	**1 141 100 187,00**	**1 141 100 187,00**					**122 260 734,32**	**1 141 100 187,00**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____ **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
11	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			тенге	1	1 141 100 187,00	1 141 100 187,00	122 260 734,32
				Итого	1	x	1 141 100 187,00	122 260 734,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.08.2024

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 141 100 187,00**									
в том числе за август	**1 141 100 187,00**	**1 018 839 452,68**	**1 141 100 187,00**	**1 141 100 187,00**					**122 260 734,32**	**1 141 100 187,00**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____ **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г

№ п.п	№ по смете 02-01-01	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7

РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==

4515-1-С31-ИК-ПОС л.11 /приложение 5/

разработка грунта

1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2**	м³	753,2420464	392 --	392 83	295271 --	295271 62519	-- --	--	295271
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.**	м³	2 586,979	435 --	435 91	1125336 --	1125336 235415	-- --	--	1125336

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2									
				м³	778,125	395	395	307359	307359	--	--	307359
						--	83	--	64584		--	
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024. ГЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Ктр=1,15. Км=1,15. ГЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Ктр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.									
				м³	139,876	14 419	--	2016876	--	--	--	2016876
						14 419	--	2016876	--		--	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км									
				т·км	9 359,032	150	--	1403855	--		--	1403855
						--	--	--	--		--	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2. 3									
				м³	853,876	100	80	85388	68310	--	--	85388
						20	21	17078	17931		--	
				уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11								
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
				м³	184,7130096	251	251	46363	46362	--	--	46363
						--	68	--	12560		--	
				обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11								
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2									
				м³	789,4583424	5 451	--	4303337	--	--	--	4303337
						5 451	--	4303337	--		--	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2									
				м³	3 064,7388562	133	133	407610	407610	--	--	407610
						--	35	--	107266		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2									
				м^3	3 064,7388562	847	316	2595834	968457	–	–	2595834
						531	106	1627376	324862		–	
				песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11								
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основании песчаного									
				м^3	130,87	10 910	570	1427792	74596	502410	–	1427792
						6 501	141	850786	18453		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14015021	3293301	502410	–	14015021
								8815453	843590	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				14015021				
			Материалы	тенге				502410				
			Всего заработная плата	тенге					9659043			
			Транспортные расходы	тенге				1403855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14015021				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2195
			Сметная заработная плата	тенге					9659043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14015021				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2195
			Сметная заработная плата	тенге					9659043			
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м									
				т	391,029	74 721	34 495	29218078	13488545	1159401	–	29218078
						37 261	6 515	14570132	2547554		–	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м, группы грунты группа 2									
				т	391,029	70 774	42 548	27674686	16637502	1017066	–	27674686
						25 625	6 857	10020118	2681286		–	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16Х1									
				т	86,02638	764 031	–	65726821	–	65726821	–	65726821
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				122619585	30126047	67903288	–	122619585
								24590250	5228840	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				122619585				
			Материалы	тенге				2176467				
			Всего заработная плата	тенге					29819090			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				65726821				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				122619585				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								5296
			Сметная заработная плата	тенге					29819090			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				122619585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5296
			Сметная заработная плата	тенге					29819090			

РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==

== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==

Прокладка трубопроводов

Железобетонные трубы

15	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	258	16 636	3 924	4292088	1012392	434988	--	4292088
						11 026	1 233	2844708	318114		--	
16	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	257,226	221 252	--	56911767	--	56911767	--	56911767
						--	--	--	--		--	
17	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шпор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	48,41	63 032	26 086	3051379	1262823	38728	--	3051379
						36 146	8 018	1749828	388151		--	
18	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	48,41	106 295	--	5145741	--	5145741	--	5145741
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				69400975	2275215	62531224	--	69400975
								4594536	706265	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				69400975				
			Материалы	тенге				473716				
			Всего заработная плата	тенге					5300801			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				62057508				
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	тенге				69400975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
			Сметная заработная плата	тенге					5300801			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				69400975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
			Сметная заработная плата	тенге					5300801			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								206035581
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				38000239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					35694563			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6778695			
			- Материалы, изделий и конструкций	тенге						130936922		
			- Перевозка грузов	тенге				1403855				
			ИТОГО	тенге				206 035 581				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				18 131 131				
			Итого	тенге				224 166 712				
			Сметная прибыль 5%	тенге				11 208 336				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				6 725 001				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				242 100 049				
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге								
	1,000							242 100 049				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				242 100 049				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				29 052 006				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				271 152 055				
	0,040401516		Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)	тенге				10 954 954				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				260 197 101				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ Акшалов С.С.

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана" БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ Терещенко А.М.

Эксперт технического надзора: _____ Исмагилов Г.Р.
ТОО «АДС САНА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034276

Руководитель группы авторского надзора _____ Мазно В.В.
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140000106

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №6
приемки выполненных работ за август 2024 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ по смете 02-01-02	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7						
			РАЗДЕЛ 1.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК7+45-ПК8+95; ПК11+95-ПК14+45 / ПК11+95-ПК14+06/ 29 шт/4515-С31-ВП, лист 24/==									
1	94	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	169,36	25 367	14 103	4296155	2388484	97382	–	4296155
						10 689	4 990	1810289	845106		–	
2	95	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	198,94	15 150	8 480	3013941	1687011	114391	–	3013941
						6 095	2 994	1212539	595626		–	
3	96	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	368,3	1 880	891	692404	328155	11786	–	692404
						957	218	352463	80289		–	
4	97	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	876,397	4 678	2 258	4099783	1978904	56089	–	4099783
						2 356	575	2064790	503928		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	98	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	876,397	2 308	1 130	2022723	990328	–	–	2022723
						1 178	287	1032395	251526		–	
6	99	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	29	7 304	118	211816	3422	20677	–	211816
						6 473	40	187717	1160		–	
7	100	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	29	5 301	1 153	153729	33437	–	–	153729
						4 148	393	120292	11397		–	
8	101	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м³	18,559	80 067	–	1485951	–	–	–	1485951
						80 067	–	1485951	–		–	
9	102	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	23,384	6 577	–	153798	–	153798	–	153798
						–	–	–	–		–	
10	103	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	368,30	48 306	22 212	17791100	8180679	–	–	17791100
						26 094	5 651	9610420	2081263		–	
11	104	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	20	653 784	260 452	13075680	5209040	–	–	13075680
						393 332	65 130	7866640	1302600		–	
12	105	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	5 370	1 483	1 483	7963710	7963710		–	7963710
						–	659	–	3538830		–	
13	106	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,195	2 247 774	775 012	438709	151263	–	–	438709
						1 472 762	195 018	287446	38063		–	
14	107	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	19,518	2 564	–	50043	–	50043	–	50043
						–	–	–	–		–	
			==Участок ПК8+95-ПК11+95 /ПК11+48-ПК11+95/ 5 шт /4515-С31-ВП, лист 25/==									
15	109	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	29,2	25 367	14 103	740716	411808	16789	–	740716
						10 689	4 990	312119	145708		–	
16	110	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	34,3	15 150	8 480	519645	290864	19723	–	519645
						6 095	2 994	209058	102694		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	111	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	65	1 880	891	122200	57915	2080	–	122200
						957	218	62205	14170		–	
18	112	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	151,9392	4 678	2 258	710772	343079	9724	–	710772
						2 356	575	357969	87365		–	
19	113	1104-0401-0161 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	151,9392	2 308	1 130	350676	171692	–	–	350676
						1 178	287	178984	43607		–	
20	114	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	7 304	118	36520	590	3565	–	36520
						6 473	40	32365	200		–	
21	115	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	5	5 301	1 153	26505	5765	–	–	26505
						4 148	393	20740	1965		–	
22	116	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	3,299	80 067	–	264115	–	–	–	264115
						80 067	–	264115	–		–	
23	117	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,156	6 577	–	27336	–	27336	–	27336
						–	–	–	–		–	
24	118	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	34,28628	48 306	22 212	1656233	761567	–	–	1656233
						26 094	5 651	894666	193752		–	
25	119	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	5	653 784	260 452	3268920	1302260	–	–	3268920
						393 332	65 130	1966660	325650		–	
26	120	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	880	1 483	1 483	1305040	1305040		–	1305040
						–	659	–	579920		–	
27	121	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,047	2 247 774	775 012	105645	36426	–	–	105645
						1 472 762	195 018	69220	9166		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	122	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4,7	2 564	–	12051	–	12051	–	12051
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				64595916	33601439	595434	–	64595916
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				30399043	10753985	–	–	64595916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				30399043				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					33601439			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10753985			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						595433		
			ИТОГО	тенге				64 595 916				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				5 684 441				
			Итого	тенге				70 280 357				
			Сметная прибыль 5%	тенге				3 514 018				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				2 108 411				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				75 902 785				
		1,000	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге				75 902 785				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				75 902 785				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				9 108 334				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				85 011 119				
		0,040401516	Скидка подрядчика 4,04% (1-0,9595984835 91)	тенге				3 434 578				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				81 576 541				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана" БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002383
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группа авторского надзора _____ **Махно В.Р.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе
Наименование объекта: Насосная станция

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2024 года

на Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ пп	№ по смете 02-02-08	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1.15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ. К1Н=									
1	2	Перечень п.16	**Погружной насос, сухой установки Flygt NT 3306 SA 8-291,Q=1200м³/ч H=15м,400V P=75кВт, в комплекте с элементами для сухой установки, с охлаждающей рубашкой, включая 10 м кабеля и многоразового датчика утечки FLS, со ставной отводом для сухой установки**									
				шт	**4**	**45 961 938,7**	**--**	**183847755**	**--**		**--**	**183847755**
						--	**--**	**--**	**--**	**183847755**	**--**	
2	6	Перечень п.2	**Шиберная ножевая задвижка Ду 400, PN 10 Тесоб VGBD3400-U04N10400Z. Управление- электропривод AUMA**									
				шт	**4**	**10 992 223,34**	**--**	**43968893**	**--**		**--**	**43968893**
						--	**--**	**--**	**--**	**43968893**	**--**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8	Перечень п.5	Компенсаторы (вибровставки) фланцевые Ду 400, PN 10									
				шт	4	770 544,75	--	3082179	--		--	3082179
						--	--	--	--	3082179	--	
4	10	Перечень п.3	Шиберная ножевая задвижка Ду 500, PN 10 Tecofi VGBD3400-E04N10500Z. Управление - электропривод AUMA									
				шт	4	12 023 555,63	--	48094223	--		--	48094223
						--	--	--	--	48094223	--	
5	12	Перечень п.4	Обратный шаровый фланцевый клапан Ду 500, PN 10 Tecofi CP4243-0500									
				шт	4	5 594 983,95	--	22379936	--		--	22379936
						--	--	--	--	22379936	--	
6	14	Перечень п.1	Шиберная ножевая задвижка Ду 800, PN 10 Tecofi VGD4476-04N10200Z. Управление- электропривод AUMA									
				шт	5	25 069 240,41	--	125346202	--		--	125346202
						--	--	--	--	125346202	--	
7	16	Перечень п.6	Демонтажная вставка Ду 500, PN 10 JT 4203-0500									
				шт	4	1 360 913,78	--	5443655	--		--	5443655
						--	--	--	--	5443655	--	
8	18	Перечень п.7	Демонтажная вставка Ду 800, PN 10 JT 4203-0800									
				шт	5	2 780 744,96	--	13903725	--		--	13903725
						--	--	--	--	13903725	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				446066567	--	--	--	446066567
								--	--	446066567	--	
			Стоимость оборудования	тенге				446066568				
			ВСЕГО Стоимость оборудования	тенге				446066568				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				446066568				
			РАЗДЕЛ 2.==К1 Канализация бытовая самотечная==									
9	64	Перечень п.11	Решетка канализационная механизированная грабельная РЭК 1115 со шкафом управления степень защиты оболочки привода IP68									
				шт	2	31 890 646,57	--	63781293	--		--	63781293
						--	--	--	--	63781293	--	
10	66	Перечень п.12	Пресс винтовой отжимной ПВОЭ 2007 со шкафом управления									
				шт	1	25 728 881,56	--	25728882	--		--	25728882
						--	--	--	--	25728882	--	
11	69	Перечень п.13	Затвор шитовой 1.2х3/1,4/ поверхностный с электроприводом ЗЩПЭ									
				шт	2	15 158 871,56	--	30317743	--		--	30317743

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	30317743	--	
12	70	Перечень п.14	Затвор шиповой 1,4х3/1,4/ глубинный с электроприводом ЗЩГЭ									
				шт	1	12 838 112,27	--	12838112	--		--	12838112
						--	--	--	--	12838112	--	
13	71	Перечень п.15	Шандор 1200х1500 мм									
				шт	2	5 059 051,82	--	10118104	--		--	10118104
						--	--	--	--	10118104	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				142784134	--	--	--	142784134
								--	--	142784134	--	
		Стоимость оборудования		тенге				142784134				
		ВСЕГО Стоимость оборудования		тенге				142784134				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				142784134				
			РАЗДЕЛ 3.== КЗН КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ ==									
14	76	Перечень п.9	Дренажный насос KS 2610 Sa 8-098									
				шт	2	1 679 931,41	--	3359863	--		--	3359863
						--	--	--	--	3359863	--	
15	77	Перечень п.10	Шкаф управления дренажными насосами с поплавковым выключателем									
				шт	1	1 416 289,65	--	1416290	--		--	1416290
						--	--	--	--	1416290	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4776152	--	--	--	4776152
								--	--	4776152	--	
		Стоимость оборудования		тенге				4776153				
		ВСЕГО Стоимость оборудования		тенге				4776153				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4776153				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								593626855
			- Оборудование, инвентарь	тенге						593626855		
			ИТОГО	тенге				593 626 855				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				0				
			Итого	тенге				593 626 855				
			Сметная прибыль 5%	тенге				0				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				17 808 806				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				611 435 661				
		1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				611 435 661				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				611 435 661				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				73 372 279				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				684 807 940				
		0,040401516	Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)	тенге				27 667 279				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				657 140 661				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ Акпалов С.С.

Эксперт технического надзора: _____ Исмаилов Г.Р.
ТОО «АДС САНА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ Махно В.В.
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ Терещенко А.М.