Приложение 4 к

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	01.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 299 077 877,94**									
в том числе за ноябрь	**646 186 431,05**	**576 952 170,58**	**646 186 431,05**	**646 186 431,05**					**69 234 260,47**	**646 186 431,05**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____ А. Пернщенко

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №10

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==									
			4515-1-С31-НК-ПОС л.11 /приложение 5/									
			разработка грунта									
1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	907,2063	392	392	355625	355625	--	--	355625
						--	83	--	75298		--	
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.**	м^3	3 489,255	435	435	1517826	1517826	--	--	1517826
						--	91	--	317522		--	
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 353,25	395	395	534534	534534	--	--	534534
						--	83	--	112320		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м³	183,645	14 419	--	2647977	--	--	--	2647977
						14 419	--	2647977	--		--	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	11 113,277175	150	--	1666992	--		--	1666992
						--	--	--	--		--	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	1 046,7765	100	80	104678	83742	--	--	104678
						20	21	20936	21982		--	
					уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11							
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	229,44	251	251	57589	57590	--	--	57589
						--	68	--	15602		--	
					обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11							
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	632,56	5 451	--	3448085	--	--	--	3448085
						5 451	--	3448085	--		--	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	2 432,9	133	133	323576	323576	--	--	323576
						--	35	--	85152		--	
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	2 432,9	847	316	2060666	768796	--	--	2060666
						531	106	1291870	257887		--	
					песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11							
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	152,95	10 910	570	1668684	87182	587174	--	1668684
						6 501	141	994328	21566		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14386232	3728871	587174	--	14386232
								8403196	907329	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14386232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14386232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14386232				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м**	т	751,733805	74 721	34 495	56170302	25931058	2228891	--	56170302
						37 261	6 515	28010353	4897546		--	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2**	т	751,733805	70 774	42 548	53203208	31984770	1955259	--	53203208
						25 625	6 857	19263179	5154639		--	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	165,3814371	764 031	--	126356545	--	126356545	--	126356545
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				235730055	57915828	130540695	--	235730055
								47273532	10052185	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				235730055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				235730055				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				235730055				
			РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									
15	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм**	м	300,5	16 636	3 924	4999118	1179162	506643	--	4999118
						11 026	1 233	3313313	370516		--	
16	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности**	м	299,5985	221 252	--	66286767	--	66286767	--	66286767
						--	--	--	--		--	
17	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	$м^3$	56,4	63 032	26 086	3555005	1471250	45121	--	3555005
						36 146	8 018	2038634	452215		--	
18	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	56,4	106 295	--	5995038	--	5995038	--	5995038
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				80835928	2650412	72833569	--	80835928
								5351947	822731	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				80835928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80835928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				80835928				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								330952215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				61028675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64295111			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					11782245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						203961439		
		- Перевозка грузов	тенге				1666992				
		ИТОГО	тенге				330 952 215,00				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				29 123 794,92				
		Итого	тенге				360 076 009,92				
		Сметная прибыль 5%	тенге				18 003 800,50				
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				10 802 280,30				
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге				388 882 090,71				
	1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				388 882 090,71				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				388 882 090,71				
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				46 665 850,89				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				435 547 941,60				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4.04% (1-0,959598483591)**	тенге				17 596 797,31				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				417 951 144,29				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Е.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002381
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____**Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31/Насосная станция

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №11

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==Канализационная насосная станция==									
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 20/==									
1	44	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	20	653 784	260 452	13075680	5209040	--	--	13075680
						393 332	65 130	7866640	1302600		--	
2	45	325-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	маш.-ч	4 800	1 483	1 483	7118400	7118400		--	7118400
						--	659	--	3163200		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20194080	12327440	--	--	20194080
								7866640	4465800	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20194080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20194080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20194080				
			РАЗДЕЛ 2.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК3+65-ПК5+50; ПК6+07-ПК7+45/4515-С31-ВП, лист 22/==									
3	64	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3**	м	150,79	25 367	14 103	3825090	2126591	86705	--	3825090
						10 689	4 990	1611794	752442		--	
4	65	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2**	м	73,61	15 150	8 480	1115192	624212	42327	--	1115192
						6 095	2 994	448653	220388		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	66	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	224,4	1 880	891	421872	199940	7181	--	421872
						957	218	214751	48919		--	
6	69	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	17	7 304	118	124168	2006	12121	--	124168
						6 473	40	110041	680		--	
7	70	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	17	5 301	1 153	90117	19601	--	--	90117
						4 148	393	70516	6681		--	
8	71	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	10,54	80 067	--	843906	--	--	--	843906
						80 067	--	843906	--		--	
9	72	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	13,2804	6 577	--	87345	--	87345	--	87345
						--	--	--	--		--	
10	73	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	224,4	48 306	22 212	10839866	4984372	--	--	10839866
						26 094	5 651	5855494	1268084		--	
11	74	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	20	653 784	260 452	13075680	5209040	--	--	13075680
						393 332	65 130	7866640	1302600		--	
12	75	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 840	1 483	1 483	5694720	5694720		--	5694720
						--	659	--	2530560		--	
13	76	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,129	2 247 774	775 012	289963	99976	--	--	289963
						1 472 762	195 018	189986	25157		--	
14	77	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	12,9	2 564	--	33076	--	33076	--	33076
						--	--	--	--		--	
			==Участок ПК5+50-ПК6+07/4515-С31-ВП, лист 23/==									
15	79	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	8,87	25 367	14 103	225005	125093	5101	--	225005
						10 689	4 990	94811	44261		--	
16	80	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	4,33	15 150	8 480	65600	36718	2491	--	65600
						6 095	2 994	26391	12964		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	81	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	13,2	1 880	891	24816	11762	422	--	24816
						957	218	12632	2878		--	
18	84	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 304	118	7304	118	713	--	7304
						6 473	40	6473	40		--	
19	85	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	1	5 301	1 153	5301	1153	--	--	5301
						4 148	393	4148	393		--	
20	86	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	0,62	80 067	--	49642	--	--	--	49642
						80 067	--	49642	--		--	
21	87	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,7812	6 577	--	5138	--	5138	--	5138
						--	--	--	--		--	
22	88	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	13,2	48 306	22 212	637639	293198	--	--	637639
						26 094	5 651	344441	74593		--	
23	89	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	653 784	260 452	653784	260452	--	--	653784
						393 332	65 130	393332	65130		--	
24	90	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	168	1 483	1 483	249144	249144		--	249144
						--	659	--	110712		--	
25	91	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,015	2 247 774	775 012	33717	11625	--	--	33717
						1 472 762	195 018	22091	2925		--	
26	92	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	1,5	2 564	--	3846	--	3846	--	3846
						--	--	--	--		--	
			==Участок ПК7+45-ПК8+95; ПК11+95-ПК14+45/4515-С31-ВП, лист 24/==									
27	94	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	116,8	25 367	14 103	2962866	1647230	67161	--	2962866
						10 689	4 990	1248475	582832		--	
28	95	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	137,2	15 150	8 480	2078580	1163456	78890	--	2078580
						6 095	2 994	836234	410777		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	96	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	254	1 880	891	477520	226314	8128	--	477520
						957	218	243078	55372		--	
30	99	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	20	7 304	118	146080	2360	14260	--	146080
						6 473	40	129460	800		--	
31	100	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	20	5 301	1 153	106020	23060	--	--	106020
						4 148	393	82960	7860		--	
32	101	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	12,8	80 067	--	1024858	--	--	--	1024858
						80 067	--	1024858	--		--	
33	102	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	16,128	6 577	--	106074	--	106074	--	106074
						--	--	--	--		--	
34	103	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	254	48 306	22 212	12269724	5641848	--	--	12269724
						26 094	5 651	6627876	1435354		--	
35	104	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	14	653 784	260 452	9152976	3646328	--	--	9152976
						393 332	65 130	5506648	911820		--	
36	105	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 696	1 483	1 483	5481168	5481168		--	5481168
						--	659	--	2435664		--	
37	106	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,136	2 247 774	775 012	305697	105401	--	--	305697
						1 472 762	195 018	200296	26522		--	
38	107	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	13,6	2 564	--	34870	--	34870	--	34870
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				72548364	37886886	595849	--	72548364
								34065627	12336408	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				72548364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				72548364				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				72548364				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								92742444
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				41932267				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					50214326			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					16802208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						595844		
		ИТОГО	тенге				**92 742 444,00**				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**8 161 335,07**				
		Итого	тенге				**100 903 779,07**				
		Сметная прибыль 5%	тенге				**5 045 188,95**				
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**3 027 113,37**				
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**108 976 081,40**				
	1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				**108 976 081,40**				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**108 976 081,40**				
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				**13 077 129,77**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**122 053 211,17**				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**4 931 134,81**				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**117 122 076,35**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмаилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому
Наименование объекта: Насосная станция
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №12
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городо в. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы/4515-ПОС приложение 7 ==									
1	1	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	1 291,95	744	744	961211	961210	--	--	961211
						--	172	--	222215		--	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	39,96	12 539	--	501058	--	--	--	501058
						12 539	--	501058	--		--	
3	3	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	16 511,121	80	--	1320890	--		--	1320890
						--	--	--	--		--	
4	4	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	349,29	677	677	236469	236469	--	--	236469
						--	156	--	54489		--	
5	5	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	4 463,9262	80	--	357114	--		--	357114
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3376742**	**1197679**	--	--	**3376742**
								501058	**276704**	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3376742**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**3376742**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**3376742**				
			РАЗДЕЛ 2.== Разрез 1-1 /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
			== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /4515-2-1-КЖ лист 27/ ==									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	100	1105-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м². Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке	м³ железобетона	170,91	153 271	37 411	26195547	6393914	6522439	--	26195547
						77 697	9 787	13279194	1672696		--	
7	101	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	173,47365	25 973	--	4505631	--	4505631	--	4505631
						--	--	--	--		--	
8	102	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	21,81939	440 050	--	9601623	--	9601623	--	9601623
						--	--	--	--		--	
9	103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,603865	281 284	--	169858	--	169858	--	169858
						--	--	--	--		--	
10	104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,95327	271 025	--	800410	--	800410	--	800410
						--	--	--	--		--	
11	105	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,39712	154 480	5 226	61347	2076	--	--	61347
						149 254	1 714	59272	681		--	
12	106	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,39712	1 115 251	--	442888	--	442888	--	442888
						--	--	--	--		--	
13	107	1105-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы железобетонные площадью до 500 м². Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном. Грунты группы 2	м³ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	1 672,08768	21 719	9 373	36316072	15672478	1752347	--	36316072
						11 298	2 324	18891247	3885932		--	
14	108	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	1 672,08768	677	677	1132003	1132004	--	--	1132003
						--	156	--	260846		--	
15	109	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	21 369,2805504	80	--	1709542	--		--	1709542
						--	--	--	--		--	
			== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
16	324	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	324,048	4 667	24	1512332	7777	955294	--	1512332
						1 695	8	549261	2592		--	
17	325	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	324,048	4 667	24	1512332	7777	955294	--	1512332

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1 695	8	549261	2592		--	
18	326	235-301-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности**	кг	356,4528	1 818	--	648031	--	648031	--	648031
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				84607616	23216026	26353815	--	84607616
								33328235	5825339	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				84607616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				84607616				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				84607616				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								87984358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				33829293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24413705			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6102043			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26353815		
			- Перевозка грузов	тенге				3387546				
			ИТОГО	тенге				87 984 358,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				7 742 623,50				
			Итого	тенге				95 726 981,50				
			Сметная прибыль 5%	тенге				4 786 349,08				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				2 871 809,45				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				103 385 140,02				
		1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				103 385 140,02				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				103 385 140,02				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				12 406 216,80				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				115 791 356,83				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				4 678 146,40				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				111 113 210,41				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исматилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002383
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Мухно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**