Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235 форма

**Декларация о соответствии**

«24» 12 2020 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«АСҚұрылыс» Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, дом 46, офис 6.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Адилбеков Жумабай Зинуллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Строительство общежития на 100 мест к КГКП «Атырауский индустриальный колледж».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства атырауской области"в лице Вр.ио. руководителя Жантуреев М.Ж. г.Атырау , Айтеке би, 77.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Құрылыс BuildingStroy» № 000089 от 27.07.2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование объекта | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Объем здания | м3 | 9252,2 | 9252,2 | 9252,2 | 9252,2 |
| Площадь застройки | м2 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 |
| Общая площадь | м2 | 1914,1 | 1914,1 | 1914,1 | 1914,1 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Здание общежития конструктивно 4-х этажное, без цокольного этажа. Помещение имеет в плане прямоугольную форму Общая высота здания 16,4м, высота этажа 2,8м.*

*Фундаменты- состоят из железобетонной плиты монолитная сплошная, толщ 500мм из бетона марки В 15.*

*Перекрытие монолитные железобетонные плиты.*

*Колонны – железобетонные из бетона марки В25, из продольных и поперечных арматур Ду 8-25 мм.*

*Ригели- железобетонные из бетона марки В25, из продольных и поперечных арматур Ду 8-20 мм.*

*Наружные стены из ракушеблока толщ 390мм, предусматривается обшивка силикатными кирпичами.*

*Полы – деревянные, керамическая плитка и бетон.*

*Окна – металлопластиковые с москитными сетками всех помещениях.*

*Двери внутренние -деревянные.*

*Двери наружные- металлические.*

*Кровля- четырехскатная с уклоном.*

*Внутренняя отделка стен - штукатурка цементно- песчаном растворе и шпатлевка, улучшенная окраска водоэмульсионными моющими составами.*

*Стены сан. узла и ванной, кухни облицовываются керамической плиткой на высоту 1,8м.*

*Лестницы- площадки и марши монолитные ж/б.*

*Пандус- монолитный из бетона В10.*

*Системная отопления однотрубная, с нижней разводкой и П- образными стояками из стальных труб.*

*Вентиляция приточно- вытяжная с естественным и механическим побуждением.*

*Теплоснабжение проектируемых зданий 4-х трубная. Источником теплоснабжения является внутриплощадочные тепловые сети.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 год**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 год**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8месяцев**;

фактически, месяц : **18 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырауские тепловые сети» _____ Н.Шамшатов

Начальник ГРЭС АО «Атырау» Жарык» _____ Г. Капатов

АО «Казактелеком» _____ Н.Макулов

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Н. Хабиева _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство общежития на 100 мест к КГКП «Атырауский индустриальный колледж».** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному срокув соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)