Ф - 2

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ- ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2-1-1						
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-СКВАЖИННЫЙ НАСОС В КОМПЛЕКТЕ Q 1,5 М3/ЧАС, Н	ШТ		6	114017,86	684107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4834,36	29006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9508,18	57049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				128360,39	770162
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-ШКАФ WILO ESKI	ШТ		6	113303,57	679821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4804,07	28824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9448,61	56692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127556,25	765338
	2-1-2						
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
3	Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И Т МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙКОНСТРУКЦИЙ ДО 15 М БЕЗ КРАНОВ. МОНТАЖ			0,2823	33902,4	9570,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13579,77	3833,57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3798,57	1072,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51280,74	14476,55
4	С121-050204-0102 21-050204-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 6,5У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	Т		0,151925	122881,24	18668,73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5210,16	791,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10247,31	1556,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				138338,72	21017,11
5	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т		0,113094	123033,03	13914,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5216,6	589,97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10259,97	1160,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				138509,6	15664,6
6	С121-050206-0114 21-050206-	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	М		0,0160474	180,03	2,89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,63	0,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15,01	0,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,68	3,25
7	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,0097026	127313,39	1235,27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5398,09	52,38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10616,92	103,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143328,4	1390,66
8	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ	М2		25	883,7	22092,47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		506,99	12674,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		111,26	2781,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1501,94	37548,59
9	С121-100103-0106 21-100103-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ ГОСТ 24045-2010 5,8 КГ	М2		26,5	1249,59	33114,14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,98	1404,04
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		104,21	2761,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1406,78	37279,63

		КРОВЛЯ					
10	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,028365	14161,3	401,69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		7427,92	210,69
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		1727,14	48,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23316,36	661,37
11	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 50 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 Т	Т	0,113094	123033,03	13914,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		5216,6	589,97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		10259,97	1160,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			138509,6	15664,6
12	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ	6,5	412,01	2678,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		185,25	1204,12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		47,78	310,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			645,04	4192,76
13	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 6,5 КГ	М2	6,89	1574,42	10847,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		66,76	459,94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		131,29	904,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1772,47	12212,31
		УТЕПЛЕНИЕ И ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКА				
14	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,5	14400,4	21600,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		7593,3	11389,94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		1759,5	2639,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23753,2	35629,79
15	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА П-20-1250.600.50 ГОСТ 10499-95 50 КГ	М3	1,86	16020,72	29798,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		679,28	1263,46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		1336	2484,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18036	33546,96
16	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,5	258,2	1678,28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		42,39	275,53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		24,05	156,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			324,63	2110,12
17	Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	М2	30	5721,29	171638,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		2858,44	85753,13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		686,38	20591,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9266,11	277983,18
		ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЗЫРЕК				
18	Е11-090701-0108 11-090701-0108 РСНБ	-СТРЕМЯНКИ, СВЯЗИ, КРОНШТЕЙНЫ, ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРОЧЕЕ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00774	147970,76	1145,29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		62774,54	485,87
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		16859,62	130,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			227604,92	1761,66
19	С121-050206-0114 21-050206-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) 1,08 КГ	М	0,0079722	180,03	1,44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		7,63	0,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		15,01	0,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			202,68	1,62
20	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ	0,62	412,01	255,45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		185,25	114,85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		47,78	29,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			645,04	399,92

1	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 6,5 КГ	М2	0,6572	1574,42	1034,71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	66,76	43,87
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	131,29	86,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1772,47	1164,87
ОКНО 22	Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ	М2 ПРОЕМОВ	0,54	2248,12	1213,99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	923,01	498,42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	253,69	136,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3424,82	1849,4
23	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 14 КГ	М2	0,54	4822,94	2604,39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	204,49	110,43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	402,19	217,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5429,63	2932
24	Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 4	-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ОДНУ СТОРОНУ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК	0,54	902,1	487,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	209,96	113,38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	88,97	48,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1201,03	648,56
25	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХII КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	ШТ.	4	338,68	1354,72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14,36	57,44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	28,24	112,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381,28	1525,13
ДВЕРИ 26	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ	1,71	1443,07	2467,64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	865,92	1480,73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	184,72	315,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2493,71	4264,24
27	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХII КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ 27 КГ	М2	1,71	14996,44	25643,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	635,85	1087,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	1250,58	2138,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16882,87	28869,71
28	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600ПАРА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80 2,6 КГ		1	2569,75	2569,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	108,96	108,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	214,3	214,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2893	2893
29	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	ШТ.	2	338,68	677,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14,36	28,72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8	28,24	56,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381,28	762,57

РАЗДЕЛ 2. КЛ 0,4 КВ

30	Е11-010107-0902 11-010107-0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		625,5	65,56	41009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,44	11533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,72	4203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,72	56746
31	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХМ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ КАБЕЛЯ			2085	198,41	413681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,32	129943
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,86	43490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				281,59	587114
32	С123-060137-0702 23-060137-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,39 Т	КМ		0,5	335774,24	167887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14236,83	7118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28000,89	14000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378011,95	189006
33	С123-060137-0704 23-060137-0704 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА2016 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,575 Т	КМ		2	451754,3	903509
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19154,38	38309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37672,69	75345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				508581,38	1017163
34	С123-060137-0705 23-060137-0705 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,704 Т	КМ		3,6	578278,62	2081803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24519,01	88268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48223,81	173606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				651021,44	2343677
35	С123-060137-0604 23-060137-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х16 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,6 Т	КМ		2,4	552728,86	1326549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23435,7	56246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46093,17	110624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				622257,73	1493419
36	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,08	386736,15	30939
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		197376,74	15790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46729,03	3738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				630841,92	50467
37	С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009 6,1 КГ II	М		80	766,34	61307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,49	2599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		63,91	5113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				862,74	69019
38	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		2085	299,29	624019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,25	161075
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30,12	62808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,67	847902
39	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬМ КАБЕЛЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301			2085	88,06	183615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,26	48499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,91	18569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120,23	250682
40	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		2085	261,69	545617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		69,25	144383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		26,47	55200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				357,41	745200

	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 ШТ.		17,306	52121,62	902017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2209,96	38246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4346,53	75221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58678,1	1015483
42	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-10 09 ГР.13-1009 04 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		2,085	16349,87	34089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	8867
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1648,23	3437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22251,09	46394
43	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ЛСЭ-300"	100 М		20,85	11218,75	233911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		475,68	9918
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		935,55	19506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12629,98	263335
44	51-080102-0401 51-080102-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,8 Т	ШТ.		1	790201	790201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33504,52	33505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65896,44	65896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				889601,96	889602
45	51-080101-0101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-25/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC ГОСТ 11677-85 0,272 Т	ШТ.		1	300979	300979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12761,51	12762
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25099,24	25099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				338839,75	338840
	2 - 2 -6						
46	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	-ДНО И ОТКОСЫ ВЫЕМОК КАНАЛОВ. ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1320	93,51	123431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,57	81274
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,41	16376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				167,49	221081
47	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕРМЫ	М3 ГРУНТА		279	20,36	5681
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,47	1526
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,07	577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,9	7783
48	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ВЕРХА И ОТКОСОВ БЕРМЫ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		828	93,51	77425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,57	50981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,41	10272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				167,49	138678
49	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		1682	80,62	135609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,67	41487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,42	14168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,71	191263
50	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		52	1316,98	68483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	45093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	9086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	122662
51	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1638	11,36	18610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,05	4998
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,15	1889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,57	25497

52	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ		96	12787,21	1227572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2348,24	225431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1210,84	116240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16346,28	1569243
53	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		20	9,51	190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,55	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,964916	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,03	261
54	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ -ПРОСЛОЙКА ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) СПЛОШНАЯ. УСТРОЙСТВО В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		1344	30,94	41578
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,67	21057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,73	5011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,33	67646
55	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ 1 Т	Т		0,055	376160,66	20689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15949,21	877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31368,79	1725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423478,66	23291
56	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		672	3486,39	2342854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		294,46	197879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		302,47	203259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4083,32	2743992
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЕЦ К1					
57	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,58	23137,69	36558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6915,18	10926
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2404,23	3799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32457,1	51282
58	11-230601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 0,7 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		0,05	40312,83	2016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17898,88	895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4656,94	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62868,65	3143
59	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	ШТ.		1	16876,53	16877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		715,56	716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1407,37	1407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18999,46	18999
60	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		2	11140,55	22281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		472,36	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		929,03	1858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12541,94	25084
61	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	15104,55	15105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		640,43	640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1259,6	1260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17004,58	17005
62	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	12839,86	12840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,41	544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1070,74	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14455,01	14455

	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 50 КГ	ШТ.		1	2303,88	2304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,68	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		192,13	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2593,69	2594
64	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		1	2687,07	2687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113,93	114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		224,08	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,08	3025
65	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л ГОСТ 3634-99 30 КГ	КОМПЛЕКТ		1	3625,89	3626
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,74	154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		302,37	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4082	4082
66	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1,76 КГ	ШТ.		7	565,08	3956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,96	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,12	330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	4453
67	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		1,5	498,78	748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,15	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,59	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,52	842
68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			19	723,27	13742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,38	2325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,65	1285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	17353
69	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,48	2988,29	1434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,41	261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		282,62	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3815,32	1831
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		0,42	22076,44	9272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1463,65	615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1883,21	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25423,31	10678
71	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	708078,89	425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		351235,44	211
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84745,15	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1144059,48	686
72	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 23,8 КГ			0,6	3697,65	2219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		156,78	94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		308,35	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4162,78	2498
73	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	1563533,25	938
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200642,61	120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141134,07	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1905309,93	1143
74	11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	99789,37	100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39156,33	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11115,66	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150061,35	150

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

75	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,433	263513,71	114101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123166,88	53331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30934,45	13395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				417615,04	180827
76	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	М		437,33	1284,83	561895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,48	23824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,14	46858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1446,45	632577
77	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,433	50153,31	21716
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26291,87	11384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6115,61	2648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82560,79	35749
78	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1414,67	2829
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,28	1517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,84	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	4694
79	23-040102-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 27 КГ	ШТ.		2	97748,55	195497
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4144,54	8289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8151,45	16303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110044,54	220089
80	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		4	1641,81	6567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		69,61	278
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,91	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1848,34	7393
81	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0022	553110,79	1217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		271577,16	597
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65975,04	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				890662,99	1959
82	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ.		1	2013,87	2014
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,39	85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,94	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,2	2267
83	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1238,51	1239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		128,33	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1732,47	1732
84	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	ШТ.		1	1303,19	1303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		55,26	55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		108,68	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,12	1467
85	ПРАЙС	-ПЕРЕХОДНИК ПЭ-СТАЛЬ 110/108 ММ.	ШТ		3	13839,29	41518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		586,79	1760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1154,09	3462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15580,16	46740
86	23-040105-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ШТУРВАЛ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК DN 100 ТИПА AVK 4 КГ	ШТ.		2	8942,86	17886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		379,18	758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		745,76	1492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10067,8	20136

РАЗДЕЛ 4. ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ

87	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		468	16,44	7696

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,42	2067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,67	781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22,53	10544
88	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		468	42,7	19982
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,47	5367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,33	2028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,5	27376
89	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		468	9,51	4450
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,55	1195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,964916	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,03	6096
90	11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=6	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		468	28,16	13181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,56	3540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,86	1338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,59	18059
	2-2-7						
91	ПРАЙС	-ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС "WILO DRAIN TS 50H 122/15"	КОМПЛ		1	351785,71	351786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14915,71	14916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14915,71	14916
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29336,11	29336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396037,54	396038
	2 - 3						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
92	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		18722	109,13	2042944
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,99	987424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,77	305871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,89	3336239
93	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		16825	19,67	330870
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,51	225093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,01	82243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,2	457526
94	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2102	629,72	1323670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			414,64	871582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	175620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	2370842
95	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	М3 ГРУНТА		992	1316,98	1306434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			867,17	860236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	173338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	2340008
96	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1169	629,72	736142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			414,64	401173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	1311145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	1268461
97	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		112,6	629,72	70906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			414,64	46680
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	9408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	127003
98	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,04	477246,57	19090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		256754,02	10270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58720,05	2349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				792720,63	31709
99	23-010201-0226 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 168 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 23,97 КГ			40,4	3658,47	147802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		155,12	6267
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305,09	12326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4118,68	166395
100	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКАКМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ТРУБОПРОВОДА		0,0026	280843,91	730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		169022,65	439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35989,33	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				485855,89	1263

101	23-010201-0166 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 4,29 КГ			2,626	668,06	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		28,33	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			55,71	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			752,1	1975
102	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКАКМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ТРУБОПРОВОДА	0,0426	267935,3		11414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		165311,52	7042
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			34659,75	1477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			467906,57	19933
103	23-010201-0140 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 2,71 КГ			43,026	449,54	19342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		19,06	820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			37,49	1613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			506,09	21775
104	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,04	204656,64		8186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		141157,91	5646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			27665,16	1107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			373479,71	14939
105	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0026	621416,57		1616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		132199,4	344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			60289,28	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			813905,24	2116
106	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0426	512236,32		21821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		127036,76	5412
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			51141,85	2179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			690414,93	29412
107	11-220601-0405 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,04	97603,58		3904
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		35188,13	1408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			10623,34	425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			143415,05	5737
108	11-220601-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0026	72930,08		190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		31252,86	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8334,64	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			112517,58	293
109	11-220601-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0426	67743,5		2886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		31017,06	1321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			7900,84	337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			106661,41	4544
110	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	6,31	50153,31		316467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		26291,87	165902
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			6115,61	38590
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			82560,79	520959
111	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,195	40550,07		7907
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		25884,69	5048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5314,78	1036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			71749,54	13991
112	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	8,231	40550,07		333768
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		25884,69	213057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5314,78	43746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			71749,54	590570
113	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-1009 ГР.13-1004 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	5,736	16349,87		93783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4252,99	2439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1648,23	9453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-			22251,09	127631

114	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	Т		0,31548	123488,38	38958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5235,91	1652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10297,94	3249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139022,23	43859
115	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.		36	1002,2	36075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42,49	1529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,58	2955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1128,27	40557
116	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		4	1414,67	5659
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,28	3033
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,84	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	9387
117	23-040905-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,68 КГ	ШТ.		62	3528,71	218780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		149,62	9276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,27	18244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3972,59	246301
118	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		71	1505,48	106889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		788,58	55989
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		183,52	13030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2477,58	175909
119	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		62	1488,84	82308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		782,72	48529
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,72	11267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2453,29	152103
120	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		30	1951,33	58540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		966,84	29005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		233,45	7004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3151,62	94549
121	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 39,9 КГ	ШТ.		10	76981,26	769813
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3264,01	32640
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6419,62	64196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86664,89	866649
122	ПРАЙС	-ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ППТФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	ШТ.		20	35000	700000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1484	29680
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2918,72	58374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39402,72	788054
123	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		167	1238,51	206832
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		365,63	61061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		128,33	21432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1732,47	289324
124	11-160901-0501 РСНБ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		226	356,03	80463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		226,62	51215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,61	10534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				629,26	142212
125	23-030301-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 20 0,83 КГ	ШТ.		4	5455,59	21822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		231,32	925
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		454,95	1820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6141,86	24567
126	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		120	740,5	88860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		436,69	52403
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,18	11301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1271,36	152564
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ 1500 ММ.-84 ШТ.					
127	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВОМ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		36,48	21735,5	792912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,8	241344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2268,1	82742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30619,4	1116998
128	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	ШТ.		128	16876,53	2160196

	2016 ГОДА							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		715,56	9159
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1407,37	180143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					18999,46	2431931
129	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.			64	12839,86	821751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		544,41	32362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1070,74	70527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					14455,01	924641
130	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.			66	2687,07	177347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		113,93	7519
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				224,08	14790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3025,08	199656
131	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.			66	2303,88	139062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		97,68	6447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				192,13	12681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2593,69	158190
132	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99 94 КГ	КОМПЛЕКТ			84	14335,58	1204189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		607,83	51058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1195,47	100420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					16138,88	1355666
133	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТРЕМЯНКА С-2 1 Т	Т			1,43472	299897,82	430269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		12715,67	18243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				25009,08	35881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					337622,57	484394
134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 К=2	М2			31,5	80,12	2524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		22,16	698
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8,18	258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					110,47	3480
135	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.9 КЗТР=1,1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ			7,56	29183,25	220625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		3842,13	29047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				2642,03	19974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					35667,41	269646
136	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3			46,2	18987,5	877222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		1332,68	61570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1625,61	75103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21945,79	1013896
137	21-020501-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИПА Г, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 1 Т	Т			4,4045	18191,01	80122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		771,3	3397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1516,98	6682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					20479,29	90201

138	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2			1050	723,27	759434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		122,38	128497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				67,65	71035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					913,3	958966
139	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ			32	498,78	15961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		21,15	677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				41,59	1331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					561,52	17969
140	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. БЕТОН В12,5	М3			4,2	21750,46	91352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8		2169,71	9113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1913,61	8037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					25833,79	108502

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ :	32524173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ :	6616318
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ :	3193417
ИТОГО:	42333909

ИТОГО	42333909
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	982147
ИТОГО:	43316056
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	1286487
ИТОГО:	44602543
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 Г 1,04094	46428571
НДС 12 %	5571429
ВСЕГО:	52000000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮЛЬ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017-04-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	111344642		
НДС 12%	13361358		
Всего:	124706000		
Итого за июль 2017 г.	46428571		
НДС 12%	5571429		
ВСЕГО:	52000000		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____