ЗАКАЗЧИК : ГУ « СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

Ф-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 6
ВЫПОЛНЕННЫХ **РАБОТ**

25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - 2							
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010102-0405 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	М3 ГРУНТА		31	184,71	5726
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		65,14	2019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		19,99	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				269,84	8365
2	С341-020203-1010 41-020203-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		55,8	28,68	1600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,22	68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,39	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,29	1802
3	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.72 КЭМ=1,4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ПО ПУТИ ПРИ ПОДЪЕМАХ СВЫШЕ 20 %, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,4	М3 ГРУНТА		215	28,51	6129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,66	1646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,89	622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,05	8397
4	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.72 КЭМ=1,4 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ПО ПУТИ ПРИ ПОДЪЕМАХ СВЫШЕ 20 %, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,4	М3 ГРУНТА		215	45,12	9702
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,12	[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,58	[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61,82	[illegible]
5	Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ	М3 ГРУНТА		38	801,23	30447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		507,01	19266
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		104,66	3977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1412,9	53690
6	Е12-090101-0101 12-090101-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ. РАЗБОРКАМ2	ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		3,1	1162,23	3603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		764,15	2369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		154,11	478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,49	6450
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
7	Е11-460401-0103 11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3		3,4	21823,61	74200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8809,94	29954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2450,68	8332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33084,24	112486
8	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,085	9802,71	833

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			5217,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		1201,64	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					16222,2	1
9	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2			15,85	1156,49	18330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			650,45	10310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		144,56	2291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1951,5	30931
10	Е11-221301-0301 11-221301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=0,8	-КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА			1,35	11831,87	15973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			7594,32	10252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		1554,09	2098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					20980,28	28323
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
11	Е11-090202-0110 11-090202-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ МЕТОДОМ ПОЛИСТОВОЙ СБОРКИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ			2,25	116126,81	261285
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			58084,29	130690
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		13936,89	31358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					188147,99	423333
12	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ			0,191	24891,39	47[illegible]
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			12059,87	2303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		2956,1	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					39907,36	7622
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ						
13	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	КОНСТРУКЦИЙ			0,104	21759,67	2263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			13916,4	1447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		2854,09	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					38530,16	4007
14	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ			10,5	12546,3	1317[illegible]6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			7514,68	7[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		1604,88	[illegible]1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21665,85	2[illegible]91
15	Е11-340109-0114 11-340109-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ПО КАРКАСУ ВОЛНИСТОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ	М2			103,2	1513,48	156192
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			939,34	96940
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		196,23	20251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2649,05	2733[illegible]2
		РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
16	Е10-150101-0103 10-150101-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ			8	605,25	4842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			359,28	2874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%		8		77,16	617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1041,7	8334

17	Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		8	477,65	3821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		280,52	2244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		60,65	485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				818,83	6551
18	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		6	277,67	1666
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		163,08	979
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,26	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				476,01	2856
19	Е12-160101-2402 12-160101-2402 РСНБ	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	1003,22	2006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		608,47	1217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		128,94	258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1740,63	3481
20	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ДЕМОНТАЖ	КРАН		2	321,75	644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		205,32	411
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		42,17	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				569,24	1138
		РАЗДЕЛ 3. КИПИА И АВТОМАТИКА					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
21	Ц13-100104-0206 13-100104-0206 РСНБ РК 2015 К=0,3	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	434,92	870
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,51	405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		50,99	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				688,42	1377
22	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	482,44	965
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,29	617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		63,26	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				854	1708
23	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		4	72,72	291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,11	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,39	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,21	453
24	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		4	17,39	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,33	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,06	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27,78	111

		РАЗДЕЛ 3. СКВАЖИНА					
25	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. УСТРОЙСТВО ШУРФА. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		9	1097,48	9877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	6504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		145,61	1310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	17692
26	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		9	19325,81	173932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2066,91	18602
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1711,42	15403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23104,13	207937

27	Е11-040101-1702 11-040101-1702 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 40 М. БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	М БУРЕНИЯ	195	1700,75	331647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		560,02	109204
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		180,86	35268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2441,63	476118
28	Е11-040201-0302 11-040201-0302 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ	М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ	198	1560,02	308884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		542,49	107413
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		168,2	33304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2270,71	449601
29	Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ (НАДФИЛЬТРОВЫЕ ТРУБЫ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ СВОБОДНЫЕ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т	М СПУСКА ИЛИ ПОДЪЕМА ТРУБ	156	315,66	49242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		107,8	16817
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		33,88	5285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			457,33	71344
30	Е11-040201-0704 11-040201-0704 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ. СВАРКА	СВАРКА	6	1791,29	10743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		789,3	47[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		206,45	12[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2787,04	16722
31	Е11-040201-0804 11-040201-0804 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ. РЕЗКА	РЕЗКА	6	258,3	1550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		141,51	849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		31,98	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			431,79	2591
32	Е11-040301-0106 11-040301-0106 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ. ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫКОЛОННА С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКИ ДО 50 М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ		6	226913,65	1361482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		90208,6	541252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		25369,78	152219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			342492,04	2054952
33	Е11-040401-0301 11-040401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОСТРАНСТВО МЕЖТРУБНОЕ СКВАЖИНЫ. ЗАСЫПКА ГРАВИЯ	М3	5,34	10061,6	53729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		6206,53	33143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		1301,45	6950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17569,58	938[illegible]
34	Е11-040301-0203 11-040301-0203 РСНБ РК 2015	-СКВАЖИНЫ. ТАМПОНАЖ ПОДБАШМАЧНЫЙ ГЛИНОЙ БУРОВЫМИ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М ТАМПОНАЖА	6	4091,91	24551
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1783,93	10704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		470,07	2820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6345,91	38075
35	Е11-040501-0204 11-040501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СКВАЖИНЫ. ОТКАЧКА ВОДЫ НАСОСОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	СУТКИ ОТКАЧКИ	12	80651,81	967822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		35370,62	424447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		9281,79	111382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			125304,22	1503651
36	Е11-040701-0102 11-040701-0102 РСНБ	-ФИЛЬТР ДОННЫЙ. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ 1-4 ГРУППЫ	КОЛОДЕЦ	6	11453,25	68720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		7168,85	43013
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	% 8		1489,77	8939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20111,87	120671

37	С123-010303-0153 23-010303-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 273, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,2 ММ 65,9 КГ	М		198	14033,64	2778661
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		595,03	117815
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1170,29	231718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15798,96	3128194
38	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ НАДФИЛЬТРОВАЯ ГОСТ 632-80 КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 168, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,9 ММ 35,1 КГ	СМ		156	8010,54	1249644
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		339,65	52985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		668,01	104210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9018,2	1406839
39	С124-030101-2801 24-030101-2801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БУРОВЫХ СКВАЖИН НА ВОДУ, ТИП СП-6Ф7В 91,2 КГ	ШТ.		6	37849,14	227095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1604,8	9629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3156,32	18938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42610,26	255662
40	С123-010303-0153 23-010303-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВОЗВРАТ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОБСАДНЫЕ ГОСТ 632-80 С КОРОТКОЙ И УДЛИНЕННОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д, DN 273, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,2 ММ -65,9 КГ	М		144	-14033,64	-2020844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-595,03	-85684
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		-1170,29	-168522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-15798,96	-2275050

2 - 2 - 2

41	У4-1551-2	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1	87948 / 31250	50362 / 16146	87948 / 31250	50362 / 16146	49292 / 104	257 / 54	257 / 54
42	У4-1551-3	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 1749220 Х 2,73677=4787213	РЕЗЕРВ.	1	1418769 / 58430	44233 / 16929	1418769 / 58430	44233 / 16929	94199 / 125	356 / 83	356 / 83

2 - 2 - 3

43	У4-73-2	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		1	13079 / 8000	5079 / 1601	13079 / 8000	5079 / 1601	9985 / 104	53 / 5	53 / 5
44	У4-73-3	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ФУНДАМЕНТЫ	БАШНЯ	1	106627 / 9469	4327 / 1511	106627 / 9469	4327 / 1511	10760 / 98	59 / 7	59 / 7
45	У4-73-4	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, УКРЕПЛЕНИЕ ОБВАЛОВАНИЯ ДЕРНОМ	БАШНЯ	1	12169 / 5525	43 / 5	12169 / 5525	43 / 5	5364 / 97	44 / 0,02	44 / -
46	У4-73-5	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	БАШНЯ	1	109271 / 14688	15469 / 4583	109271 / 14688	15469 / 4583	21584 / 112	86 / 16	86 / 16
47	У4-73-6	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	БАШНЯ	1	125057 / 18976	33324 / 10649	125057 / 18976	33324 / 10649	26663 / 90	104 / 38	104 / 38
48	У4-73-7	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	БАШНЯ	1	3362 / 1636	309 / 115	3362 / 1636	309 / 115	1663 / 95	9,62 / 0,55	10 / 1

49	У4-73-8	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 549678 Х 2,73677 = 1504342	БАШНЯ	1	63703 9853	1147 455	63703 9853	1147 455	9277 90	53,9 2	
2 - 2 -4												
50	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА					1,2	28,06	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			7,87	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			2,87	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							38,8	47
51	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ					1,2	6471,95	7766
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			826,2	991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			583,85	701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							7882	9458
52	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3					3,6	23345,86	84045
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			1766,3	6359
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			2008,97	7232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							27121,13	97636
53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ					0,1755933		13136,68	2307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			6837,32	1201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			1597,92	281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							21571,92	3788
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т				0,1755933		100720,53	17686
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			4270,55	750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			8399,29	1475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							113390,37	19911
55	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	-УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ "ДВУ10-144/С"КОМПЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 143,9М3/СУТ,7,5 М3/ЧАС (22985000:1,12)						0,37	20522321	7686259
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			247121	247121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			486036	486036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							8419416	8419416
2-2-7										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ==========								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
56	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА				2000		16,44	32889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			4,42	8833
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			1,67	3338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							22,53	45060
57	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА				2000		14,23	28464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			3,82	7645
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			1,44	2889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							19,5	38997
58	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА				2000		9,51	19016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			2,55	5107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			0,964916	1930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							13,03	26053
59	11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=4	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА				2000		18,78	37553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			5,04	10086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8			1,91	3811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							25,73	51450

60	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	2718,2	96,21	261515
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	18,7	50827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,19	24987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			124,1	337330
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	86,8	1316,98	114314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	75271
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	15167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	204751
62	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	2762	9,51	26261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2,55	7053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	0,964916	2665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13,03	35979
63	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	496	573,36	284385
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	377,53	187255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	76,07	37731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1026,96	509371
64	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА	45,05	1316,98	59330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	867,17	39066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,73	7872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2358,88	106268
65	11-010205-0501 РСНБ	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	36,42	573,36	20882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	377,53	13750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	76,07	2771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1026,96	37402
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА				
66	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,4155	311999,92	129636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	183225,53	76130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	39618,04	16461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			534843,49	222227
67	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ		417,162	1381,33	576238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	58,57	24433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	115,19	48054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1555,09	648725
68	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,4155	50153,31	20839
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26291,87	10924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6115,61	2541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			82560,79	34304
69	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,108	657691,13	71031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	111444,77	12036
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	61530,87	6645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			89630	345142

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	21333872
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2998944
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1718821
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26051637

ИТОГО	26051637
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	604398
ИТОГО:	26656035
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	791684
ИТОГО:	27447719
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕК.ЦЕНАХ 2017 Г 1,04094	28571429
НДС 12 %	3428571
ВСЕГО:	32000000

ЗАКАЗЧИК: Искаков Д И.О Руководителя ГУ Сырымский районный отдел архитектуры, градостр-ва и строительства.

ПОДРЯДЧИК: Казиев Ю.К директор ТОО „Газстрой"

ТЕХНАДЗОР: Батталов С.Т Директор ТОО „Батталов С.

«Батталов С. Т.»
БСН 160440033262 БИН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН.

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017-04-12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	168487500		
НДС 12%	20218500		
Всего:	188706000		
Итого за сентябрь 2017 г.	28571429		
НДС 12%	3428571		
ВСЕГО:	32000000		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____ Газстрой Казиев Ш.К директор ТОО «Газстрой»