Ф-2

ЗАКАЗЧИК : ГУ « СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ № 7_

ВЫПОЛНЕННЫХ **РАБОТ**

23 ОКТЯБРЯ 2017 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2 - 1 - 1							
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		354	109,13	38631
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,99	13450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,77	4166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,89	56247
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		60	1097,48	65849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	43359
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		145,61	873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	117944
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		336	629,72	211586
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		14273	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	42,48 -		414,64	139321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		83,55 1127,91	28073 378979
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		60	629,72	37783
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		414,64	24879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,55	5013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	67675
5	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		126	89,16	11234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,71	7397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11,83	1490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,7	20122
6	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		6	18987,5	113925
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1332,68	7996
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1625,61	9754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21945,79	131675
7	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,32	3318,64	14337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		692,5	2992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		320,89	1386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4332,03	18714
8	Е11-010204-0201 11-010204-0201 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ВРУЧНУЮ	М2		126	608,97	76730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		163,95	20658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		61,83	7791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				834,75	105179
9	Е11-010204-0301 11-010204-0301 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙМ	М2		126	63,91	8053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		3,31	417
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	-		17,37	2188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6,6 87,78	819 11060

10	Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ. ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	М2		126	87,94	47,8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,54	2840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4,84	610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,32	8230
11	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008 1 КГ	КГ		150	1203,22	180483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		51,02	7652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				100,34	15051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1354,58	203186
12	Е11-070106-0403 11-070106-0403 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЕНЕТРОНОМ ШВОВ	М ШВА		84	122,74	10310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		84,66	7111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,59	1394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				223,98	18815
13	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008 1 КГ	КГ		168	1203,22	202141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		51,02	8571
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		100,34	16857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1354,58	227569
14	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,7	3318,64	8960
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		692,5	1870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		320,89	866
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4332,03	11696
15	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,24	20993,26	5038
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2768,36	664
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1900,93	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25662,55	6159
16	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	648742,44	778
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		306814,54	368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		76444,56	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1032001,55	1238
17	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			1,2	3293,85	3953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		139,66	1685
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		274,68	330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3708,19	4450
18	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ	3		498,78	1496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				21,16	63
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			41,59 561,52	125 168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
19	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0027	512236,32	1383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				127036,76	343
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51141,85	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				690414,93	1864
20	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	1581518,89	1898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		226939,52	272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		144676,67	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1953135,08	2344

1	Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0027	67743,5	183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31017,06	84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		7900,84	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106661,41	288
22	Е11-220601-0406 11-220601-0406 РСНБ РК 2015	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	113704,91	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36956,31	44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12052,9	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162714,12	195
23	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА. БЕТОН В3,5	М3		0,024	16527,65	397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1948,26	47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1478,07	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19953,99	479
		РАЗДЕЛ 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
24	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВОМ В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		10,92	21735,5	237352
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,8	72245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2268,1	24768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30619,4	334364
25	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		12	25556,63	306680
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113,93	684
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		224,08	1344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,08	18150
26	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 50 КГ	ШТ.		6	2303,88	13823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,68	586
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		192,13	1153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2593,69	15562
27	С123-030101-0507 23-030101-0507 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАННЫЙ, ТИП-ЛМ ГОСТ 3634-99 25 КГ	КОМПЛЕКТ		6	3932,28	23594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166,73	1000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		327,92	1968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4426,93	26562

28	Е11-160501- 11-160501- 0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОД А	7,2		486,82	3505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				313,5	2300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				64,51	464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				870,83	6270
29	с123-010501 -120717,6 - 110Х6,3 23-010501-	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 2,09 КГ		7,2		1229,34	8851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,12	375
- - - -		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		102,52	738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1383,98	9965
30.	Е11-100107- 0105 11-100107- 0105 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2 ПРОЕМОВ		2,3064	2409,05	5556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		703,95	1624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		249,04	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3362,03	7754
31	С121-090102 -0305 21-090102- 0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 81 КГ	М2		1,810524	31516,98	57062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1336,32	2419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2628,26	4759
- - - -		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35481,56	64240
32	Е11-060101- 0114 11-060101- 0114 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		21,72	1605,32	34868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		507,6	11025
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		169,03	3671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2281,95	49564
33	С121-060304 -0401 21-060304- 0401 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,04188	339081,51	14201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14377,06	602
- - - -		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28276,69	1184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381735,25	15987
34	С121-130814 -2208 21-130814- 2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1,76 КГ	ШТ.		6	565,08	3390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,96	144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,12	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	3817
35	Е11-061802- 0101 11-061802- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ	М2		8,112	25301,1	205243
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1520,78	12337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2145,75	17406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28967,63	234985
36	Е11-061802- 0201 11-061802- 0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,084	8870,5	745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,86	372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1063,47	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14356,83	1206
37	С121-050301 -9912 21-050301- 9912 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	Т		0,084	123488,38	10373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5235,91	440
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10297,94	865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139022,23	11678
38	Е11-061802- 0301 11-061802- 0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. БЕТОНИРОВАНИЕ	М3		9,24	12360,28	114209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3449,31	31872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1264,77	11686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17074,35	157767

48	С123-051206-0104 23-051206-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ВАНТУЗЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА ВМТ ДЛЯ ВОЗДУХА И ВОДЫ НА ДАВЛЕНИЕ 1 МПА 61 КГ	КОМПЛЕКТ	6	53382,84	320
		АКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	2263,43	13581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4451,7	26710
					60097,97	360588
49	Е11-181101-УСТАНОВКА 11-181101-0103 РСНБ	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ.	КОМПЛЕКТ	6	2573,66	15442
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	276,1	1657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			227,98	1368
					3077,74	18466
50	Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	6	3190,8	19145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	759,66	4558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			316,04	1896
					4266,5	25599
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-СЧЕТЧИК 50 Х/В METER ВТ 50 Х ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ	6	58245,54	349473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	2469,61	14818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4857,21	29143
					65572,36	393434
52	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	24	843,49	20244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	470	11280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			105,08	2522
					1418,57	34046
53	С123-040102-0604 23-040102-0604 РСНБ	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63	ШТ.	18	99485,14	1790733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			4218,17	75927
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	8296,26	149333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			111999,57	2015992
54	С123-041001-3601 23-041001-3601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 13 КГ	ШТ.	6	123208,43	739251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	5224,04	31344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10274,6	61648
					138707,06	832242
55	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	186	298,4	55503
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	189,46	35239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			39,03	7259
					526,89	98001
56	С123-010101-0107 23-010101-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2КВ 16 Г	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75 3,33 КГ	М	187,86	512,05	96194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21,71	4079
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	42,7	8022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			576,46	108294
57	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ПАТРУБОК ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ПАТРУБОК	6	843,49	5061
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8	470	2820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			105,08	630
					1418,57	8511

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

39	Ц13-070403-0402 13-070403-0402 РСНБ РК 2015	-НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАРКИ ЭЭЦВ6-6,3-85, МАССА 0,8 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		6	86538,32	519230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28543,59	171262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9206,55	55239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124288,46	745731
40	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯШКАФ			6	16309,77	97859
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6121,95	36732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1794,54	10767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24226,25	145358
41	Ц13-110301-0101 13-110301-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		6	429,22	2575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		211,62	1270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51,27	308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				692,11	4153
42	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WILO WAO 65 (PSN-F) SM+VP	ШТ		6	10250	61500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		434,6	2603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		854,77	5129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11539,37	69236
43	Ц13-080201-2801 13-080201-2801 РСНБ РК 2015	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		6	3368,56	20211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1603,3	9620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		397,75	2386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5369,61	32218
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-КОМПЛЕКТ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ 4Х1,5			6	12589,29	75536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-533,79	- 3203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-	8	1049,85	6299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14172,92	85038
45	Е11-090606-0113 11-090606-0113 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОГОЛОВКА	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,5028	33871,55	17031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20949,52	10533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4385,69	2205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59206,76	29769
46	С121-060805-0101 21-060805-	-ОГОЛОВОК КРЕПЛЕНИЯ 1 Т	Т		0,5028	200608,5	100866
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8505,8	4277
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16729,14	8411
- - - -		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				225843,44	11355
47	Е11-160801-0102 11-160801-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	-ВОРОНКИ (ВАНТУЗ)СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		6	544,64	3268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		312,29	1874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%		8	68,55	411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				925,48	5553

	123-010101 -0205 23-010101- 0205 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 (ПАТРУБОК) 3,84 КГ	М		0,6	614,88	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,07	16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51,28	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				692,23	415
59	Е11-160301- 0206 11-160301- 0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОД А		3	1278,28	3835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		282,99	849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		124,9	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1686,18	5059
60	С123-010101 -0205 23-010101- 0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 3,84 КГ	М		187,86	614,88	115511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,07	4898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		51,28	9633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				692,23	130042
61	С123-010101 -0206 23-010101- 0206 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75 4,88 КГ	М		3,03	781,19	2367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,12	100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,14	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				879,46	2665
62	С123-030103 -0801 23-030103- 0801 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЦ-50 0,3 КГ	ШТ.		6	385,79	2315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				16,36	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,17	193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,32	2606
63	С123-020101 -0153 23-020101- 0153 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		6	355,56	2133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1508	90
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		29,65	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				400,29	2402
64	С123-020101 -0609 23-020101- 0609 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,6 КГ	ШТ.		6	781,7	4690
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,14	199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		65,19	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				880,03	5280
65	С123-020101 -0709 23-020101- 0709 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3,5 ММ - 40 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,4 КГ	ШТ.		6	683,29	4100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28,97	174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		56,98	342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				769,24	4615
66	123-020802 -1101 23-020802- 1101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ (ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ) DN 100Х50 ГОСТ 6942-98 1,85 КГ	ШТ.		12	729,46	8754
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,93	371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		60,83	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				821,2	9855
67	Е11-221201- 0101 11-221201-	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		72	349,76	25182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		210,05	15124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		44,78	3225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				604,59	43531
68	С123-020103 -0207 23-020103- 0207 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		72	921,14	66322
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,06	2812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		76,82	5531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1037,01	74665

69	11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		12	679,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		394,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		85,98	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1160,68	139
70	23-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		12	1641,81	19702
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				69,61	835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				136,91	1643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1848,34	22180
71	11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		12	349,76	4197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		210,05	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		44,78	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				604,59	7255
72	123-020103 23-020103-	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,71 КГ	ШТ.		12	884,41	10613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37,5	450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)				73,75	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				995,66	11948
73	11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015	-ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 45 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	39664,81	237989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3047,18	18283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3416,96	20502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46128,95	276774
		РАЗДЕЛ 5 КИПИА					
74	13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ		126	511,47	64446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		98,32	12388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,78	6147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				658,57	82980
75	РАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИС	-СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ GRUNDFOS 4X1,5 ММ2	М		128,52	1321,43	169830
76	Ц13-080201-2801 13-080201-2801 РСНБ РК 2015	МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ПЛДИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НБРОНИРОВАННОГО КБЕЛЧ С МЕДНЫМ ЖИЛМИ СЕЧЕИЕМ ШТ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7 МОНТАД ОБОУДОВАНИЯ	ШТ		12	3368,56	40423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					64435
77	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-КОМПЛЕКТ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ 4X1,5	ШТ		12	12589,29	151071
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		533,79	6405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1049,85	12598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14172,92	170075

	1-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ 1 КГ	КГ			12	228	2736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			9,67	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			19,01	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					256,68	3080
79	Ц13-110201-13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			6	897,46	5385
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			436,51	2619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			106,72	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1440,69	8644
80	С123-051501-0101 23-051501-0101 РСНБ РК 2015	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160 3,57 КГ	КОМПЛЕКТ			6	2288,88	13733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			97,05	582
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			190,87	1145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2576,8	15461
81	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 2 КГ	ШТ.			6	3388,51	20331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			143,67	862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			282,57	1695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3814,76	22889
82	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М			0,6	289,81	174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			109,04	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			31,91	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					430,75	258
83	С123-010101-0102 23-010101-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75 1,16 КГ	М			0,6	192,2	115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			8,15	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			16,03	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					216,38	130
84	Ц13-080206-13-080206-УСТАНОВКА 2104 РСНБ РК 2015	-ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27	ВВОД			6	963,49	5781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			397,52	2385
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			108,88	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1469,89	8819
85	Ц13-080201-13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С	М КАБЕЛЯ			18	511,47	9207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			98,32	1770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			48,78	878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					658,57	11854
86	С123-060201-0204 23-060201-0204 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 5Х2,5 ГОСТ 1508-78 0,209 Т	КМ			0,01836	319793,04	5871
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			13559,22	249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			26668,18	490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					360020,45	6610
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
87	Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР			6	6749,39	40496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1561,48	9369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			664,87	3989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					8975,73	53854
88	Е11-200501-0101 11-200501-0101 РСНБ	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАСЛОНКА			6	1191,56	7149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			590,01	3540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			142,53	855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1924,1	11545
89	С123-050302-1301 23-050302-1301 РСНБ	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД 133 КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИАМЕТР 200 ММ 4,85 КГ	ШТ.			6	3008,58	18051
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			127,56	765
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8			250,89	1505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3387,04	20322

90 Е11-200101-0301 - 0301 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	-		3507,46	
91 Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0111		417578,1	46
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		186082,55	2066
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48292,85	536
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				651953,51	7237
92 С123-010501-1318 23-010501-1318 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17М - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 7,18 КГ		11,211		4194,13	47020
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		177,83	1994
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) % 8				349,76	3921
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4721,72	52935
93 ПРАЙС ТПРАЙС	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 219/200 ММ.	ШТ		6	18500	111000
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		784,4	4706
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1542,75	9257
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20827,15	124963

2 - 1 - 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

94 Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		0,52	1097,48	570,69
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	375,78
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		145,61	75,72
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	1022,18
95 Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		0,4	573,36	229,34
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	-		377,53	151,01
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		76,07 1026,96	30,43 410,78

ФУНДАМЕНТЫ

96 Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,08	5539	443,12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1708,59	136,69
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		579,81	46,38
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7827,4	626,19

	E11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ УСТРОЙСТВО	М3		1,05	7579,83	7958,82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1371,71	1440,29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		716,12	751,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9667,66	10151,04
98	E11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		9,9	723,27	7160,38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,38	1211,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,65	669,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	9041,68
99	E11-060301-0407 11-060301-	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,00795	307823,66	2447,2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90493,34	719,42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31865,36	253,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430182,36	3419,95
100	E11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		0,00768	397438,15	3052,32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127161,06	976,6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41967,94	322,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566567,15	4351,24
101	E11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ ,УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМТРАМБОВКАМИ	М3 ИЗ ПОДСТИЛАЮШЕГО СЛОЯ		0,5	5368,23	2684,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1879,72	939,86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		579,84	289,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7827,79	3913,89
102	E11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕММ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,5	18878,91	9439,46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2413,66	1206,83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1703,41	851,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22995,98	11497,99
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
103	E11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ПОТОЛКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5	59,52	297,62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,92	134,62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,92	34,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,36	466,82
104	E11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА СТЕН ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		22,5	59,52	1339,29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,92	605,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,92	155,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,36	2100,7
105	E11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ДВЕРЬ, БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,42	348,19	1190,82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,66	593,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,75	142,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				563,6	1927,53
106	E11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,81	5117,98	4145,57
		НАКЛАДНЫЕ РАХОДЫ	%	-		1869,11	1513,98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		558,97	452,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7546,06	6112,3

107	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	ММ3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,81	19664,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАХОДЫ	%			2446,95	1982,
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1768,88	1432,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23879,93	19349,7
108	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ ,ТОЛОЩИНА 30 ММ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	-			208,94	2966,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		92,01	1306,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1242,08**	**17637,52**
109	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5М2 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1501	ПОКРЫТИЯ		14,2	819	11629,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,39	1098,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		71,71	1018,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				968,1	13747,03
		ОБОРУДОВАНИЕ					
110	ПРАЙС ТПРАЙС	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	ШТ		1	2767,86	2767,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		117,36	117,36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		230,82	230,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3116,03	3116,03
	2-1-3						
111	ПРАЙС ТПРАЙС	- РЛНД - 10	ШТ		1	46428,57	46429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1968,57	1969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3871,77	3872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52268,91	52269
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
112	С123-070103-0305 23-070103-0305 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82 1,3 КГ	ШТ.		12	5943,93	71327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		252,02	3024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		495,68	5948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6691,63	80300
113	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д ДО 40ММ ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ КРЕПЛЕНИЯМИ СКОБАМИ	43,2			381,49	16480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,85	6387
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		42,35	1829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571,69	24697
	2-1-5						
114	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ 2,2 М МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДОМ ОГРАД ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА			1440	2085,6	3003262,1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1020,16	1469032,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		248,46	357783,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3354,22	4830077,8
115	Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		20,92896	39360,62	823776,84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19025,01	398173,72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		4670,85	97756,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63056,48	1319706,6

116	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ,ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		3168	54,8	173611,94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,5	55447,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,78	18324,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	247384,57
117	Е11-130301-11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 15	М2		3168	80,12	253831,2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	70206,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	25923,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	349960,75
118	1-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТ И КАЛИТКИ 0,2 КГ	ШТ.		54	1265,55	68339,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,66	2897,6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		105,54	5698,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1424,75	76936,29
119	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	КОНСТРУКЦИЙ		0,5616	66653,1	37432,38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44356,66	24910,7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8880,78	4987,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119890,54	67330,53
120	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		147,42	54,8	8078,87
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,5	2580,22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,78	852,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	11511,82
121	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		147,42	80,12	11811,81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	3266,99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	1206,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	16285,11

2 - 2 - 7

122	,1-220301-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,005	280843,91	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		169022,65	845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35989,33	180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,68	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				485855,89	2429
123	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М		5,02	1100,91	5527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46,68	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				91,81	461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1239,4	6222
124	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,005		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26054,75	130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5649,26	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76264,95	381
12 5	1-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,005	507522,27	2538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				104537,85	523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48964,81	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				661024,93	3305
126	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		8	1414,67	11317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,28	6066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,84	1391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	18774
				8		67742,69	541942
127	23-040102-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 23 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2872,29	22978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5649,2	45194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76264,18	610113
128	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ПАРАМЕТРЫ Д 80ММ УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	1		1384,55	1385
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		737,51	738
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		169,76	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2291,82	2292
129	23-040102-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 18 КГ	ШТ.		1	60757,6	60758
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2576,12	2576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5066,7	5067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68400,42	68400
130	0306 РСНБ РК 2015	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	8994,56	17989
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3051,58	6103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		963,69	1927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13009,83	26020
131	51-010102-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMA ГОСТ 5762-2002 44 КГ	СШТ.		2	631814	1263628
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26788,91	53578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52688,23	105376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				711291,15	1422582