ЗАКАЗЧИК: ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

АКТ № 8
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА 27 НОЯБРЯ 2017 Г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3							
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10 КВ					
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		1	11443,5	11443
		Накладные расходы	%	-		4686,15	4686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,37	1290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17420,02	17420
2	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	М3		0,04	36411,92	1456
		Накладные расходы	%	-		1543,87	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3036,46	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40992,25	1640
3	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		5	723,27	3616
		Накладные расходы	%	-		122,38	612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,65	338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	4567
4	Е11-330204-0203 11-330204-0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ДО 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА ВРУЧНУЮ	КМ ЛИНИИ		0,03	56215,93	1686
		Накладные расходы	%	-		35478,96	1064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7335,59	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99030,49	2971
5	С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 35/6,2 ММ2 ГОСТ 839-80 1,056 Т	Т		0,013	583963,5	7592
		Накладные расходы	%	-		24760,05	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48697,88	633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				657421,44	8546
6	Е11-330208-0104 11-330208-0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	7042,74	7043
		Накладные расходы	%	-		4576,84	4577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		929,57	930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12549,14	12549
7	Ц13-080103-0601 13-080103-0601 РСНБ РК 2015	-ПРИВОД К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ С ОДНОЙ ТЯГОЙ РЫЧАЖНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	4122,7	4123
		Накладные расходы	%	-		1653,52	1654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,1	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6238,32	6238
8	ПРАЙС ТПРАЙС	-ПРИВОД ПРНЗ-10У1 К РАЗЪЕДЕНИТЕЛЮ РЛНД	ШТ		1	3571,43	3571
		Накладные расходы	%	-		151,43	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,83	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4020,69	4021

2

9	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2016	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ		12	168,66	202
		Накладные расходы	%	-		95,62	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,14	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285,43	3425
10	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,00888	101934,82	905
		Накладные расходы	%	-		4322,04	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8500,55	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114757,4	1019
11	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,001234	104970,53	130
		Накладные расходы	%	-		4450,75	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8753,7	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118174,98	146
		ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
12	ПРАЙС ТПРАЙС	-ТРАВЕРСА ТМ-6	ШТ		1	15790,18	15790
		Накладные расходы	%	-		669,5	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,77	1317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17776,46	17776
13	ПРАЙС ТПРАЙС	-НАКЛАДКА ОГ-2	ШТ		2	2266,07	4532
		Накладные расходы	%	-		96,08	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,97	378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2551,13	5102
14	ПРАЙС ТПРАЙС	-НАКЛАДКА ОГ-5	ШТ		1	1484,82	1485
		Накладные расходы	%	-		62,96	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,82	124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1671,6	1672
15	ПРАЙС ТПРАЙС	-ХОМУТ Х-1	ШТ		1	1458,93	1459
		Накладные расходы	%	-		61,86	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,66	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1642,45	1642
16	ПРАЙС ТПРАЙС	-БОЛТ Б5	ШТ		1	1484,82	1485
		Накладные расходы	%	-		62,96	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,82	124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1671,6	1672
17	ПРАЙС ТПРАЙС	-КРОНШТЕЙН У1	ШТ		1	6147,32	6147
		Накладные расходы	%	-		260,65	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,64	513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6920,61	6921
18	ПРАЙС ТПРАЙС	-СТЯЖКА Г1	ШТ		2	5183,04	10366
		Накладные расходы	%	-		219,76	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,22	864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5835,02	11670
19	ПРАЙС ТПРАЙС	-ПРОВОДНИК ЗП1	М		5	1325,89	6629
		Накладные расходы	%	-		56,22	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,57	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1492,68	746
20	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценаХ 2 квартала 2016 года	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 1,9 КГ	ШТ.		3	1276,43	3829
		Накладные расходы	%	-		54,12	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,44	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1436,99	4311
21	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.		3	37,21	112

	ценах 2 квартала 2016 года						
		Накладные расходы	%	-		1,58	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,1	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,89	126
22	С124-040207-4701 24-040207-4701 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-35/50.1 0,015 КГ	ШТ.		1	646,69	647
		Накладные расходы	%	-		27,42	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,93	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				728,04	728
23	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		3	116,33	349
		Накладные расходы	%	-		4,93	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,7	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130,96	393
24	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 0,27 КГ	ШТ.		3	317,39	952
		Накладные расходы	%	-		13,46	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,47	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				357,32	1072
25	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		3	285,74	857
		Накладные расходы	%	-		12,12	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,83	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				321,68	965
26	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	КГ		0,4	593,64	237
		Накладные расходы	%	-		25,17	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,5	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,32	267
27	С124-040206-0718 24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 0,082 КГ	ШТ.		5	765,05	3825
		Накладные расходы	%	-		32,44	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,8	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				861,29	4306
28	С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		6	2005,84	12035
		Накладные расходы	%	-		85,05	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,27	1004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2258,16	13549
29	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 2 кв 16 г	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		7	774,68	5423
		Накладные расходы	%	-		32,85	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,6	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,13	6105

4

30	С124-040203 -0201 24-040203- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 0,8 КГ	ШТ.		7	1170,45	81
		Накладные расходы	%	-		49,63	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,61	683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1317,68	9224
31	С124-040201 -0602 24-040201- 0602 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 0,38 КГ	ШТ.		7	422,57	2958
		Накладные расходы	%	-		17,92	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,24	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				475,73	3330
32	С124-040201 -0109 24-040201- 0109 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,32 КГ	ШТ.		7	332,76	2329
		Накладные расходы	%	-		14,11	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,75	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				374,62	2622
33	Е11-221301- 0101 11-221301- 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ.И ДОП.ВЫП.	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,47		
		Накладные расходы	%	-			9682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			3248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					43861

РАЗДЕЛ 2. КЛ 0,4 КВ

34	Е11-080101- 0307 11-080101- 0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		30	723,27	21698
		Накладные расходы	%	-		122,38	3671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,65	2030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				913,3	27399
35	Е11-330209- 0101 11-330209- 0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ		36	168,66	6072
		Накладные расходы	%	-		95,62	3442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,14	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285,43	10275
36	С121-050301 -0104 21-050301- 0104 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,02664	101934,82	2716
		Накладные расходы	%	-		4322,04	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8500,55	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114757,4	3057
37	С121-050301 -0103 21-050301- 0103 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,003702	104970,53	389
		Накладные расходы	%	-		4450,75	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8753,7	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118174,98	437

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	-330207-0101 11-330207-0101 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК		12	1172,23	14067
		Накладные расходы	%	-		760,28	9123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,6	1855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2087,11	25045
39	ПРАЙС ТПРАЙС	-ЛАМПА ДРЛ-250	ШТ		12	1071,43	12857
		Накладные расходы	%	-		45,43	545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,35	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1206,21	14474
40	С123-010101-0106 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75 2,73 КГ	М		43,2	417,17	18022
		Накладные расходы	%	-		17,69	764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,79	1503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				469,65	20289
41	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		140	78,39	10975
		Накладные расходы	%	-		28,63	4009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,56	1199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,59	16182
42	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	КМ		0,14	176823,52	24755
		Накладные расходы	%	-		7497,32	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14745,67	2064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199066,5	27869
43	Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		12	2878,74	34545
		Накладные расходы	%	-		835,39	10025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,13	3566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4011,27	48135
44	С123-070202-0205 23-070202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ 0,1 КГ	ШТ.		12	943,58	11323
		Накладные расходы	%	-		40,01	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,69	944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1062,27	12747
45	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.		8	4466,38	35731
		Накладные расходы	%	-		1027,46	8220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,51	3516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5933,35	47467
46	С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-12З-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	ШТ.		8	5604,68	44837
		Накладные расходы	%	-		237,64	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	3739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6309,7	50478
47	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		16	4950,3	79205

		Накладные расходы	%	-			940,5	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			471,26	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					6362,07	1017
48	С123-070204 -0645 23-070204- 0645 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		13		863,95	11231
		Накладные расходы	%	-			36,63	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			72,05	937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					972,63	12644
49	С123-070204 -0648 23-070204- 0648 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		1		1081,21	1081
		Накладные расходы	%	-			45,84	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			90,16	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1217,22	1217
50	С123-070204 -0647 23-070204- 0647 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		2		1081,21	2162
		Накладные расходы	%	-			45,84	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			90,16	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1217,22	2434
51	Ц13-080303- 0601 13-080303- 0601 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		9		3798,79	34189
		Накладные расходы	%	-			522,1	4699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			345,67	3111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4666,56	41999
52	С123-070204 -0626 23-070204- 0626 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		7		548,77	3841
		Накладные расходы	%	-			23,27	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			45,76	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					617,8	4325
53	С123-070204 -0626 23-070204- 0626 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		2		548,77	1098
		Накладные расходы	%	-			23,27	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			45,76	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					617,8	1236
54	Ц13-080304- 0304 13-080304- 0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		6		2599,22	15595
		Накладные расходы	%	-			1002,97	6018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			288,18	1729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3890,37	23342
55	51-080401-0 132 51-080401- 0132 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5115-2974УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 8 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 5,5 А ДО 8 А ГОСТ 30011.1-2012 25 КГ	ШТ.		6		72012	432072
		Накладные расходы	%	-			3053,31	18320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			6005,22	36031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					81070,53	486423

РАЗДЕЛ 5. КТП

		ДЕМОНТАЖ					
	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1	6715,18	6715
		Накладные расходы	%	-		2430,73	2431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		731,67	732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9877,57	9878
57	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1	12210,04	12210
		Накладные расходы	%	-		6665,74	6666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,06	1510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20385,84	20386
		МОНТАЖ					
58	Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ 1,7 М ПО СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	ДОМ ОГРАД		19	1815,15	34488
		Накладные расходы	%	-		970,97	18448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,89	4235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3009,01	57171
59	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.		1	577,89	578
		Накладные расходы	%	-		359,46	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,99	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1012,33	1012
60	С121-020101-0302 21-020101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		0,36	15539,01	5594
		Накладные расходы	%	-		658,85	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1295,83	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17493,69	6298
61	С121-060405-1301 21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ СВАРНЫЕТ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3-10 ММ МАССОЙ ДО 0,1 Т 1 Т			0,30122	142981,71	43069
		Накладные расходы	%	-		6062,42	1826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11923,53	3592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160967,67	48487
62	С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 годА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80 2 КГ	М2		30	227,5	6825
		Накладные расходы	%	-		9,65	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,97	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256,12	7684
63	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценаХ 2 квартала	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 6,26 КГ	М		19,6	926,1	18152
		Накладные расходы	%	-		39,27	770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	1514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1042,6	20435
64	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		30	54,8	1644

		Накладные расходы	%	-		17,5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	2
65	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		30	80,12	240
		Накладные расходы	%	-		22,16	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	3314
66	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ДОПОДСТАНЦИЯ		1	9353,37	9353
		Накладные расходы	%	-		3079,09	3079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		994,6	995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13427,05	13427
67	С121-041201-0328 21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 0,96 Т	ШТ.		2	10020,62	20041
		Накладные расходы	%	-		424,87	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,64	1671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11281,13	22562
68	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1	24602,5	24602
		Накладные расходы	%	-		8728,19	8728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2666,46	2666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35997,14	35997
69	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1	789,41	789
		Накладные расходы	%	-		369,4	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,71	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,52	1252
70	С123-070501-1101 23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2016 года	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА ОТАН САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3Х220/380 В, 15 МА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,2 0,9 КГ	ШТ.		1	49908,25	49908
		Накладные расходы	%	-		2116,11	2116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4161,95	4162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56186,31	56186
71	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5	1619,38	8097
		Накладные расходы	%	-		330,3	1651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,97	780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2105,65	10528
72	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		25	127,91	3198
		Накладные расходы	%	-		62,49	1562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205,63	5141

2-1-4

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

73	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		13165	9,51	125171

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	2,55	33618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			0,964916	12703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,03	171492
	Е11-010104-0410 11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=4	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ МЗ ГРУНТА 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1			13165	18,78	247193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	5,04	66391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			1,91	25087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,73	338670
75	Е11-010104-0404 11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ МЗ ГРУНТА 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1			12385	9,51	117755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	2,55	31626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			0,964916	11950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,03	161332
76	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,156	44560,94	96073
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	26054,75	56174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			5649,26	12180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76264,95	164427
77	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	1414,67	1415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	758,28	758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			173,84	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	2347
78	С123-040102-0607 23-040102-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 100, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 27 КГ	ШТ.		1	97748,55	97749
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	4144,54	4145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			8151,45	8151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110044,54	110045
79	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		5	1384,55	6923
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	737,51	3688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			169,76	849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2291,82	11459
80	С123-040102-0606 23-040102-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ РЕ 100 ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 80, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 20 КГ	ШТ.		5	83982,24	419911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	3560,85	17804
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			7003,45	35017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94546,53	472733
81	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		2	1641,81	3284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	69,61	139
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			136,91	274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1848,34	3697
82	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,246 КГ	ШТ.		10	651,02	6510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	27,6	276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%			54,29	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,91	7329

83	С123-020103 -0209 23-020103- 0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	ШТ.		10	1322,57	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,08	561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		110,29	1103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,94	14889
84	Е11-220301- 0106 11-220301- 0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	631880,01	1896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		306099,58	918
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		75038,37	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1013017,96	3039
85	С123-010201 -0232 23-010201- 0232 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 31,52 КГ			3	4779,2	14338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,64	608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		398,55	1196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5380,39	16141
		КОЛОДЦЫ-1500 ММ.,5 ШТ.					
86	Е11-080201- 0109 11-080201- 0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.9 КЗТР=1,	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ		0,3	29183,25	8755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3842,13	1153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2642,03	793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35667,41	10700
87	С123-030101 -0303 23-030101- 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		5	7282,76	36414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308,79	1544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		607,32	3037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8198,87	40994
88	С121-060208 -0501 21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТРЕМЯНКА С-2 1 Т	Т		0,0854	299897,82	25611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12715,67	1086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25009,08	2136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337622,57	28833
87	Е11-130301- 1406 11-130301- 1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,875	80,12	150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,16	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,18	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	207
88	С121-130804 -1101 21-130804- 1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		8,2	498,78	4090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,15	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,59	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,52	4604

	-460303- 03 1-460303- 0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ		0,55	81322,03	44727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31153,52	17134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8998,04	4949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121473,59	66810
90	Е11-220601- 0206 11-220601- 0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	1272641,95	3818
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		170546,81	512
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		115455,1	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558643,85	4676

2-1-5

РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОГРАЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

91	Е11-010205- 0402 11-010205- 0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,672	1856,79	1247,76
		Накладные расходы	%	-		1222,62	821,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	165,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,77	2234,91
92	Е11-060101- 0113 11-060101- 0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,672	20993,26	14107,47
		Накладные расходы	%	-		2768,36	1860,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1900,93	1277,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25662,55	17245,24
93	Е11-090305- 0401 11-090305- 0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,33	73000,16	24090,05
		Накладные расходы	%	-		44625,78	14726,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9410,07	3105,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127036,01	41921,88
94	С123-010201 -0160 23-010201- 0160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 6,26 КГ			52,8	926,1	48898,08
		Накладные расходы	%	-		39,27	2073,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,23	4077,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1042,6	55049,07
95	Е11-130301- 0406 11-130301- 0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		12,552	54,8	687,87
		Накладные расходы	%	-		17,5	219,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	72,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,09	980,17
96	Е11-130301- 1406 11-130301- 1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		12,552	80,12	1005,71
		Накладные расходы	%	-		22,16	278,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,18	102,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110,47	1386,59
97	С124-010201 -0234 24-010201- 0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах II квартала 2016 года	-ЗНАК "ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА", РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ШТ. ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 1,6 КГ			24	4918,88	118053,12