Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г., №170

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г Высотник"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №14 по адресу ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 марта 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№6	05.03.2019г.				
		доп.согл.№1	13.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**33 179 447**	**29 624 506**							**3 554 941**	**33 179 447**

м.п. **ЗАКАЗЧИК:** _____ **Караласов С.М.** 20.03.2019г.
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (дата)

м.п. **ПОДРЯДЧИК:** _____ **Мұқаметхан Ә.Ә.** 20.03.2019г.
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник" (дата)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**591 279 246,00**
Договарная стоимость:	**443 459 434,88**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №1

за март 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	1	3300	93000	1-1	Демонтажные работы	23 750 544		21 913 089
2	2	3340	3040	2-1-4	Канализация	4 283 152		3 951 787
3	3	3350	3350	2-1-4	Водопровод	3 489 526		3 219 560
4	4	3330	5030	2-1-5	Отопление и вентиляция	4 438 386		4 095 011
							Итого	**33 179 447**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мукаметхан Ә.**

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **1-1 Демонтажные работы**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №1 за март 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
			Демонтаж дверей										
1	1	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		71	2025,17	106,03	143786,89	7528,39	--	100789,07	264142,03
			НР - 72%; СП - 8%				1919,13	52,48	136258,49	3726,32		19566,08	
2	2	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	м2		172	348,65	--	59967,94	--	--	43176,92	111396,44
			НР - 72%; СП - 8%				348,65	--	59967,94	--		8251,59	
			Демонтаж оконных блоков										
3	3	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		165	1359,87	53,26	224379,05	8788,48	--	158422,24	413425,38
			НР - 72%; СП - 8%				1306,61	26,91	215590,57	4440,31		30624,10	
4	4	**Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		127,4	929,76	--	118450,95	--	--	85284,69	220034,49
			НР - 72%; СП - 8%				929,76	--	118450,95	--		16298,85	
5	5	**Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки		29,2	497,56	1,22	14528,64	35,68	1220,01	9556,52	26011,97
			НР - 72%; СП - 8%				454,55	--	13272,95	--		1926,81	
			Полы										
6	6	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		1767,3	34,91	--	61696,80	--	--	44421,69	114607,97
			НР - 72%; СП - 8%				34,91	--	61696,80	--		8489,48	
7	7	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		175,9	802,67	29,91	141189,83	5260,96	--	99885,83	260361,72
			НР - 72%; СП - 8%				772,76	15,93	135928,87	2801,45		19286,05	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	1484,4	108,17	2,70	160569,77	4008,03	--	114261,13	296817,38
			НР - 72%, СП - 80%			105,47	1,44	156561,75	2134,27		21986,47	
9	9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	195,9	329,00	17,86	64450,75	3499,20	--	45226,70	118451,65
			НР - 72%, СП - 80%			311,14	9,51	60951,54	1863,32		8774,20	
10	10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1650	1780,09	550,22	2937148,50	907859,70	--	1786281,55	5101304,46
			НР - 72%, СП - 80%			1229,87	273,73	2029288,80	451657,80		377874,40	
11	11	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	162,50501	77,00	--	12512,89	--		--	13513,92
			СП - 80%			--	--	--	--		1001,03	
12	12	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	162,50501	532,00	--	86452,67	--		--	93368,88
			СП - 80%			--	--	--	--		6916,21	
					Стены и перегородки. Демонтажные работы							
13	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	350,6	752,47	51,07	263814,54	17906,51	--	183503,88	483103,90
			НР - 72%, СП - 80%			701,39	25,55	245908,04	8958,46		35785,47	
14	14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей	м2	7561,7	243,01	--	1837570,08	--	--	1543558,87	3651619,26
			НР - 84%, СП - 80%			243,01	--	1837570,08	--		270490,32	
15	15	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	196,94226	77,00	--	15164,55	--		--	16377,72
			СП - 80%			--	--	--	--		1213,16	
16	16	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	196,94226	532,00	--	104773,28	--		--	113155,14
			СП - 80%			--	--	--	--		8381,86	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6246457,11	954886,95	1220,01	4214369,08	11297692,29
					РАЗДЕЛ 2.Кровельное покрытие							
17	17	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2076,5	97,20	0,07	201845,97	140,16	--	145228,18	374840,09
			НР - 72%, СП - 80%			97,14	--	201705,81	--		27765,93	
18	18	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	504,1	238,26	12,14	120106,36	6119,47	--	83462,05	219853,88
			НР - 72%, СП - 80%			226,12	3,83	113986,89	1932,62		16285,47	
19	19	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Демонтаж керамзита	м3 утеплителя	140,56	4013,12	1704,42	564084,60	239573,28	--	356675,01	994420,38
			НР - 92%, СП - 80%			2308,70	449,48	324511,32	63178,91		73660,77	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	78,58	77,00	--	6050,66	--		--	6534,71
			СП - 8%			--	--	--	--		484,05	
21	21	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,58	532,00	--	41804,56	--		--	45148,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3344,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				933892,15	245832,91	--	585365,24	1640798,00
			РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
22	27	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка	м3 конструкции	39,9	1943,71	1168,84	77553,99	46636,74	--	32151,57	118482,01
			НР - 72%; СП - 8%			774,87	344,30	30917,25	13737,71		8776,45	
23	28	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	143,22	3876,38	1321,21	555175,79	189223,62	--	322917,02	948340,24
			НР - 72%; СП - 8%			2555,18	576,34	365952,16	82543,70		70247,42	
24	29	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	982,2	1024,43	254,46	1006195,93	249928,65	--	632392,79	1769675,82
			НР - 72%; СП - 8%			769,97	124,27	756267,28	122056,03		131087,10	
25	30	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	409,1742	77,00	--	31506,41	--		--	34026,93
			СП - 8%			--	--	--	--		2520,51	
26	31	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	409,1742	532,00	--	217680,67	--		--	235095,13
			СП - 8%			--	--	--	--		17414,45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1888112,80	485789,02	--	987461,38	3105620,12
			РАЗДЕЛ 4.Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									
27	32	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки и вентиля диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	260	325,72	4,98	84688,45	1296,05	--	60539,43	156846,11
			НР - 72%; СП - 8%			320,74	2,65	83392,40	690,14		11618,23	
28	33	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1100	396,68	2,94	436351,52	3228,50	32800,02	289108,51	783496,83
			НР - 72%; СП - 8%			363,93	1,11	400323,00	1216,60		58036,80	
29	34	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	100	750,49	3,32	75049,12	332,32	--	53923,51	139290,44
			НР - 72%; СП - 8%			747,17	1,77	74716,80	176,96		10317,81	
30	35	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	150	933,00	6,65	139950,66	996,96	--	100428,90	259609,92
			НР - 72%; СП - 8%			926,36	3,54	138953,70	530,88		19230,36	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	36	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	16	712,09	6,02	11393,50	96,37	--	8170,88	21129,53
			НР - 72%, СП - 8%			706,07	3,21	11297,13	51,32		1565,15	
32	37	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	44	572,78	5,40	25202,24	237,61	--	18065,63	46729,30
			НР - 72%, СП - 8%			567,38	2,88	24964,63	126,53		3461,43	
33	38	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,2	77,00	--	323,40	--		--	349,27
			СП - 8%			--	--	--	--		25,87	
34	39	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,2	532,00	--	2234,40	--		--	2413,15
			СП - 8%			--	--	--	--		178,75	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				775193,29	6187,81	32800,02	530236,86	1409864,56
			РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция									
			Демонтаж оборудования тепловых пунктов									
35	40	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	2	5966,05	154,66	11932,10	309,32	--	11491,82	25297,84
			НР - 98%, СП - 8%			5811,39	51,78	11622,79	103,56		1873,91	
36	41	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	насос	1	807,20	58,11	807,20	58,11	--	746,62	1678,12
			НР - 98%, СП - 8%			749,09	12,77	749,09	12,77		124,31	
37	42	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	1	5966,05	154,66	5966,05	154,66	--	5745,91	12648,92
			НР - 98%, СП - 8%			5811,39	51,78	5811,39	51,78		936,96	
38	43	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 К=0,3	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Демонтаж	фильтр	1	904,17	175,51	904,17	175,51	--	760,19	1797,51
			НР - 98%, СП - 8%			728,66	47,04	728,66	47,04		133,15	
39	44	Е12-150101-0305 1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1082,37	23,26	1082,37	23,26	--	771,47	2002,15
			НР - 72%, СП - 8%			1059,11	12,39	1059,11	12,39		148,31	
40	45	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1059,21	5,19	1059,21	5,19	--	760,88	1965,70
			НР - 72%, СП - 8%			1054,02	2,77	1054,02	2,77		145,61	
41	46	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	6	396,68	2,94	2380,10	17,61	178,91	1576,96	4273,62
			НР - 72%, СП - 8%			363,93	1,11	2183,58	6,64		316,56	
42	47	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	21	682,37	5,01	14329,80	105,27	1078,31	9493,70	25729,37
			НР - 72%, СП - 8%			626,01	1,88	13146,21	39,48		1905,88	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	48	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	34	751,11	3,54	25537,87	120,22	862,23	17679,90	46675,18
			НР - 72%; СП - 8%			722,22	--	24555,41	--		3457,42	
44	49	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	9	1059,21	5,19	9532,89	46,73	--	6847,95	17691,32
			НР - 72%; СП - 8%			1054,02	2,77	9486,16	24,89		1310,47	
					Демонтаж труб отопления и отопительных приборов							
45	50	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4470	418,07	--	1868764,00	--	--	1345510,05	3471415,93
			НР - 72%; СП - 8%			418,07	--	1868764,00	--		257141,92	
46	51	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	467	1084,92	46,52	506659,88	21727,08	--	357481,76	933272,97
			НР - 72%; СП - 8%			1038,40	24,77	484932,80	11569,64		69131,33	
					Демонтаж вентоборудования							
47	52	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Камеры приточные типовые. Демонтаж	камера	3	19071,95	1117,54	57215,85	3352,61	--	53771,83	119866,70
			НР - 98%; СП - 8%			17954,41	335,33	53863,24	1005,98		8879,02	
48	53	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	7	6294,34	15,58	44060,38	109,04	--	31686,77	81806,92
			НР - 72%; СП - 8%			6278,76	8,29	43951,33	58,06		6059,77	
49	54	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	301	544,25	15,58	163817,90	4688,83	--	116370,62	302603,60
			НР - 72%; СП - 8%			528,67	8,29	159129,07	2496,80		22415,08	
50	55	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Демонтаж	дверь	2	1150,33	118,64	2300,67	237,29	--	2083,32	4734,71
			НР - 98%; СП - 8%			1031,69	31,23	2063,38	62,46		350,72	
51	56	Е12-150103-0201 1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	Шахта вентиляционная. Разборка	м2 внутренней поверхности шахты	51,6	185,20	--	9556,32	--	--	6880,55	17751,82
			НР - 72%; СП - 8%			185,20	--	9556,32	--		1314,95	
52	57	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,2	77,00	--	1093,40	--		--	1180,87
			СП - 8%			--	--	--	--		87,47	
53	58	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14,2	1984,60	--	28181,37	--	--	20290,58	52349,70
			НР - 72%; СП - 8%			1984,60	--	28181,37	--		3877,76	
54	59	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,2	532,00	--	7554,40	--		--	8158,75
			СП - 8%			--	--	--	--		604,35	
					Силовое и осветительное оборудование							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	60	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	Главные распределительные щиты /ГРЩ/. Демонтаж	шт.	2	2038,91	803,21	4077,82	1606,42	--	2181,56	6760,12
			НР - 72% СП - 8%			1235,70	279,27	2471,40	558,54		500,75	
56	61	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	Распределительные щиты /ЩР/. Демонтаж	шт.	12	1119,37	295,57	13432,39	3546,79	--	7949,66	23092,62
			НР - 72% СП - 8%			823,80	96,30	9885,60	1155,60		1710,56	
57	62	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	Щиток освещения (ЩО). Демонтаж	шт.	7	812,29	334,39	5686,00	2340,70	--	3039,57	9423,62
			НР - 72% СП - 8%			477,90	125,19	3345,30	876,33		698,05	
58	63	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	410	176,80	1,66	72489,93	681,26	--	51963,44	134409,63
			НР - 72% СП - 8%			175,14	0,88	71808,67	362,77		9956,27	
59	64	Е12-170101-0704 1217-0101-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Световые указатели. Демонтаж	шт.	16	100,72	0,62	1611,58	9,97	--	1156,98	2990,05
			НР - 72% СП - 8%			100,10	0,33	1601,61	5,31		221,48	
60	65	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прожекторы уличные.Демонтаж	шт.	2	2334,32	913,26	4668,64	1826,53	--	2961,37	8240,41
			НР - 72% СП - 8%			1421,06	635,45	2842,11	1270,91		610,40	
61	66	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	270	54,08	--	14601,17	--	--	10512,84	27123,13
			НР - 72% СП - 8%			54,08	--	14601,17	--		2009,12	
62	67	Ц13-080303-1102 1308-0303-1102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Посты управления,пускатели. пульты управления. Демонтаж	шт.	34	955,64	8,27	32491,85	281,26	--	23191,62	60138,14
			НР - 72% СП - 8%			947,37	--	32210,58	--		4454,68	
63	68	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1300	89,47	0,21	116316,33	270,01	--	83656,87	215971,06
			НР - 72% СП - 8%			89,27	0,11	116046,32	143,78		15997,86	
64	69	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Короба пластмассовые. Демонтаж	м	20	73,95	0,83	1478,99	16,65	--	1053,48	2735,06
			НР - 72% СП - 8%			73,12	0,04	1462,34	0,83		202,60	
65	70	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 К=0,3	Труба стальная. Демонтаж	м	50	134,34	19,53	6717,06	976,26	--	4337,05	11938,44
			НР - 72% СП - 8%			114,82	5,66	5740,80	282,88		884,33	
66	71	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 К=0,3	Звонок электрический. Демонтаж	комплект	4	307,24	4,08	1228,95	16,32	--	876,56	2273,95
			НР - 72% СП - 8%			303,16	1,20	1212,63	4,82		168,44	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	72	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	Коммутатор связи. Демонтаж	шт.	2	3190,65	454,11	6381,29	908,21	--	3501,88	10673,83
			НР - 61%, СП - 8%			2736,54	133,85	5473,08	267,70		790,65	
68	73	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	Розетки компьютерные.Демонтаж	шт	32	328,85	6,75	10523,28	215,89	--	7454,60	19416,11
			НР - 72%, СП - 8%			322,11	1,44	10307,39	46,22		1438,23	
			Охранно-пожарная сигнализация									
69	74	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатели ПС автоматические.Демонтаж	шт	120	912,90	0,72	109548,00	86,40	--	66771,58	190425,14
			НР - 61%, СП - 8%			912,18	--	109461,60	--		14105,57	
70	75	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные.Демонтаж	луч	7	805,34	0,07	5637,36	0,50	--	3438,48	9801,90
			НР - 61%, СП - 8%			805,26	--	5636,85	--		726,07	
71	76	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ОС автоматический. Демонтаж.	шт.	6	456,09	--	2736,54	--	--	1669,29	4758,30
			НР - 61%, СП - 8%			456,09	--	2736,54	--		352,47	
72	77	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2000	89,47	0,21	178948,20	415,40	--	128702,88	332263,17
			НР - 72%, СП - 8%			89,27	0,11	178532,80	221,20		24612,09	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3351311,25	44329,33	2119,45	2394370,60	6205336,40
			РАЗДЕЛ 6.Видеонаблюдение									
73	78	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	8	1669,07	3,85	13352,59	30,84	--	9591,66	24779,78
			НР - 72%, СП - 8%			1665,22	--	13321,75	--		1835,54	
74	79	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	400	89,47	0,21	35789,64	83,08	--	25740,58	66452,63
			НР - 72%, СП - 8%			89,27	0,11	35706,56	44,24		4922,42	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				49142,23	113,92	--	35332,23	91232,42
								49028,31	44,24	--	6757,96	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13352,59				
		Всего заработная плата		Тенге					13321,75			
			Накладные расходы	Тенге				9591,66				
			Сметная прибыль	Тенге				1835,54				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24779,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,58
			Сметная заработная плата	Тенге					13321,75			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35789,64				
		Всего заработная плата		Тенге					35750,80			
			Накладные расходы	Тенге				25740,58				
			Сметная прибыль	Тенге				4922,42				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66452,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,60
			Сметная заработная плата	Тенге					35750,80			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91232,42				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,18
			Сметная заработная плата	Тенге					49072,55			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23750543,77**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10943678,12				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1737139,94			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					782558,73			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36139,48		
			- Перевозка грузов	Тенге				527151,29				
			- Накладные расходы	Тенге							8747135,41	
			- Сметная прибыль	Тенге							1759299,54	

			ИТОГО:		**23750544**	**0,00**		**23 750 544**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	285007	--	--	285 007				
			Итого с временными		**24 035 550**	**0**	--	**24 035 550**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	324480	--	--	324 480				
			Итого с зимними удорожаниями		**24360030**	**0**	--	**24 360 030**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	487201	--	--	487 201				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**24847231**	**0**	--	**24 847 231**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		26087011	0	--	26 087 011				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	3130441	3 130 441				
			Итого с НДС		**26087011**	**0**	**3130441**	**29 217 452**				
			Тендерная скидка 25%					**7 304 363**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**21 913 089**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Галиев С.А**

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Мукаметхан Ә.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

_____

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Балпык Т.**

(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT» _____

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-4 Канализация**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №2 за март 2019г.

в ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация хоз-бытовая К1										
1	162	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		180	803,28	1,33	144590,98	240,16	21,06	141523,11	309003,21
			НР - 98%, СП - 80%				801,83	0,45	144329,76	81,58		22889,13	
2	163	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м		179,64	234,00	--	42035,76	--	42035,76	--	45398,62
			СП - 80%				--	--	--	--		3362,86	
3	164	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		120	777,66	3,27	93318,88	391,98	661,30	90542,43	198570,21
			НР - 98%, СП - 80%				768,88	1,04	92265,60	124,63		14708,90	
4	165	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м		119,76	1011,00	--	121077,36	--	121077,36	--	130763,55
			СП - 80%				--	--	--	--		9686,19	
5	166	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода		115	6959,50	32,70	800341,94	3760,59	690160,35	105663,28	978485,64
			НР - 98%, СП - 80%				925,40	12,16	106421,00	1398,68		72480,42	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	167	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		160	10232,35	48,51	1637175,36	7761,86	1466543,11	162432,13	1943576,09
			НР - 98%; СП - 8%				1017,94	17,98	162870,40	2876,67		143968,60	
			РАЗДЕЛ 2.Канализация хоз-бытовая для столовой К1.1										
7	210	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		10	777,66	3,27	7776,57	32,66	55,11	7545,20	16547,52
			НР - 98%; СП - 8%				768,88	1,04	7688,80	10,39		1225,74	
8	211	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		9,98	1011,00	--	10089,78	--	10089,78	--	10896,96
			СП - 8%				--	--	--	--		807,18	
9	212	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		5	6959,50	32,70	34797,48	163,50	30006,97	4594,06	42542,85
			НР - 98%; СП - 8%				925,40	12,16	4627,00	60,81		3151,32	
10	213	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		50	10232,35	48,51	511617,30	2425,58	458294,72	50760,04	607367,53
			НР - 98%; СП - 8%				1017,94	17,98	50897,00	898,96		44990,19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					564281,13	2621,75	498446,58	62899,30	677354,86
									63212,80	970,16	--	50174,43	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					564281,13				
		Материалы		Тенге					488356,80				
		Всего заработная плата		Тенге						64182,96			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10089,78				
			Накладные расходы	Тенге					62899,30				
			Сметная прибыль	Тенге					50174,43				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					677354,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48,33
			Сметная заработная плата	Тенге						64182,96			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					677354,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48,33
			Сметная заработная плата	Тенге						64182,96			
			ИТОГО :	**Тенге**									4283152,18
			ИТОГО ПО АКТУ:					--	**4 283 152**				
			Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%					51 398				
			Итого с временными						**4 334 550**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%					58 516				
			Итого с зимними удорожаниями						**4 393 066**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%					87 861				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**4 480 928**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961						4 704 509				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%					564 541				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС					5 269 050				
			Тендерная скидка 25%					1 317 262				
			Итого к оплате					3 951 787				

"АЛМАТЫ ... ЫЖАЛЫ
КАЛАЛЫҚ
ОРТА БАСҚАРМАСЫ"
КОММУНАЛДЫҚ ... ЕТІК
МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
_____ **Галиев С.А**
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мукаметхан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Отдел сметной работы:
_____ расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Балшык Т.**
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT» _____

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-4 Водопровод**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №3 за март 2019г.

в ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Водопровод В1							
1	1	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		55	1411,34	14,12	77623,59	776,60	792,33	74538,76	164335,34
			НР - 98%, СП - 8%				1382,81	0,10	76054,66	5,30		12172,99	
2	2	**С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		54,45	132,00	--	7187,40	--	7187,40	--	7762,39
			СП - 8%				--	--	--	--		574,99	
3	3	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		70	1519,98	16,92	106398,55	1184,14	727,50	102408,19	225511,28
			НР - 98%, СП - 8%				1492,67	0,16	104486,91	11,23		16704,54	
4	4	**С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		69,3	204,00	--	14137,20	--	14137,20	--	15268,18
			СП - 8%				--	--	--	--		1130,98	
5	5	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		20	1656,76	19,96	33135,24	399,16	161,99	31927,63	70267,90
			НР - 98%, СП - 8%				1628,70	0,26	32574,08	5,14		5205,03	
6	6	**С123-010501-1803 2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		19,8	333,00	--	6593,40	--	6593,40	--	7120,87
			СП - 8%				--	--	--	--		527,47	
7	7	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		145	85,49	1,05	12396,31	152,25	97,82	11903,32	26243,60
			НР - 98%, СП - 8%				83,77	--	12146,24	--		1943,97	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		105	1761,88	20,28	184997,26	2129,56	136088,73	46686,76	250218,74
			НР - 98%; СП - 85%				445,51	8,20	46778,97	860,58		18534,72	
9	9	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		45	1942,19	20,28	87398,39	912,67	66437,59	20008,61	115999,56
			НР - 98%; СП - 85%				445,51	8,20	20048,13	368,82		8592,56	
10	10	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		90	2312,59	20,28	208133,23	1825,34	166211,63	40017,22	268002,49
			НР - 98%; СП - 85%				445,51	8,20	40096,26	737,64		19852,04	
11	11	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		70	2615,30	20,28	183071,30	1419,70	150465,61	31124,51	231331,47
			НР - 98%; СП - 85%				445,51	8,20	31185,98	573,72		17135,66	
					Горячее водоснабжение Т3,Т4								
12	44	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		35	1411,34	14,12	49396,83	494,20	504,21	47433,75	104577,03
			НР - 99%; СП - 85%				1382,81	0,10	48398,42	3,37		7746,45	
13	45	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		34,65	132,00	--	4573,80	--	4573,80	--	4939,70
			СП - 85%				--	--	--	--		365,90	
14	46	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	1519,98	16,92	91198,76	1014,98	623,57	87778,45	193295,38
			НР - 99%; СП - 85%				1492,67	0,16	89560,21	9,63		14318,18	
15	47	С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		59,4	204,00	--	12117,60	--	12117,60	--	13087,01
			СП - 85%				--	--	--	--		969,41	
16	48	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		15	1656,76	19,96	24851,43	299,37	121,50	23945,72	52700,92
			НР - 98%; СП - 85%				1628,70	0,26	24430,56	3,85		3903,77	
17	49	С123-010501-1803 2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		14,85	333,00	--	4945,05	--	4945,05	--	5340,65
			СП - 85%				--	--	--	--		395,60	
18	50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		110	85,49	1,05	9404,10	115,50	74,21	9030,10	19908,94
			НР - 98%; СП - 85%				83,77	--	9214,39	--		1474,74	
19	51	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		155	1761,88	20,28	273091,19	3143,63	200892,88	68918,55	369370,51
			НР - 98%; СП - 85%				445,51	8,20	69054,67	1270,38		27360,78	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	52	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1942,19	20,28	174796,78	1825,34	132875,18	40017,22	231999,12
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	40096,26	737,64		17185,12	
21	53	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2312,59	20,28	277510,97	2433,78	221615,51	53356,30	357336,65
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	53461,68	983,52		26469,38	
22	54	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2615,30	20,28	104612,17	811,26	85980,35	17785,43	132189,41
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	17820,56	327,84		9791,81	
					Водопровод В1.1-столовая							
23	93	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1411,34	14,12	21170,07	211,80	216,09	20328,75	44818,73
			НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	20742,18	1,44		3319,91	
24	94	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,85	132,00	--	1960,20	--	1960,20	--	2117,02
			СП - 8%			--	--	--	--		156,82	
25	95	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1519,98	16,92	37999,48	422,91	259,82	36574,35	80539,74
			НР - 98%; СП - 8%			1492,67	0,16	37316,75	4,01		5965,91	
26	96	С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	204,00	--	5049,00	--	5049,00	--	5452,92
			СП - 8%			--	--	--	--		403,92	
27	97	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1656,76	19,96	24851,43	299,37	121,50	23945,72	52700,92
			НР - 98%; СП - 8%			1628,70	0,26	24430,56	3,85		3903,77	
28	98	С123-010501-1803 2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,85	333,00	--	4945,05	--	4945,05	--	5340,65
			СП - 8%			--	--	--	--		395,60	
29	99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	85,49	1,05	4702,05	57,75	37,10	4515,05	9954,47
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	4607,20	--		737,37	
30	100	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1761,88	20,28	61665,75	709,85	45362,91	15562,25	83406,25
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	15592,99	286,86		6178,24	
31	101	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1942,19	20,28	19421,86	202,81	14763,91	4446,36	25777,68
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	4455,14	81,96		1909,46	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	102	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2312,59	20,28	23125,91	202,81	18467,96	4446,36	29778,05
			НР - 98%, СП - 85%			445,51	8,20	4455,14	81,96		2205,78	
					Горячее водоснабжение Т3.1,Т4.1-столовая							
33	128	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1411,34	14,12	14113,38	141,20	144,06	13552,50	29879,15
			НР - 98%, СП - 85%			1382,81	0,10	13828,12	0,96		2213,27	
34	129	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	132,00	--	1306,80	--	1306,80	--	1411,34
			СП - 8%			--	--	--	--		104,54	
35	130	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1519,98	16,92	37999,48	422,91	259,82	36574,35	80539,74
			НР - 98%, СП - 85%			1492,67	0,16	37316,75	4,01		5965,91	
36	131	С123-010501-1802 2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	204,00	--	5049,00	--	5049,00	--	5452,92
			СП - 8%			--	--	--	--		403,92	
37	132	Е11-160501-0203 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1656,76	19,96	8283,81	99,79	40,50	7981,91	17566,97
			НР - 98%, СП - 85%			1628,70	0,26	8143,52	1,28		1301,26	
38	133	С123-010501-1803 2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	333,00	--	1648,35	--	1648,35	--	1780,22
			СП - 8%			--	--	--	--		131,87	
39	134	Е11-161101-0101 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	85,49	1,05	3419,67	42,00	26,98	3283,67	7239,61
			НР - 98%, СП - 85%			83,77	--	3350,69	--		536,27	
40	135	Е11-160301-0201 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1761,88	20,28	61665,75	709,85	45362,91	15562,25	83406,25
			НР - 98%, СП - 85%			445,51	8,20	15592,99	286,86		6178,24	
41	136	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1942,19	20,28	19421,86	202,81	14763,91	4446,36	25777,68
			НР - 98%, СП - 85%			445,51	8,20	4455,14	81,96		1909,46	
42	137	Е11-160301-0203 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2312,59	20,28	23125,91	202,81	18467,96	4446,36	29778,05
			НР - 98%, СП - 85%			445,51	8,20	4455,14	81,96		2205,78	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3489525,51
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				914150,31				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22866,16			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6815,79			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1391478,90		
			- Накладные расходы	Тенге							902546,77	
			- Сметная прибыль	Тенге							258483,37	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				--					**3 489 526**
			ИТОГО ПО АКТУ:				--	**3 489 526**				
			Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%				41 874				
			Итого с временными					**3 531 400**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%				47 674				
			Итого с зимними удорожаниями					**3 579 074**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				71 581				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**3 650 656**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					3 832 809				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%				459 937				
			Итого с НДС					**4 292 746**				
			Тендерная скидка 25%					**1 073 187**				
			Итого к оплате					**3 219 560**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балдак Т.
(ответственный за сданные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-5 Отопление и вентиляция**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №4 за март 2019г.

Составлен(а) 1 квартал 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	380		1437,70	17,79	546327,15	6760,54	390365,69	148826,01	750765,41
			НР - 98%; СП - 8%				392,63	7,01	149200,92	2662,36		55612,25	
2	12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	422		1580,01	17,79	666764,57	7507,76	493565,26	165275,20	898602,95
			НР - 98%; СП - 8%				392,63	7,01	165691,55	2956,62		66563,18	
3	13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	387		1318,42	17,79	510226,92	6885,08	351392,49	151567,54	714738,02
			НР - 98%; СП - 8%				392,63	7,01	151949,36	2711,40		52943,56	
4	14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	335		1960,13	17,79	656643,09	5959,95	519150,75	131201,88	850872,56
			НР - 98%; СП - 8%				392,63	7,01	131532,39	2347,08		63027,60	
5	15	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	30		2222,74	32,73	66682,12	981,88	50946,73	14858,77	88064,16
			НР - 98%; СП - 8%				491,78	13,62	14753,52	408,49		6523,27	
6	31	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	149		542,00	--	80758,00	--	80758,00	--	87218,64
			СП - 8%				--	--	--	--		6460,64	
7	17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	541,626		614,14	67,45	332635,27	36532,67	139191,92	132856,68	502731,31
			НР - 76%; СП - 8%				289,70	33,05	156910,68	17900,74		37239,36	
8	18	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	464,2		193,00	--	89590,60	--	89590,60	--	96757,85

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7167,25	
9	20	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	131,5886	301,00	--	39608,17	--	39608,17	--	42776,82
			СП - 8%			--	--	--	--		3168,65	
					Система отопления л.к.							
10	39	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	170	1437,70	17,79	244409,51	3024,45	174637,28	66580,06	335868,74
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	66747,78	1191,05		24879,17	
11	40	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1580,01	17,79	23700,16	266,86	17543,79	5874,71	31940,86
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	5889,51	105,09		2365,99	
12	48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	542,00	--	35230,00	--	35230,00	--	38048,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2818,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3292575,58	67919,20	2381980,67	817040,84	4438385,73
								842675,70	30282,82	--	328769,31	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				461834,04				
		Материалы		Тенге				139191,92				
		Всего заработная плата		Тенге					174811,42			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129198,77				
			Накладные расходы	Тенге				132856,68				
			Сметная прибыль	Тенге				47575,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				642265,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127,82
			Сметная заработная плата	Тенге					174811,42			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2830741,53				
		Материалы		Тенге				1997602,00				
		Всего заработная плата		Тенге					698147,11			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115988,00				
			Накладные расходы	Тенге				684184,17				
			Сметная прибыль	Тенге				281194,06				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3796119,76				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527,58
			Сметная заработная плата	Тенге					698147,11			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4438385,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655,40
			Сметная заработная плата	Тенге					872958,52			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4438385,73
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842675,70				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67919,20			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30282,82			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2381980,67		
			- Накладные расходы	Тенге							817040,84	
			- Сметная прибыль	Тенге							328769,31	
			ИТОГО:				--					4 438 386
			ИТОГО ПО АКТУ:				--	4 438 386				
			Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%				53 261				
			Итого с временными					4 491 646				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%				60 637				
			Итого с зимними удорожаниями					**4 552 284**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				91 046				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**4 643 329**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					4 875 013				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%				585 002				
			Итого с НДС					**5 460 015**				
			Тендерная скидка 25%					**1 365 004**				
			Итого к оплате					**4 095 011**				

"АЛМАТЫ Қ. ӘКІМДІГІНІҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" ММ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан О.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за 22 апреля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	05.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	13.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**108 354 440,00**	**67 120 529**							**8 054 464**	**75 174 993,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 22.04. 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 22.04. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №6 от 15.01.2019 г.

Общая сметная стоимость: **591 279 246,00**

Договарная стоимость: **443 459 434,88**

Скидка: **25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы

Реестр актов выполненных работ №2

за март 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	по смете	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5	3010	73110	2-1-1	КЖ	13 923 105		12 845 947
2	6	3030	163030	2-1-3	АР	61 992 005		57 196 007
3	7	3060	3320	2-1-6	ЭО и ЭС	5 563 454		5 133 039
							Итого	75 174 993

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мукаметхан Э.**

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-1 общестроительные работы - КЖ**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №5 за март 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы КЖ										
			Усиление кирпичных стен торкрет-штукатуркой - 1-й этаж л.4 КЖ										
1	46	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	452		328,73	7,86	148587,01	3552,78	1762,80	115745,07	285478,65
			НР - 80%, СП - 8%				316,97	3,12	143271,43	1409,90		21146,57	
2	47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,678		257052,00	--	174281,26	--	174281,26	--	188223,76
			СП - 8%				--	--	--	--		13942,50	
3	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,066		22778,69	1612,77	1503,39	106,44	19,21	1282,10	3008,33
			НР - 91%, СП - 8%				20874,92	472,00	1377,74	31,15		222,84	
4	49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027		202255,00	--	5460,89	--	5460,89	--	5897,76
			СП - 8%				--	--	--	--		436,87	
5	50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,155		22933,28	1172,61	3554,66	181,75	45,10	3084,89	7170,71
			НР - 91%, СП - 8%				21469,67	401,20	3327,80	62,19		531,16	
6	51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,043		206169,00	--	8865,27	--	8865,27	--	9574,49
			СП - 8%				--	--	--	--		709,22	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	198759,00	--	22261,01	--	22261,01	--	24041,89
			СП - 8%			--	--	--	--		1780,88	
8	53	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,475	65348,89	7658,43	31040,72	3637,75	2978,16	29766,02	65671,28
			НР - 118%, СП - 8%			51420,64	1685,55	24424,80	800,64		4864,54	
9	54	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,475	198706,00	--	94385,35	--	94385,35	--	101936,18
			СП - 8%			--	--	--	--		7550,83	
10	55	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	62	29,00	--	1798,00	--	1798,00	--	1941,84
			СП - 8%			--	--	--	--		143,84	
11	56	Е12-020101-0101 1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	410	1681,62	173,96	689465,47	71325,08	75756,03	418693,11	1196811,27
			НР - [illegible], СП - 8%			1322,89	95,45	542384,37	39133,84		88652,69	
12	57	Е12-020101-0102 1202-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/	м2 поверхности	410	1607,81	251,59	659203,00	103153,70	188900,20	304855,76	1041183,46
			НР - 72%, СП - 8%			895,49	137,22	367149,10	56261,68		77124,70	
13	58	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	410	7387,06	5439,82	3028694,07	2230326,20	156968,50	1301051,45	4676125,16
			НР - 91%, СП - 8%			1564,39	1922,75	641399,37	788327,50		346379,64	
14	59	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=4	Стены кирпичные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм /ДО ТОЛЩ.40мм/	м2 поверхности	410	3735,83	2977,52	1531689,76	1220782,79	132885,92	535133,85	2232169,50
			НР - 91%, СП - 8%			434,20	1000,09	178021,05	410038,13		165345,89	
					Усиление кирпичных стен торкрет-штукатуркой - 2-й этаж л.4 КЖ							
15	60	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	625	328,73	7,86	205457,70	4912,58	2437,50	160045,73	394743,70
			НР - 96%, СП - 8%			316,97	3,12	198107,63	1949,53		29240,27	
16	61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,938	257052,00	--	241114,78	--	241114,78	--	260403,96
			СП - 8%			--	--	--	--		19289,18	
17	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055	22778,69	1612,77	1252,83	88,70	16,00	1068,41	2506,94
			НР - 91%, СП - 8%			20874,92	472,00	1148,12	25,96		185,70	
18	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	202255,00	--	11124,02	--	11124,02	--	12013,95
			СП - 8%			--	--	--	--		889,92	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	64	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,388	22933,28	1172,61	8898,11	454,97	112,91	7722,17	17949,90
			НР - 91%, СП - 8%			21469,67	401,20	8330,23	155,67		1329,62	
20	65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	206169,00	--	37522,76	--	37522,76	--	40524,58
			СП - 8%			--	--	--	--		3001,82	
21	66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	198759,00	--	40944,35	--	40944,35	--	44219,90
			СП - 8%			--	--	--	--		3275,55	
22	67	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,622	65348,89	7658,43	40647,01	4763,54	3899,83	38977,82	85994,81
			НР - 118%, СП - 8%			51420,64	1685,55	31983,64	1048,41		6369,99	
23	68	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,622	198706,00	--	123595,13	--	123595,13	--	133482,74
			СП - 8%			--	--	--	--		9887,61	
24	69	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320,00	--	2320,00	--	2505,60
			СП - 8%			--	--	--	--		185,60	
25	70	Е12-020101-0101 1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	566	1681,62	173,96	951798,67	98463,40	104580,27	578000,73	1652183,36
			НР - 72%, СП - 8%			1322,89	95,45	748755,00	54023,79		122383,95	
26	71	Е12-020101-0102 1202-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/	м2 поверхности	566	1607,81	251,59	910021,71	142402,43	260774,43	420849,65	1437341,07
			НР - 72%, СП - 8%			895,49	137,22	506844,85	77668,56		106469,71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8975486,93**	**3884152,12**	**1694809,68**	**3916276,75**	**13923104,77**
								3396525,13	**1430936,95**	**--**	**1031341,09**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8975486,93**				
		Материалы		Тенге				**931136,86**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4827462,08**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**763672,81**				
			Накладные расходы	Тенге				**3916276,75**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1031341,09**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13923104,77**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3456,12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4827462,08**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13923104,77**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3456,12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4827462,08**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13923104,77**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3396525,13**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3884152,12**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1430936,95**			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1694809,68		
			- Накладные расходы	Тенге							3916276,75	
			- Сметная прибыль	Тенге							1031341,09	
			ИТОГО:		**13923105**	**0,00**		**13 923 105**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	167077	--	--	167 077				
			Итого с временными		**14 090 182**	**0**	--	**14 090 182**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	190217	--	--	190 217				
			Итого с зимними удорожаниями		**14280399**	**0**	--	**14 280 399**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	285608	--	--	285 608				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**14566007**	**0**	--	**14 566 007**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		15292794	0	--	15 292 794				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	1835135	1 835 135				
			Итого с НДС		**15292794**	**0**	**1835135**	**17 127 930**				
			Тендерная скидка 25%					**4 281 982**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**12 845 947**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв.

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»

Форма 2

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 14 по адресу:ул.Усть-Каменогорская 1 в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **2-1-3 общестроительные работы - АР**

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 05.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ №6 за март 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Обшивка инженерных коммуникаций										
			Обшивка коробов л.6 АР										
1	71	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка коммуникаций гипсокартонным листом	м2 стен (за вычетом проемов)	44		1274,20	17,12	56064,88	753,10	6774,11	43954,02	108020,42
			НР - 96% СП - 8%				1103,13	6,82	48537,67	300,13		8001,51	
2	72	С122-030201-0305 2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	92,4		603,00	--	55717,20	--	55717,20	--	60174,58
			СП - 8%				--	--	--	--		4457,38	
3	73	С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	57,2		140,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
			СП - 8%				--	--	--	--		640,64	
4	74	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	88		178,00	--	15664,00	--	15664,00	--	16917,12
			СП - 8%				--	--	--	--		1253,12	
5	75	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	70		8,00	--	560,00	--	560,00	--	604,80
			СП - 8%				--	--	--	--		44,80	
6	76	С121-130208-0503 2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	1,496		733,00	--	1096,57	--	1096,57	--	1184,29
			СП - 8%				--	--	--	--		87,73	
7	77	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые Кнауф-Фуген	кг	--		93,00	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
8	78	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	2,2	34054,14	2378,32	74919,10	5232,31	2659,80	52846,97	137987,35
			НР - 76%, СП - 8%			30466,81	1140,22	67026,99	2508,49		10221,29	
			СП - 8%			--	--	--	--		2208,72	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				239638,69	5985,41	118088,62	96800,99	363354,86
			РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли л.8,9,34 АР									
			Утепление технических чердаков павильоный 1,2,3 л.9 АР									
10	80	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1550	106,99	15,21	165839,34	23578,02	--	136333,44	326346,61
			НР - 92%, СП - 8%			91,78	3,82	142261,33	5927,20		24173,82	
11	81	С121-080102-0711 2108-0102-0711 РСНБ РК 2015	Пароизоляционная мембрана "Алюбар"	м2	1705	834,00	--	1421970,00	--	1421970,00	--	1535727,60
			СП - 8%			--	--	--	--		113757,60	
12	82	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлитав один слой	м2 утепляемого покрытия	1550	666,45	63,51	1033003,43	98433,33	--	881380,94	2067535,12
			НР - 92%, СП - 8%			602,95	15,13	934570,10	23452,66		153150,75	
13	83	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1464,4	1057,25	123,66	1548244,00	181083,68	--	1298557,24	3074545,35
			НР - 92%, СП - 8%			933,60	30,26	1367160,33	44314,94		227744,10	
14	84	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	226,2498	14859,00	--	3361845,78	--	3361845,78	--	3630793,44
			СП - 8%			--	--	--	--		268947,66	
15	86	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,6	3696,00	--	24393,60	--	24393,60	--	26345,09
			СП - 8%			--	--	--	--		1951,49	
16	87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0748	703107,33	7883,05	52592,43	589,65	46772,35	6322,14	63627,73
			НР - 118%, СП - 8%			69925,52	1702,08	5230,43	127,32		4713,17	
17	88	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	238,8	326,93	1,01	78070,88	241,61	37129,49	37552,71	124873,48
			НР - 92%, СП - 8%			170,43	0,50	40699,78	118,39		9249,89	
18	89	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	243,576	2225,00	--	541956,60	--	541956,60	--	585313,13
			СП - 8%			--	--	--	--		43356,53	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	90	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса	м2	300	1669,09	20,56	500727,28	6166,75	--	396566,00	969076,74
			НР - 80%, СП - 8%			1648,54	3,82	494560,54	1146,96		71783,46	
20	91	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	300	815,71	3,15	244711,96	944,26	105540,00	110888,02	384047,97
			НР - 80%, СП - 8%			460,76	1,27	138227,70	382,32		28448,00	
21	92	С121-050109-0419 2105-0109-0419 РСНБ РК 2015	Стальные панели кассетного типа толщ.0,7мм /фасадная панель/	м2	306	2389,00	--	731034,00	--	731034,00	--	789516,72
			СП - 8%			--	--	--	--		58482,72	
22	93	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	250,572602	1211,69	13,66	303615,53	3422,45	205662,69	87811,29	422740,96
			НР - 92%, СП - 8%			377,26	3,66	94530,39	916,66		31314,15	
23	94	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	170,8	1121,00	--	191466,80	--	191466,80	--	206784,14
			СП - 8%			--	--	--	--		15317,34	
24	95	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,8540541	1091,00	--	12932,77	--	12932,77	--	13967,39
			СП - 8%			--	--	--	--		1034,62	
25	96	С121-100102-0201 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,73	1181,00	--	13853,13	--	13853,13	--	14961,38
			СП - 8%			--	--	--	--		1108,25	
26	97	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка ребра для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61,2	1121,00	--	68605,20	--	68605,20	--	74093,62
			СП - 8%			--	--	--	--		5488,42	
27	98	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	143,5616438	2429,19	1895,44	348739,09	272112,41	9107,58	117634,67	503683,66
			НР - 92%, СП - 8%			470,31	420,34	67519,10	60344,67		37309,90	
28	99	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	146,4328767	1149,00	--	168251,38	--	168251,38	--	181711,49
			СП - 8%			--	--	--	--		13460,11	
29	100	С121-130208-0103 2113-0208-0103 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	3,152	5018,00	--	15816,74	--	15816,74	--	17082,07
			СП - 8%			--	--	--	--		1265,34	
					Ограждение ОГК-1 и снегозадерживающие устройства л.38 АР							
30	101	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатели	м ограждения	247	115,00	28,51	28404,96	7042,49	1737,74	19846,31	52111,38
			НР - 92%, СП - 8%			79,45	7,88	19624,73	1947,35		3860,10	
31	102	Прайс-лист ТОО "Alisan-Trade" пункт 6	Трубчатый снегозадержатель СЗТ		247	2053,57	--	507232,14	--	507232,14	--	547810,71
			СП - 8%			--	--	--	--		40578,57	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	103	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	290,9	115,00	28,51	33453,45	8294,18	2046,59	23373,65	61373,28
			НР - 92%, СП - 8%			79,45	7,88	23112,69	2293,46		4546,17	
33	104	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,71388	521335,00	--	372170,63	--	372170,63	--	401944,28
			СП - 8%			--	--	--	--		29773,65	
34	105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,9	164,53	4,03	5742,00	140,60	3524,04	1449,29	7766,59
			НР - 69%, СП - 8%			59,52	0,66	2077,35	23,07		575,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11774673,12	602049,42	7843049,25	3117715,70	16083779,93
			РАЗДЕЛ 3.Балкон л.27,28 АР									
			Полы балкона л.27 АР									
35	127	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,2	168,99	15,21	7807,48	702,78	2864,40	4063,62	12820,79
			НР - 92%, СП - 8%			91,78	3,82	4240,31	176,67		949,69	
36	128	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,05082	82405,00	--	4187,82	--	4187,82	--	4522,85
			СП - 8%			--	--	--	--		335,03	
37	134	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	14,5	3329,24	25,95	48274,04	376,27	41209,44	6465,61	59118,83
			НР - 94%, СП - 8%			461,26	13,10	6688,34	189,97		4379,17	
38	135	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	31,7	366,13	1,01	11606,41	32,07	7159,81	4164,43	17032,51
			НР - 94%, СП - 8%			139,26	0,50	4414,53	15,72		1261,67	
39	136	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,33	391,69	37,72	6787,93	653,75	--	6070,48	13887,09
			НР - 94%, СП - 8%			353,96	18,68	6134,18	323,78		1028,67	
40	137	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,78499	11750,00	--	20973,63	--	20973,63	--	22651,52
			СП - 8%			--	--	--	--		1677,89	
			Стены балкона. Узел А л.28 АР									
41	138	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,88435	102673,33	25664,23	90799,16	22696,16	2023,25	49979,37	152040,81
			НР - 69%, СП - 8%			74721,25	7185,09	66079,74	6354,13		11262,28	
42	139	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,88435	496955,00	--	439482,15	--	439482,15	--	474640,73
			СП - 8%			--	--	--	--		35158,57	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,2	164,53	4,03	4475,14	109,58	2746,53	1129,53	6053,04
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	1619,02	17,98		448,37	
44	141	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3,44	17383,02	2076,94	59797,60	7144,66	--	42608,41	110598,49
			НР - 76%; СП - 8%			15306,09	991,50	52652,94	3410,76		8192,48	
45	142	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	3,5088	11062,00	--	38814,35	--	38814,35	--	41919,49
			СП - 8%			--	--	--	--		3105,15	
					Кровля балкона л.27 АР							
46	145	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31	168,99	15,21	5238,79	471,56	1922,00	2726,67	8602,69
			НР - 92%; СП - 8%			91,78	3,82	2845,23	118,54		637,24	
47	146	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0341	82405,00	--	2810,01	--	2810,01	--	3034,81
			СП - 8%			--	--	--	--		224,80	
48	147	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,5	971,37	63,51	15056,20	984,33	4726,17	8813,81	25779,61
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	9345,70	234,53		1909,60	
49	148	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	2,3715	11062,00	--	26233,53	--	26233,53	--	28332,22
			СП - 8%			--	--	--	--		2098,68	
50	149	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,7	347,19	15,21	8922,86	390,94	6173,14	2260,50	12078,03
			НР - 92%; СП - 8%			91,78	3,82	2358,78	98,28		894,67	
51	150	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Обрешетки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5	105454,95	1696,01	52727,47	848,01	38536,59	12331,49	70263,68
			НР - 90%; СП - 8%			26685,75	717,55	13342,88	358,77		5204,72	
					Узел 1 л.25 АР							
52	153	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	327,1	310,40	294,85	101530,91	96445,31	--	21280,76	132636,60
			НР - 72%; СП - 8%			15,55	74,81	5085,60	24471,01		9824,93	
53	154	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	327,1	71,91	71,91	23522,58	23522,58	--	5558,08	31407,11
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,60	--	7719,56		2326,45	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	155	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	327,1	60,41	60,41	19758,97	19758,97	--	4668,79	26381,98
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,82	--	6484,43		1954,22	
55	156	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	327,1	24,26	20,62	7934,02	6745,26	32,30	2870,25	11668,61
			НР - 72%, СП - 8%			3,54	8,65	1156,45	2830,00		864,34	
56	157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	151,7	1891,43	--	286929,63	--	--	206589,33	533000,48
			НР - 72%, СП - 8%			1891,43	--	286929,63	--		39481,52	
57	158	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	м3 грунта	409,11	71,91	71,91	29420,12	29420,12	--	6951,60	39281,46
			НР - 72%, СП - 8%			--	23,60	--	9655,00		2909,74	
58	159	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	409,11	60,41	60,41	24712,90	24712,90	--	5839,34	32996,42
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,82	--	8110,20		2444,18	
59	160	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,4	987,02	--	141538,30	--	--	101907,57	262921,54
			НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	141538,30	--		19475,67	
60	161	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	265,71	41,10	41,10	10919,60	10919,60	--	3045,39	15082,18
			НР - 72%, СП - 8%			--	15,92	--	4229,70		1117,20	
61	162	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	265,71	182,45	86,20	48479,70	22903,79	--	26713,38	81208,53
			НР - 72%, СП - 8%			96,25	43,38	25575,92	11526,00		6015,45	
62	163	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	532	1772,83	50,14	943144,31	26675,68	543963,19	350926,81	1397596,81
			НР - 95%, СП - 8%			700,20	9,09	372505,44	4835,22		103525,69	
63	164	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный М 5	м2	611,8	162,00	--	99111,60	--	99111,60	--	107040,53
			СП - 8%			--	--	--	--		7928,93	
64	165	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	418	324,83	7,86	135779,91	3285,53	--	107038,58	262243,97
			НР - 80%, СП - 8%			316,97	3,12	132494,38	1303,85		19425,48	
65	166	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,248566	257052,00	--	320946,39	--	320946,39	--	346622,10
			СП - 8%			--	--	--	--		25675,71	
66	167	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	817	2201,13	41,60	1798321,58	33987,20	428858,01	1081640,00	3110358,53
			НР - 80%, СП - 8%			1634,61	20,29	1335476,37	16573,66		230396,93	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	168	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	16	50362,88	2996,07	805806,03	47937,20	270399,84	384341,57	1285359,41
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,22	487468,99	18243,60		95211,81	
68	169	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	16,48	19487,00	--	321145,76	--	321145,76	--	346837,42
			СП - 8%			--	--	--	--		25691,66	
69	170	С121-130816-2802 2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3600	10,00	--	36000,00	--	36000,00	--	38880,00
			СП - 8%			--	--	--	--		2880,00	
70	171	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	146,6	8485,07	108,93	1243911,90	15968,75	313359,93	735347,76	2137600,43
			НР - 86%; СП - 8%			6238,63	31,39	914583,22	4601,48		158340,77	
71	172	С121-030302-0601 2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	120	1569,00	--	188280,00	--	188280,00	--	203342,40
			СП - 8%			--	--	--	--		15062,40	
72	173	С121-030302-0701 2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,33	37142,00	--	49398,86	--	49398,86	--	53350,77
			СП - 8%			--	--	--	--		3951,91	
73	174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5761	206169,00	--	324942,96	--	324942,96	--	350938,40
			СП - 8%			--	--	--	--		25995,44	
74	175	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг /уголок 50х5мм/. Установка	т	1,00282	192981,54	1582,54	193525,75	1587,00	163914,94	26141,39	237240,51
			НР - 91%; СП - 8%			27945,00	701,02	28023,80	703,00		17573,37	
75	176	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство	м3	18,15	18467,26	1359,11	335180,85	24667,83	284420,30	28692,68	392983,41
			НР - 91%; СП - 8%			1437,62	299,60	26092,71	5437,71		29109,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8334237,20	422947,85	3984636,91	3240167,22	12500356,77

РАЗДЕЛ 4.Фрагмент плана 2

Устройство тамбура л.21 АР

76	208	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14	6819,46	2840,97	95472,42	39773,65	2910,73	57268,78	164960,50
			НР - 93%; СП - 8%			3770,57	627,95	52788,04	8791,30		12219,30	
77	209	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	14	15593,00	--	218302,00	--	218302,00	--	235766,16
			СП - 8%			--	--	--	--		17464,16	
78	210	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	378	44,00	--	16632,00	--	16632,00	--	17962,56
			СП - 8%			--	--	--	--		1330,56	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	211	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,52	33462,89	2996,07	117789,36	10546,18	--	84555,15	218532,07
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,22	107243,18	4013,59		16187,56	
80	212	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	3,5904	19487,00	--	69966,12	--	69966,12	--	75563,41
			СП - 8%			--	--	--	--		5597,29	
81	213	С121-130816-2801 2113-0816-2801 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт.	72	9,00	--	648,00	--	648,00	--	699,84
			СП - 8%			--	--	--	--		51,84	
82	214	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14084	34503,89	12315,69	4859,53	1734,54	498,71	2169,49	7591,34
			НР - 62%; СП - 8%			18647,25	3677,34	2626,28	517,92		562,32	
83	215	С121-060408-0601 2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели /уголок равнополочный 100х6,5/	т	0,14084	373954,00	--	52667,68	--	52667,68	--	56881,10
			СП - 8%			--	--	--	--		4213,41	
84	216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	82,26	2,01	361,96	8,86	222,15	91,36	489,58
			НР - 69%; СП - 8%			29,76	0,33	130,95	1,45		36,27	
85	219	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,2	106,99	15,21	3124,20	444,18	--	2568,35	6147,95
			НР - 92%; СП - 8%			91,78	3,82	2680,02	111,66		455,40	
86	220	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,03	82405,00	--	2472,15	--	2472,15	--	2669,92
			СП - 8%			--	--	--	--		197,77	
87	221	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,4	17383,02	2076,94	76485,30	9138,52	--	54499,13	141463,19
			НР - 76%; СП - 8%			15306,09	991,50	67346,78	4362,60		10478,75	
88	222	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	4,488	19487,00	--	87457,66	--	87457,66	--	94454,27
			СП - 8%			--	--	--	--		6996,61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				746238,38	61645,94	451777,20	201152,26	1023181,89
			РАЗДЕЛ 5.Внутренние отделочные работы л.16,17 АР									
			Кирпичные стены отм.0.000									
			Тип 1									
89	223	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	1867,2	79,57	2,82	148571,60	5264,10	12500,57	90682,59	258394,52
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	130806,93	617,11		19140,33	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	224	С122-040101-9906 2204-0101-9906 РСНБ РК 2015	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт	кг	653,52	739,00	--	482951,28	--	482951,28	--	521587,38
			СП - 8%			--	--	--	--		38636,10	
91	225	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1867,2	2201,13	41,60	4109946,20	77675,52	980126,89	2472017,45	7108520,74
			НР - 80%; СП - 8%			1634,61	20,29	3052143,79	37878,02		526557,09	
92	226	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	1867,2	79,57	2,82	148571,60	5264,10	12500,57	90682,59	258394,52
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	130806,93	617,11		19140,33	
93	227	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка Alinex Primer	кг	653,52	163,00	--	106523,76	--	106523,76	--	115045,66
			СП - 8%			--	--	--	--		8521,90	
94	228	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1867,2	1037,06	26,49	1936405,15	49459,51	30788,26	1364684,20	3565176,50
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	1856157,38	39237,34		264087,15	
95	229	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Гипсовая шпатлевка Alinex GLATT	кг	3360,96	93,00	--	312569,28	--	312569,28	--	337574,82
			СП - 8%			--	--	--	--		25005,54	
96	230	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1867,2	1037,06	26,49	1936405,15	49459,51	30788,26	1364684,20	3565176,50
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	1856157,38	39237,34		264087,15	
97	231	С122-050101-0402 2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гипсовая шпатлевка Alinex FINISH	кг	1680,48	97,00	--	163006,56	--	163006,56	--	176047,08
			СП - 8%			--	--	--	--		13040,52	
98	232	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	1867,2	79,57	2,82	148571,60	5264,10	12500,57	90682,59	258394,52
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	130806,93	617,11		19140,33	
99	233	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка Alinex Primer	кг	653,52	163,00	--	106523,76	--	106523,76	--	115045,66
			СП - 8%			--	--	--	--		8521,90	
100	234	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1867,2	488,73	3,63	912561,24	6781,90	314025,47	476078,04	1499730,42
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	591753,86	3343,69		111091,14	
					Тип 2							
101	235	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	641,3	79,57	2,82	51027,72	1807,98	4293,39	31145,43	88747,00
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	44926,35	211,95		6573,85	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	236	С122-040101-9906 2204-0101-9906 РСНБ РК 2015	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт	кг	224,455	739,00	--	165872,24	--	165872,24	--	179142,02
			СП - 8%			--	--	--	--		13269,78	
103	237	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	641,3	2201,13	41,60	1411583,39	26678,08	336629,91	849027,84	2441460,13
			НР - 80%, СП - 8%			1634,61	20,29	1048275,39	13009,41		180848,90	
104	238	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	641,3	79,57	2,82	51027,72	1807,98	4293,39	31145,43	88747,00
			НР - 80%, СП - 8%			70,06	0,33	44926,35	211,95		6573,85	
105	239	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка Alinex Primer	кг	224,455	163,00	--	36586,17	--	36586,17	--	39513,06
			СП - [illegible]			--	--	--	--		2926,89	
106	240	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	641,3	1037,06	26,49	665068,89	16987,14	10574,40	468708,21	1224479,27
			НР - [illegible], СП - 8%			994,09	21,01	637507,35	13476,28		90702,17	
107	241	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Гипсовая шпатлевка Alinex GLATT	кг	1154,34	93,00	--	107353,62	--	107353,62	--	115941,91
			СП - [illegible]			--	--	--	--		8588,29	
108	242	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	641,3	1037,06	26,49	665068,89	16987,14	10574,40	468708,21	1224479,27
			НР - [illegible], СП - 8%			994,09	21,01	637507,35	13476,28		90702,17	
109	243	С122-050101-0402 2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гипсовая шпатлевка Alinex FINISH	к	577,17	97,00	--	55985,49	--	55985,49	--	60464,33
			СП - [illegible]			--	--	--	--		4478,84	
110	244	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	641,3	1268,03	3,22	813186,06	2063,22	255567,86	445264,08	1359126,16
			НР - [illegible], СП - 8%			866,29	1,60	555554,98	1025,12		100676,01	
					Тип 3							
111	245	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	184,5	79,57	2,82	14680,52	520,15	1235,19	8960,44	25532,24
			НР - [illegible], СП - 8%			70,06	0,33	12925,17	60,98		1891,28	
112	246	С122-040101-9906 2204-0101-9906 РСНБ РК 2015	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт	кг	64,575	739,00	--	47720,93	--	47720,93	--	51538,60
			СП - 8%			--	--	--	--		3817,67	
113	247	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,5	2201,13	41,60	406108,12	7675,20	96847,37	244262,65	702400,43
			НР - 80%, СП - 8%			1634,61	20,29	301585,54	3742,77		52029,66	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	248	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	184,5	79,57	2,82	14680,52	520,15	1235,19	8960,44	25532,24
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	12925,17	60,98		1891,28	
115	249	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка Alinex Primer	кг	64,575	163,00	--	10525,73	--	10525,73	--	11367,78
			СП - 8%			--	--	--	--		842,06	
116	250	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	184,5	6027,29	29,92	1112035,63	5520,68	692162,64	334880,67	1562669,61
			НР - 80%; СП - 8%			2245,81	23,03	414352,31	4248,53		115753,30	
117	251	С122-050102-0102 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Клей плиточный Alinex SET 300	кг	691,875	68,00	--	47047,50	--	47047,50	--	50811,30
			СП - 8%			--	--	--	--		3763,80	
					Кирпичные стены отм.3.600							
					Тип 1							
118	252	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	1127,806313	79,57	2,82	89738,64	3179,57	7550,46	54773,13	156072,72
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	79008,61	372,74		11560,94	
119	253	С122-040101-9906 2204-0101-9906 РСНБ РК 2015	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт	кг	394,7322096	739,00	--	291707,10	--	291707,10	--	315043,67
			СП - 8%			--	--	--	--		23336,57	
120	254	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1127,806313	2201,13	41,60	2482446,05	46916,74	592005,83	1493121,73	4293613,20
			НР - 80%; СП - 8%			1634,61	20,29	1843523,48	22878,68		318045,42	
121	255	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка один слой	м2	1127,806313	79,57	2,82	89738,64	3179,57	7550,46	54773,13	156072,72
			НР - 69%; СП - 8%			70,06	0,33	79008,61	372,74		11560,94	
122	256	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка Alinex Primer	кг	394,7322096	163,00	--	64341,35	--	64341,35	--	69488,66
			СП - 8%			--	--	--	--		5147,31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19206138,10	333012,37	5412465,84	10443243,05	32021331,65
								13460659,89	194696,11	--	2371950,49	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19206138,10				
		Материалы		Тенге				3413751,08				
		Всего заработная плата		Тенге					13655356,00			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1998714,76				
			Накладные расходы	Тенге				10443243,05				
			Сметная прибыль	Тенге				2371950,49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32021331,65				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10653,67
			Сметная заработная плата	Тенге					13655356,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32021331,65				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10653,67
			Сметная заработная плата	Тенге					13655356,00			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61992005,10**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21065266,69**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1425641,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**494321,78**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17810017,82**		
			- Накладные расходы	Тенге							**17099079,21**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4592000,38**	
			ИТОГО:		**61992005**			**61 992 005**				
			Временные здания и сооружения 1,2	1,20%	743904	--	--	743 904				
			Итого с временными		**62 735 909**	**0**	--	**62 735 909**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%	846935	--	--	846 935				
			Итого с зимними удорожаниями		**63582844**	**0**	--	**63 582 844**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	1271657	--	--	1 271 657				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**64854501**	**0**	--	**64 854 501**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		68090485	0	--	68 090 485				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%	--	--	8170858	8 170 858				
			Итого с НДС		**68090485**	**0**	**8170858**	**76 261 343**				
			Тендерная скидка 25%					**19 065 336**				
			ИТОГО к оплате со скидкой					**57 196 007**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
расценки соотв

Инженер -сметчик
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО «СП «NEFT»