ител

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060140013977**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт): Договор № 413/09/17 от 06.09.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000042	23.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в в г. Талдыкорган Алматинской области			усл	1	30 026 610,00	30 026 610,00
				Итого	1	x	30 026 610,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Бектасов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2017

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 6-3-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТС)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Элементы канала тепловых сетей				
			Раздел: Элементы теплофикационной камеры УТ1				
			Раздел: Элементы теплофикационной камеры УТ2				
			Раздел: Элементы теплофикационной камеры УТ3				
			Раздел: Элементы дренажного колодца				
			Раздел: Трубопроводы				
1	271	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	521,500	6659,72	3473046
			Накладные расходы			*250,82*	*130803*
			Сметная прибыль			*493,31*	*257263*
2	272	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,984	1555,34	91740
			Накладные расходы			*58,58*	*3455*
			Сметная прибыль			*115,21*	*6796*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-11 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	699,206	156,12	109161
			Накладные расходы			*29,31*	*20490*
			Сметная прибыль			*11,56*	*8086*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,454	4387,09	54637
			Накладные расходы			*1612,79*	*20086*
			Сметная прибыль			*324,97*	*4047*
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	152,472	21,75	3316

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,06*	*620*
			Сметная прибыль			*1,61*	*246*
4	4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	152,472	254,51	38806
			Накладные расходы			*80,86*	*12328*
			Сметная прибыль			*18,85*	*2875*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	152,472	73,74	11244
			Накладные расходы			*14,68*	*2239*
			Сметная прибыль			*5,46*	*833*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	38,118	1737,83	66243
			Накладные расходы			*638,86*	*24352*
			Сметная прибыль			*128,73*	*4907*
7	7	11-010105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	563,744	204,40	115229
			Накладные расходы			*37,15*	*20945*
			Сметная прибыль			*15,14*	*8535*
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	563,744	254,51	143481
			Накладные расходы			*80,86*	*45582*
			Сметная прибыль			*18,85*	*10628*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	563,744	73,74	41572
			Накладные расходы			*14,68*	*8277*
			Сметная прибыль			*5,46*	*3079*
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	140,936	1737,83	244923
			Накладные расходы			*638,86*	*90039*
			Сметная прибыль			*128,73*	*18142*
11	11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	183,610	172,35	31645
			Накладные расходы			*32,32*	*5934*
			Сметная прибыль			*12,77*	*2344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 8 км	т	330,498	245,33	81082
			Накладные расходы			*9,24*	*3054*
			Сметная прибыль			*18,17*	*6006*
			ИТОГО:				**941339**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**253945**
			Сметная прибыль				**69729**
			Итого с временными		1,5 %	14120,00	**955459**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	12899,00	**968358**
			Итого с НДС		12 %	116203,00	**1084561**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**960,00**	**64943**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**877,00**	**65820**
			Итого с НДС		**12 %**	**7898,00**	**73718**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 1-3-1 ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,665	172,66	13928
			Накладные расходы			*36,86*	*2973*
			Сметная прибыль			*12,79*	*1032*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,495	4387,09	10945
			Накладные расходы			*1612,79*	*4024*
			Сметная прибыль			*324,97*	*811*
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,352	21,75	965

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,06*	*180*
			Сметная прибыль			*1,61*	*71*
4	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	44,352	73,74	3271
			Накладные расходы			*14,68*	*651*
			Сметная прибыль			*5,46*	*242*
5	5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,352	254,51	11288
			Накладные расходы			*80,86*	*3586*
			Сметная прибыль			*18,85*	*836*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,088	1737,83	19269
			Накладные расходы			*638,86*	*7084*
			Сметная прибыль			*128,73*	*1427*
7	7	11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1211803,17	14542
			Накладные расходы			*119869,35*	*1438*
			Сметная прибыль			*89763,20*	*1077*
8	8	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	126,000	474,39	59774
			Накладные расходы			*89,40*	*11264*
			Сметная прибыль			*35,14*	*4428*
9	9	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	126,000	140,21	17667
			Накладные расходы			*26,91*	*3391*
			Сметная прибыль			*10,39*	*1309*
10	10	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	126,000	416,79	52516
			Накладные расходы			*80,13*	*10096*
			Сметная прибыль			*30,87*	*3890*
11	11	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	126,000	240,65	30322
			Накладные расходы			*45,26*	*5702*
			Сметная прибыль			*17,83*	*2246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,234	22890,69	51138
			Накладные расходы			*862,12*	*1926*
			Сметная прибыль			*1695,61*	*3788*
13	13	13-080201-0207 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	252,000	901,38	227147
			Накладные расходы			*192,66*	*48550*
			Сметная прибыль			*66,77*	*16826*
14	14	13-080201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	1552,99	18636
			Накладные расходы			*344,39*	*4133*
			Сметная прибыль			*115,04*	*1380*
15	15	13-080201-0708 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,000	2568,21	30819
			Накладные расходы			*477,31*	*5728*
			Сметная прибыль			*190,24*	*2283*
16	16	23-060109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,282	5750559,46	1618897
			Накладные расходы			*216579,72*	*60972*
			Сметная прибыль			*425967,37*	*119918*
17	17	13-080201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	2,000	54506,49	109013
			Накладные расходы			*9830,72*	*19661*
			Сметная прибыль			*4037,52*	*8075*
18	18	23-061703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	2,000	11299,53	22599
			Накладные расходы			*425,57*	*851*
			Сметная прибыль			*837,00*	*1674*
19	19	13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	2,000	19434,96	38870
			Накладные расходы			*5614,62*	*11229*
			Сметная прибыль			*1439,63*	*2879*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	23-061703-1006 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт**	**2,000**	**29628,30**	**59257**
			Накладные расходы			***1115,87***	***2232***
			Сметная прибыль			***2194,69***	***4389***
			ИТОГО:				**2410861**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**205672**
			Сметная прибыль				**178582**
			Итого с временными		**1,5 %**	**36163,00**	**2447024**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33035,00**	**2480059**
			Итого с НДС		**12 %**	**297607,00**	**2777666**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ГАРАЖ НА 2 БОКСА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	206,266	156,12	32203
			Накладные расходы			*29,31*	*6045*
			Сметная прибыль			*11,56*	*2385*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,674	4387,09	16118
			Накладные расходы			*1612,79*	*5925*
			Сметная прибыль			*324,97*	*1194*
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	89,640	21,75	1950

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,06*	*364*
			Сметная прибыль			*1,61*	*144*
4	4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	89,640	254,51	22815
			Накладные расходы			*80,86*	*7248*
			Сметная прибыль			*18,85*	*1690*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	89,640	73,74	6610
			Накладные расходы			*14,68*	*1316*
			Сметная прибыль			*5,46*	*490*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,410	1737,83	38945
			Накладные расходы			*638,86*	*14317*
			Сметная прибыль			*128,73*	*2885*
7	7	11-010105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	87,424	204,40	17869
			Накладные расходы			*37,15*	*3248*
			Сметная прибыль			*15,14*	*1324*
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	87,424	254,51	22251
			Накладные расходы			*80,86*	*7069*
			Сметная прибыль			*18,85*	*1648*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	87,424	73,74	6447
			Накладные расходы			*14,68*	*1284*
			Сметная прибыль			*5,46*	*478*
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	21,856	1737,83	37982
			Накладные расходы			*638,86*	*13963*
			Сметная прибыль			*128,73*	*2813*
11	11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,390	172,35	1963
			Накладные расходы			*32,32*	*368*
			Сметная прибыль			*12,77*	*145*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	20,502	245,33	5030
			Накладные расходы			*9,24*	*189*
			Сметная прибыль			*18,17*	*373*
			ИТОГО:				**210182**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**61336**
			Сметная прибыль				**15569**
			Итого с временными		**1,5 %**	**3153,00**	**213335**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2880,00**	**216215**
			Итого с НДС		**12 %**	**25946,00**	**242161**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-10 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	220,994	156,12	34502
			Накладные расходы			*29,31*	*6476*
			Сметная прибыль			*11,56*	*2556*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,936	4387,09	17269
			Накладные расходы			*1612,79*	*6348*
			Сметная прибыль			*324,97*	*1279*
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	81,408	21,75	1771

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,06*	*331*
			Сметная прибыль			*1,61*	*131*
4	4	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	81,408	254,51	20720
			Накладные расходы			*80,86*	*6582*
			Сметная прибыль			*18,85*	*1535*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,408	73,74	6003
			Накладные расходы			*14,68*	*1195*
			Сметная прибыль			*5,46*	*445*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,352	1737,83	35368
			Накладные расходы			*638,86*	*13002*
			Сметная прибыль			*128,73*	*2620*
7	7	11-010105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	121,440	204,40	24822
			Накладные расходы			*37,15*	*4512*
			Сметная прибыль			*15,14*	*1839*
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	121,440	254,51	30908
			Накладные расходы			*80,86*	*9819*
			Сметная прибыль			*18,85*	*2290*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	121,440	73,74	8955
			Накладные расходы			*14,68*	*1783*
			Сметная прибыль			*5,46*	*663*
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,360	1737,83	52760
			Накладные расходы			*638,86*	*19396*
			Сметная прибыль			*128,73*	*3908*
11	11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,630	172,35	4934
			Накладные расходы			*32,32*	*925*
			Сметная прибыль			*12,77*	*366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 8 км	т	51,534	245,33	12643
			Накладные расходы			*9,24*	*476*
			Сметная прибыль			*18,17*	*937*
			ИТОГО:				**250656**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**70846**
			Сметная прибыль				**18567**
			Итого с временными		**1,5 %**	**3760,00**	**254416**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**3435,00**	**257851**
			Итого с НДС		**12 %**	**30942,00**	**288793**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 1-2-1 ВСКРЫТИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,000	3487,66	3488
			Накладные расходы			*1118,12*	*1118*
			Сметная прибыль			*258,35*	*258*
2	2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,000	365,17	2191
			Накладные расходы			*90,58*	*543*
			Сметная прибыль			*27,05*	*162*
3	3	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	11,580	86,69	1004
			Накладные расходы			*3,26*	*38*
			Сметная прибыль			*6,42*	*74*
4	4	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	11,580	245,33	2841

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***9,24***	***107***
			Сметная прибыль			***18,17***	***210***
			ИТОГО:				**9523**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1806**
			Сметная прибыль				**705**
			Итого с временными		**1,5 %**	**143,00**	**9666**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**130,00**	**9796**
			Итого с НДС		**12 %**	**1176,00**	**10972**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЬЫНЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,250	16887,15	54883
			Накладные расходы			*1220,56*	*3967*
			Сметная прибыль			*1250,90*	*4065*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,800	25771,72	175248
			Накладные расходы			*2631,37*	*17893*
			Сметная прибыль			*1909,02*	*12981*
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,181	23892,73	4317
			Накладные расходы			*7482,55*	*1352*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*320*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	173004,00	31260
			Накладные расходы			*6515,74*	*1177*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*2316*
5	5	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,311	183256,75	57011
			Накладные расходы			*6901,88*	*2147*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*4223*
6	6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210	182231,48	38229
			Накладные расходы			*6863,27*	*1440*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*2832*
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,000	957,14	54557
			Накладные расходы			*137,66*	*7846*
			Сметная прибыль			*70,90*	*4041*
8	8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004	23892,73	103
			Накладные расходы			*7482,55*	*32*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*8*
9	9	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	24862,74	245
			Накладные расходы			*7894,41*	*78*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*18*
10	10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	173004,00	747
			Накладные расходы			*6515,74*	*28*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*55*
11	11	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	182231,48	1793
			Накладные расходы			*6863,27*	*68*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*133*
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,022	24862,74	557
			Накладные расходы			*7894,41*	*177*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*41*
13	13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	173004,00	509

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6515,74*	*19*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*38*
14	14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	177446,86	3453
			Накладные расходы			*6683,07*	*130*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*256*
15	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	24862,74	841
			Накладные расходы			*7894,41*	*267*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*62*
16	16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	173004,00	1381
			Накладные расходы			*6515,74*	*52*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*102*
17	17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	177446,86	4585
			Накладные расходы			*6683,07*	*173*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*340*
			Раздел: Каркас				
18	21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	173004,00	7474
			Накладные расходы			*6515,74*	*281*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*554*
19	22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	182231,48	8179
			Накладные расходы			*6863,27*	*308*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*606*
20	25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	173004,00	4602
			Накладные расходы			*6515,74*	*173*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*341*
21	26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	177446,86	10248
			Накладные расходы			*6683,07*	*386*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*759*
22	29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	173004,00	12491
			Накладные расходы			*6515,74*	*470*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*925*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	177446,86	18543
			Накладные расходы			*6683,07*	*698*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*1374*
24	31	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	9,100	40245,84	366237
			Накладные расходы			*6319,51*	*57508*
			Сметная прибыль			*2981,17*	*27129*
25	32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,222	23892,73	5298
			Накладные расходы			*7482,55*	*1659*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*392*
26	33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,222	173004,00	38365
			Накладные расходы			*6515,74*	*1445*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*2842*
27	34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	182231,48	38004
			Накладные расходы			*6863,27*	*1431*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*2815*
			Раздел: Стены фундаментов				
28	47	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,850	34907,74	378749
			Накладные расходы			*5254,86*	*57015*
			Сметная прибыль			*2585,76*	*28055*
29	48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,044	24862,74	1099
			Накладные расходы			*7894,41*	*349*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*81*
30	49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	173004,00	4117
			Накладные расходы			*6515,74*	*155*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*305*
31	50	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	183256,75	50790
			Накладные расходы			*6901,88*	*1913*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*3762*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,870	957,14	104204
			Накладные расходы			*137,66*	*14987*
			Сметная прибыль			*70,90*	*7719*
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
			Раздел: Стены из газоблоков				
			Раздел: Перегородки				
			Раздел: Кровля				
			ИТОГО:				**1478118**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**175626**
			Сметная прибыль				**109490**
			Итого с временными		**1,5 %**	**22172,00**	**1500290**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**20254,00**	**1520544**
			Итого с НДС		**12 %**	**182465,00**	**1703009**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ГАРАЖ НА 2 БОКСА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	1,670	16887,15	28202
			Накладные расходы			*1220,56*	*2038*
			Сметная прибыль			*1250,90*	*2089*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	3,010	25035,26	75356
			Накладные расходы			*2603,63*	*7837*
			Сметная прибыль			*1854,46*	*5582*
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,095	23892,73	2271
			Накладные расходы			*7482,55*	*711*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*168*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	173004,00	16442
			Накладные расходы			*6515,74*	*619*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1218*
5	5	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	183256,75	10019
			Накладные расходы			*6901,88*	*377*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*742*
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	0,500	16887,15	8444
			Накладные расходы			*1220,56*	*610*
			Сметная прибыль			*1250,90*	*625*
7	7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	0,740	25035,26	18526
			Накладные расходы			*2603,63*	*1927*
			Сметная прибыль			*1854,46*	*1372*
8	8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,035	23892,73	833
			Накладные расходы			*7482,55*	*261*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*62*
9	9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	173004,00	6034
			Накладные расходы			*6515,74*	*227*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*447*
10	10	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	183256,75	4090
			Накладные расходы			*6901,88*	*154*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*303*
			Раздел: Стены				
11	11	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	2,790	46640,32	130127
			Накладные расходы			*8072,15*	*22521*
			Сметная прибыль			*3454,84*	*9639*
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,028	24862,74	687
			Накладные расходы			*7894,41*	*218*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	173004,00	2040
			Накладные расходы			*6515,74*	*77*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*151*
14	14	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160	183256,75	29393
			Накладные расходы			*6901,88*	*1107*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*2177*
15	15	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	3,960	46640,32	184696
			Накладные расходы			*8072,15*	*31966*
			Сметная прибыль			*3454,84*	*13681*
16	16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,039	24862,74	961
			Накладные расходы			*7894,41*	*305*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*71*
17	17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	173004,00	2920
			Накладные расходы			*6515,74*	*110*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*216*
18	18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	183256,75	44187
			Накладные расходы			*6901,88*	*1664*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*3273*
19	19	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	2,980	46640,32	138988
			Накладные расходы			*8072,15*	*24055*
			Сметная прибыль			*3454,84*	*10295*
20	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,028	24862,74	707
			Накладные расходы			*7894,41*	*225*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*52*
21	21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	173004,00	2180
			Накладные расходы			*6515,74*	*82*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	183256,75	34225
			Накладные расходы			*6901,88*	*1289*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*2535*
			Раздел: Каркас				
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Покрытия				
			Раздел: Перегородки				
			ИТОГО:				**741327**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**98381**
			Сметная прибыль				**54913**
			Итого с временными		**1,5 %**	**11120,00**	**752447**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10158,00**	**762605**
			Итого с НДС		**12 %**	**91513,00**	**854118**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЬЫНЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	17,300	16887,15	292148
			Накладные расходы			*1220,56*	*21116*
			Сметная прибыль			*1250,90*	*21641*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	61,000	25771,72	1572075
			Накладные расходы			*2631,37*	*160514*
			Сметная прибыль			*1909,02*	*116450*
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,140	23892,73	27238
			Накладные расходы			*7482,55*	*8530*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*2018*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,140	173004,00	197230
			Накладные расходы			*6515,74*	*7428*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*14610*
5	5	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,188	183256,75	217643
			Накладные расходы			*6901,88*	*8197*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*16122*
6	6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,893	182231,48	162713
			Накладные расходы			*6863,27*	*6128*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*12053*
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	350,000	957,14	334998
			Накладные расходы			*137,66*	*48179*
			Сметная прибыль			*70,90*	*24815*
8	8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022	23892,73	516
			Накладные расходы			*7482,55*	*162*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*38*
9	9	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,049	18837,83	927
			Накладные расходы			*5937,88*	*292*
			Сметная прибыль			*1395,39*	*69*
10	10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	173004,00	3737
			Накладные расходы			*6515,74*	*141*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*277*
11	11	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	182231,48	8966
			Накладные расходы			*6863,27*	*338*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*664*
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,160	24862,74	3978
			Накладные расходы			*7894,41*	*1263*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	173004,00	3633
			Накладные расходы			*6515,74*	*137*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*269*
14	14	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	177446,86	24665
			Накладные расходы			*6683,07*	*929*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*1827*
15	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,094	24862,74	2346
			Накладные расходы			*7894,41*	*745*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*174*
16	16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	173004,00	3851
			Накладные расходы			*6515,74*	*145*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*285*
17	17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	177446,86	12790
			Накладные расходы			*6683,07*	*482*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*947*
			Раздел: Каркас				
18	21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,486	173004,00	84080
			Накладные расходы			*6515,74*	*3167*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*6228*
19	22	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,530	182231,48	96656
			Накладные расходы			*6863,27*	*3640*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*7160*
20	25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171	173004,00	29584
			Накладные расходы			*6515,74*	*1114*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*2191*
21	26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,390	177446,86	69204
			Накладные расходы			*6683,07*	*2606*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*5126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351	173004,00	60647
			Накладные расходы			*6515,74*	*2284*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*4492*
23	30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,533	177446,86	94579
			Накладные расходы			*6683,07*	*3562*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*7006*
24	33	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	173004,00	21695
			Накладные расходы			*6515,74*	*817*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1607*
25	34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,270	177446,86	47911
			Накладные расходы			*6683,07*	*1804*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*3549*
26	37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	173004,00	8678
			Накладные расходы			*6515,74*	*327*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*643*
27	38	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	177446,86	12776
			Накладные расходы			*6683,07*	*481*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*946*
28	41	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	173004,00	19657
			Накладные расходы			*6515,74*	*740*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1456*
29	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274	177446,86	48674
			Накладные расходы			*6683,07*	*1833*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*3605*
30	45	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	173004,00	11340
			Накладные расходы			*6515,74*	*427*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*840*
31	46	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	177446,86	18712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6683,07*	*705*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*1386*
32	47	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	37,480	40245,84	1508414
			Накладные расходы			*6319,51*	*236855*
			Сметная прибыль			*2981,17*	*111734*
33	48	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,926	23892,73	22123
			Накладные расходы			*7482,55*	*6928*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*1639*
34	49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,926	173004,00	160188
			Накладные расходы			*6515,74*	*6033*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*11866*
35	50	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146	183256,75	26807
			Накладные расходы			*6901,88*	*1010*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*1986*
36	51	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	182231,48	42609
			Накладные расходы			*6863,27*	*1605*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*3156*
37	52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,711	177446,86	126149
			Накладные расходы			*6683,07*	*4751*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*9344*
38	53	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103	169107,95	17442
			Накладные расходы			*6369,01*	*657*
			Сметная прибыль			*12526,51*	*1292*
39	56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	173004,00	3400
			Накладные расходы			*6515,74*	*128*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*252*
40	57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	177446,86	8588
			Накладные расходы			*6683,07*	*323*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*636*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	173004,00	862
			Накладные расходы			*6515,74*	*32*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*64*
42	61	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	182231,48	678
			Накладные расходы			*6863,27*	*26*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*50*
43	62	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	169107,95	1234
			Накладные расходы			*6369,01*	*46*
			Сметная прибыль			*12526,51*	*91*
44	65	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	173004,00	3400
			Накладные расходы			*6515,74*	*128*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*252*
45	66	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	182231,48	5831
			Накладные расходы			*6863,27*	*220*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*432*
46	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	173004,00	2426
			Накладные расходы			*6515,74*	*91*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*180*
47	71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	177446,86	2498
			Накладные расходы			*6683,07*	*94*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*185*
48	72	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	175054,54	3729
			Накладные расходы			*6592,97*	*140*
			Сметная прибыль			*12967,00*	*276*
49	76	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	173004,00	888
			Накладные расходы			*6515,74*	*33*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*66*
50	77	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	182231,48	533

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6863,27*	*20*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*39*
51	78	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	177446,86	933
			Накладные расходы			*6683,07*	*35*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*69*
52	82	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	173004,00	2426
			Накладные расходы			*6515,74*	*91*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*180*
53	83	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	182231,48	1487
			Накладные расходы			*6863,27*	*56*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*110*
54	84	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	175054,54	3729
			Накладные расходы			*6592,97*	*140*
			Сметная прибыль			*12967,00*	*276*
55	88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	173004,00	888
			Накладные расходы			*6515,74*	*33*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*66*
56	89	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	182231,48	533
			Накладные расходы			*6863,27*	*20*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*39*
57	90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	177446,86	933
			Накладные расходы			*6683,07*	*35*
			Сметная прибыль			*13144,21*	*69*
58	93	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	173004,00	29881
			Накладные расходы			*6515,74*	*1125*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*2213*
59	94	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	182231,48	23235
			Накладные расходы			*6863,27*	*875*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*1721*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	97	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	173004,00	1962
			Накладные расходы			*6515,74*	*74*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*145*
61	98	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	182231,48	1629
			Накладные расходы			*6863,27*	*61*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*121*
62	101	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	173004,00	42094
			Накладные расходы			*6515,74*	*1585*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*3118*
63	102	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,190	182231,48	34562
			Накладные расходы			*6863,27*	*1302*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*2560*
64	105	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	173004,00	5481
			Накладные расходы			*6515,74*	*206*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*406*
65	106	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	182231,48	3470
			Накладные расходы			*6863,27*	*131*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*257*
66	109	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	173004,00	3349
			Накладные расходы			*6515,74*	*126*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*248*
67	110	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	182231,48	2245
			Накладные расходы			*6863,27*	*85*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*166*
68	113	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	173004,00	1903
			Накладные расходы			*6515,74*	*72*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*141*
69	114	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	182231,48	1268

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6863,27*	*48*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*94*
70	117	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	173004,00	2893
			Накладные расходы			*6515,74*	*109*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*214*
71	118	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	182231,48	1822
			Накладные расходы			*6863,27*	*69*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*135*
72	121	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	173004,00	9591
			Накладные расходы			*6515,74*	*361*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*710*
73	122	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	182231,48	6517
			Накладные расходы			*6863,27*	*245*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*483*
74	125	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	173004,00	24359
			Накладные расходы			*6515,74*	*917*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1804*
75	126	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	182231,48	15453
			Накладные расходы			*6863,27*	*582*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*1145*
			Раздел: Стены фундаментов				
76	127	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	27,930	34907,74	974973
			Накладные расходы			*5254,86*	*146768*
			Сметная прибыль			*2585,76*	*72220*
77	128	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,132	24862,74	3290
			Накладные расходы			*7894,41*	*1045*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*244*
78	129	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	173004,00	21129

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6515,74*	*796*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1565*
79	130	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,497	183256,75	91091
			Накладные расходы			*6901,88*	*3431*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*6748*
80	131	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	25,360	34907,74	885260
			Накладные расходы			*5254,86*	*133263*
			Сметная прибыль			*2585,76*	*65575*
81	132	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,138	24862,74	3433
			Накладные расходы			*7894,41*	*1090*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*254*
82	133	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	173004,00	19183
			Накладные расходы			*6515,74*	*722*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1421*
83	134	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,463	183256,75	84899
			Накладные расходы			*6901,88*	*3198*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*6289*
84	135	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,310	34907,74	10821
			Накладные расходы			*5254,86*	*1629*
			Сметная прибыль			*2585,76*	*802*
85	136	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009	24862,74	212
			Накладные расходы			*7894,41*	*67*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*16*
86	137	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	173004,00	242
			Накладные расходы			*6515,74*	*9*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*18*
87	138	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	183256,75	2914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6901,88*	*110*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*216*
88	139	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	440,000	957,14	421141
			Накладные расходы			*137,66*	*60568*
			Сметная прибыль			*70,90*	*31196*
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
89	161	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	38,022	852,08	32398
			Накладные расходы			*196,46*	*7470*
			Сметная прибыль			*63,12*	*2400*
90	162	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов (раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	м3 кладки	69,465	21437,53	1489158
			Накладные расходы			*3155,55*	*219200*
			Сметная прибыль			*1587,97*	*110308*
91	163	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,118	24862,74	2935
			Накладные расходы			*7894,41*	*932*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*217*
92	164	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,088	183256,75	16095
			Накладные расходы			*6901,88*	*606*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*1192*
93	165	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,030	178130,38	5384
			Накладные расходы			*6708,81*	*203*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*399*
			Раздел: Стены из газоблоков				
			Раздел: Лестница				
			Раздел: Перегородки				
			Раздел: Кровля				
			ИТОГО:				
			В том числе :				9718642
			Накладные расходы				1136848

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**719899**
			Итого с временными		**1,5 %**	**145780,00**	**9864422**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**133170,00**	**9997592**
			Итого с НДС		**12 %**	**1199711,00**	**11197303**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 6-2-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	731,610	172,66	126319
			Накладные расходы			*36,86*	*26968*
			Сметная прибыль			*12,79*	*9357*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,627	4387,09	99267
			Накладные расходы			*1612,79*	*36493*
			Сметная прибыль			*324,97*	*7353*
3	3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,382	255,19	608
			Накладные расходы			*52,57*	*125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,90*	*45*
4	4	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	5,313	245,33	1303
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*9,24*	*49*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	2,382	*18,17* 23,01	*97* 55
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,12*	*12*
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,640	*1,70* 1186,03	*4* 55316
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*436,01*	*20335*
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	566,078	*87,85* 21,75	*4098* 12313
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*4,06*	*2300*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	566,078	*1,61* 73,74	*912* 41744
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*14,68*	*8311*
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	566,078	*5,46* 254,51	*3092* 144075
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80,86*	*45770*
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	141,520	*18,85* 1737,83	*10672* 245937
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*638,86*	*90411*
11	11	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка	км трубопровода	0,117	*128,73* 539237,10	*18218* 62875
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*178866,41*	*20856*
12	12	23-010603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	117,766	*39943,49* 1819,90	*4657* 214322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,54*	*8072*
			Сметная прибыль			*134,81*	*15876*
13	13	11-220201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,001	3283675,57	1905
			Накладные расходы			*311111,81*	*180*
			Сметная прибыль			*243235,23*	*141*
14	14	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки стальные сварные диаметром 200х150 мм. Установка	воронка	1,000	2772,79	2773
			Накладные расходы			*824,47*	*824*
			Сметная прибыль			*205,39*	*205*
15	15	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44,963	172,66	7763
			Накладные расходы			*36,86*	*1657*
			Сметная прибыль			*12,79*	*575*
16	16	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,801	4387,09	3513
			Накладные расходы			*1612,79*	*1292*
			Сметная прибыль			*324,97*	*260*
17	17	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	29,842	255,19	7615
			Накладные расходы			*52,57*	*1569*
			Сметная прибыль			*18,90*	*564*
18	18	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	66,547	245,33	16326
			Накладные расходы			*9,24*	*615*
			Сметная прибыль			*18,17*	*1209*
19	19	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	29,842	23,01	687
			Накладные расходы			*5,12*	*153*
			Сметная прибыль			*1,70*	*51*
20	20	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36,611	21,75	796
			Накладные расходы			*4,06*	*149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,61*	*59*
21	21	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36,611	73,74	2700
			Накладные расходы			*14,68*	*537*
			Сметная прибыль			*5,46*	*200*
22	22	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,611	254,51	9318
			Накладные расходы			*80,86*	*2960*
			Сметная прибыль			*18,85*	*690*
23	23	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,153	1737,83	15906
			Накладные расходы			*638,86*	*5847*
			Сметная прибыль			*128,73*	*1178*
24	24	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,655	33679,93	392540
			Накладные расходы			*7843,02*	*91410*
			Сметная прибыль			*2494,81*	*29077*
25	25	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	6,000	16233,77	97403
			Накладные расходы			*611,40*	*3668*
			Сметная прибыль			*1202,50*	*7215*
26	26	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт	5,000	10539,79	52699
			Накладные расходы			*396,95*	*1985*
			Сметная прибыль			*780,73*	*3904*
27	27	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	9,000	17149,99	154350
			Накладные расходы			*645,91*	*5813*
			Сметная прибыль			*1270,37*	*11433*
28	28	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	6,000	22186,44	133119
			Накладные расходы			*835,59*	*5014*
			Сметная прибыль			*1643,44*	*9861*
29	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	19,000	1985,30	37721
			Накладные расходы			*74,77*	*1421*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	32	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*147,06*	*2794*
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,298	94128,37	28092
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*30727,59*	*9170*
31	33	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,298	*6972,47* 390655,40	*2081* 116587
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*14713,01*	*4391*
			ИТОГО:			*28937,44*	*8636*
			В том числе :				**2085947**
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				**398360**
			Итого с временными				**154515**
			Итого с зимними удорожаниями		1,5 %	31289,00	**2117236**
			Итого с НДС		1,35 %	28583,00	**2145819**
					12 %	257498,00	**2403317**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 4-2-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	55,697	172,66	9617
			Накладные расходы			*36,86*	*2053*
			Сметная прибыль			*12,79*	*712*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,723	4387,09	7557
			Накладные расходы			*1612,79*	*2778*
			Сметная прибыль			*324,97*	*560*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	30,624	21,75	666
			Накладные расходы			*4,06*	*124*
			Сметная прибыль			*1,61*	*49*
4	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30,624	73,74	2258
			Накладные расходы			*14,68*	*450*
			Сметная прибыль			*5,46*	*167*
5	5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,624	254,51	7794
			Накладные расходы			*80,86*	*2476*
			Сметная прибыль			*18,85*	*577*
6	6	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,656	1737,83	13305
			Накладные расходы			*638,86*	*4891*
			Сметная прибыль			*128,73*	*986*
7	7	11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1211803,17	29083
			Накладные расходы			*119869,35*	*2877*
			Сметная прибыль			*89763,20*	*2154*
8	8	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	295,000	474,39	139946
			Накладные расходы			*89,40*	*26373*
			Сметная прибыль			*35,14*	*10366*
9	9	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный втраншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	295,000	416,79	122954
			Накладные расходы			*80,13*	*23637*
			Сметная прибыль			*30,87*	*9108*
10	10	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,180	22890,69	27011
			Накладные расходы			*862,12*	*1017*
			Сметная прибыль			*1695,61*	*2001*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315,000	579,25	182465
			Накладные расходы			*128,03*	*40329*
			Сметная прибыль			*42,91*	*13516*
12	12	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,000	711,93	17086
			Накладные расходы			*162,34*	*3896*
			Сметная прибыль			*52,74*	*1266*
13	13	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	27,000	1360,73	36740
			Накладные расходы			*236,93*	*6397*
			Сметная прибыль			*100,80*	*2721*
14	14	23-060137-0737 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,304	5054806,89	1536459
			Накладные расходы			*190376,03*	*57867*
			Сметная прибыль			*374430,14*	*113812*
15	15	23-060137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,069	3960562,39	274705
			Накладные расходы			*149164,18*	*10346*
			Сметная прибыль			*293374,99*	*20348*
16	16	13-080201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	4,000	46875,42	187502
			Накладные расходы			*8514,09*	*34056*
			Сметная прибыль			*3472,25*	*13889*
17	17	23-061703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	4,000	12651,09	50604
			Накладные расходы			*476,47*	*1906*
			Сметная прибыль			*937,12*	*3748*
			ИТОГО:				**2645753**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**221474**
			Сметная прибыль				**195982**
			Итого с временными		**1,5 %**	**39686,00**	**2685439**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**36253,00**	**2721692**
			Итого с НДС		**12 %**	**326603,00**	**3048295**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 6-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	538,508	172,66	92978
			Накладные расходы			*36,86*	*19850*
			Сметная прибыль			*12,79*	*6887*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,655	4387,09	73066
			Накладные расходы			*1612,79*	*26861*
			Сметная прибыль			*324,97*	*5412*
3	3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,238	255,19	61
			Накладные расходы			*52,57*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,90*	*4*
4	4	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,530	245,33	130
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*9,24*	*5*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	0,238	*18,17* 23,01	*10* 5
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,12*	*1*
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,720	*1,70* 1186,03	*0* 58969
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*436,01*	*21678*
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	404,354	*87,85* 21,75	*4368* 8795
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*4,06*	*1643*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	404,354	*1,61* 73,74	*651* 29818
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*14,68*	*5936*
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	404,354	*5,46* 254,51	*2209* 102914
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80,86*	*32694*
10	10	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	101,088	*18,85* 1737,83	*7623* 175674
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*638,86*	*64582*
11	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (50) мм. Укладка	км трубопровода	0,119	*128,73* 350277,12	*13013* 41613
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*121025,52*	*14378*
12	12	23-010501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	119,988	*25946,45* 434,81	*3082* 52173

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,38*	*1965*
			Сметная прибыль			*32,21*	*3865*
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,119	80620,43	9578
			Накладные расходы			*29809,35*	*3541*
			Сметная прибыль			*5971,88*	*709*
14	14	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (32) мм. Укладка	км трубопровода	0,006	350277,12	1927
			Накладные расходы			*121025,52*	*666*
			Сметная прибыль			*25946,45*	*143*
15	15	23-010501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,555	176,64	981
			Накладные расходы			*6,65*	*37*
			Сметная прибыль			*13,08*	*73*
16	16	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	80620,43	443
			Накладные расходы			*29809,35*	*164*
			Сметная прибыль			*5971,88*	*33*
17	17	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	7262,89	14526
			Накладные расходы			*2237,90*	*4476*
			Сметная прибыль			*537,99*	*1076*
18	18	23-040102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,000	143587,88	287176
			Накладные расходы			*5407,86*	*10816*
			Сметная прибыль			*10636,14*	*21272*
19	19	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,000	3187,94	12752
			Накладные расходы			*1092,49*	*4370*
			Сметная прибыль			*236,14*	*945*
20	20	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	4,000	6370,77	25483
			Накладные расходы			*239,94*	*960*
			Сметная прибыль			*471,91*	*1888*
21	21	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1610,03	3220
			Накладные расходы			*541,73*	*1083*
			Сметная прибыль			*119,26*	*239*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,000	25640,72	51281
			Накладные расходы			*965,69*	*1931*
			Сметная прибыль			*1899,31*	*3799*
23	23	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	694,32	2777
			Накладные расходы			*242,44*	*970*
			Сметная прибыль			*51,43*	*206*
24	24	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4,000	1497,39	5990
			Накладные расходы			*56,40*	*226*
			Сметная прибыль			*110,92*	*444*
25	25	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,103	87660,10	9019
			Накладные расходы			*28567,87*	*2939*
			Сметная прибыль			*6493,34*	*668*
26	26	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,800	8078,87	14542
			Накладные расходы			*304,27*	*548*
			Сметная прибыль			*598,44*	*1077*
27	27	23-010201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	16607,35	9964
			Накладные расходы			*625,47*	*375*
			Сметная прибыль			*1230,17*	*738*
28	28	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	8,000	1416,08	11329
			Накладные расходы			*400,24*	*3202*
			Сметная прибыль			*104,89*	*839*
29	29	23-020302-8204 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,000	615,56	616
			Накладные расходы			*23,18*	*23*
			Сметная прибыль			*45,60*	*46*
30	30	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1,000	883,14	883
			Накладные расходы			*33,26*	*33*
			Сметная прибыль			*65,42*	*65*
31	31	23-020302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,000	754,57	3773
			Накладные расходы			*28,42*	*142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*55,89*	*279*
32	32	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	5,000	1497,39	7487
			Накладные расходы			*56,40*	*282*
			Сметная прибыль			*110,92*	*555*
33	33	23-020302-8215 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,000	4515,71	9031
			Накладные расходы			*170,07*	*340*
			Сметная прибыль			*334,50*	*669*
34	34	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2,000	6370,77	12742
			Накладные расходы			*239,94*	*480*
			Сметная прибыль			*471,91*	*944*
35	35	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 (32) мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	4714,26	4714
			Накладные расходы			*1336,13*	*1336*
			Сметная прибыль			*349,20*	*349*
36	36	11-160701-0103 РСНБ РК 2015	Вентили для спуска воды диаметром до 32 мм. Установка	кран	1,000	3148,41	3148
			Накладные расходы			*289,84*	*290*
			Сметная прибыль			*233,22*	*233*
37	37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,106	95,01	10
			Накладные расходы			*20,40*	*2*
			Сметная прибыль			*7,04*	*1*
38	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,106	167,07	18
			Накладные расходы			*27,08*	*3*
			Сметная прибыль			*12,38*	*1*
39	39	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые, диаметр 32 мм. Установка	кран (вентиль)	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*
40	40	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	1,000	2770,99	2771
			Накладные расходы			*104,36*	*104*
			Сметная прибыль			*205,26*	*205*
41	41	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые, диаметр 50 мм. Установка	кран (вентиль)	1,000	724,47	724

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*
42	42	23-040501-0131 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	1,000	4330,89	4331
			Накладные расходы			*163,11*	*163*
			Сметная прибыль			*320,81*	*321*
43	43	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*
44	44	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт	1,000	20016,75	20017
			Накладные расходы			*753,88*	*754*
			Сметная прибыль			*1482,72*	*1483*
45	45	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1610,03	3220
			Накладные расходы			*541,73*	*1083*
			Сметная прибыль			*119,26*	*239*
46	46	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,000	25640,72	51281
			Накладные расходы			*965,69*	*1931*
			Сметная прибыль			*1899,31*	*3799*
47	47	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	694,32	2777
			Накладные расходы			*242,44*	*970*
			Сметная прибыль			*51,43*	*206*
48	48	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4,000	1497,39	5990
			Накладные расходы			*56,40*	*226*
			Сметная прибыль			*110,92*	*444*
49	49	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2734,66	2735
			Накладные расходы			*232,43*	*232*
			Сметная прибыль			*202,57*	*203*
50	50	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 (25) мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	4681,32	4681
			Накладные расходы			*1334,89*	*1335*
			Сметная прибыль			*346,76*	*347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Вентили для спуска воды диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	519,63	520
			Накладные расходы			*190,83*	*191*
			Сметная прибыль			*38,49*	*38*
52	52	23-040501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	1,000	2533,64	2534
			Накладные расходы			*95,42*	*95*
			Сметная прибыль			*187,68*	*188*
53	53	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	20951,75	20952
			Накладные расходы			*1320,25*	*1320*
			Сметная прибыль			*1551,98*	*1552*
54	59	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14,455	172,66	2496
			Накладные расходы			*36,86*	*533*
			Сметная прибыль			*12,79*	*185*
55	60	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,258	4387,09	1130
			Накладные расходы			*1612,79*	*415*
			Сметная прибыль			*324,97*	*84*
56	61	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,622	255,19	2456
			Накладные расходы			*52,57*	*506*
			Сметная прибыль			*18,90*	*182*
57	62	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	21,458	245,33	5264
			Накладные расходы			*9,24*	*198*
			Сметная прибыль			*18,17*	*390*
58	63	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	9,622	23,01	221
			Накладные расходы			*5,12*	*49*
			Сметная прибыль			*1,70*	*16*
59	64	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,770	21,75	256

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,06*	*48*
			Сметная прибыль			*1,61*	*19*
60	65	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,770	73,74	868
			Накладные расходы			*14,68*	*173*
			Сметная прибыль			*5,46*	*64*
61	66	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,770	254,51	2996
			Накладные расходы			*80,86*	*952*
			Сметная прибыль			*18,85*	*222*
62	67	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,943	1737,83	5114
			Накладные расходы			*638,86*	*1880*
			Сметная прибыль			*128,73*	*379*
63	68	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,980	36373,31	108392
			Накладные расходы			*7678,61*	*22882*
			Сметная прибыль			*2694,32*	*8029*
64	69	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	2,000	16233,77	32468
			Накладные расходы			*611,40*	*1223*
			Сметная прибыль			*1202,50*	*2405*
65	70	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	4,000	17149,99	68600
			Накладные расходы			*645,91*	*2584*
			Сметная прибыль			*1270,37*	*5081*
66	71	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	2,000	16125,36	32251
			Накладные расходы			*607,32*	*1215*
			Сметная прибыль			*1194,47*	*2389*
67	72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	4,000	1985,30	7941
			Накладные расходы			*74,77*	*299*
			Сметная прибыль			*147,06*	*588*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	75	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,087	94128,37	8170
			Накладные расходы			*30727,59*	*2667*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*605*
69	76	21-060405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,087	390655,40	33909
			Накладные расходы			*14713,01*	*1277*
			Сметная прибыль			*28937,44*	*2512*
			ИТОГО:				**1576120**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**274931**
			Сметная прибыль				**116750**
			Итого с временными		**1,5 %**	**23642,00**	**1599762**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21597,00**	**1621359**
			Итого с НДС		**12 %**	**194563,00**	**1815922**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***