Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140013977

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 05.02.2018г. к договору № 413/09/17 от 06.09.17

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000014	02.03.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в в г. Талдыкорган Алматинской области			усл	1	50 494 318,00	50 494 318,00
				Итого	1	x	50 494 318,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Тәкенов Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.03.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№413/09/17	06.09.2017				
		Доп согл №1	25.12.2017				
		Доп согл №2	05.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за март 2018 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"	149 963 657,99	45 084 212,50						5 410 105,50	50 494 318,00
ИТОГО :	**149 963 657,99**	**45 084 212,50**	-	-				**5 410 105,50**	**50 494 318,00**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЬЫНЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Каркас				
			Раздел: Стены фундаментов				
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
			Раздел: Стены из газоблоков				
1	171	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка безоблицовки	м3 кладки	53,100	7443,05	395226
			Накладные расходы			*2093,59*	*111169*
			Сметная прибыль			*551,34*	*29276*
2	172	21-030301-0110 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	21,712	14732,76	319878
			Накладные расходы			*554,87*	*12047*
			Сметная прибыль			*1091,32*	*23695*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	173	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	637,200	34,64	22073
			Накладные расходы			*1,30*	*831*
			Сметная прибыль			*2,57*	*1635*
4	174	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,251	94128,37	211836
			Накладные расходы			*30727,59*	*69153*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*15692*
5	175	21-050204-0531 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 108 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	1,081	194534,77	210386
			Накладные расходы			*7326,64*	*7924*
			Сметная прибыль			*14409,98*	*15584*
6	179	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	138,000	83,14	11473
			Накладные расходы			*30,29*	*4180*
			Сметная прибыль			*6,16*	*850*
7	180	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,008	638507,54	5287
			Накладные расходы			*146259,91*	*1211*
			Сметная прибыль			*47296,86*	*392*
8	181	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,112	85176,08	9524
			Накладные расходы			*28382,57*	*3174*
			Сметная прибыль			*6309,34*	*705*
9	182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,112	24862,74	2780
			Накладные расходы			*7894,41*	*883*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*206*
10	183	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,083	183256,75	15210
			Накладные расходы			*6901,88*	*573*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*1127*
11	184	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,029	178130,38	5133
			Накладные расходы			*6708,81*	*193*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*380*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	185	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,150	34312,83	108085
			Накладные расходы			*5146,98*	*16213*
			Сметная прибыль			*2541,69*	*8006*
13	186	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,089	23892,73	2124
			Накладные расходы			*7482,55*	*665*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*157*
14	187	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	173004,00	15380
			Накладные расходы			*6515,74*	*579*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*1139*
15	188	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,272	182231,48	49561
			Накладные расходы			*6863,27*	*1867*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*3671*
			Раздел: Лестница				
			Раздел: Перегородки				
16	216	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	64,500	6304,99	406672
			Накладные расходы			*1703,48*	*109874*
			Сметная прибыль			*467,04*	*30124*
17	217	21-030301-0110 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	59,340	14732,76	874242
			Накладные расходы			*554,87*	*32926*
			Сметная прибыль			*1091,32*	*64759*
18	218	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1741,500	34,64	60327
			Накладные расходы			*1,30*	*2272*
			Сметная прибыль			*2,57*	*4469*
19	219	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	6,227	94128,37	586145
			Накладные расходы			*30727,59*	*191343*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*43418*
20	220	21-050204-0531 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 108 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	6,034	194534,77	1173891
			Накладные расходы			*7326,64*	*44212*
			Сметная прибыль			*14409,98*	*86955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,137	349062,99	47720
			Накладные расходы			*13146,54*	*1797*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*3535*
22	222	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,001	308478,91	407
			Накладные расходы			*11618,05*	*15*
			Сметная прибыль			*22850,29*	*30*
23	223	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	175054,54	9575
			Накладные расходы			*6592,97*	*361*
			Сметная прибыль			*12967,00*	*709*
24	224	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	766,000	83,14	63684
			Накладные расходы			*30,29*	*23204*
			Сметная прибыль			*6,16*	*4717*
25	225	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,046	638507,54	29346
			Накладные расходы			*146259,91*	*6722*
			Сметная прибыль			*47296,86*	*2174*
26	226	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,240	85176,08	20469
			Накладные расходы			*28382,57*	*6821*
			Сметная прибыль			*6309,34*	*1516*
27	227	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,240	24862,74	5975
			Накладные расходы			*7894,41*	*1897*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*443*
28	228	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,205	183256,75	37525
			Накладные расходы			*6901,88*	*1413*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*2780*
29	229	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,036	178130,38	6333
			Накладные расходы			*6708,81*	*238*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
30	230	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	582,500	286,10	166653
			Накладные расходы			*45,61*	*26567*
			Сметная прибыль			*21,19*	*12345*
31	231	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,715	95312,73	449358
			Накладные расходы			*14611,46*	*68887*
			Сметная прибыль			*7060,20*	*33286*
32	232	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,600	80536,39	451004
			Накладные расходы			*11065,27*	*61966*
			Сметная прибыль			*5965,66*	*33408*
33	233	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,822	87243,25	333467
			Накладные расходы			*14563,13*	*55664*
			Сметная прибыль			*6462,46*	*24701*
34	234	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,537	7304,96	62361
			Накладные расходы			*681,11*	*5815*
			Сметная прибыль			*541,11*	*4619*
35	235	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	424,960	255,98	108782
			Накладные расходы			*25,03*	*10636*
			Сметная прибыль			*18,96*	*8058*
36	236	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,077	76955,20	236822
			Накладные расходы			*26857,85*	*82652*
			Сметная прибыль			*5700,39*	*17542*
37	237	21-060801-0403 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,077	349567,73	1075760
			Накладные расходы			*13165,55*	*40516*
			Сметная прибыль			*25893,91*	*79686*
38	238	21-060106-9901 РСНБ РК 2015	Грунтование ГФ-021 (за каждый слой)	т	3,077	3162,88	-12535
			Накладные расходы			*-153,40*	*-472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-301,71*	*-928*
39	239	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	196,646	500,00	98324
			Накладные расходы			*31,79*	*6251*
			Сметная прибыль			*37,04*	*7283*
40	240	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 (за 2 раза)	м2	196,646	215,68	42413
			Накладные расходы			*28,91*	*5685*
			Сметная прибыль			*15,98*	*3142*
41	241	11-070112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции кровли. Соединение болтами	т болтов	0,455	609914,95	277304
			Накладные расходы			*96266,05*	*43768*
			Сметная прибыль			*45178,88*	*20541*
42	242	21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,074	369733,30	27331
			Накладные расходы			*13925,03*	*1029*
			Сметная прибыль			*27387,65*	*2024*
43	243	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,838	349062,99	292431
			Накладные расходы			*13146,54*	*11014*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*21662*
44	244	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	582,500	952,81	555015
			Накладные расходы			*320,03*	*186419*
			Сметная прибыль			*70,58*	*41112*
45	245	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	669,875	2441,28	1635352
			Накладные расходы			*91,94*	*61591*
			Сметная прибыль			*180,84*	*121137*
46	246	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,600	1473,27	217454
			Накладные расходы			*515,85*	*76140*
			Сметная прибыль			*109,13*	*16108*
47	247	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	152,914	2792,52	427014
			Накладные расходы			*105,17*	*16082*
			Сметная прибыль			*206,85*	*31631*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**11150576**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1413969**
			Сметная прибыль				**825969**
			Итого с временными		**1,5 %**	**167259,00**	**11317835**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**152791,00**	**11470626**
			Итого с НДС		**12 %**	**1376475,00**	**12847101**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЫНЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	47	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93)	м2 изолируемой поверхности	513,200	354,31	181832
			Накладные расходы			*48,18*	*24725*
			Сметная прибыль			*26,25*	*13469*
2	48	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	513,200	954,98	490098
			Накладные расходы			*253,17*	*129927*
			Сметная прибыль			*70,74*	*36304*
3	49	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	84,575	26286,11	2223157
			Накладные расходы			*990,00*	*83729*
			Сметная прибыль			*1947,12*	*164678*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	54	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	35,600	17948,50	638967
			Накладные расходы			*2676,93*	*95299*
			Сметная прибыль			*1329,52*	*47331*
			Раздел: Двери				
5	57	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,300	2551,30	16073
			Накладные расходы			*515,62*	*3248*
			Сметная прибыль			*188,99*	*1191*
6	58	21-090202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,300	42834,56	269858
			Накладные расходы			*1613,25*	*10163*
			Сметная прибыль			*3172,93*	*19989*
7	59	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,300	2551,30	16073
			Накладные расходы			*515,62*	*3248*
			Сметная прибыль			*188,99*	*1191*
8	60	21-090202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,300	43846,50	276233
			Накладные расходы			*1651,36*	*10404*
			Сметная прибыль			*3247,89*	*20462*
9	61	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в стенах и перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,300	2867,58	18066
			Накладные расходы			*999,58*	*6297*
			Сметная прибыль			*212,41*	*1338*
10	62	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,300	72192,47	454813
			Накладные расходы			*2718,94*	*17129*
			Сметная прибыль			*5347,59*	*33690*
11	63	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	3,000	4355,77	13067
			Накладные расходы			*164,05*	*492*
			Сметная прибыль			*322,65*	*968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	68	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03	м2 проемов	12,600	1960,98	24708
			Накладные расходы			*526,40*	*6633*
			Сметная прибыль			*145,26*	*1830*
13	69	21-090202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	12,600	23058,57	290538
			Накладные расходы			*868,44*	*10942*
			Сметная прибыль			*1708,04*	*21521*
14	70	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт	8,000	2926,07	23409
			Накладные расходы			*110,20*	*882*
			Сметная прибыль			*216,75*	*1734*
15	71	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,300	1924,84	12127
			Накладные расходы			*513,03*	*3232*
			Сметная прибыль			*142,58*	*898*
16	72	21-090202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,300	23058,57	145269
			Накладные расходы			*868,44*	*5471*
			Сметная прибыль			*1708,04*	*10761*
17	73	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	71,400	2417,31	172596
			Накладные расходы			*596,13*	*42564*
			Сметная прибыль			*179,06*	*12785*
18	74	21-090202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	71,400	22929,96	1637199
			Накладные расходы			*863,60*	*61661*
			Сметная прибыль			*1698,52*	*121274*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	75	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	17,640	2417,31	42641
			Накладные расходы			*596,13*	*10516*
			Сметная прибыль			*179,06*	*3159*
20	76	21-090202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	17,640	23058,57	406753
			Накладные расходы			*868,44*	*15319*
			Сметная прибыль			*1708,04*	*30130*
21	77	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	9,450	2417,31	22844
			Накладные расходы			*596,13*	*5633*
			Сметная прибыль			*179,06*	*1692*
22	78	21-090202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,450	24497,40	231500
			Накладные расходы			*922,63*	*8719*
			Сметная прибыль			*1814,62*	*17148*
23	79	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03	м2 проемов	4,200	2459,40	10329
			Накладные расходы			*611,71*	*2569*
			Сметная прибыль			*182,18*	*765*
24	80	21-090202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,200	22929,96	96306
			Накладные расходы			*863,60*	*3627*
			Сметная прибыль			*1698,52*	*7134*
25	81	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт	2,000	2926,07	5852
			Накладные расходы			*110,20*	*220*
			Сметная прибыль			*216,75*	*433*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	82	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,290	2417,31	24874
			Накладные расходы			*596,13*	*6134*
			Сметная прибыль			*179,06*	*1843*
27	83	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,290	22929,96	235949
			Накладные расходы			*863,60*	*8886*
			Сметная прибыль			*1698,52*	*17478*
28	84	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,460	2417,31	13198
			Накладные расходы			*596,13*	*3255*
			Сметная прибыль			*179,06*	*978*
29	85	21-090202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,460	23058,57	125900
			Накладные расходы			*868,44*	*4742*
			Сметная прибыль			*1708,04*	*9326*
30	86	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	8,400	2417,31	20305
			Накладные расходы			*596,13*	*5007*
			Сметная прибыль			*179,06*	*1504*
31	87	21-090202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8,130	22929,96	186421
			Накладные расходы			*863,60*	*7021*
			Сметная прибыль			*1698,52*	*13809*
			Раздел: Окна				
32	114	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	2,388	3064,17	7317
			Накладные расходы			*677,37*	*1618*
			Сметная прибыль			*226,98*	*542*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	115	21-090201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,388	35779,36	85441
			Накладные расходы			*1347,54*	*3218*
			Сметная прибыль			*2650,32*	*6329*
34	116	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	2,388	1308,05	3124
			Накладные расходы			*348,99*	*833*
			Сметная прибыль			*96,89*	*231*
35	117	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	2,090	1214,75	2539
			Накладные расходы			*45,75*	*96*
			Сметная прибыль			*89,98*	*188*
36	118	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,800	3920,78	7057
			Накладные расходы			*893,00*	*1607*
			Сметная прибыль			*290,43*	*523*
37	119	21-090201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,800	16578,50	29841
			Накладные расходы			*624,39*	*1124*
			Сметная прибыль			*1228,04*	*2210*
38	120	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	1,800	1308,05	2354
			Накладные расходы			*348,99*	*628*
			Сметная прибыль			*96,89*	*174*
39	121	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1,600	1214,75	1944
			Накладные расходы			*45,75*	*73*
			Сметная прибыль			*89,98*	*144*
40	122	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,080	3920,78	4234
			Накладные расходы			*893,00*	*964*
			Сметная прибыль			*290,43*	*314*
41	123	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,080	14009,74	15131

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***527,64***	***570***
			Сметная прибыль			***1037,76***	***1121***
42	**124**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**11,700**	**3920,78**	**45873**
			Накладные расходы			***893,00***	***10448***
			Сметная прибыль			***290,43***	***3398***
43	**125**	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,700**	**14009,74**	**163914**
			Накладные расходы			***527,64***	***6173***
			Сметная прибыль			***1037,76***	***12142***
44	**126**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,240**	**3920,78**	**12703**
			Накладные расходы			***893,00***	***2893***
			Сметная прибыль			***290,43***	***941***
45	**127**	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,240**	**14009,74**	**45392**
			Накладные расходы			***527,64***	***1710***
			Сметная прибыль			***1037,76***	***3362***
			Раздел: Внутренняя отделка				
46	**137**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (1) мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,020**	**708,03**	**24087**
			Накладные расходы			***218,17***	***7422***
			Сметная прибыль			***52,45***	***1784***
47	**138**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**981,120**	**823,08**	**807537**
			Накладные расходы			***222,51***	***218306***
			Сметная прибыль			***60,97***	***59818***
48	**139**	**11-150209-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 (15) мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,300**	**5545,70**	**190217**
			Накладные расходы			***1329,89***	***45615***
			Сметная прибыль			***410,79***	***14090***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	140	11-150209-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при уменьшении толщины грунта на каждые 10 мм менее 30 мм исключать из нормы 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	-34,300	339,16	-27903
			Накладные расходы			*-176,90*	*-6068*
			Сметная прибыль			*-60,26*	*-2067*
50	141	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 (5) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,700	5545,70	175799
			Накладные расходы			*1329,89*	*42157*
			Сметная прибыль			*410,79*	*13022*
51	142	11-150209-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при уменьшении толщины грунта на каждые 10 мм менее 30 мм исключать из нормы 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	-31,700	565,27	-42979
			Накладные расходы			*-294,84*	*-9346*
			Сметная прибыль			*-100,43*	*-3184*
52	147	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 (5) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,000	5545,70	16637
			Накладные расходы			*1329,89*	*3990*
			Сметная прибыль			*410,79*	*1232*
53	148	11-150209-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при уменьшении толщины грунта на каждые 10 мм менее 30 мм исключать из нормы 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	-3,000	565,27	-4067
			Накладные расходы			*-294,84*	*-885*
			Сметная прибыль			*-100,43*	*-301*
54	149	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,000	1137,13	53445
			Накладные расходы			*291,28*	*13690*
			Сметная прибыль			*84,23*	*3959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	157	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,790	1348,12	425723
			Накладные расходы			*392,73*	*124021*
			Сметная прибыль			*99,86*	*31535*
56	158	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,740	1607,75	573550
			Накладные расходы			*460,37*	*164231*
			Сметная прибыль			*119,09*	*42485*
57	159	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (1) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,870	708,03	11236
			Накладные расходы			*218,17*	*3462*
			Сметная прибыль			*52,45*	*832*
58	160	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	698,580	823,08	574985
			Накладные расходы			*222,51*	*155439*
			Сметная прибыль			*60,97*	*42591*
			Раздел: Наружная отделка				
59	170	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной до 150 мм	м2	776,760	351,22	272815
			Накладные расходы			*123,10*	*95618*
			Сметная прибыль			*26,02*	*20209*
60	176	11-150213-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов	м2	901,100	1782,46	1606174
			Накладные расходы			*404,42*	*364425*
			Сметная прибыль			*132,03*	*118976*
61	177	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	901,100	102,59	92446
			Накладные расходы			*22,81*	*20554*
			Сметная прибыль			*7,60*	*6848*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	178	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	83,970	1210,48	101644
			Накладные расходы			*269,32*	*22615*
			Сметная прибыль			*89,66*	*7529*
63	179	21-100403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	96,565	923,77	89204
			Накладные расходы			*34,79*	*3360*
			Сметная прибыль			*68,43*	*6608*
64	180	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	111,000	871,07	96688
			Накладные расходы			*197,18*	*21887*
			Сметная прибыль			*64,52*	*7162*
65	181	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,014	437546,78	5899
			Накладные расходы			*138691,25*	*1870*
			Сметная прибыль			*32410,87*	*437*
66	182	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,014	200960,76	2709
			Накладные расходы			*7568,66*	*102*
			Сметная прибыль			*14885,98*	*201*
67	183	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Изделия арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,103	343213,15	35210
			Накладные расходы			*119368,11*	*12246*
			Сметная прибыль			*25423,20*	*2608*
68	184	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	168902,90	9449
			Накладные расходы			*6361,28*	*356*
			Сметная прибыль			*12511,33*	*700*
69	185	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	173004,00	8070
			Накладные расходы			*6515,74*	*304*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*598*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	186	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	111,890	1473,27	164844
			Накладные расходы			*515,85*	*57719*
			Сметная прибыль			*109,13*	*12211*
71	187	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	115,918	2792,52	323703
			Накладные расходы			*105,17*	*12191*
			Сметная прибыль			*206,85*	*23978*
72	188	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	940,000	156,53	147142
			Накладные расходы			*37,06*	*34839*
			Сметная прибыль			*11,60*	*10899*
73	189	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93)	м2 поверхности облицовки	169,000	6683,23	1129466
			Накладные расходы			*1547,99*	*261610*
			Сметная прибыль			*495,05*	*83664*
74	190	11-150106-0101 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике (плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93)	м2 поверхности облицовки	67,000	5450,01	365151
			Накладные расходы			*756,20*	*50666*
			Сметная прибыль			*403,70*	*27048*
75	191	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1071,250	847,50	907885
			Накладные расходы			*219,59*	*235232*
			Сметная прибыль			*62,78*	*67251*
76	192	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1071,250	77,96	83515
			Накладные расходы			*26,12*	*27986*
			Сметная прибыль			*5,77*	*6186*
77	193	21-050104-0112 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,175	298088,03	52008
			Накладные расходы			*11226,70*	*1959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22080,59*	*3852*
			ИТОГО:				**17026112**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2617228**
			Сметная прибыль				**1261193**
			Итого с временными		**1,5 %**	**255392,00**	**17281504**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**233300,00**	**17514804**
			Итого с НДС		**12 %**	**2101776,00**	**19616580**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт	1,000	14353,58	14354
			Накладные расходы			*2596,53*	*2597*
			Сметная прибыль			*1063,23*	*1063*
2	3	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт	1,000	14353,58	14354
			Накладные расходы			*2596,53*	*2597*
			Сметная прибыль			*1063,23*	*1063*
3	5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	2571,12	2571
			Накладные расходы			*496,82*	*497*
			Сметная прибыль			*190,45*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4926,55	4927
			Накладные расходы			*1065,69*	*1066*
			Сметная прибыль			*364,93*	*365*
5	9	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1,000	3739,59	3740
			Накладные расходы			*984,13*	*984*
			Сметная прибыль			*277,01*	*277*
6	11	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1,000	3739,59	3740
			Накладные расходы			*984,13*	*984*
			Сметная прибыль			*277,01*	*277*
7	13	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1,000	3739,59	3740
			Накладные расходы			*984,13*	*984*
			Сметная прибыль			*277,01*	*277*
8	15	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт	1,000	5707,29	5707
			Накладные расходы			*1143,47*	*1143*
			Сметная прибыль			*422,76*	*423*
9	17	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт	1,000	5707,29	5707
			Накладные расходы			*1143,47*	*1143*
			Сметная прибыль			*422,76*	*423*
10	19	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт	1,000	5707,29	5707
			Накладные расходы			*1143,47*	*1143*
			Сметная прибыль			*422,76*	*423*
11	21	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт	1,000	5707,29	5707
			Накладные расходы			*1143,47*	*1143*
			Сметная прибыль			*422,76*	*423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	23	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт	1,000	6482,69	6483
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*480,20*	*480*
13	25	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2,000	2571,12	5142
			Накладные расходы			*496,82*	*994*
			Сметная прибыль			*190,45*	*381*
14	27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2,000	2571,12	5142
			Накладные расходы			*496,82*	*994*
			Сметная прибыль			*190,45*	*381*
15	28	23-070204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50-3МТ 3Р 16А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,000	2850,33	5701
			Накладные расходы			*107,35*	*215*
			Сметная прибыль			*211,14*	*422*
16	29	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2,000	2571,12	5142
			Накладные расходы			*496,82*	*994*
			Сметная прибыль			*190,45*	*381*
17	30	23-070204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50-3МТ 3Р 25А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,000	2850,33	5701
			Накладные расходы			*107,35*	*215*
			Сметная прибыль			*211,14*	*422*
18	31	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	4479,79	4480
			Накладные расходы			*978,17*	*978*
			Сметная прибыль			*331,84*	*332*
19	32	23-070204-0918 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50-3МТ 3Р 40А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,000	4595,34	4595
			Накладные расходы			*173,07*	*173*
			Сметная прибыль			*340,40*	*340*
20	33	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт	1,000	6482,69	6483
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*480,20*	*480*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	35	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт	1,000	5116,17	5116
			Накладные расходы			*1257,46*	*1257*
			Сметная прибыль			*378,98*	*379*
22	37	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт	1,000	6482,69	6483
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*480,20*	*480*
23	39	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	6179,83	6180
			Накладные расходы			*1414,09*	*1414*
			Сметная прибыль			*457,76*	*458*
24	40	23-070206-0148 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные, тип ПМЛ-222002	шт	1,000	8440,46	8440
			Накладные расходы			*317,89*	*318*
			Сметная прибыль			*625,22*	*625*
25	41	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт	1,000	5116,17	5116
			Накладные расходы			*1257,46*	*1257*
			Сметная прибыль			*378,98*	*379*
26	43	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт	1,000	4499,03	4499
			Накладные расходы			*1158,55*	*1159*
			Сметная прибыль			*333,26*	*333*
27	45	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт	2,000	6482,69	12965
			Накладные расходы			*1172,68*	*2345*
			Сметная прибыль			*480,20*	*960*
28	46	51-080401-0256 РСНБ РК 2015	Блок управления клапаном дымоудаления БУОК СВТ667.21-211	шт	2,000	36966,51	73933
			Накладные расходы			*1392,25*	*2784*
			Сметная прибыль			*2738,26*	*5477*
29	47	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1,000	6179,83	6180

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1414,09*	*1414*
			Сметная прибыль			*457,76*	*458*
30	48	23-070206-0147 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные, тип ПМЛ-122002	шт	1,000	6671,96	6672
			Накладные расходы			*251,28*	*251*
			Сметная прибыль			*494,22*	*494*
31	49	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	17,000	1203,04	20452
			Накладные расходы			*329,75*	*5606*
			Сметная прибыль			*89,11*	*1515*
32	50	23-070206-0106 РСНБ РК 2015	Выключатели и переключатели пакетные герметичные (степень защиты IP56, ГОСТ 14254-80), тип ГПВ2-10 М3	шт	17,000	4084,63	69439
			Накладные расходы			*153,84*	*2615*
			Сметная прибыль			*302,57*	*5144*
			Раздел: Обогрев водосточной системы				
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
33	77	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3742,000	299,06	1119092
			Накладные расходы			*66,16*	*247563*
			Сметная прибыль			*22,15*	*82896*
34	78	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	432,000	728,83	314854
			Накладные расходы			*112,35*	*48535*
			Сметная прибыль			*53,99*	*23323*
35	79	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,154	101465,61	15628
			Накладные расходы			*3821,44*	*589*
			Сметная прибыль			*7515,97*	*1158*
36	80	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,815	150330,10	122439
			Накладные расходы			*5661,79*	*4611*
			Сметная прибыль			*11135,56*	*9070*
37	81	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,576	240488,02	138471
			Накладные расходы			*9057,35*	*5215*
			Сметная прибыль			*17813,93*	*10257*
38	82	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	234538,26	2153

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8833,27*	*81*
			Сметная прибыль			*17373,20*	*159*
39	83	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	275225,67	21055
			Накладные расходы			*10365,65*	*793*
			Сметная прибыль			*20387,09*	*1560*
40	84	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,094	423133,48	39923
			Накладные расходы			*15936,21*	*1504*
			Сметная прибыль			*31343,22*	*2957*
41	85	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,140	643853,94	89972
			Накладные расходы			*24249,07*	*3389*
			Сметная прибыль			*47692,88*	*6665*
42	86	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	909033,69	12517
			Накладные расходы			*34236,37*	*471*
			Сметная прибыль			*67335,83*	*927*
43	87	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,376	219058,41	82449
			Накладные расходы			*8250,26*	*3105*
			Сметная прибыль			*16226,55*	*6107*
44	88	23-061401-0205 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2	км	0,102	102626,50	10468
			Накладные расходы			*3865,16*	*394*
			Сметная прибыль			*7601,96*	*775*
45	89	23-060201-2202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,024	196733,49	4615
			Накладные расходы			*7409,45*	*174*
			Сметная прибыль			*14572,85*	*342*
46	90	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45,000	812,88	36580
			Накладные расходы			*129,55*	*5830*
			Сметная прибыль			*60,21*	*2710*
47	91	23-060144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	2311240,35	53043
			Накладные расходы			*87046,80*	*1998*
			Сметная прибыль			*171202,99*	*3929*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	92	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36,000	909,96	32758
			Накладные расходы			*148,62*	*5350*
			Сметная прибыль			*67,40*	*2427*
49	93	23-060144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	3577001,34	65674
			Накладные расходы			*134718,36*	*2473*
			Сметная прибыль			*264963,06*	*4865*
50	94	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	48,000	1360,73	65315
			Накладные расходы			*236,93*	*11373*
			Сметная прибыль			*100,80*	*4838*
51	95	23-060144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	7921571,08	145440
			Накладные расходы			*298345,18*	*5478*
			Сметная прибыль			*586783,04*	*10773*
52	96	23-060144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	17507543,65	107146
			Накладные расходы			*659375,67*	*4035*
			Сметная прибыль			*1296855,09*	*7937*
53	97	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3554,000	470,82	1673308
			Накладные расходы			*105,71*	*375687*
			Сметная прибыль			*34,88*	*123949*
54	98	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1812,540	28,78	52156
			Накладные расходы			*1,08*	*1964*
			Сметная прибыль			*2,13*	*3863*
55	99	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115,000	592,47	68134
			Накладные расходы			*140,03*	*16104*
			Сметная прибыль			*43,89*	*5047*
56	100	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,290	66,75	2689
			Накладные расходы			*2,51*	*101*
			Сметная прибыль			*4,94*	*199*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	101	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	18,360	124,24	2281
			Накладные расходы			*4,68*	*86*
			Сметная прибыль			*9,20*	*169*
58	102	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36,000	659,30	23735
			Накладные расходы			*159,40*	*5738*
			Сметная прибыль			*48,84*	*1758*
59	103	23-010503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	18,360	181,70	3336
			Накладные расходы			*6,84*	*126*
			Сметная прибыль			*13,46*	*247*
60	104	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20,000	655,47	13109
			Накладные расходы			*170,57*	*3411*
			Сметная прибыль			*48,55*	*971*
61	105	23-010102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,300	254,56	2622
			Накладные расходы			*9,59*	*99*
			Сметная прибыль			*18,86*	*194*
62	106	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	17,000	1668,96	28372
			Накладные расходы			*458,01*	*7786*
			Сметная прибыль			*123,63*	*2102*
63	107	23-061710-0610 РСНБ РК 2015	Вводы гибкие, степень защиты IP 40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 1000 мм, тип К1081 У3	шт	17,000	1211,23	20591
			Накладные расходы			*45,62*	*776*
			Сметная прибыль			*89,72*	*1525*
			Раздел: Осветительное оборудование				
			Раздел: Электроустановочные изделия, звонки, посты,#пускатели				
			Раздел: Заземление. Молниезащита				
64	153	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	15,000	486,38	7296

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*83,34*	*1250*
			Сметная прибыль			*36,03*	*540*
65	154	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям	м	72,000	623,80	44914
			Накладные расходы			*96,99*	*6983*
			Сметная прибыль			*46,21*	*3327*
66	155	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	15,000	2979,64	44695
			Накладные расходы			*402,09*	*6031*
			Сметная прибыль			*220,71*	*3311*
			Раздел: Система уравнения потенциалов				
67	156	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	105,000	642,37	67449
			Накладные расходы			*178,59*	*18752*
			Сметная прибыль			*47,58*	*4996*
68	157	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,108	148148,22	16022
			Накладные расходы			*5579,61*	*603*
			Сметная прибыль			*10973,94*	*1187*
69	158	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт	21,000	104,65	2198
			Накладные расходы			*3,94*	*83*
			Сметная прибыль			*7,75*	*163*
70	159	23-061710-0405 РСНБ РК 2015	Перемычка гибкая ПГС 25-560 У2,5	шт	41,000	458,82	18811
			Накладные расходы			*17,28*	*708*
			Сметная прибыль			*33,99*	*1393*
71	160	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105,000	470,82	49437
			Накладные расходы			*105,71*	*11099*
			Сметная прибыль			*34,88*	*3662*
72	161	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная гибкая из поливинилхлорида, диаметр 20 мм	м	107,100	90,71	9715
			Накладные расходы			*3,42*	*366*
			Сметная прибыль			*6,72*	*720*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	162	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт	1,000	3520,66	3521
			Накладные расходы			*1010,09*	*1010*
			Сметная прибыль			*260,79*	*261*
74	163	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт	1,000	104,65	105
			Накладные расходы			*3,94*	*4*
			Сметная прибыль			*7,75*	*8*
			Раздел: Рама под ВРУ				
75	164	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,110	51619,46	5699
			Накладные расходы			*14330,08*	*1582*
			Сметная прибыль			*3823,66*	*422*
76	165	21-050204-0211 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,110	300479,84	33173
			Накладные расходы			*11316,78*	*1249*
			Сметная прибыль			*22257,77*	*2457*
77	166	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,228	95,01	402
			Накладные расходы			*20,40*	*86*
			Сметная прибыль			*7,04*	*30*
78	167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,228	83,54	353
			Накладные расходы			*13,54*	*57*
			Сметная прибыль			*6,19*	*26*
			Раздел: Заделка кабельных проходок				
79	168	13-080201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	10,000	1263,69	12637
			Накладные расходы			*237,72*	*2377*
			Сметная прибыль			*93,61*	*936*
80	169	ПЛ	Пена однокомпонентная огнезащитная (DF1201, DKC, Россия), балл. 740 мл	шт	10,000	8647,86	86479
			Накладные расходы			*325,70*	*3257*
			Сметная прибыль			*640,58*	*6406*
			ИТОГО:				**5117427**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**863122**
			Сметная прибыль				**379069**
			Итого с временными		**1,5 %**	**75652,00**	**5193079**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**69108,00**	**5262187**
			Итого с НДС		**12 %**	**631462,00**	**5893649**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-3 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1)				
			Раздел: Горячее водоснабжение (Т3, Т4)				
			Раздел: Канализация бытовая (К1)				
1	56	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	46,000	7729,17	355542
			Накладные расходы			*695,96*	*32014*
			Сметная прибыль			*572,53*	*26336*
2	57	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	74,000	10330,95	764490
			Накладные расходы			*836,42*	*61895*
			Сметная прибыль			*765,26*	*56629*
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
3	90	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	45,000	1368,80	61596
			Накладные расходы			*481,91*	*21686*
			Сметная прибыль			*101,39*	*4563*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	91	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,000	1439,39	64773
			Накладные расходы			*54,21*	*2439*
			Сметная прибыль			*106,62*	*4798*
5	92	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,000	107,06	4818
			Накладные расходы			*38,59*	*1737*
			Сметная прибыль			*7,93*	*357*
6	93	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2314,00	2314
			Накладные расходы			*283,04*	*283*
			Сметная прибыль			*171,41*	*171*
7	94	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,000	106,18	106
			Накладные расходы			*38,56*	*39*
			Сметная прибыль			*7,86*	*8*
8	95	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,000	7729,17	15458
			Накладные расходы			*695,96*	*1392*
			Сметная прибыль			*572,53*	*1145*
9	96	23-020802-0205 РСНБ РК 2015	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм ГОСТ 6942-98	шт	1,000	1026,70	1027
			Накладные расходы			*38,67*	*39*
			Сметная прибыль			*76,05*	*76*
10	97	23-020802-1201 РСНБ РК 2015	Раструб чугунный компенсационный DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	4,000	3848,85	15395
			Накладные расходы			*144,96*	*580*
			Сметная прибыль			*285,10*	*1140*
11	98	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,000	835,68	1671
			Накладные расходы			*31,47*	*63*
			Сметная прибыль			*61,90*	*124*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	99	23-020101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2,000	1514,44	3029
			Накладные расходы			*57,04*	*114*
			Сметная прибыль			*112,18*	*224*
13	100	23-010101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,200	1733,17	347
			Накладные расходы			*65,28*	*13*
			Сметная прибыль			*128,38*	*26*
14	101	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	3,000	2131,25	6394
			Накладные расходы			*80,27*	*241*
			Сметная прибыль			*157,87*	*474*
15	102	23-020103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	3,000	512,65	1538
			Накладные расходы			*19,31*	*58*
			Сметная прибыль			*37,97*	*114*
16	103	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,000	575,30	13232
			Накладные расходы			*21,67*	*498*
			Сметная прибыль			*42,61*	*980*
17	104	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	1,000	1049,09	1049
			Накладные расходы			*39,51*	*40*
			Сметная прибыль			*77,71*	*78*
18	105	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,000	16216,56	64866
			Накладные расходы			*2117,01*	*8468*
			Сметная прибыль			*1201,23*	*4805*
19	106	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,040	19952,83	798
			Накладные расходы			*1968,43*	*79*
			Сметная прибыль			*1477,99*	*59*
20	107	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,000	1093,70	14218

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*349,24*	*4540*
			Сметная прибыль			*81,01*	*1053*
21	108	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX	м трубопровода	28,000	629,09	17615
			Накладные расходы			*150,42*	*4212*
			Сметная прибыль			*46,60*	*1305*
22	109	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузиводяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	30,800	1134,43	34940
			Накладные расходы			*42,73*	*1316*
			Сметная прибыль			*84,03*	*2588*
			ИТОГО:				**1445216**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**141744**
			Сметная прибыль				**107053**
			Итого с временными		**1,5 %**	**21678,00**	**1466894**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**19803,00**	**1486697**
			Итого с НДС		**12 %**	**178404,00**	**1665101**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-4 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ОВ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,000	1484,98	115829
			Накладные расходы			*228,47*	*17820*
			Сметная прибыль			*110,00*	*8580*
2	4	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	1883,42	1883
			Накладные расходы			*243,47*	*243*
			Сметная прибыль			*139,51*	*140*
3	5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	389,000	106,18	41303
			Накладные расходы			*38,56*	*14999*
			Сметная прибыль			*7,86*	*3059*
4	6	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2435,05	9740
			Накладные расходы			*479,03*	*1916*
			Сметная прибыль			*180,37*	*721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,000	107,06	856
			Накладные расходы			*38,59*	*309*
			Сметная прибыль			*7,93*	*63*
6	8	23-040902-5409 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	35,000	4414,93	154522
			Накладные расходы			*166,28*	*5820*
			Сметная прибыль			*327,03*	*11446*
7	9	23-040902-5410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4,000	4750,55	19002
			Накладные расходы			*178,92*	*716*
			Сметная прибыль			*351,89*	*1408*
8	10	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт	13,000	16591,17	215685
			Накладные расходы			*624,86*	*8123*
			Сметная прибыль			*1228,98*	*15977*
9	11	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт	2,000	22736,04	45472
			Накладные расходы			*856,29*	*1713*
			Сметная прибыль			*1684,15*	*3368*
10	12	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,000	575,30	115060
			Накладные расходы			*21,67*	*4333*
			Сметная прибыль			*42,61*	*8523*
11	13	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	42,600	1067,54	45477
			Накладные расходы			*381,62*	*16257*
			Сметная прибыль			*79,08*	*3369*
12	15	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	49,000	334,50	16390
			Накладные расходы			*87,42*	*4284*
			Сметная прибыль			*24,78*	*1214*
13	16	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический. Установка	комплект	46,000	1509,78	69450
			Накладные расходы			*522,35*	*24028*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*111,84*	*5144*
14	17	23-041008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	46,000	8319,92	382716
			Накладные расходы			*313,35*	*14414*
			Сметная прибыль			*616,29*	*28349*
15	18	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные автоматические. Установка	комплект	4,000	236,89	948
			Накладные расходы			*83,75*	*335*
			Сметная прибыль			*17,55*	*70*
16	19	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт	4,000	2818,26	11273
			Накладные расходы			*106,14*	*425*
			Сметная прибыль			*208,76*	*835*
			Раздел: Ввод теплосети				
			Раздел: ГВС				
			ИТОГО:				**1245608**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**115735**
			Сметная прибыль				**92267**
			Итого с временными		**1,5 %**	**18684,00**	**1264292**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17068,00**	**1281360**
			Итого с НДС		**12 %**	**153763,00**	**1435123**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-5 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (ОВ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	23	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	73,600	5177,52	381066
			Накладные расходы			*1042,84*	*76753*
			Сметная прибыль			*383,52*	*28227*
2	24	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	4955,10	14865
			Накладные расходы			*961,74*	*2885*
			Сметная прибыль			*367,04*	*1101*
3	25	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	127,600	5533,63	706091
			Накладные расходы			*982,40*	*125355*
			Сметная прибыль			*409,90*	*52303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	26	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,400	5198,59	106051
			Накладные расходы			*867,40*	*17695*
			Сметная прибыль			*385,08*	*7856*
5	27	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,300	4316,10	27191
			Накладные расходы			*669,15*	*4216*
			Сметная прибыль			*319,71*	*2014*
6	28	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,200	4699,64	203024
			Накладные расходы			*683,59*	*29531*
			Сметная прибыль			*348,12*	*15039*
7	29	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,923	5620,77	314333
			Накладные расходы			*1059,53*	*59253*
			Сметная прибыль			*416,35*	*23284*
8	30	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,065	5822,31	41135
			Накладные расходы			*1067,25*	*7540*
			Сметная прибыль			*431,28*	*3047*
9	31	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	19,000	830,25	15775
			Накладные расходы			*31,27*	*594*
			Сметная прибыль			*61,50*	*1168*
10	32	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	272,000	267,56	72775
			Накладные расходы			*10,08*	*2741*
			Сметная прибыль			*19,82*	*5391*
11	33	23-050305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт	11,000	1996,09	21957
			Накладные расходы			*75,18*	*827*
			Сметная прибыль			*147,86*	*1626*
12	34	23-050305-0309 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт	1,000	12204,01	12204
			Накладные расходы			*459,63*	*460*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*904,00*	*904*
13	35	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	18136,59	18137
			Накладные расходы			*1990,36*	*1990*
			Сметная прибыль			*1343,45*	*1343*
14	36	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2,000	6822,78	13646
			Накладные расходы			*2476,82*	*4954*
			Сметная прибыль			*505,39*	*1011*
15	38	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3,000	6822,78	20468
			Накладные расходы			*2476,82*	*7430*
			Сметная прибыль			*505,39*	*1516*
16	40	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8,000	6822,78	54582
			Накладные расходы			*2476,82*	*19815*
			Сметная прибыль			*505,39*	*4043*
17	42	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3,000	6822,78	20468
			Накладные расходы			*2476,82*	*7430*
			Сметная прибыль			*505,39*	*1516*
18	44	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	6822,78	6823
			Накладные расходы			*2476,82*	*2477*
			Сметная прибыль			*505,39*	*505*
19	46	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,800	27351,88	295400
			Накладные расходы			*8766,35*	*94677*
			Сметная прибыль			*2026,06*	*21882*
20	47	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,800	17581,38	189879
			Накладные расходы			*662,16*	*7151*
			Сметная прибыль			*1302,32*	*14065*
21	48	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	216,500	1002,14	216963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*336,23*	*72793*
			Сметная прибыль			*74,23*	*16071*
22	49	22-040803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	205,675	1245,07	256080
			Накладные расходы			*46,89*	*9645*
			Сметная прибыль			*92,23*	*18969*
			Раздел: ВДУ1				
23	50	11-201601-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,000	17709,36	17709
			Накладные расходы			*5623,04*	*5623*
			Сметная прибыль			*1311,80*	*1312*
24	52	11-200501-0208 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1,000	4199,32	4199
			Накладные расходы			*1294,63*	*1295*
			Сметная прибыль			*311,06*	*311*
25	53	23-050308-0420 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт	1,000	62527,62	62528
			Накладные расходы			*2354,94*	*2355*
			Сметная прибыль			*4631,68*	*4632*
26	54	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,800	4316,10	72510
			Накладные расходы			*669,15*	*11242*
			Сметная прибыль			*319,71*	*5371*
27	55	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,500	267,56	936
			Накладные расходы			*10,08*	*35*
			Сметная прибыль			*19,82*	*69*
28	56	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	17,500	1002,14	17537
			Накладные расходы			*336,23*	*5884*
			Сметная прибыль			*74,23*	*1299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	57	22-040803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	16,625	1245,07	20699
			Накладные расходы			*46,89*	*780*
			Сметная прибыль			*92,23*	*1533*
30	58	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	62,600	362,87	22716
			Накладные расходы			*42,63*	*2668*
			Сметная прибыль			*26,88*	*1683*
31	59	11-200401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1,000	13598,70	13599
			Накладные расходы			*1579,57*	*1580*
			Сметная прибыль			*1007,31*	*1007*
			ИТОГО:				**3241347**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**587672**
			Сметная прибыль				**240100**
			Итого с временными		**1,5 %**	**48620,00**	**3289967**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**44415,00**	**3334382**
			Итого с НДС		**12 %**	**400126,00**	**3734508**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ГАРАЖ НА 2 БОКСА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Стены				
			Раздел: Каркас				
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Покрытия				
			Раздел: Перегородки				
1	**66**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98). Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,620**	**3707,41**	**117228**
			Накладные расходы			***768,02***	***24285***
			Сметная прибыль			***274,62***	***8684***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	67	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	24862,74	419
			Накладные расходы			*7894,41*	*133*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*31*
3	68	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,014	183256,75	2592
			Накладные расходы			*6901,88*	*98*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*192*
4	69	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,003	178130,38	481
			Накладные расходы			*6708,81*	*18*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*36*
5	70	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,117	94128,37	10988
			Накладные расходы			*30727,59*	*3587*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*814*
6	71	21-050204-0536 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,108	249899,62	27039
			Накладные расходы			*9411,81*	*1018*
			Сметная прибыль			*18511,08*	*2003*
7	72	21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,002	369733,30	643
			Накладные расходы			*13925,03*	*24*
			Сметная прибыль			*27387,65*	*48*
8	73	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,001	308478,91	407
			Накладные расходы			*11618,05*	*15*
			Сметная прибыль			*22850,29*	*30*
9	74	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали идетали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,003	349062,99	1047
			Накладные расходы			*13146,54*	*39*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*78*
10	75	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	175054,54	958
			Накладные расходы			*6592,97*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***12967,00***	***71***
11	76	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	18,000	83,14	1496
			Накладные расходы			***30,29***	***545***
			Сметная прибыль			***6,16***	***111***
12	77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	637508,65	689
			Накладные расходы			***146222,29***	***158***
			Сметная прибыль			***47222,86***	***51***
			ИТОГО:				**163988**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**29957**
			Сметная прибыль				**12147**
			Итого с временными		**1,5 %**	**2460,00**	**166448**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2247,00**	**168695**
			Итого с НДС		**12 %**	**20243,00**	**188938**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ГАРАЖ НА 2 БОКСА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
			Раздел: Двери				
1	16	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и окном. Установка	м2 полотна	16,430	16940,35	278330
			Накладные расходы			*1834,62*	*30143*
			Сметная прибыль			*1254,84*	*20617*
2	17	21-090403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с окном 26,5х31 ГОСТ 31174-2003	шт	2,000	227201,22	454402
			Накладные расходы			*8556,94*	*17114*
			Сметная прибыль			*16829,72*	*33659*
3	18	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт	1,000	4355,77	4356
			Накладные расходы			*164,05*	*164*
			Сметная прибыль			*322,65*	*323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окна				
			Раздел: Внутренняя отделка				
4	25	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,500	1607,75	102092
			Накладные расходы			*460,37*	*29233*
			Сметная прибыль			*119,09*	*7562*
			Раздел: Наружная отделка				
			Раздел: Кровля				
			ИТОГО:				**839181**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**76654**
			Сметная прибыль				**62162**
			Итого с временными		**1,5 %**	**12588,00**	**851769**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11499,00**	**863268**
			Итого с НДС		**12 %**	**103592,00**	**966860**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-1-3 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО) - ГАРАЖ НА 2 БОКСА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**28**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**136,000**	**299,06**	**40673**
			Накладные расходы			***66,16***	***8997***
			Сметная прибыль			***22,15***	***3013***
2	**29**	**23-060144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012**	**101465,61**	**1242**
			Накладные расходы			***3821,44***	***47***
			Сметная прибыль			***7515,97***	***92***
3	**30**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,065**	**150330,10**	**9814**
			Накладные расходы			***5661,79***	***370***
			Сметная прибыль			***11135,56***	***727***
4	**31**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,051**	**240488,02**	**12265**
			Накладные расходы			***9057,35***	***462***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17813,93***	***909***
5	32	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	423133,48	4316
			Накладные расходы			***15936,21***	***163***
			Сметная прибыль			***31343,22***	***320***
6	33	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	136,000	470,82	64032
			Накладные расходы			***105,71***	***14376***
			Сметная прибыль			***34,88***	***4743***
7	34	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	138,720	28,78	3992
			Накладные расходы			***1,08***	***150***
			Сметная прибыль			***2,13***	***296***
8	35	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,000	93,99	940
			Накладные расходы			***23,39***	***234***
			Сметная прибыль			***6,96***	***70***
9	36	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые дляэлектрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	64848,81	661
			Накладные расходы			***2442,36***	***25***
			Сметная прибыль			***4803,62***	***49***
10	37	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	5,000	111,29	556
			Накладные расходы			***28,09***	***140***
			Сметная прибыль			***8,24***	***41***
11	38	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	101714,85	519
			Накладные расходы			***3830,82***	***20***
			Сметная прибыль			***7534,43***	***38***
12	39	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,000	470,82	7062
			Накладные расходы			***105,71***	***1586***
			Сметная прибыль			***34,88***	***523***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	40	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,300	25,31	387
			Накладные расходы			*0,95*	*15*
			Сметная прибыль			*1,87*	*29*
			ИТОГО:				**146459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26584**
			Сметная прибыль				**10849**
			Итого с временными		**1,5 %**	**2197,00**	**148656**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2007,00**	**150663**
			Итого с НДС		**12 %**	**18080,00**	**168743**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЫНЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Каркас				
			Раздел: Стены фундаментов				
			Раздел: Перекрытия				
			Раздел: Стены кирпичные несущие				
			Раздел: Стены из газоблоков				
1	73	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка безоблицовки	м3 кладки	14,200	7443,05	105691
			Накладные расходы			*2093,59*	*29729*
			Сметная прибыль			*551,34*	*7829*
2	74	21-030301-0110 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	13,064	14732,76	192469
			Накладные расходы			*554,87*	*7249*
			Сметная прибыль			*1091,32*	*14257*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	75	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	383,400	34,64	13281
			Накладные расходы			*1,30*	*500*
			Сметная прибыль			*2,57*	*984*
4	76	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,710	94128,37	66862
			Накладные расходы			*30727,59*	*21827*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*4953*
5	77	21-050204-0531 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 108 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,687	194534,77	133641
			Накладные расходы			*7326,64*	*5033*
			Сметная прибыль			*14409,98*	*9899*
6	78	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,003	349062,99	1082
			Накладные расходы			*13146,54*	*41*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*80*
7	79	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,004	308478,91	1234
			Накладные расходы			*11618,05*	*46*
			Сметная прибыль			*22850,29*	*91*
8	80	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	175054,54	2845
			Накладные расходы			*6592,97*	*107*
			Сметная прибыль			*12967,00*	*211*
9	81	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	84,000	83,14	6984
			Накладные расходы			*30,29*	*2545*
			Сметная прибыль			*6,16*	*517*
10	82	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005	638507,54	3218
			Накладные расходы			*146259,91*	*737*
			Сметная прибыль			*47296,86*	*238*
11	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,017	85176,08	1421
			Накладные расходы			*28382,57*	*474*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6309,34*	*105*
12	84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	24862,74	415
			Накладные расходы			*7894,41*	*132*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*31*
13	85	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,012	183256,75	2269
			Накладные расходы			*6901,88*	*85*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*168*
14	86	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,004	178130,38	766
			Накладные расходы			*6708,81*	*29*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*57*
15	87	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,300	34312,83	44607
			Накладные расходы			*5146,98*	*6691*
			Сметная прибыль			*2541,69*	*3304*
16	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	23892,73	868
			Накладные расходы			*7482,55*	*272*
			Сметная прибыль			*1769,83*	*64*
17	89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	173004,00	6287
			Накладные расходы			*6515,74*	*237*
			Сметная прибыль			*12815,11*	*466*
18	90	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	182231,48	19338
			Накладные расходы			*6863,27*	*728*
			Сметная прибыль			*13498,63*	*1432*
			Раздел: Перегородки				
19	91	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	10,000	6304,99	63050
			Накладные расходы			*1703,48*	*17035*
			Сметная прибыль			*467,04*	*4670*
20	92	21-030301-0110 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	9,200	14732,76	135541
			Накладные расходы			*554,87*	*5105*
			Сметная прибыль			*1091,32*	*10040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	93	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	270,000	34,64	9353
			Накладные расходы			*1,30*	*352*
			Сметная прибыль			*2,57*	*693*
22	94	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,903	94128,37	84975
			Накладные расходы			*30727,59*	*27740*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*6294*
23	95	21-050204-0531 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами 108 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,864	194534,77	168148
			Накладные расходы			*7326,64*	*6333*
			Сметная прибыль			*14409,98*	*12455*
24	96	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,021	349062,99	7466
			Накладные расходы			*13146,54*	*281*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*553*
25	97	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	175054,54	2978
			Накладные расходы			*6592,97*	*112*
			Сметная прибыль			*12967,00*	*221*
26	98	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	106,000	83,14	8813
			Накладные расходы			*30,29*	*3211*
			Сметная прибыль			*6,16*	*653*
27	99	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006	638507,54	4061
			Накладные расходы			*146259,91*	*930*
			Сметная прибыль			*47296,86*	*301*
28	100	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,035	85176,08	2937
			Накладные расходы			*28382,57*	*979*
			Сметная прибыль			*6309,34*	*218*
29	101	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,035	24862,74	857
			Накладные расходы			*7894,41*	*272*
			Сметная прибыль			*1841,68*	*63*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	102	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,029	183256,75	5383
			Накладные расходы			*6901,88*	*203*
			Сметная прибыль			*13574,57*	*399*
31	103	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,005	178130,38	908
			Накладные расходы			*6708,81*	*34*
			Сметная прибыль			*13194,84*	*67*
			Раздел: Кровля				
32	104	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	130,000	286,10	37193
			Накладные расходы			*45,61*	*5929*
			Сметная прибыль			*21,19*	*2755*
33	105	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,728	95312,73	164657
			Накладные расходы			*14611,46*	*25242*
			Сметная прибыль			*7060,20*	*12197*
34	106	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,825	80536,39	66417
			Накладные расходы			*11065,27*	*9125*
			Сметная прибыль			*5965,66*	*4920*
35	107	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,274	87243,25	111137
			Накладные расходы			*14563,13*	*18552*
			Сметная прибыль			*6462,46*	*8232*
36	108	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,001	7304,96	21925
			Накладные расходы			*681,11*	*2044*
			Сметная прибыль			*541,11*	*1624*
37	109	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	59,984	255,98	15355
			Накладные расходы			*25,03*	*1501*
			Сметная прибыль			*18,96*	*1137*
38	110	11-070112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции кровли. Соединение болтами	т болтов	0,139	609914,95	84864
			Накладные расходы			*96266,05*	*13394*
			Сметная прибыль			*45178,88*	*6286*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	111	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,170	349062,99	59341
			Накладные расходы			*13146,54*	*2235*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*4396*
40	112	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	130,000	952,81	123866
			Накладные расходы			*320,03*	*41604*
			Сметная прибыль			*70,58*	*9175*
41	113	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	149,500	2441,28	364971
			Накладные расходы			*91,94*	*13746*
			Сметная прибыль			*180,84*	*27035*
42	114	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45,000	1473,27	66297
			Накладные расходы			*515,85*	*23213*
			Сметная прибыль			*109,13*	*4911*
43	115	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	46,620	2792,52	130187
			Накладные расходы			*105,17*	*4903*
			Сметная прибыль			*206,85*	*9643*
			Раздел: Разные работы				
44	145	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009	100409,80	946
			Накладные расходы			*23663,73*	*223*
			Сметная прибыль			*7437,76*	*70*
45	146	21-050111-0111 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,009	239976,39	2261
			Накладные расходы			*9038,08*	*85*
			Сметная прибыль			*17776,03*	*167*
46	147	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз	м2	0,602	95,01	57
			Накладные расходы			*20,40*	*12*
			Сметная прибыль			*7,04*	*4*
			ИТОГО:				**2347222**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**300858**
			Сметная прибыль				**173868**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,5 %**	**35208,00**	**2382430**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**32163,00**	**2414593**
			Итого с НДС		**12 %**	**289751,00**	**2704344**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЬЫНЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
			Раздел: Двери				
			Раздел: Окна				
1	42	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3,600	4245,28	15283
			Накладные расходы			*864,53*	*3112*
			Сметная прибыль			*314,47*	*1132*
2	43	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,600	24888,81	89600
			Накладные расходы			*937,37*	*3375*
			Сметная прибыль			*1843,62*	*6637*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	44	21-130510-0502 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	3,600	4170,82	-19336
			Накладные расходы			*-202,29*	*-728*
			Сметная прибыль			*-397,86*	*-1432*
4	45	21-130510-0602 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	3,600	7649,36	27538
			Накладные расходы			*288,09*	*1037*
			Сметная прибыль			*566,62*	*2040*
5	46	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	3,600	1308,05	4709
			Накладные расходы			*348,99*	*1256*
			Сметная прибыль			*96,89*	*349*
6	47	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,000	911,00	1822
			Накладные расходы			*34,31*	*69*
			Сметная прибыль			*67,48*	*135*
7	48	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0,910	3594,56	3271
			Накладные расходы			*742,46*	*676*
			Сметная прибыль			*266,26*	*242*
8	49	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,910	24888,81	22649
			Накладные расходы			*937,37*	*853*
			Сметная прибыль			*1843,62*	*1678*
9	50	21-130510-0502 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	0,910	4170,82	-4888
			Накладные расходы			*-202,29*	*-184*
			Сметная прибыль			*-397,86*	*-362*
10	51	21-130510-0602 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	0,910	7649,36	6961
			Накладные расходы			*288,09*	*262*
			Сметная прибыль			*566,62*	*516*
11	52	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	0,910	2426,67	2208
			Накладные расходы			*659,58*	*600*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*179,75*	*164*
12	53	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,400	911,00	1275
			Накладные расходы			*34,31*	*48*
			Сметная прибыль			*67,48*	*94*
13	54	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,900	3594,56	14019
			Накладные расходы			*742,46*	*2896*
			Сметная прибыль			*266,26*	*1038*
14	55	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,900	24888,81	97066
			Накладные расходы			*937,37*	*3656*
			Сметная прибыль			*1843,62*	*7190*
15	56	21-130510-0502 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	3,900	4170,82	-20947
			Накладные расходы			*-202,29*	*-789*
			Сметная прибыль			*-397,86*	*-1552*
16	57	21-130510-0602 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 20 ГОСТ 24866-99	м2	3,900	7649,36	29833
			Накладные расходы			*288,09*	*1124*
			Сметная прибыль			*566,62*	*2210*
17	58	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	3,900	1308,05	5101
			Накладные расходы			*348,99*	*1361*
			Сметная прибыль			*96,89*	*378*
18	59	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,800	911,00	2551
			Накладные расходы			*34,31*	*96*
			Сметная прибыль			*67,48*	*189*
			Раздел: Внутренняя отделка				
19	62	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,720	1348,12	157353
			Накладные расходы			*392,73*	*45840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***99,86***	***11656***
20	63	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98)	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,960	1607,75	347211
			Накладные расходы			***460,37***	***99421***
			Сметная прибыль			***119,09***	***25719***
			Раздел: Наружная отделка				
			ИТОГО:				**783278**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**163979**
			Сметная прибыль				**58021**
			Итого с временными		**1,5 %**	**11749,00**	**795027**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10733,00**	**805760**
			Итого с НДС		**12 %**	**96691,00**	**902451**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-7СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **09.09.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.02.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**49**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**71,705**	**728,83**	**52261**
			Накладные расходы			***112,35***	***8056***
			Сметная прибыль			***53,99***	***3871***
2	**50**	**23-060144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,052**	**101465,61**	**5278**
			Накладные расходы			***3821,44***	***199***
			Сметная прибыль			***7515,97***	***391***
3	**51**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,143**	**150330,10**	**21467**
			Накладные расходы			***5661,79***	***809***
			Сметная прибыль			***11135,56***	***1590***
4	**52**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**240488,02**	**10548**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9057,35*	*397*
			Сметная прибыль			*17813,93*	*781*
5	53	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	275225,67	5053
			Накладные расходы			*10365,65*	*190*
			Сметная прибыль			*20387,09*	*374*
6	54	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	643853,94	40717
			Накладные расходы			*24249,07*	*1534*
			Сметная прибыль			*47692,88*	*3016*
7	55	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	909033,69	13908
			Накладные расходы			*34236,37*	*524*
			Сметная прибыль			*67335,83*	*1030*
8	56	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,061	219058,41	13406
			Накладные расходы			*8250,26*	*505*
			Сметная прибыль			*16226,55*	*993*
9	57	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14,000	592,47	8295
			Накладные расходы			*140,03*	*1960*
			Сметная прибыль			*43,89*	*614*
10	58	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	14,280	66,75	953
			Накладные расходы			*2,51*	*36*
			Сметная прибыль			*4,94*	*71*
11	59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300,000	470,82	141247
			Накладные расходы			*105,71*	*31712*
			Сметная прибыль			*34,88*	*10463*
12	60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	306,000	28,78	8805
			Накладные расходы			*1,08*	*332*
			Сметная прибыль			*2,13*	*652*
			ИТОГО:				**321939**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**46254**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**23847**
			Итого с временными		**1,5 %**	**4829,00**	**326768**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**4411,00**	**331179**
			Итого с НДС		**12 %**	**39741,00**	**370920**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***