Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131, тел.: 87282246467** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140000591**
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №2 от 05.02.2018г. к договору № 413/09/17 от 06.09.17	

Номер документа	Дата составления
00000000022	10.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в в г. Талдыкорган Алматинской области			усл	1	55 191 686,00	55 191 686,00
				Итого	1	x	55 191 686,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области / _____ / Такенов Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.04.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строите гва Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№413/09/17	06.09.2017				
		Доп согл №1	25.12.2017				
		Доп согл №2	05.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за апрель 2018 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"	205 155 343,99	49 278 291,07						5 913 394,93	55 191 686,00
ИТОГО :	**205 155 343,99**	**49 278 291,07**	-	-				**5 913 394,93**	**55 191 686,00**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЬЫНЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	4	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	186,750	828,78	154775
			Накладные расходы			*206,79*	*38618*
			Сметная прибыль			*61,39*	*11465*
2	10	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	27,390	828,78	22700
			Накладные расходы			*206,79*	*5664*
			Сметная прибыль			*61,39*	*1682*
3	11	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка гидроизоляционная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	38,730	1086,34	42074
			Накладные расходы			*186,58*	*7226*
			Сметная прибыль			*80,47*	*3117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	36,360	828,78	30134
			Накладные расходы			*206,79*	*7519*
			Сметная прибыль			*61,39*	*2232*
5	17	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	36,360	509,77	18535
			Накладные расходы			*38,16*	*1388*
			Сметная прибыль			*37,76*	*1373*
6	23	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	153,060	828,78	126853
			Накладные расходы			*206,79*	*31651*
			Сметная прибыль			*61,39*	*9397*
7	31	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (70) мм. Устройство	м2 стяжки	285,380	1175,09	335346
			Накладные расходы			*266,42*	*76030*
			Сметная прибыль			*87,04*	*24840*
8	32	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	285,380	1369,42	390804
			Накладные расходы			*83,37*	*23792*
			Сметная прибыль			*101,44*	*28948*
9	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	285,380	828,78	236518
			Накладные расходы			*206,79*	*59013*
			Сметная прибыль			*61,39*	*17520*
10	36	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (70) мм. Устройство	м2 стяжки	24,690	1175,09	29013
			Накладные расходы			*266,42*	*6578*
			Сметная прибыль			*87,04*	*2149*
11	37	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	24,690	1369,42	33811
			Накладные расходы			*83,37*	*2058*
			Сметная прибыль			*101,44*	*2505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	24,690	828,78	20463
			Накладные расходы			*206,79*	*5106*
			Сметная прибыль			*61,39*	*1516*
13	39	11-110101-1108 РСНБ РК 2015	Стяжка гидроизоляционная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м2 стяжки	36,561	1086,34	39718
			Накладные расходы			*186,58*	*6821*
			Сметная прибыль			*80,47*	*2942*
14	42	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (70) мм. Устройство	м2 стяжки	111,290	1175,09	130775
			Накладные расходы			*266,42*	*29650*
			Сметная прибыль			*87,04*	*9687*
15	43	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	111,290	1369,42	152402
			Накладные расходы			*83,37*	*9278*
			Сметная прибыль			*101,44*	*11289*
16	44	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	111,290	828,78	92235
			Накладные расходы			*206,79*	*23014*
			Сметная прибыль			*61,39*	*6832*
17	50	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	513,200	734,69	377043
			Накладные расходы			*142,97*	*73374*
			Сметная прибыль			*54,42*	*27929*
18	51	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	513,200	260,00	133429
			Накладные расходы			*18,02*	*9249*
			Сметная прибыль			*19,26*	*9884*
19	52	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,472	18184,79	8586
			Накладные расходы			*5776,53*	*2727*
			Сметная прибыль			*1347,02*	*636*
20	53	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,472	203289,94	95982

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7656,38*	*3615*
			Сметная прибыль			*15058,51*	*7110*
21	55	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	48,436	640,49	31023
			Накладные расходы			*158,17*	*7661*
			Сметная прибыль			*47,44*	*2298*
22	56	21-100403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	53,280	860,23	45833
			Накладные расходы			*32,40*	*1726*
			Сметная прибыль			*63,72*	*3395*
			Раздел: Двери				
23	92	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в стенах и перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,100	2867,58	6022
			Накладные расходы			*999,58*	*2099*
			Сметная прибыль			*212,41*	*446*
24	93	ПЛ	Дверь рентгенозащитная металлическая, размеры 1000х2100(Н) мм, свинцовый эквивалент 1,5 РВ, наличие передаточного окна	шт	1,000	315871,69	315872
			Накладные расходы			*11896,48*	*11896*
			Сметная прибыль			*23397,90*	*23398*
25	94	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в стенах и перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,520	2867,58	7226
			Накладные расходы			*999,58*	*2519*
			Сметная прибыль			*212,41*	*535*
26	95	ПЛ	Дверь рентгенозащитная металлическая, размеры 1200х2100(Н) мм, свинцовый эквивалент 1,5 РВ	шт	1,000	302835,71	302836
			Накладные расходы			*11405,51*	*11406*
			Сметная прибыль			*22432,28*	*22432*
			Раздел: Окна				
			Раздел: Внутренняя отделка				
27	128	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону толщиной 30 (15) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,360	5545,70	201642
			Накладные расходы			*1329,89*	*48355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***410,79***	***14936***
28	129	11-150209-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при уменьшении толщины грунта на каждые 10 мм менее 30 мм исключать из нормы 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	-36,360	339,16	-29578
			Накладные расходы			***-176,90***	***-6432***
			Сметная прибыль			***-60,26***	***-2191***
29	131	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,230	1026,78	360637
			Накладные расходы			***285,25***	***100190***
			Сметная прибыль			***76,06***	***26714***
30	153	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	338,870	1026,78	347946
			Накладные расходы			***285,25***	***96664***
			Сметная прибыль			***76,06***	***25774***
31	163	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91)	м2 поверхности облицовки	608,880	4030,14	2453869
			Накладные расходы			***910,80***	***554567***
			Сметная прибыль			***298,53***	***181768***
32	164	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 (2) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,000	1137,13	77325
			Накладные расходы			***291,28***	***19807***
			Сметная прибыль			***84,23***	***5728***
33	166	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91)	м2 поверхности облицовки	34,000	4030,14	137025

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***910,80***	***30967***
			Сметная прибыль			***298,53***	***10150***
34	167	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91)	м2 поверхности облицовки	16,000	4030,14	64482
			Накладные расходы			***910,80***	***14573***
			Сметная прибыль			***298,53***	***4776***
			Раздел: Наружная отделка				
			Раздел: Разные работы				
35	199	11-100404-0102 РСНБ РК 2015	Металлический каркас шахты лифта. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	21,000	3620,20	76024
			Накладные расходы			***684,39***	***14372***
			Сметная прибыль			***268,16***	***5631***
36	264	11-230201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	7082563,03	7791
			Накладные расходы			***556677,81***	***612***
			Сметная прибыль			***524634,30***	***577***
37	265	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Наполнение трубопроводов щебеночное. Устройство	м3 основания	0,010	4515,57	45
			Накладные расходы			***707,91***	***7***
			Сметная прибыль			***334,49***	***3***
38	266	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,005	490308,66	2270
			Накладные расходы			***38348,24***	***178***
			Сметная прибыль			***36319,16***	***168***
39	303	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,280	3767,52	4822
			Накладные расходы			***808,64***	***1035***
			Сметная прибыль			***279,08***	***357***
40	304	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,000	316,11	1264
			Накладные расходы			***11,91***	***48***
			Сметная прибыль			***23,42***	***94***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	305	21-130814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,490	165,05	81
			Накладные расходы			*6,22*	*3*
			Сметная прибыль			*12,23*	*6*
42	306	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,036	135555,53	4880
			Накладные расходы			*27702,03*	*997*
			Сметная прибыль			*10041,15*	*361*
43	307	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	Двери и люки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по утеплителю в деревянном каркасе с двух сторон	м2 проемов	2,900	8324,98	24142
			Накладные расходы			*945,45*	*2742*
			Сметная прибыль			*616,67*	*1788*
44	308	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,150	26286,11	3943
			Накладные расходы			*990,00*	*148*
			Сметная прибыль			*1947,12*	*292*
45	309	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002	94128,37	160
			Накладные расходы			*30727,59*	*52*
			Сметная прибыль			*6972,47*	*12*
46	310	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,001	349062,99	274
			Накладные расходы			*13146,54*	*10*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*20*
47	311	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	564785,93	113
			Накладные расходы			*21271,18*	*4*
			Сметная прибыль			*41836,00*	*8*
48	312	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	168902,90	122
			Накладные расходы			*6361,28*	*5*
			Сметная прибыль			*12511,33*	*9*
49	313	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,071	167,07	12
			Накладные расходы			*27,08*	*2*
			Сметная прибыль			*12,38*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	314	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,067	86894,85	5834
			Накладные расходы			*24636,06*	*1654*
			Сметная прибыль			*6436,66*	*432*
51	315	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,060	337719,50	20243
			Накладные расходы			*12719,32*	*762*
			Сметная прибыль			*25016,26*	*1499*
52	316	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,005	349062,99	1676
			Накладные расходы			*13146,54*	*63*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*124*
53	317	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	564785,93	1355
			Накладные расходы			*21271,18*	*51*
			Сметная прибыль			*41836,00*	*100*
54	318	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,555	167,07	594
			Накладные расходы			*27,08*	*96*
			Сметная прибыль			*12,38*	*44*
55	319	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,277	86894,85	24036
			Накладные расходы			*24636,06*	*6814*
			Сметная прибыль			*6436,66*	*1780*
56	320	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,266	337719,50	89873
			Накладные расходы			*12719,32*	*3385*
			Сметная прибыль			*25016,26*	*6657*
57	321	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,010	349062,99	3487
			Накладные расходы			*13146,54*	*131*
			Сметная прибыль			*25856,52*	*258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	322	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	564785,93	282
			Накладные расходы			*21271,18*	*11*
			Сметная прибыль			*41836,00*	*21*
59	323	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	14,454	167,07	2415
			Накладные расходы			*27,08*	*391*
			Сметная прибыль			*12,38*	*179*
60	388	11-260201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,138	58015,60	66007
			Накладные расходы			*15764,72*	*17936*
			Сметная прибыль			*4297,45*	*4889*
61	389	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,126	26286,11	29608
			Накладные расходы			*990,00*	*1115*
			Сметная прибыль			*1947,12*	*2193*
62	390	11-260201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,534	40058,89	101519
			Накладные расходы			*10804,20*	*27381*
			Сметная прибыль			*2967,33*	*7520*
63	391	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,484	26286,11	65283
			Накладные расходы			*990,00*	*2459*
			Сметная прибыль			*1947,12*	*4836*
64	392	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,170	3040,91	46131
			Накладные расходы			*753,97*	*11438*
			Сметная прибыль			*225,25*	*3417*
65	393	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,790	2823,77	95415
			Накладные расходы			*681,53*	*23029*
			Сметная прибыль			*209,17*	*7068*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	394	11-090306-0501 РСНБ РК 2015	Уголки стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	5,400	225,02	1215
			Накладные расходы			*79,91*	*431*
			Сметная прибыль			*16,67*	*90*
67	395	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,020	190433,67	3877
			Накладные расходы			*7172,18*	*146*
			Сметная прибыль			*14106,20*	*287*
68	396	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,059	95,01	101
			Накладные расходы			*20,40*	*22*
			Сметная прибыль			*7,04*	*7*
69	397	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,059	167,07	177
			Накладные расходы			*27,08*	*29*
			Сметная прибыль			*12,38*	*13*
70	398	11-100404-0102 РСНБ РК 2015	Короб. Обшивка по одинарному металлическомукаркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонныхлистов	м2 стен (за вычетом проемов)	67,000	3620,20	242554
			Накладные расходы			*684,39*	*45854*
			Сметная прибыль			*268,16*	*17967*
71	399	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Горизонтальная поверхность короба. Сплошное выравнивание поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,000	886,46	59393
			Накладные расходы			*279,97*	*18758*
			Сметная прибыль			*65,66*	*4399*
72	400	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Горизонтальная поверхность короба. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,000	861,83	57743
			Накладные расходы			*269,73*	*18072*
			Сметная прибыль			*63,84*	*4277*
			ИТОГО:				**7838114**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1518613**
			Сметная прибыль				**580601**
			Итого с временными		**1,5 %**	**117572,00**	**7955686**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**107402,00**	**8063088**
			Итого с НДС		**12 %**	**967571,00**	**9030659**

м.п. *Заказчик:* *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-3 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1)				
1	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	125,000	3670,00	458751
			Накладные расходы			*1172,33*	*146541*
			Сметная прибыль			*271,85*	*33982*
2	2	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,375	156,29	17564
			Накладные расходы			*5,89*	*661*
			Сметная прибыль			*11,58*	*1301*
3	3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,000	2784,94	214440
			Накладные расходы			*906,68*	*69814*
			Сметная прибыль			*206,29*	*15884*
4	4	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,533	228,70	16360
			Накладные расходы			*8,61*	*616*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16,94***	***1212***
5	5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,000**	**2313,16**	**57829**
			Накладные расходы			***730,11***	***18253***
			Сметная прибыль			***171,35***	***4284***
6	6	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**23,450**	**376,95**	**8839**
			Накладные расходы			***14,20***	***333***
			Сметная прибыль			***27,92***	***655***
7	7	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,000**	**575,30**	**13807**
			Накладные расходы			***21,67***	***520***
			Сметная прибыль			***42,61***	***1023***
8	8	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**42,000**	**379,77**	**15951**
			Накладные расходы			***14,30***	***601***
			Сметная прибыль			***28,13***	***1182***
9	9	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**13,000**	**483,28**	**6283**
			Накладные расходы			***18,20***	***237***
			Сметная прибыль			***35,80***	***465***
10	10	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**1,000**	**657,62**	**658**
			Накладные расходы			***24,77***	***25***
			Сметная прибыль			***48,71***	***49***
11	11	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**2,000**	**39351,46**	**78703**
			Накладные расходы			***1653,33***	***3307***
			Сметная прибыль			***2914,92***	***5830***
12	12	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**м3 основания**	**0,020**	**19952,83**	**399**
			Накладные расходы			***1968,43***	***39***
			Сметная прибыль			***1477,99***	***30***
13	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	**м трубопровода**	**105,500**	**629,09**	**66369**
			Накладные расходы			***150,42***	***15869***
			Сметная прибыль			***46,60***	***4916***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	21-110403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	7,150	133,41	954
			Накладные расходы			*5,02*	*36*
			Сметная прибыль			*9,88*	*71*
15	15	21-110403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	84,700	167,63	14198
			Накладные расходы			*6,31*	*535*
			Сметная прибыль			*12,42*	*1052*
16	16	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,200	219,24	5306
			Накладные расходы			*8,26*	*200*
			Сметная прибыль			*16,24*	*393*
			Раздел: Горячее водоснабжение (Т3, Т4)				
17	17	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	125,000	3670,00	458751
			Накладные расходы			*1172,33*	*146541*
			Сметная прибыль			*271,85*	*33982*
18	18	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,375	156,29	17564
			Накладные расходы			*5,89*	*661*
			Сметная прибыль			*11,58*	*1301*
19	19	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2784,94	250644
			Накладные расходы			*906,68*	*81601*
			Сметная прибыль			*206,29*	*18566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	83,610	228,70	19122
			Накладные расходы			*8,61*	*720*
			Сметная прибыль			*16,94*	*1416*
21	21	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	2313,16	57829
			Накладные расходы			*730,11*	*18253*
			Сметная прибыль			*171,35*	*4284*
22	22	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,450	376,95	8839
			Накладные расходы			*14,20*	*333*
			Сметная прибыль			*27,92*	*655*
23	23	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8 р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	35,000	379,77	13292
			Накладные расходы			*14,30*	*501*
			Сметная прибыль			*28,13*	*985*
24	24	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	13,000	483,28	6283
			Накладные расходы			*18,20*	*237*
			Сметная прибыль			*35,80*	*465*
25	25	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,000	575,30	16108
			Накладные расходы			*21,67*	*607*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1193*
26	28	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили, фильтры, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт	2,000	724,47	1449
			Накладные расходы			*261,63*	*523*
			Сметная прибыль			*53,66*	*107*
27	29	23-040902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт	2,000	980,85	1962
			Накладные расходы			*36,94*	*74*
			Сметная прибыль			*72,66*	*145*
28	30	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили, фильтры, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	31	23-041013-2002 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа GEnEBrE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,000	1204,78	1205
			Накладные расходы			*45,37*	*45*
			Сметная прибыль			*89,24*	*89*
30	32	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*
31	33	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт	1,000	6266,73	6267
			Накладные расходы			*236,02*	*236*
			Сметная прибыль			*464,20*	*464*
32	34	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,000	3126,97	3127
			Накладные расходы			*297,38*	*297*
			Сметная прибыль			*231,63*	*232*
33	35	11-161001-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Устройство сливного крана	кран	1,000	8185,98	8186
			Накладные расходы			*2938,03*	*2938*
			Сметная прибыль			*606,37*	*606*
34	36	23-040902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт	1,000	980,85	981
			Накладные расходы			*36,94*	*37*
			Сметная прибыль			*72,66*	*73*
35	37	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили, фильтры, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм	шт	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			*261,63*	*262*
			Сметная прибыль			*53,66*	*54*
36	38	23-041001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт	1,000	1042,78	1043
			Накладные расходы			*39,27*	*39*
			Сметная прибыль			*77,24*	*77*
37	39	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили, фильтры, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт	2,000	724,47	1449
			Накладные расходы			*261,63*	*523*
			Сметная прибыль			*53,66*	*107*
38	40	23-040902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа GEnEBrE	шт	2,000	1759,66	3519

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***66,27***	***133***
			Сметная прибыль			***130,35***	***261***
39	41	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Вентили, фильтры, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			***261,63***	***262***
			Сметная прибыль			***53,66***	***54***
40	42	23-041013-2003 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа GEnEBrE СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,000	1698,64	1699
			Накладные расходы			***63,97***	***64***
			Сметная прибыль			***125,83***	***126***
41	43	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000	1054396,76	211
			Накладные расходы			***314613,63***	***63***
			Сметная прибыль			***78103,46***	***16***
42	44	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2,000	159,69	319
			Накладные расходы			***6,01***	***12***
			Сметная прибыль			***11,83***	***24***
43	45	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	724,47	724
			Накладные расходы			***261,63***	***262***
			Сметная прибыль			***53,66***	***54***
44	46	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа SEnsus	шт	1,000	6266,73	6267
			Накладные расходы			***236,02***	***236***
			Сметная прибыль			***464,20***	***464***
45	47	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,000	3126,97	3127
			Накладные расходы			***297,38***	***297***
			Сметная прибыль			***231,63***	***232***
46	48	11-161001-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Устройство сливного крана	кран	1,000	8185,98	8186
			Накладные расходы			***2938,03***	***2938***
			Сметная прибыль			***606,37***	***606***
47	49	23-040902-3124 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEBrE	шт	1,000	980,85	981

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***36,94***	***37***
			Сметная прибыль			***72,66***	***73***
48	**50**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	**м трубопровода**	**160,000**	**629,09**	**100655**
			Накладные расходы			***150,42***	***24067***
			Сметная прибыль			***46,60***	***7456***
49	**51**	**21-110403-0108 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,000**	**133,41**	**2935**
			Накладные расходы			***5,02***	***111***
			Сметная прибыль			***9,88***	***217***
50	**52**	**21-110403-0110 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**126,500**	**167,63**	**21205**
			Накладные расходы			***6,31***	***799***
			Сметная прибыль			***12,42***	***1571***
51	**53**	**21-110403-0112 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**27,500**	**219,24**	**6029**
			Накладные расходы			***8,26***	***227***
			Сметная прибыль			***16,24***	***447***
			Раздел: Канализация бытовая (К1)				
52	**54**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,000**	**1327,30**	**95566**
			Накладные расходы			***393,77***	***28352***
			Сметная прибыль			***98,32***	***7079***
53	**55**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,000**	**1895,92**	**161153**
			Накладные расходы			***401,32***	***34112***
			Сметная прибыль			***140,44***	***11937***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	58	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	6,000	366,45	2199
			Накладные расходы			*13,80*	*83*
			Сметная прибыль			*27,14*	*163*
55	59	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	6,000	781,07	4686
			Накладные расходы			*29,42*	*177*
			Сметная прибыль			*57,86*	*347*
56	60	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,000	575,30	20136
			Накладные расходы			*21,67*	*758*
			Сметная прибыль			*42,61*	*1492*
57	63	23-030102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт	1,000	13226,66	13227
			Накладные расходы			*498,15*	*498*
			Сметная прибыль			*979,75*	*980*
58	65	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7,000	14863,21	104042
			Накладные расходы			*559,78*	*3918*
			Сметная прибыль			*1100,98*	*7707*
59	67	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт	4,000	3698,23	14793
			Накладные расходы			*139,28*	*557*
			Сметная прибыль			*273,94*	*1096*
60	69	23-030102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	30,000	12125,00	363750
			Накладные расходы			*456,66*	*13700*
			Сметная прибыль			*898,15*	*26944*
61	70	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	34,000	843,81	28690
			Накладные расходы			*31,78*	*1081*
			Сметная прибыль			*62,50*	*2125*
62	71	23-030102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт	1,000	742,32	742
			Накладные расходы			*27,96*	*28*
			Сметная прибыль			*54,99*	*55*
63	73	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	36,000	629,09	22647
			Накладные расходы			*150,42*	*5415*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***46,60***	***1678***
64	74	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,800	428,27	3769
			Накладные расходы			***16,13***	***142***
			Сметная прибыль			***31,72***	***279***
65	75	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	30,800	1218,89	37542
			Накладные расходы			***45,91***	***1414***
			Сметная прибыль			***90,29***	***2781***
66	76	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,094	31024,50	2929
			Накладные расходы			***10004,50***	***944***
			Сметная прибыль			***2298,11***	***217***
67	77	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,000	11063,07	22126
			Накладные расходы			***416,66***	***833***
			Сметная прибыль			***819,49***	***1639***
68	79	11-220601-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	2540761,74	5082
			Накладные расходы			***220916,78***	***442***
			Сметная прибыль			***188204,57***	***376***
69	80	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,008	261269,32	2142
			Накладные расходы			***35106,41***	***288***
			Сметная прибыль			***19353,28***	***159***
70	81	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Покрытия приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,011	100409,80	1116
			Накладные расходы			***23663,73***	***263***
			Сметная прибыль			***7437,76***	***83***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	82	21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,000	206825,83	66
			Накладные расходы			*7789,55*	*2*
			Сметная прибыль			*15320,43*	*5*
72	83	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,011	190433,67	2057
			Накладные расходы			*7172,18*	*77*
			Сметная прибыль			*14106,20*	*152*
73	84	11-160101-0301 РСНБ РК 2015	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	366812,58	2641
			Накладные расходы			*39356,56*	*283*
			Сметная прибыль			*27171,30*	*196*
74	85	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021	261269,32	5356
			Накладные расходы			*35106,41*	*720*
			Сметная прибыль			*19353,28*	*397*
75	86	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,028	100409,80	2791
			Накладные расходы			*23663,73*	*658*
			Сметная прибыль			*7437,76*	*207*
76	87	21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,001	206825,83	164
			Накладные расходы			*7789,55*	*6*
			Сметная прибыль			*15320,43*	*12*
77	88	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,027	190433,67	5142
			Накладные расходы			*7172,18*	*194*
			Сметная прибыль			*14106,20*	*381*
78	89	11-160101-0303 РСНБ РК 2015	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,038	330410,34	12556
			Накладные расходы			*27971,68*	*1063*
			Сметная прибыль			*24474,84*	*930*
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
			Раздел: Канализация дренажных вод, напорная (К3н)				
79	110	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	1371,81	1372
			Накладные расходы			*224,20*	*224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***101,62***	***102***
80	111	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1758,00	5274
			Накладные расходы			***238,75***	***716***
			Сметная прибыль			***130,22***	***391***
81	112	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,000	106,18	425
			Накладные расходы			***38,56***	***154***
			Сметная прибыль			***7,86***	***31***
82	113	23-040501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч 8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	2,000	1049,09	2098
			Накладные расходы			***39,51***	***79***
			Сметная прибыль			***77,71***	***155***
83	114	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт	1,000	3596,90	3597
			Накладные расходы			***932,72***	***933***
			Сметная прибыль			***266,44***	***266***
84	115	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт	1,000	3847,97	3848
			Накладные расходы			***144,92***	***145***
			Сметная прибыль			***285,03***	***285***
85	116	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,500	575,30	288
			Накладные расходы			***21,67***	***11***
			Сметная прибыль			***42,61***	***21***
86	117	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	24558,32	49117
			Накладные расходы			***8146,62***	***16293***
			Сметная прибыль			***1819,14***	***3638***
87	118	51-020106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,000	43737,02	87474
			Накладные расходы			***1647,24***	***3294***
			Сметная прибыль			***3239,78***	***6480***
88	119	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Насосы электрические, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	2,000	2468,93	4938
			Накладные расходы			***509,89***	***1020***
			Сметная прибыль			***182,88***	***366***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	120	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,032	31024,50	978
			Накладные расходы			*10004,50*	*315*
			Сметная прибыль			*2298,11*	*72*
90	121	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	6659,72	6660
			Накладные расходы			*250,82*	*251*
			Сметная прибыль			*493,31*	*493*
91	122	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	6475,62	6476
			Накладные расходы			*1514,67*	*1515*
			Сметная прибыль			*479,68*	*480*
92	123	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,500	1093,70	547
			Накладные расходы			*349,24*	*175*
			Сметная прибыль			*81,01*	*41*
93	124	11-220601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1742399,70	1742
			Накладные расходы			*160836,42*	*161*
			Сметная прибыль			*129066,64*	*129*
			ИТОГО:				**3121206**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**663339**
			Сметная прибыль				**231200**
			Итого с временными		**1,5 %**	**45506,00**	**3166712**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**41570,00**	**3208282**
			Итого с НДС		**12 %**	**384994,00**	**3593276**

Заказчик: _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п.

Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п.

Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-4 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ОВ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	20	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	54,000	629,09	33971
			Накладные расходы			*150,42*	*8123*
			Сметная прибыль			*46,60*	*2516*
2	21	21-110403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	13,200	323,00	4264
			Накладные расходы			*12,16*	*161*
			Сметная прибыль			*23,93*	*316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	22	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,500	328,66	9038
			Накладные расходы			*12,38*	*340*
			Сметная прибыль			*24,35*	*670*
4	23	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	373,16	2873
			Накладные расходы			*14,05*	*108*
			Сметная прибыль			*27,64*	*213*
5	24	21-110403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	421,18	927
			Накладные расходы			*15,86*	*35*
			Сметная прибыль			*31,20*	*69*
6	25	21-110403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	699,32	6154
			Накладные расходы			*26,34*	*232*
			Сметная прибыль			*51,80*	*456*
7	26	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56,600	1093,70	61904
			Накладные расходы			*349,24*	*19767*
			Сметная прибыль			*81,01*	*4585*
			Раздел: Ввод теплосети				
8	27	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт	2,000	86234,90	172470

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5308,03***	***10616***
			Сметная прибыль			***6387,77***	***12776***
9	28	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт	4,000	26923,30	107693
			Накладные расходы			***1014,00***	***4056***
			Сметная прибыль			***1994,32***	***7977***
10	29	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры сетчатые на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт	2,000	8756,45	17513
			Накладные расходы			***1754,58***	***3509***
			Сметная прибыль			***648,63***	***1297***
11	30	23-041013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2,000	48263,73	96527
			Накладные расходы			***1817,73***	***3635***
			Сметная прибыль			***3575,09***	***7150***
12	31	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислители. Установка	комплект	1,000	27617,57	27618
			Накладные расходы			***6804,88***	***6805***
			Сметная прибыль			***2045,75***	***2046***
13	32	23-070502-0220 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1,000	370638,02	370638
			Накладные расходы			***13959,11***	***13959***
			Сметная прибыль			***27454,67***	***27455***
14	33	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик (расходомер), диаметр условного прохода 32 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	2,000	1392,61	2785
			Накладные расходы			***430,42***	***861***
			Сметная прибыль			***103,16***	***206***
15	34	23-051501-0909 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт	2,000	200335,63	400671
			Накладные расходы			***7545,12***	***15090***
			Сметная прибыль			***14839,68***	***29679***
16	35	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	2,000	1658,83	3318
			Накладные расходы			***503,93***	***1008***
			Сметная прибыль			***122,88***	***246***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	36	23-051401-0104 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь сопротивления - датчик температуры наружного воздуха, модель PT 500, типа DAnfOss	шт	2,000	9789,43	19579
			Накладные расходы			*368,69*	*737*
			Сметная прибыль			*725,14*	*1450*
			Раздел: ГВС				
18	37	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт	2,000	12377,18	24754
			Накладные расходы			*466,15*	*932*
			Сметная прибыль			*916,83*	*1834*
19	38	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт	3,000	14179,51	42539
			Накладные расходы			*534,03*	*1602*
			Сметная прибыль			*1050,33*	*3151*
20	39	23-041001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт	1,000	32495,23	32495
			Накладные расходы			*1223,85*	*1224*
			Сметная прибыль			*2407,05*	*2407*
21	40	23-041001-3002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт	1,000	24336,36	24336
			Накладные расходы			*916,57*	*917*
			Сметная прибыль			*1802,69*	*1803*
22	41	13-121101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт	1,000	5346,84	5347
			Накладные расходы			*1352,56*	*1353*
			Сметная прибыль			*396,06*	*396*
23	42	23-041005-1501 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	1,000	128341,88	128342
			Накладные расходы			*4833,66*	*4834*
			Сметная прибыль			*9506,81*	*9507*
24	43	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт	1,000	46523,08	46523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1752,17***	***1752***
			Сметная прибыль			***3446,15***	***3446***
25	44	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода 15 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1,000	1392,61	1393
			Накладные расходы			***430,42***	***430***
			Сметная прибыль			***103,16***	***103***
26	45	23-041010-0812 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	1,000	320754,69	320755
			Накладные расходы			***12080,38***	***12080***
			Сметная прибыль			***23759,61***	***23760***
27	46	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры, диаметр условного прохода 15 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1,000	1392,61	1393
			Накладные расходы			***430,42***	***430***
			Сметная прибыль			***103,16***	***103***
28	47	23-041010-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение RP 1/2, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	1,000	165629,90	165630
			Накладные расходы			***6238,02***	***6238***
			Сметная прибыль			***12268,88***	***12269***
29	48	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,000	915,24	915
			Накладные расходы			***326,94***	***327***
			Сметная прибыль			***67,80***	***68***
30	49	23-041013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,000	10863,25	10863
			Накладные расходы			***409,14***	***409***
			Сметная прибыль			***804,69***	***805***
31	50	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода 15 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	1,000	1392,61	1393
			Накладные расходы			***430,42***	***430***
			Сметная прибыль			***103,16***	***103***
32	51	23-041010-0834 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	1,000	356767,39	356767
			Накладные расходы			***13436,71***	***13437***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***26427,21***	***26427***
33	52	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**2,000**	**22776,56**	**45553**
			Накладные расходы			***857,82***	***1716***
			Сметная прибыль			***1687,15***	***3374***
			Раздел: Отопление				
34	53	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**9,000**	**15352,13**	**138169**
			Накладные расходы			***578,20***	***5204***
			Сметная прибыль			***1137,20***	***10235***
35	54	23-041001-3004 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	**шт**	**3,000**	**39162,46**	**117487**
			Накладные расходы			***1474,95***	***4425***
			Сметная прибыль			***2900,92***	***8703***
36	55	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода 15 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт**	**1,000**	**1392,61**	**1393**
			Накладные расходы			***430,42***	***430***
			Сметная прибыль			***103,16***	***103***
37	56	23-041010-0812 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления AVPдля монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A,пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт**	**1,000**	**320754,69**	**320755**
			Накладные расходы			***12080,38***	***12080***
			Сметная прибыль			***23759,61***	***23760***
38	57	13-121101-0102 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**1,000**	**5346,84**	**5347**
			Накладные расходы			***1352,56***	***1353***
			Сметная прибыль			***396,06***	***396***
39	58	23-041005-1507 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовойVB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт**	**1,000**	**123218,13**	**123218**
			Накладные расходы			***4640,69***	***4641***
			Сметная прибыль			***9127,27***	***9127***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	59	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	821,09	821
			Накладные расходы			*293,28*	*293*
			Сметная прибыль			*60,82*	*61*
41	60	23-041013-1004 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,000	20233,89	20234
			Накладные расходы			*762,06*	*762*
			Сметная прибыль			*1498,81*	*1499*
42	61	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	22091,62	44183
			Накладные расходы			*7975,12*	*15950*
			Сметная прибыль			*1636,42*	*3273*
43	62	КП ТОО "TES`CO"	Насос циркуляционный TOP-S 25/7 (2048320, WILO, Германия), HMAX-7,9 м, QMAX-7,4 м3/ч, сеть 1-230 В, мощность 0,2 кВт, вес 5,0 кг	комплект	2,000	84746,87	169494
			Накладные расходы			*3191,77*	*6384*
			Сметная прибыль			*6277,55*	*12555*
44	63	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Насосы электрические, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	2,000	2468,93	4938
			Накладные расходы			*509,89*	*1020*
			Сметная прибыль			*182,88*	*366*
45	64	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой. Монтаж оборудования	шт	1,000	1400,28	1400
			Накладные расходы			*429,90*	*430*
			Сметная прибыль			*103,72*	*104*
46	65	23-051401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В,типа DAnfOss	шт	1,000	150764,26	150764
			Накладные расходы			*5678,14*	*5678*
			Сметная прибыль			*11167,72*	*11168*
47	66	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	4,000	1658,83	6635
			Накладные расходы			*503,93*	*2016*
			Сметная прибыль			*122,88*	*492*
48	67	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт	1,000	25793,38	25793
			Накладные расходы			*971,44*	*971*
			Сметная прибыль			*1910,62*	*1911*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	68	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	шт	2,000	43750,68	87501
			Накладные расходы			*1647,75*	*3296*
			Сметная прибыль			*3240,79*	*6482*
50	69	23-051401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт	1,000	29625,24	29625
			Накладные расходы			*1115,76*	*1116*
			Сметная прибыль			*2194,46*	*2194*
51	70	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	14,000	2746,27	38448
			Накладные расходы			*236,75*	*3314*
			Сметная прибыль			*203,43*	*2848*
52	71	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые. Установка	комплект	6,000	2045,08	12270
			Накладные расходы			*255,08*	*1530*
			Сметная прибыль			*151,49*	*909*
			ИТОГО:				**3845417**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**208047**
			Сметная прибыль				**284846**
			Итого с временными		**1,5 %**	**55139,00**	**3900556**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**50369,00**	**3950925**
			Итого с НДС		**12 %**	**474111,00**	**4425036**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-5 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (ОВ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	1	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	76516,94	76517
			Накладные расходы			*26197,67*	*26198*
			Сметная прибыль			*5667,92*	*5668*
2	2	КП ТОО "АВЗ"	Камера приточная вентиляционная GS-6 (GlOBAl STAr 6) с комплектом автоматики	комплект	1,000	975477,95	975478
			Накладные расходы			*36738,82*	*36739*
			Сметная прибыль			*72257,63*	*72258*
3	3	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	76516,94	76517
			Накладные расходы			*26197,67*	*26198*
			Сметная прибыль			*5667,92*	*5668*
4	4	КП ТОО " АВЗ"	Камера приточная вентиляционная SKУ-STAr 2 (SKУ-STAr 2) с комплектом автоматики	комплект	1,000	641798,37	641798
			Накладные расходы			*24171,65*	*24172*
			Сметная прибыль			*47540,62*	*47541*
5	5	11-201001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 100 мм. Установка	глушитель шума	2,000	10651,74	21303
			Накладные расходы			*1008,31*	*2017*
			Сметная прибыль			*789,02*	*1578*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-201001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	3,000	10651,74	31955
			Накладные расходы			*1008,31*	*3025*
			Сметная прибыль			*789,02*	*2367*
7	7	11-201001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	8,000	10651,74	85214
			Накладные расходы			*1008,31*	*8066*
			Сметная прибыль			*789,02*	*6312*
8	8	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	3,000	14300,16	42900
			Накладные расходы			*1145,71*	*3437*
			Сметная прибыль			*1059,27*	*3178*
9	9	11-201001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	17683,44	17683
			Накладные расходы			*1273,14*	*1273*
			Сметная прибыль			*1309,88*	*1310*
10	10	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	16323,19	16323
			Накладные расходы			*1470,08*	*1470*
			Сметная прибыль			*1209,13*	*1209*
11	11	11-201001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа KSG сечение 700х400 мм. Установка	глушитель шума	1,000	3361,79	3362
			Накладные расходы			*1142,34*	*1142*
			Сметная прибыль			*249,02*	*249*
12	12	23-050202-0207 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт	1,000	27382,24	27382
			Накладные расходы			*1031,28*	*1031*
			Сметная прибыль			*2028,31*	*2028*
13	37	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	20935,67	41871
			Накладные расходы			*788,49*	*1577*
			Сметная прибыль			*1550,79*	*3102*
14	39	23-050401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	21116,89	63351
			Накладные расходы			*795,31*	*2386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1564,21*	*4693*
15	41	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8,000	25991,51	207932
			Накладные расходы			*978,90*	*7831*
			Сметная прибыль			*1925,30*	*15402*
16	43	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	31046,31	93139
			Накладные расходы			*1169,28*	*3508*
			Сметная прибыль			*2299,73*	*6899*
17	45	23-050401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	35654,15	35654
			Накладные расходы			*1342,82*	*1343*
			Сметная прибыль			*2641,05*	*2641*
			Раздел: ВДУ1				
18	51	23-050502-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1,000	373086,69	373087
			Накладные расходы			*14051,33*	*14051*
			Сметная прибыль			*27636,05*	*27636*
			ИТОГО:				**2831468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**165464**
			Сметная прибыль				**209738**
			Итого с временными		**1,5 %**	**18213,00**	**2849681**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**16637,00**	**2866318**
			Итого с НДС		**12 %**	**343958,00**	**3210276**

м.п. *Заказчик:* *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 2-1-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.04.2018	01.04.2018	30.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование				
1	59	13-080206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,151	88270,00	13331
			Накладные расходы			*24164,55*	*3649*
			Сметная прибыль			*6538,52*	*987*
2	60	ПЛ	Проволочный лоток 50х300 L3000, (FC5030, DKC)	шт	37,000	2972,20	109971
			Накладные расходы			*111,94*	*4142*
			Сметная прибыль			*220,16*	*8146*
3	61	ПЛ	Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка, (CM350001, DKC)	шт	144,000	121,33	17472
			Накладные расходы			*4,57*	*658*
			Сметная прибыль			*8,99*	*1294*
4	62	ПЛ	Легкая консоль DW осн.300 мм (BBC3030, DKC)	шт	74,000	892,46	66042
			Накладные расходы			*33,61*	*2487*
			Сметная прибыль			*66,11*	*4892*
5	63	ПЛ	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, (CM100600, DKC)	шт	148,000	11,03	1633

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,42*	*61*
			Сметная прибыль			*0,82*	*121*
6	64	ПЛ	Винт для монтажа проволочного лотка М6х20, (CM050620, DKC)	шт	148,000	22,06	3265
			Накладные расходы			*0,83*	*123*
			Сметная прибыль			*1,63*	*242*
7	65	ПЛ	Шайба для соединения проволочного лотка (в соединении с винтом М6Х20), (CM170600, DKC)	шт	148,000	49,14	7272
			Накладные расходы			*1,85*	*274*
			Сметная прибыль			*3,64*	*539*
8	66	ПЛ	Стандартный анкер с болтом М8, (CM430850, DKC)	шт	74,000	254,70	18848
			Накладные расходы			*9,59*	*710*
			Сметная прибыль			*18,87*	*1396*
9	67	ПЛ	Усиленная клемма заземления для проволочного лотка, (FC37303, DKC)	шт	8,000	2233,16	17865
			Накладные расходы			*84,11*	*673*
			Сметная прибыль			*165,42*	*1323*
10	68	ПЛ	Стандартный анкер с болтом М6, (CM430645, DKC)	шт	5,000	165,46	827
			Накладные расходы			*6,23*	*31*
			Сметная прибыль			*12,26*	*61*
			Раздел: Обогрев водосточной системы				
11	69	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт	1,000	5707,29	5707
			Накладные расходы			*1143,47*	*1143*
			Сметная прибыль			*422,76*	*423*
12	70	КП ТОО "Юг-#Электро#комплект"	Щит обогрева водосточной системы Щок-1, исполнение встраиваемое в нишу, тип ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, ящик и дверцы металлические, предел огнестойкости дверцы 0,6 часов, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, 24 модуля (-автомотический выключатель, 3 р, 25А - 1 шт; -автомотический выключатель ВД1-63 с УЗО 30МА, 1р, 16А - 5 шт; -пускатель магнитный КМИ-11810-18А, 230В/АС-3 1НО IEK (крепление на DIN-рейку) - 1 шт; -терморегулятор dEvirEg 316 (крепление на DIN-рейку) в комплекте с датчиком температуры пола - 1 комплект)	шт	1,000	188937,17	188937
			Накладные расходы			*7115,82*	*7116*
			Сметная прибыль			*13995,35*	*13995*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	71	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	114,000	377,98	43090
			Накладные расходы			*83,51*	*9520*
			Сметная прибыль			*28,00*	*3192*
14	72	ПЛ	Кабель dEvifIEX DTCE-30 двухжильный, экранированный с изоляцией, мощность 30Вт/п.м., длина 20 м	шт	2,000	37182,61	74365
			Накладные расходы			*1400,39*	*2801*
			Сметная прибыль			*2754,27*	*5509*
15	73	ПЛ	Кабель dEvifIEX 18T двухжильный, круглого сечения, с цельнообернутым экраном, мощность 18Вт/п.м., длина 37 м	шт	2,000	42958,55	85917
			Накладные расходы			*1617,92*	*3236*
			Сметная прибыль			*3182,11*	*6364*
16	74	ПЛ	Соединительный ремонтный набор для двухжильного кабеля и "холодного" кабеля dEvirEP	шт	4,000	7580,92	30324
			Накладные расходы			*285,52*	*1142*
			Сметная прибыль			*561,55*	*2246*
17	75	ПЛ	Стальная монтажная лента dEvifAsT	м	85,000	433,20	36822
			Накладные расходы			*16,32*	*1387*
			Сметная прибыль			*32,09*	*2728*
18	76	ПЛ	Алюминиевая липкая лента, ширина 38 мм	уп	1,000	5013,84	5014
			Накладные расходы			*188,83*	*189*
			Сметная прибыль			*371,40*	*371*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
			Раздел: Осветительное оборудование				
			Раздел: Электроустановочные изделия, звонки, посты,#пускатели				
19	147	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	3,000	1742,31	5227
			Накладные расходы			*501,47*	*1504*
			Сметная прибыль			*129,06*	*387*
20	148	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	3,000	7682,70	23048
			Накладные расходы			*289,35*	*868*
			Сметная прибыль			*569,09*	*1707*
21	150	23-080304-0607 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Не входить! Облучение!", тип ЛБО-012	шт	8,080	857,90	6932
			Накладные расходы			*32,31*	*261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***63,55***	***513***
			Раздел: Заземление. Молниезащита				
			Раздел: Система уравнения потенциалов				
			Раздел: Рама под ВРУ				
			ИТОГО:				**761910**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**41976**
			Сметная прибыль				**56438**
			Итого с временными		**1,5 %**	**8595,00**	**770505**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7851,00**	**778356**
			Итого с НДС		**12 %**	**93403,00**	**871759**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***