Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 42	18.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)	16 795 723	1 090 279							130 834	1 221 113
Итого к оплате										**1 221 113**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 42 от 18.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-14-2 Отопление									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0101	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=98 %**	**котел**	**1**	45246,99	1712,18	45247	1712	3631	39819	91871
					39903,54	727,74	39904	728	–	6805	
2	580-101-0001 (пл) (об)	**Котел производительностью 12 кВт с кожухом**	**шт**	**1**	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	

3 261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10259 –		10259 –		10259 –	– 821	11080
4 511-403-0101 (об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	17417 –		17417 –		– 17417	– –	17417
5 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	13,52	17613,58 1031,21	188,66 95,51	238136 13942	2551 1291	221643 –	14928 20245	273309
6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	1719,29 497,72	21,36 8,89	55017 15927	684 284	38407 –	15887 5672	76576
7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	1416,72 497,72	21,36 8,89	39668 13936	598 249	25134 –	13901 4286	57855
8 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2010,47 497,72	21,36 8,89	68356 16922	726 302	50707 –	16880 6819	92055

9 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884 –		11768 –		11768 –	– 941	12709
10 242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5465 –		54650 –		54650 –	– 4372	59022
11 242-204-0701	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5261 –		5261 –		5261 –	– 421	5682
12 245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	2621 –		26210 –		26210 –	– 2097	28307
13 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	278 –		2780 –		2780 –	– 222	3002
14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,8	1072,07 931,53	1,25 0,63	34092 29623	40 20	4429 –	23714 4624	62430

15 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**94**	108,07	1,42	10159	133	39	9787	21542
				106,24	–	9987	–	–	1596	
16 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**0,82**	101,11	2,71	83	2	36	31	123
				54,49	0,32	45	–	–	9	
17 1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**0,82**	223,8	7,02	184	6	139	28	229
				47,84	0,98	39	1	–	17	
18 1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %**	**м трубопровода**	**8**	770,03	82,13	6160	657	2650	2415	9261
				356,59	40,68	2853	325	–	686	
19 234-303-0305	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100; ,**	**м**	**2,2**	374		823		823	–	889
				–		–		–	66	

20	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	3,3	366 –	1208 –	1208 –	– 97	1305
21	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	3,3	437 –	1442 –	1442 –	– 115	1557
22	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	1,6	588 –	941 –	941 –	– 75	1016
23	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	1,9	1238 –	2352 –	2352 –	– 188	2540
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	537 –	3705 –	3705 –	– 296	4001
25	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,3	7062 –	23305 –	23305 –	– 1864	25169
		Итого по разделу 1 в том числе				1 003 518			

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 178				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 109				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 200				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					491 519				
	- оборудование, тенге					161 988				
	- накладные расходы, тенге					137 390				
	в т.ч. зарплата, тенге					12 365				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					62 334				
	Раздел 2 Вентиляция									
26	**1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,9**	6835,43	57,73	60835	514	40928	19222	86462
					2179,1	24,77	19394	220	–	6405	
27	**1120-0701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**5**	2659,56	48,84	13298	244	10314	2765	17348
					547,92	16,27	2740	81	–	1285	
28	**1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**4**	1995,94	36,9	7984	148	1553	6221	15341
					1570,76	16,27	6283	65	–	1136	
29	**1120-0301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %**	**решетка**	**1**	2089,96	36,9	2090	37	482	1555	3937
					1570,76	16,27	1571	16	–	292	
30	**1126-0101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %**	**м3 изоляции**	**0,36**	60384,77	1959,57	21739	705	12677	6614	30621
					23212	959,93	8356	346	–	2268	

31 1120-0901-0101	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**5**	3725,23	8,74	18626	44	1013	17234	38729
				3513,96	3,25	17570	16	–	2869	
32 246-308-0101	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**5**	24604		123020		123020	–	132862
				–		–		–	9842	

Итого по разделу 2	**325 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 987
- накладные расходы, тенге	53 611
в т.ч. зарплата, тенге	4 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 097

Итого по смете	**1 328 818**
в том числе	
- оборудование, тенге	161 988

ИТОГО по локальным сметам						**1 328 818**			
в том числе оборудование						161 988			
Временные здания и сооружения	0,9%					10 501			
Итого с временными						1 339 319			
Затраты на производство строительно-	1,8%					21 192			
Итого с зимним						1 360 511			
Непредвиденные работы и затраты	2%					23 970			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 384 482			
Итого в текущих ценах 2022 I-100% с коэффициентом К=1,05	1,05					1 453 706			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 090 280			
НДС	12%					130 834			
Итого с НДС						**1 221 113**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.