Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 42	18.04.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)	18 884 759	1 511 138							181 337	1 692 474
Итого к оплате										**1 692 474**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного служебным жильем в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов)(корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 42 от 18.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-14-1 Благоустройство									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный слой) НР=72 %**	**м3 грунта**	**51,5**	45,86	45,86	2362	2362	–	709	3317
					–	19,13	–	985	–	246	
2	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %**	**м3 грунта**	**62**	53,6	53,6	3323	3323	–	998	4667
					–	22,36	–	1386	–	346	

3 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,9**	53,6	53,6	1817	1817	–	546	2552
				–	22,36	–	758	–	189	
4 1101-0102-0325	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР=72 %**	**м3 грунта**	**84,9**	128,28	123,73	10891	10505	–	1879	13792
				4,55	26,2	386	2224	–	1022	
5 412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;**	**т·км**	**140,085**	152		21293		–	–	22996
				–		–		–	1703	
	Итого по разделу 1					**47 324**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					386				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 007				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 353				
	- перевозка грузов, тенге					21 293				
	- накладные расходы, тенге					4 132				
	в т.ч. зарплата, тенге					372				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 506				
Раздел 2 Покрытия										
2.1 Тип I										
6 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,46**	2483,31	1150,79	30942	14339	14441	6276	40195
				173,52	292,82	2162	3649	–	2977	

7 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	124,6	385,24	156,69	48001	19524	21662	13865	66815
				54,7	48,33	6816	6022	–	4949	
8 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	124,6	1554,61	200,55	193704	24989	165302	7666	217480
				27,4	29,57	3414	3684	–	16110	
9 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	498,4	176,49	0,02	87963	10	86752	1297	96401
				2,41	–	1201	–	–	7141	
10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	43,9	2185,82	34,29	95957	1505	53483	44950	152180
				933,23	14,83	40969	651	–	11273	
11 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,8438	50038		92260		92260	–	99641
2.2 Тип II				–		–		–	7381	
12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	163,6	994,19	264,8	162649	43321	112585	22794	200279

				41,22	87,79	6744	14362	–	14836	
13	1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-5,000;**	**м2 основания**	**-818**	52,67	10,45	-43084	-8548	-34536	-3162	-49946
					–	3,58	–	-2928	–	-3700	
14	1127-0602-0305	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**163,6**	1739,55	200,55	284590	32810	247298	10067	318230
					27,4	29,57	4483	4838	–	23573	
15	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**56,4**	2019,34	34,29	113891	1934	59323	57748	185370
					933,23	14,83	52634	836	–	13731	
16	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,846**	50038		42332		42332	–	45719
					–		–		–	3387	
	2.3 Тип III										
17	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**60,2**	948,13	218,74	57077	13168	41428	7383	69617
					41,22	72,34	2481	4355	–	5157	

18	1127-0403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-3,000;**	**м2 основания**	**-180,6**	52,67	10,45	-9512	-1887	-7625	-699	-11028
					–	3,58	–	-647	–	-817	
		2.4 Тип IV									
19	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,1**	2483,31	1150,79	248	115	116	50	322
					173,52	292,82	17	29	–	24	
20	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР=91 %**	**м3**	**0,08**	23523,21	1265,98	1882	101	1675	120	2162
					1321,14	331,25	106	26	–	160	
		2.5 Тактильная плитка									
21	1127-0302-0501	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %**	**м2 покрытия**	**10,7**	101,04	97,1	1081	1039	–	152	1332
					3,94	9,24	42	99	–	99	
22	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В12,5 НР=91 %**	**м3**	**0,321**	22982,61	1265,98	7377	406	6547	482	8488
					1321,14	331,25	424	106	–	629	

23 1111-0101-2502	**Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %**	**м2 покрытия**	**10,7**	1931,17	197,85	20664	2117	12	18040	41800
				1732,24	61,34	18535	656	–	3096	
24 251-104-0102	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м2**	**10,7**	25887		276991		276991	–	299150
				–		–		–	22159	

Итого по разделу 2	**1 784 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 180 046
- накладные расходы, тенге	187 029
в т.ч. зарплата, тенге	16 833
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 165

Итого по смете	**1 831 531**

ИТОГО по локальным сметам						**1 831 531**				
в том числе оборудование						0				
Временные здания и сооружения		0,9%				16 484				
Итого с временными						1 848 015				
Затраты на производство строительно-		1,8%				33 264				
Итого с зимним						1 881 279				
Непредвиденные работы и затраты		2%				37 626				
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 918 905				
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				2 014 850				
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 511 137				
НДС		12%				181 336				
Итого с НДС						**1 692 474**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.