Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии
«31» 05 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» г. Алматы, ул. Домбровского, 3
наименование организации, юридический адрес
в лице директора: Лесбек Шынгысхан Садуакасович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену г.Талдыкорган Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства по Алматинской области» Заместитель Руководителя Нусипбаев М.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Вентиляция» - вентиляция; ТОО «Садиада» - электроснабжение; ТОО «Нурмонтажсервис» - слаботочные сети, ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» - благоустройство, ТОО «ШЕЛС», ТОО «СП «NEFT»
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» № 111-16-1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства по Алматинской области» приказ № 5-Ө от 18 января 2016 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	$м^2$	796,65	796,65	796,65	796,65

Здание Врачебной амбулатории имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	796,65	796,65
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	4569,11	4569,11
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание амбулатории двухэтажное, прямоугольной формы в плане с основными размерами в осях 12,8х34,8 м, высотой помещений – 3,00 м.

Планировочное решение врачебной амбулатории подразделено на три основных зоны: общих помещений; помещений лечебно-профилактических подразделений; служебно-бытовые помещения. Отдельным блоком предусмотрен дневной стационар, состоящий из следующих помещений: зона ожидания, кабинет врача, процедурный кабинет, палата дневного пребывания на 2 койко-места, сан. узел. Клинико-диагностическая лаборатория расположена отдельным отсеком, служебно-бытовые помещения расположены отдельным блоком на 1-м этаже. На 1-м этаже предусмотрены технические помещения: вент.камера, электрощитовая, тепловой и водомерный узлы, имеющие обособленный выход снаружи. Внутренние коммуникационные связи предусмотрены по двум лестницам типа 1, расположенным рассредоточено и подъемником грузоподъемностью 250 кг для маломобильных групп населения. Окна – металлопластиковые с двойным остеклением. Двери металлопластиковые, стальные, противопожарные и рентгено-защищённые. Крыша – чердачная, вентилируемая. Кровля – из оцинкованной кровельной стали, с внутренним организованным водостоком. *Наружная отделка* - Наружная отделка фасадов - штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Оконные и дверные откосы – штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. *Внутренняя отделка* - Внутренняя отделка соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Потолки: в основных помещениях - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза; в технических помещениях - известковая побелка; в коридорах, вестибюлях - подвесной потолок «Армстронг»; в процедурной рентгенкабинета – баритовая штукатурка толщиной 15 мм. Полы: покрытие из полукоммерческого линолеума; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и помещениях, подлежащих дезинфекции - керамические плитки с шероховатой поверхностью. Здание прачечной одноэтажное, квадратной формы в плане с основными размерами в осях 10,0х10,0 м, высотой помещений – 3,00 м.

Планировочное решение здания прачечной следующее: прием белья, стиральный цех и сушильно-гладильный цех, цех разборки, починки, упаковки и хранения белья, помещение выдачи белья. Для персонала предусмотрена комната персонала, душевая и сан.узел. Отдельным блоком с отдельным входом предусмотрены помещения для отдыха водителей с сан.узлом и душевой. Окна – металлопластиковые с двойным остеклением. Двери - металлопластиковые. Крыша – чердачная, вентилируемая. Кровля – из оцинкованной кровельной стали, с наружным неорганизованным водостоком.

Наружная отделка - Стены: штукатурка, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. *Внутренняя отделка:* Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза. Стены и перегородки - сплошное выравнивание, масляная окраска за 2 раза; в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и подлежащим дезинфекции – отделка глазурованной плиткой. Полы – покрытие из полукоммерческого линолеума, в помещениях с мокрым и влажным режимом работы и помещениях, подлежащих дезинфекции - керамические плитки с шероховатой поверхностью. Здание гаража одноэтажное, прямоугольной формы в плане с основными размерами в осях 10,2х6,5 м, высотой помещений – 2,80 м. Здание гаража состоит из двух гаражных боксов и хозяйственного помещения. Окна – металлопластиковые с одинарным остеклением. Двери – стальные. Ворота - металлические. Крыша – совмещенная, односкатная. Покрытие кровли из «Техноэласта». *Наружная отделка* - Стены: штукатурно-клеевой слой по капроновой сетке, грунтовка с последующей окраской фасадной акриловой окраской двух цветов. Цоколь и боковые поверхности крылец – облицовываются фасадной керамической плиткой. *Внутренняя отделка:* Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска за 2 раза. Стены и перегородки - сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска. Полы – покрытие из цементно-песчаной стяжки, бетона класса В 25. Оконные и дверные блоки с одинарным стеклопакетом, двойным остеклением. Стены с наружной стороны утеплены жесткими минераловатными плитами на базальтовой основе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 г.;

месяц, год

окончание работ май 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 /шесть/ месяцев;

по норме или по проекту организации строительства: 6 /шесть/ месяцев;

фактически 6 /шесть/ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор
ГГКП «Жетысу Водоканал» _____ Ким В.

Вице-президент
АО «ТАТЭК» _____ Суанбаев М.Н.

Начальник ЦПХО
РДТ «Алматытелеком» _____ Аульбеков Ч.Б.

Начальник КГП
«Талдыкоргантеплосервис» _____ Ахимбеков М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену г.Талдыкорган Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» _____
Лесбек Ш.С. – Директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подпись, дата М.П.