Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 12 » ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)
в лицедиректора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство водопровода в селе Сарышыганак, сельская зона города Аксу, Павлодарской области. Корректировка»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, сельская зона г. Аксу, с. Сарышыганак,
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства города Аксу",
руководитель - Желдыбаев Канат Жамалиденович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан" (лицензия ГСЛ № 000330 от 22.11.2017г., директор - Серикпаева Дина Канашевна)
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО"INNOVATIONCENTERPROJECT", рабочийпроект№ 62/19
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденГУ "Отдел строительства города Аксу", 29.10.2021г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- протяженность сетей наружного водопровода	м	20 225,4		20 225,4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.			48	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.			85	
- прямоугольные колодцы	шт.			3	
- гидранты пожарные	шт.			46	

- модульная насосная станция 1-го подъема	шт.			3	
- резервуары чистой воды	шт.			2	
- резервуар технической воды	шт.			1	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- станция очистки воды	шт.			1	
- КТП-10/0,4100кВА	шт.			1	
- КТП-10/0,4 40кВА	шт.			1	
- дизельная электростанция 110 кВА	шт.			1	
- дизельная генераторная установка 35 кВА	шт.			1	
- счетчики учета воды (ø15мм)	шт.			179	
- счетчик учета воды (ø50мм)	шт.			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе:					
однокомнатных					
двухкомнатных					
трехкомнатных					
четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:Площадка водозаборных сооружений состоит из 2-х участков. На первом участке размещены три насосные станции первого подъема, которые представляют из себя блок-модульные наземные павильоны размером 3,2х3,6 м. В каждом павильоне располагается скважина с погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-85, шкаф управления насосами Каскад 5-20, насос погружной Гном 10-10. На площадке установлена дизельная электростанция 110 кВА.

На втором участке размещены 2 резервуара чистой воды емкостью 100 м3 каждый, резервуар технической воды объемом 100 м3. Резервуары представляют собой герметичную емкость цилиндрической формы 3х14,7 м, изготовленную методом непрерывной машинной намотки, из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной стекловолокном.Для наполнения и забора жидкости емкости оборудованы патрубками, для обслуживания имеется смотровой колодец с крышкой, патрубком для вентиляции и лестницей для спуска персонала. Станция очистки воды размещена в блочно-модульном здании из сэндвич-панелейс габаритными размерами 9х4,8х3 м. Система очистки воды производительностью 9,38 м3/час поставляется ТОО "Standartsy". Насосная станция второго подъема представляет собой блочно-модульное здание из сэндвич-панелей с габаритами 9,4х6,4хх3 м, поставляется в полной готовности со встроенной системой отопления и вентиляции. Крыша павильона выполнена из профлиста, внутренняя отделка крыши из СПБ 150. Станция укомплектована насосами хозпитьевого назначения (1 раб.,3 рез.), насосами для пожаротушения (2 раб., 2 рез.), мембранным баком 24 л, датчиками давления, выключателями, запорной арматурой. Фундаменты 2-х насосных трансформаторных подстанций 40 кВА и 100 кВА выполнены из бетонных блоков, под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка, уложенная на уплотненный щебень. Ограждение площадки из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, высотой 2 м, шириной 1,5 м, соединенные металлическими стойками. Наружные сети водопровода протяженностью 20222,54 м выполнены из труб полиэтиленовых диаметром 25-280 мм,колодцы предусмотрены из железобетонных колец.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -апрель 2020 г ;
(месяц, год)
окончание работ -октябрь 2021г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100%и фактически применено 86,41% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Аксуских электрических сетейАО "ПРЭК"Сутормин П.П.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата) М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения Руководитель отдела занятости и соц. программ г Аксу Бобкисина Е.В ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Сарышыганак, сельская зона города Аксу, Павлодарской области. Корректировка»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.
(фамилия,имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.(при наличии) 12.11.2021г