Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"**
**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**

**Наименование строительства и его адрес: Ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр. Сулусай» асфальтобетонные покрытия**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | | |
| | | | №46 | 23.10.2019г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС ( тенге) | В отчетном месяце | Из графы 4 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Восстановление оси трассы** | 159 342 | 159 342 | | | | | | | 17 072 | 159 342 |
| **Демонтаж** | 5 413 645 | 5 413 645 | | | | | | | 580 033 | 5 413 645 |
| **Дорожная одежда, Водоотвод с проезжей части** | 136 666 893 | 136 666 893 | | | | | | | 14 642 881 | 136 666 893 |
| ***Итого к оплате:*** | **142 239 880** | **142 239 880** | | | | | | | 15 239 987 | **142 239 880** |

**Подрядчик:**
**ТОО "УМР-6"**
**БИН 980940001419**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Компания "АлматыДорСтрой""**
**БИН 050140013221**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО «УМР-6», БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел. 247-87-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10, тел. 247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр. Сулусай» асфальтобетонные покрытия**

( наименование)

**Договор субподряда №46 от 23 октября 2019г.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за ДЕКАБРЬ 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Восстановление оси трасы (Подготовительные работы) | | | | | | | | | | |
| 1 | **СЦИ РК 8.03-04-2017** | **Восстановление трассы III категорий сложности** | **км** | **1,794** | | **58681,00** | -- | **105274** | -- | -- | -- | **105274** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 2 | **СЦИ РК 8.03-04-2017** | **Закрепление трассы III категорий сложности** | **км** | **1,794** | | **29433,00** | -- | **52803** | -- | -- | -- | **52803** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **158077** | -- | -- | -- | **158077** |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | -- | |
| | | Стоимость прочих работ | Тенге | | | | | **158077** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **158077** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | Тенге | | | | | **158077** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **158077** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **158077** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Прочие затраты | Тенге | | | | | **158077** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | | | | | | | - |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | | - |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | | 158 077 |
| | | Непредвиденные затраты | 2% | | | | | | | | | - |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | | 158 077 |
| | | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | | 18 969 |
| | | **ИТОГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **177 046** |
| | | **Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента:** | **Тенге** | | | | | | | | | **159 342** |
| | | **В том числе НДС 12%:** | **Тенге** | | | | | | | | | **17 072** |

**ПРИНЯЛ:**

**Подрядчик:** **ТОО «УМР-6»**
**БИН 980940001419**

**СДАЛ:**

**Субподрядчик:** **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
**БИН 050140013221**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО «УМР-6», БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел. 247-87-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10, тел. 247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр. Сулусай» асфальтобетонные покрытия**

( наименование)

**Договор субподряда №46 от 23 октября 2019г.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за ДЕКАБРЬ 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Разборка существующей дорожной одежды** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270302-0404 Изм. и доп. вып. 4 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** | м2 покрытия | 3800 | 498,22 | 475,58 | 1893229 | 1807204 | 819 | 420438 | 2498761 |
| | | | | | 22,42 | 80,02 | 85206 | 304088 | | 185093 | |
| 2 | Е11-270302-0104 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 221,97 | 5041,61 | 1838,46 | 1119087 | 408083 | -- | 1013689 | 2303398 |
| | | | | | 3203,15 | 1025,35 | 711004 | 227597 | | 170622 | |
| 3 | С341-310104-0601 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 432,8415 | 629,00 | -- | 272257 | -- | | -- | 294038 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21781 | |
| 4 | С341-020103-1001 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 787,8 | 44,00 | -- | 34663 | -- | | -- | 37436 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2773 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5133633** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 796210 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2215287 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 531685 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 819 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 306920 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1434127 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 380269 | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | | | | | | 61 604 |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 70 136 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 5 265 372 |
| | | Непредвиденные затраты | 2% | | | | | | | | 105 307 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 5 370 680 |
| | | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | 644 482 |
| | | **ИТОГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **6 015 161** |
| | | **Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента:** | **Тенге** | | | | | | | | **5 413 645** |
| | | **В том числе НДС 12%:** | **Тенге** | | | | | | | | **580 033** |

**ПРИНЯЛ:**

**Подрядчик:** **ТОО «УМР-6»**
**БИН 980940001419**

**СДАЛ:**

**Субподрядчик:** **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
**БИН 050140013221**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО «УМР-6», БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел. 247-87-60**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10, тел. 247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр. Сулусай» асфальтобетонные покрытия**

( наименование)

**Договор субподряда №46 от 23 октября 2019г.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за ДЕКАБРЬ 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 33 см, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2576,97 | 1703,35 | 1423,86 | 4389494 | 3669249 | 5232 | 2074461 | 6981071 |
| | | | | | 277,46 | 467,91 | 715013 | 1205784 | | 517116 | |
| 2 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3143,9034 | 1251,00 | – | 3933023 | – | 3933023 | – | 4247665 |
| | | | | | – | – | – | – | | 314642 | |
| 3 | Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14к=2,5 | Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 6 см. Устройство | м2 | 7061 | 3673,13 | 454,54 | 25935937 | 3209503 | 20781465 | 3467130 | 31755312 |
| | | | | | 275,45 | 179,20 | 1944969 | 1265337 | | 2352245 | |
| 4 | Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 4,8202 | 24787,28 | 6535,20 | 119480 | 31501 | – | 95017 | 231656 |
| | | | | | 18252,09 | – | 87979 | – | | 17160 | |
| 5 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,8202 | 122509,93 | 2794,06 | 590522 | 13468 | 577054 | 9380 | 647895 |
| | | | | | – | 1801,90 | – | 8686 | | 47992 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-270602-0306<br>Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 6886 | 1427,47 | 138,20 | 9829542 | 951658 | 8276421 | 1093783 | 11797190 |
| | | | | | 87,35 | 59,73 | 601463 | 411299 | | 873866 | |
| 7 | Е11-270602-0406<br>Изм. и доп. вып. 14<br>К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 7 см/ | м2 покрытия | 6886 | 897,24 | 0,14 | 6178362 | 969 | 6167727 | 10440 | 6683906 |
| | | | | | 1,40 | -- | 9666 | -- | | 495104 | |
| 8 | Е11-271001-0106<br>Изм. и доп. вып. 3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 2,0658 | 24787,28 | 6535,20 | 51206 | 13500 | -- | 40722 | 99281 |
| | | | | | 18252,09 | -- | 37705 | -- | | 7354 | |
| 9 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,0658 | 122509,93 | 2794,06 | 253081 | 5772 | 247309 | 4020 | 277669 |
| | | | | | -- | 1801,90 | -- | 3722 | | 20568 | |
| 10 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 6886 | 1517,28 | 138,54 | 10448010 | 954016 | 8892531 | 1095192 | 12466658 |
| | | | | | 87,35 | 59,92 | 601463 | 412604 | | 923456 | |
| 11 | Е11-270602-0401<br>К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/ | м2 покрытия | 6886 | 322,74 | 0,05 | 2222392 | 342 | 2218828 | 3480 | 2403941 |
| | | | | | 0,47 | -- | 3222 | -- | | 178070 | |
| | | Устройство присыпных обочин | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 2698 | 78,31 | 28,97 | 211267 | 78173 | -- | 113864 | 351142 |
| | | | | | 49,33 | 9,28 | 133094 | 25050 | | 26010 | |
| 13 | Е11-010102-0602 | Досыпка обочин ГПС | м3 грунта | 404,7 | 32,09 | 25,94 | 12988 | 10498 | 42 | 5729 | 20215 |
| | | | | | 6,05 | 13,62 | 2448 | 5510 | | 1497 | |
| 14 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | м3 | 493,734 | 1251,00 | -- | 617661 | -- | 617661 | -- | 667074 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 49413 | |
| 15 | Е11-010201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 404,7 | 145,49 | 145,49 | 58878 | 58878 | -- | 21849 | 87185 |
| | | | | | -- | 74,98 | -- | 30346 | | 6458 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010201-0206 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (добавить 5 прохода) | м3 уплотненного грунта | 2023,5 | 4,13 | 4,13 | 8363 | 8363 | -- | 2761 | 12014 |
| | | | | | -- | 1,90 | -- | 3835 | | 890 | |
| 17 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 404,7 | 114,07 | 92,59 | 46166 | 37472 | 1174 | 14656 | 65687 |
| | | | | | 18,58 | 31,71 | 7520 | 12835 | | 4866 | |
| | | Укрепление обочин | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-270801-0111 | Обочины. Укрепление из щебеночно-песчанной смеси толщиной 12 см | м2 покрытия обочин | 2698 | 267,02 | 203,55 | 720418 | 549174 | 548 | 437534 | 1250588 |
| | | | | | 63,27 | 86,89 | 170696 | 234428 | | 92636 | |
| 19 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 197,4936 | 1655,00 | -- | 326852 | -- | 326852 | -- | 353000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26148 | |
| 20 | С121-010202-0203 | Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10- | м3 | 203,9688 | 2007,00 | -- | 409365 | -- | 409365 | -- | 442115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32749 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 66363006 | 9592537 | 52455232 | 8490018 | 80841264 |
| | | | | | | | 4315238 | 3619435 | -- | 5988240 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 66363006 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 47168330 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7934673 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 5286902 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8490017 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5988242 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80841266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4651 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7934673 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 80841266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4651 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7934673 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Водоотвод с проезжей части** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы. Разработка вручную для устройства водосброса | м3 грунта | 413,81 | 3970,98 | -- | 1643233 | -- | -- | 1183128 | 3052470 |
| | | | | | 3970,98 | -- | 1643233 | -- | | 226109 | |
| 22 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 413,81 | 279,11 | 114,61 | 115498 | 47425 | -- | 69344 | 199630 |
| | | | | | 164,50 | 68,24 | 68073 | 28238 | | 14787 | |
| 23 | Е11-270201-0702 | Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых | м3 лотка | 402,63 | 3710,68 | 2413,67 | 1494033 | 971816 | 90231 | 708018 | 2378215 |
| | | | | | 1072,91 | 555,32 | 431986 | 223587 | | 176164 | |
| 24 | С121-040502-0103 | Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 | шт. | 2796 | 7790,00 | -- | 21780840 | -- | 21780840 | -- | 23523307 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1742467 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 25033604 | 1019242 | 21871071 | 1960490 | 29153622 |
| | | | | | | | 2143292 | 251825 | -- | 2159527 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25033604 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 90231 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2395117 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 21780840 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1960490 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2159528 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29153622 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1906 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2395117 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 29153622 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1906 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2395117 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-270701-0201 | **Основания из ГПС, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 2541,88 | 919,43 | 181,82 | 2337090 | 462169 | 554776 | 1652240 | 4308476 | |
| | | | | | 519,36 | 82,50 | 1320145 | 209706 | | 319146 | | |
| 26 | Е11-270701-0202 к=2 | **Основания из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /исключить 2 см/** | м2 покрытия | 2541,88 | -66,87 | -6,26 | -169979 | -15909 | -95397 | -70503 | -259721 | |
| | | | | | -23,08 | -2,60 | -58673 | -6608 | | -19239 | | |
| 27 | Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство** | м2 покрытия | 2372 | 1593,39 | 42,79 | 3779532 | 101508 | 3125533 | 656431 | 4790840 | |
| | | | | | 232,92 | 23,32 | 552491 | 55316 | | 354877 | | |
| 28 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к=5 | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщины 7 см/** | м2 покрытия | 2372 | 992,76 | -- | 2354815 | -- | 1673711 | 735593 | 3337640 | |
| | | | | | 287,14 | -- | 681104 | -- | | 247233 | | |
| 29 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | 2372 | 1389,32 | 4,16 | 3295463 | 9870 | 2440084 | 918382 | 4550953 | |
| | | | | | 356,45 | 2,04 | 845509 | 4845 | | 337108 | | |
| 30 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к=4 | **Покрытия асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /до толщины 5 см/** | м2 покрытия | 2372 | 874,16 | -- | 2073509 | -- | 1528625 | 588474 | 2874942 | |
| | | | | | 229,71 | -- | 544884 | -- | | 212959 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 13670430 | 557638 | 9227332 | 4480617 | 19603130 | |
| | | | | | | | 3885460 | 263260 | -- | 1452084 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13670430 | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9227333 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4148719 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4480617 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1452084 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19603131 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2345 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4148719 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19603131 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2345 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4148719 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 129598016 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 10343990 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 11169416 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4134520 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 83553635 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14931125 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9599851 | |
| | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | | | | | | 1 555 176 |
| | Дополнительные затраты в зимнее время | 1,35% | | | | | | | | 1 770 568 |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 132 923 760 |
| | Непредвиденные затраты | 2% | | | | | | | | 2 658 475 |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 135 582 235 |
| | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | 16 269 868 |
| | **ИТОГО с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **151 852 104** |
| | **Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента:** | **Тенге** | | | | | | | | **136 666 893** |
| | **В том числе НДС 12%:** | **Тенге** | | | | | | | | **14 642 881** |

**ПРИНЯЛ:**

**Подрядчик:** **ТОО «УМР-6»**
**БИН 980940001419**

**СДАЛ:**

**Субподрядчик:** **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
**БИН 050140013221**