Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	60940001596			172/24	24.04.2024	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-015-431
				Доп. согл. 172/24-1	20.05.2024		
				Доп. согл. 172/24-2	02.07.2024		
				Доп. согл. 172/24-3	04.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"	702 599 598,66	627 321 070,23	105 746 385,98	93 653 498,79	671791,14	11421096,05	12 689 566,32	118 435 952,30
Гарантийный взнос, 5%	35 129 979,93	31 366 053,51					634 478,32	5 921 797,62
Удержание аванса, 30%	210 779 879,60	188 196 321,07					3 806 869,90	35 530 785,69
Итого:	**456 689 739,13**	**407 758 695,65**					**8 248 218,11**	**76 983 369,00**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
_____ Орумбаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО «СуҚұрылысПроект»
_____ Жамбаев А.Б.

Технический надзор
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
_____ Бакиров Е.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
_____ Жаксылыков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-3 от 04.11.2024г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Акт
выполненных работ за ноябрь 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 1. Подготовка территории строительства**														
2	1-2	Подготовка территории строительства	2 985 021			2 985 021	100%	2 985 021			2 985 021	0%				-
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
4	2-2	БЛОК "А"														
5	2-2-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
6	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	20 483 369			20 483 369	100%	20 483 369			20 483 369	0%				-
7	Раздел 2	Стены монолитные/ лист 26/	36 512 702			36 512 702	99.9%	36 467 564			36 467 564	0%				-
8	Раздел 3	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 330 626			6 330 626	100%	6 330 626			6 330 626	0%				-
9	Раздел 4	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257	0%				-
10	Раздел 5	Приямки	514 832			514 832	63%	325 834			325 834	0%				-
11	2-2-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														-
12	Раздел 1	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/	583 234			583 234	100%	583 234			583 234	0%				-
13	Раздел 2	ПЕРЕМЫЧКИ	5 803 093			5 803 093	100%	5 803 093			5 803 093	0%				-
14	Раздел 3	СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ	10 916 008			10 916 008	100%	10 916 008			10 916 008	0%				-
15	Раздел 4	Рамы	35 645 071			35 645 071	100%	35 645 071			35 645 071	0%				-
16	Раздел 5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	40 317 989			40 317 989	100%	40 317 989			40 317 989	0%				-
17	Раздел 6	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 907 693			3 907 693	100%	3 907 693			3 907 693	0%				-
18	Раздел 7	СТЕНЫ	58 210 937			58 210 937	100%	58 210 937			58 210 937	0%				-
19	Раздел 8	Вертикальный подъемник/лист 43-45/	5 137 451			5 137 451	0%				-	0%				-
20	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	202 059			202 059	89%	179 214			179 214	89%	179 214			179 214
21	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	8 545 731			8 545 731	0%				-	0%				-
22	Раздел 11	ЧЕРДАК/лист 128/	5 602 108			5 602 108	85%	4 751 259			4 751 259	85%	4 751 259			4 751 259
23	Раздел 12	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/	1 158 770			1 158 770	71%	826 870			826 870	71%	826 870			826 870
24	Раздел 13	КРОВЛЯ/лист 134/	38 112 131			38 112 131	90%	34 132 189			34 132 189	90%	34 132 189			34 132 189
25	Раздел 14	ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/	8 659 027			8 659 027	90%	7 793 124			7 793 124	90%	7 793 124			7 793 124
26	Раздел 15	ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/	570 963			570 963	0%				-	0%				-
27	Раздел 16	ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/	7 534 803			7 534 803	0%				-	0%				-
28	Раздел 17	ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/	7 540 388			7 540 388	38%	2 835 984			2 835 984	38%	2 835 984			2 835 984
29	Раздел 18	КРЫЛЬЦА	7 483 370			7 483 370	0%				-	0%				-
30	2-2-4	Архитектурные решения														
31	Раздел 1	ПРОЕМЫ	43 568 862			43 568 862	28%	12 052 359			12 052 359	28%	12 052 359			12 052 359
32	Раздел 2	ПОЛЫ	39 269 244			39 269 244	26%	10 133 306			10 133 306	18%	6 914 178			6 914 178
33	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	70 788 641			70 788 641	19%	13 274 142			13 274 142	3%	2 190 778			2 190 778
34	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	23 288 248			23 288 248	0%				-	0%				-
35	Раздел 5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 705 364			1 705 364	0%				-	0%				-
36	Раздел 6	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	2 040 770			2 040 770	0%				-	0%				-
37	2-2-5	Водопровод и канализация														
38	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	4 503 140			4 503 140	46%	2 071 919			2 071 919	46%	2 071 919			2 071 919
39	Раздел 2	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	386 782	229 108		615 890	0%				-	0%				-
40	Раздел 3	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	509 910	3 561 362		4 071 272	0%				-	0%				-
41	Раздел 4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	3 827 766			3 827 766	0%				-	0%				-
42	Раздел 5	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	763 903			763 903	0%				-	0%				-
43	Раздел 6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	6 514 000			6 514 000	0%				-	0%				-
44	Раздел 7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	2 380 208			2 380 208	0%				-	0%				-
45	2-2-6	Отопление и вентиляция														
46	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	12 159 750			12 159 750	14%	1 695 560			1 695 560	14%	1 695 560			1 695 560
47	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	3 365 721			3 365 721	0%				-	0%				-
48	Раздел 3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	93 774	11 903 795		11 997 569	0%				-	0%				-
49	Раздел 4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 775 992			2 775 992	0%				-	0%				-
50	2-2-7	Электрооборудование,электроосвещение	42 741 047	607 310		43 348 357	5%	1 628 040	607 310		2 235 350	5%	1 628 040	607 310		2 235 350
51	2-2-8	Слаботочные системы														
52	Раздел 1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	556 507			556 507	0%				-	0%				-
53	Раздел 2	Электрочасофикация,Электрозвонки	1 901 188			1 901 188	0%				-	0%				-
54	Раздел 3	Радиофикация	725 295			725 295	0%				-	0%				-
55	Раздел 4	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2 947 243			2 947 243	0%				-	0%				-
56	2-2-9	Пожарная сигнализация														
57	Раздел 1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	7 568 317			7 568 317	0%				-	0%				-
58	Раздел 2	РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	934 670	45 110		979 780	0%				-	0%				-
59	2-2-10	Технологическое оборудование														
60	Раздел 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.БЛОК "А"	1 324 440	61 512 057		62 836 497	0%				-	0%				-
61	Раздел 2	Оборудование медицинского кабинета	822 267	9 878 094		10 700 361	0%				-	0%				-
62	2-3	БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1"														
63	2-3-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	23 315 480			23 315 480	100%	23 315 480			23 315 480	0%				-
65	2-3-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														
66	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	463 072			463 072	0%				-	0%				-
67	Раздел 2	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	456 588			456 588	0%				-	0%				-
68	Раздел 3	ПЕРЕМЫЧКИ	6 496 282			6 496 282	100%	6 496 282			6 496 282	0%				-
69	Раздел 4	РАМЫ	4 565 342			4 565 342	100%	4 565 342			4 565 342	0%				-
70	Раздел 5	КОЛОННЫ	3 816 054			3 816 054	100%	3 816 054			3 816 054	0%				-
71	Раздел 6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	16 784 906			16 784 906	100%	16 784 906			16 784 906	0%				-
72	Раздел 7	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 513 915			6 513 915	100%	6 513 915			6 513 915	0%				-
73	Раздел 8	АНТИСЕЙСМОПОЯС	1 227 173			1 227 173	100%	1 227 173			1 227 173	0%				-
74	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	201 043			201 043	0%				-	0%				-
75	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	3 334 109			3 334 109	0%				-	0%				-
76	Раздел 11	ЧЕРДАК	3 162 340			3 162 340	0%				-	0%				-
77	Раздел 12	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	10 262 770			10 262 770	0%				-	0%				-
78	Раздел 13	ЧЕРДАК	790 530			790 530	0%				-	0%				-
79	Раздел 14	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	3 627 731			3 627 731	0%				-	0%				-
80	Раздел 15	КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ	17 940 242			17 940 242	67%	12 002 597			12 002 597	0%				-
81	Раздел 16	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	5 309 470			5 309 470	0%				-	0%				-
82	Раздел 17	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ	1 134 541			1 134 541	0%				-	0%				-
83	Раздел 18	ЛЕСТНИЦА ЛМ1	395 285			395 285	0%				-	0%				-
84	Раздел 19	ЛЕСТНИЦА ЛМ2	435 311			435 311	0%				-	0%				-
85	Раздел 20	КРЫЛЬЦА	8 564 615			8 564 615	0%				-	0%				-
86	2-3-3	Архитектурные решения														
87	Раздел 1	ПРОЕМЫ	9 382 312			9 382 312	0%				-	0%				-
88	Раздел 2	ПОЛЫ	11 481 595			11 481 595	0%				-	0%				-
89	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	11 791 477			11 791 477	27%	3 219 629			3 219 629	27%	3 219 629			3 219 629
90	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	12 254 332			12 254 332	0%				-	0%				-
91	Раздел 5	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	1 761 218			1 761 218	0%				-	0%				-
92	2-3-4	Водопровод и канализация														
93	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	1 025 527			1 025 527	0%				-	0%				-
94	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	674 363			674 363	0%				-	0%				-
95	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	217 996			217 996	0%				-	0%				-
96	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	1 260 450			1 260 450	0%				-	0%				-
97	2-3-5	Отопление и вентиляция														
98	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	6 852 129			6 852 129	0%				-	0%				-
99	Раздел 2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 042 435			2 042 435	0%				-	0%				-
100	Раздел 3	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1	2 021 541	1 593 121		3 614 662	0%				-	0%				-
101	2-3-6	Технологическое оборудование	891 706	22 393 994		23 285 700	0%				-	0%				-
102	2-4	БЛОКИ "Г"														
103	2-4-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
104	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	2 813 016			2 813 016	100%	2 813 016			2 813 016	0%				-
105	Раздел 2	ПРИЯМКИ	305 928			305 928	100%	305 928			305 928	0%				-
106	2-4-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														
107	Раздел 1	ПЕРЕМЫЧКИ	1 284 792			1 284 792	100%	1 284 792			1 284 792	0%				-
108	Раздел 2	РАМЫ	1 545 415			1 545 415	100%	1 545 415			1 545 415	0%				-
109	Раздел 3	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	5 011 601			5 011 601	100%	5 011 601			5 011 601	0%				-
110	Раздел 4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	3 312 702			3 312 702	100%	3 312 702			3 312 702	0%				-
111	Раздел 5	АНТИСЕЙСМОПОЯС	813 279			813 279	100%	813 279			813 279	0%				-
112	Раздел 6	ПАРАПЕТ	478 143			478 143	92%	438 807			438 807	92%	438 807			438 807
113	Раздел 7	ВЕНТШАХТЫ	427 567			427 567	0%				-	0%				-
114	Раздел 8	КРЫЛЬЦО	1 544 422			1 544 422	0%				-	0%				-
115	Раздел 9	ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1	970 545			970 545	0%				-	0%				-
116	2-4-3	Архитектурные решения														
117	Раздел 1	ПРОЕМЫ	2 243 575			2 243 575	50%	1 118 831			1 118 831	50%	1 118 831			1 118 831
118	Раздел 2	ПОЛЫ	3 416 854			3 416 854	0%				-	0%				-
119	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	4 595 312			4 595 312	17%	790 020			790 020	0%				-
120	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	3 934 875			3 934 875	0%				-	0%				-
121	Раздел 5	КРОВЛЯ	2 961 572			2 961 572	0%				-	0%				-
122	Раздел 6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	125 725			125 725	0%				-	0%				-
123	2-4-4	Водопровод и канализация														
124	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	621 210			621 210	0%				-	0%				-
125	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	552 871			552 871	0%				-	0%				-
126	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	151 461			151 461	0%				-	0%				-
127	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	773 405			773 405	0%				-	0%				-
128	Раздел 5	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	335 946			335 946	0%				-	0%				-
129	2-4-5	Отопление и вентиляция														
130	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	1 019 380			1 019 380	0%				-	0%				-
131	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	1 347 082			1 347 082	0%				-	0%				-
132	Раздел 3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	114 406			114 406	0%				-	0%				-
133	Раздел 4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2	570 999			570 999	0%				-	0%				-
134	Раздел 5	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2	849 035	1 593 121		2 442 156	0%				-	0%				-
135	Раздел 6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	852 536			852 536	0%				-	0%				-
136	2-4-6	Технологическое оборудование	359 504	4 819 349		5 178 853	0%				-	0%				-
137	2-1	Земляные работы	34 849 669			34 849 669	93%	32 355 919			32 355 919	0%				-
138		**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**														
139	4-1	Наружное электроснабжение														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140	Раздел 1	Земляные работы	431 443			431 443	0%				-	0%				-
141	Раздел 2	Электроснабжение	181 237	13 375 988		13 557 225	99%	37 075	13 375 988		13 413 063	0%				-
142	Раздел 3	ВЛ3-10кВ	1 958 271	183 716		2 141 987	91%	1 944 962			1 944 962	0%				-
143	Раздел 4	КЛ-0,4кВ	2 570 903			2 570 903	89%	2 294 889			2 294 889	0%				-
144	Раздел 5	Наружное освещение	567 538			567 538	0%				-	0%				-
145	Раздел 6	Наружное освещение	2 321 460			2 321 460	0%				-	0%				-
146	Раздел 7	Фундамент под КТПН	584 029			584 029	100%	584 029			584 029	0%				-
147		**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
148	6-4	Выгреб 20м^3														
149	Раздел 1	Земляные работы	1 188 297			1 188 297	100%	1 188 297			1 188 297	0%				-
150	Раздел 2	Стены и днище	6 197 510			6 197 510	100%	6 197 510			6 197 510	0%				-
151	6-5	Модульная котельная	1 886 088	13 181 926		15 068 014	6%	885 234			885 234	0%				-
152	6-1	Наружное водоснабжение и канализация														
153	Раздел 1	Наружные сети водопровода В1	2 810 649			2 810 649	93%	2 615 013			2 615 013	0%				-
154	Раздел 2	Канализация	4 521 776			4 521 776	0%				-	0%				-
155	6-3	Наружное газоснабжение														
156	Раздел 1	Газопровод низкого давления (надземный)	618 874			618 874	100%	618 874			618 874	0%				-
157	Раздел 2	Подземная прокладка	5 317 189	502 183		5 819 372	44%	2 080 589	502 183		2 582 772	0%				-
158	6-2	Наружные тепловые сети														
159	Раздел 1	Трубопровод	2 413 436			2 413 436	93%	2 244 784			2 244 784	93%	2 244 784			2 244 784
160	Раздел 2	Теплотрасса	11 895 119			11 895 119	31%	3 705 847			3 705 847	11%	1 284 476			1 284 476
161		**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**														
162	7-1	Генеральный план														
163	Раздел 1	Вертикальная планировка	1 602 231			1 602 231	100%	1 602 231			1 602 231	0%				-
164	Раздел 2	Покрытие	60 516 942			60 516 942	0%				-	0%				-
165	Раздел 3	Озеленение	10 756 154			10 756 154	0%				-	0%				-
166	Раздел 4	МАФ	61 266 151			61 266 151	43%	26 473 075			26 473 075	0%				-
167		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**1 031 615 686**	**145 380 234**		**1 176 995 920**	43%	**496 707 759**	**14 485 481**		**511 193 240**	7%	**85 378 001**	**607 310**		**85 985 311**
168		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
169	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	63 960 173			63 960 173	48%	30 795 881			30 795 881	8%	5 293 436			5 293 436
170		**Итого по главе 8**	**63 960 173**	-	-	**63 960 173**	48%	**30 795 881**	-	-	**30 795 881**	8%	**5 293 436**	-	-	**5 293 436**
171		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**1 095 575 859**	**145 380 234**	-	**1 240 956 093**	44%	**527 503 640**	**14 485 481**	-	**541 989 121**	7%	**90 671 437**	**607 310**	-	**91 278 747**
172	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	54 778 793			54 778 793	48%	26 375 182			26 375 182	8%	4 533 572			4 533 572
173	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	54 778 793	7 269 012		62 047 805	44%	26 375 182	724 274		27 099 456	7%	4 533 572	30 366		4 563 937
174		**Итого по части II в сметных ценах:**	**1 205 133 444**	**152 649 246**	-	**1 357 782 690**	44%	**580 254 004**	**15 209 755**	-	**595 463 759**	7%	**99 738 581**	**637 676**	-	**100 376 256**
175	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	1 295 518 453	164 097 939	-	1 459 616 392	44%	623 773 054	16 350 487	-	640 123 541	7%	107 218 974	685 501	-	107 904 475
176		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	-	**1 459 616 392**	44%	**623 773 054**	**16 350 487**	-	**640 123 541**	7%	**107 218 974**	**685 501**	-	**107 904 475**
177	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	-		175 153 967	175 153 967	44%			76 814 825	76 814 825	7%			12 948 537	12 948 537
178		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	**175 153 967**	**1 634 770 359**	44%	**623 773 054**	**16 350 487**	**76 814 825**	**716 938 366**	7%	**107 218 974**	**685 501**	**12 948 537**	**120 853 013**
179		Коэффициент понижения				0,980000	100%				0,980000	100%				0,980000
180		Всего с понижающим коэффициентом	1 269 808 083,82	160 815 980,34	171 650 887,70	1 602 074 951,86	44%	611 297 593,29	16 023 476,95	75 278 528,43	702 599 598,66	7%	105 074 594,84	671 791,14	12 689 566,32	118 435 952,30
181		В том числе налог на добавленную стоимость - 12 %			171 650 887,70						75 278 528,43					12 689 566,32

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____**Орумбаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Руководитель
_____**Жаксылыков Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
_____**Бакиров Е.**

Авторский надзор:
ТОО «СуКурылысПроект»
_____**Абдразаков А.Ш.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-3 от 04.11.2024г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 год (месяц, год) на суммарная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Блок А					
			2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 8: ВЫХОД НА ЧЕРДАК					
1	331	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж		0,06075	385953,00	23446,80	
				т конструкций				
2	332	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,06075	1109774,00	67419,00	Казахстан
				т				
3	334	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3		3,6	508,00	1828,80	
				шт.				
4	335	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,062208	245178,00	15252,30	
				т конструкций				
5	336	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,062208	1145627,00	71267,40	Казахстан
				т				
			Итого по разделу 8: ВЫХОД НА ЧЕРДАК				179214,00	
			Раздел 10: ЧЕРДАК/лист 128/					
6	558	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,13728	1448009,00	198783,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	559	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		8,5	85839,00	729632,00	
				$м^3$				
8	560	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,651904	303501,00	197854,00	
				т				
9	561	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,32384	315652,00	102221,00	
				т				
10	562	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,33592	291065,00	97775,00	
				т				
11	563	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,2	63605,00	203536,00	
				$м^3$				
12	564	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1216	303501,00	36906,00	
				т				
13	565	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0256	315652,00	8081,00	
				т				
14	566	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,52	63605,00	223890,00	
				$м^3$				
15	567	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,028	315652,00	8838,00	
				т				
16	568	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1712	303501,00	51959,00	
				т				
17	569	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,616	63605,00	39181,00	
				$м^3$				
18	570	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0049	315652,00	1547,00	
				т				
19	571	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0315	303501,00	9560,00	
				т				
20	575	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		50,5	52954,00	2674177,00	
				$м^3$				
	575.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,12	17886		
21	576	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,2205	704704,00	155387,00	
				т				
	576.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2205	428814		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	577	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0378	315652,00	11932,00	
				т				
			Итого по разделу 10: ЧЕРДАК/лист 128/				4751259,00	
			Раздел 11: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/					
23	579	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		12,05	52954,00	638096,00	
				$м^3$				
	579.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,892	17886		
24	580	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,03498	704704,00	24651,00	
				т				
	580.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03498	428814		
25	581	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00405	315652,00	1278,00	
				т				
26	582	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,65	85839,00	55795,00	
				$м^3$				
27	583	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02952	315652,00	9318,00	
				т				
28	584	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05785	303501,00	17558,00	
				т				
29	585	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	63605,00	50884,00	
				$м^3$				
30	586	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0091	315652,00	2872,00	
				т				
31	587	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04628	303501,00	14046,00	
				т				
32	588	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,072	128497,00	9252,00	
				$м^3$				
	588.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07308	26281		
33	589	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00396	315652,00	1250,00	
				т				
34	590	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00616	303501,00	1870,00	
				т				
			Итого по разделу 11: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/				826870,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 12: КРОВЛЯ/лист 134/					
35	596	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев		1,944	243268,00	472913,10	
				$м^3$				
36	597	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		131,4	813,00	106828,20	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
37	598	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		765	813,00	621945,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
38	599	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		765	3365,00	2574225,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия				
39	600	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		78,795	63122,00	4973697,90	Казахстан
				$м^3$				
40	601	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм		765	1767,00	1351755,00	
				$м^2$				
	601.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,7045	29925		
41	602	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201		765	557,00	426105,00	
				$м^2$				
	602.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,7045	29925		
42	603	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		2,2032	59627,00	131370,30	
				т				
43	604	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		2,2032	428814,00	944763,30	
				т				
44	605	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		765	813,00	621945,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
45	606	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев		21,3426	243268,00	5191971,30	
				$м^3$				
46	607	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением		8,235	265008,00	2182340,70	
				$м^3$				
47	608	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев		3,969	206388,00	819153,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
48	609	215-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		8,46	116157,00	982688,40	
				$м^3$				
49	610	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата		42,0066	14988,00	629595,00	
				$м^3$				
	610.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,071411	120106		
	610.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,281444	1629070		
	610.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042007	107485		
50	611	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,321732	1448009,00	465870,60	
				т				
51	612	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,010584	428814,00	4538,70	
				т				
52	613	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой		990	626,00	619740,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
53	614	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон		990	9714,00	9616860,00	
				$м^2$				
54	615	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		138,6	1097,00	152044,20	
				м				
55	616	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых		53,1	442,00	23470,20	
				м				
56	617	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон		1,8	30996,00	55792,80	
				шт.				
57	618	215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,498726	117663,00	58681,80	
				$м^3$				
58	619	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата		0,576126	14988,00	8634,60	
				$м^3$				
	619.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000979	120106		
	619.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00386	1629070		
	619.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000576	107485		
59	620	215-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,0774	116157,00	8991,00	
				$м^3$				
60	621	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		1,152	62153,00	71600,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
61	622	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		10,458	7598,00	79460,10	
				$м^2$ кровли				
62	623	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		8,37	7413,00	62046,90	
				$м^2$				
63	624	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,029448	245178,00	7219,80	
				т конструкций				
64	625	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,029448	1145627,00	33736,50	Казахстан
				т				
65	627	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,597897	246259,00	147237,30	
				т конструкций				
66	628	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,597897	1145627,00	684966,60	Казахстан
				т				
			Итого по разделу 12: КРОВЛЯ/лист 134/				34132189,00	
			Раздел 13: ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/					
67	630	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		10,8	147211,00	1589878,80	
				$м^3$				
68	631	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		3,717072	245178,00	911344,50	
				т конструкций				
69	632	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры		3,717072	1118578,00	4157835,30	Казахстан
				т				
70	633	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		107,795088	254,00	27379,80	
				$м^2$				
71	634	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		107,795088	395,00	42579,00	
				$м^2$				
72	635	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением		0,36954	245178,00	90603,00	
				т конструкций				
73	636	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,36954	1145627,00	423354,60	Казахстан
				т				
74	637	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью,металлической (кроме кровель),масляным составом количество покрасок за 2 раза		10,71666	740,00	7929,90	
				$м^2$				
	637.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,925648	684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	638	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,2178	428814,00	93395,70	
				т				
76	639	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,012825	2142315,00	27475,20	
				т				
77	640	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,648	51047,00	33078,60	
				$м^3$				
78	641	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,022383	1448009,00	32410,80	
				т				
79	642	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,09	51047,00	4594,50	
				$м^3$				
80	643	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,011322	428814,00	4854,60	
				т				
81	644	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена		45	7698,00	346410,00	
				$м^2$				
	644.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,395	22157		
	644.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	48,6	1069		
			Итого по разделу 13: ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/				7793124,00	
			Раздел 16: ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/					
82	681	1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$.Устройство		3,6	43892,00	158011,00	
				$м^3$				
83	682	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,11232	428814,00	48164,00	
				т				
84	687	1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$.Устройство		4,25	43892,00	186541,00	
				$м^3$				
85	688	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,12096	428814,00	51869,00	
				т				
86	694	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		1,25	32791,00	40989,00	
				$м^3$				
	694.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,275	23061		
87	695	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство балки фундаментной железобетонной		3,25	105149,00	341734,50	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	695.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,29875	26281		
88	696	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1581	315652,00	49905,00	
				т				
89	697	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00882	303501,00	2677,00	
				т				
90	698	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,42956	303501,00	130372,00	
				т				
91	699	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,08	63605,00	68693,50	
				$м^3$				
92	700	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08232	315652,00	25984,00	
				т				
93	701	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11988	303501,00	36384,00	
				т				
94	702	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		5,8	126318,00	732644,50	
				$м^3$				
95	703	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,0324	334041,00	344864,00	
				т				
96	704	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,17995	315652,00	56802,00	
				т				
97	705	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,089975	76422,00	6876,00	
				т				
98	706	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0462	315652,00	14583,00	
				т				
99	707	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,2646	291065,00	77016,00	
				т				
100	708	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,1554	76422,00	11876,00	
				т				
101	709	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0344	315652,00	10858,00	
				т				
102	710	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,217408	291065,00	63280,00	
				т				
103	711	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,125904	76422,00	9622,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
104	712	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство		1,8	79441,00	142994,00	
				$м^3$				
105	713	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,021	315652,00	6629,00	
				т				
106	714	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,71372	303501,00	216615,00	
				т				
			Итого по разделу 16: ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/				2835984,00	
			ИТОГО по акту				50518640,00	
			2-2-4 Архитектурные решения					
			Раздел 1: ПРОЕМЫ					
1	1	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый		127,2024	7523,00	956943,65	
				$м^2$				
2	2	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		127,2024	44876,00	5708335,10	
				$м^2$				
3	3	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		85,969	8597,00	739075,35	
				$м^2$				
4	4	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		80,119	46287,00	3708468,40	
				$м^2$				
5	5	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		5,85	42514,00	248706,90	
				$м^2$				
6	10	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м		123,4285	4265,00	526422,65	
				м				
7	11	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм		123,4285	1332,00	164406,45	
				м				
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ				12052359,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ПОЛЫ					
8	54	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		80,052	12986,00	1039555,20	
				$м^2$				
9	56	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем		125,592	682,00	85653,60	
				$м^2$				
	56.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,405192	6077		
10	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		10,04736	45509,00	457245,60	
				$м^3$				
11	58	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		62,796	13161,00	826458,00	
				$м^2$				
	58.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,94194	34905		
12	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		380,464	2151,00	818378,40	
				$м^2$				
	74.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,761466	34905		
13	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		380,464	832,00	316546,40	
				$м^2$				
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,761466	34905		
14	79	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		188,688	2151,00	405868,00	
				$м^2$				
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,849235	34905		
15	80	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		188,688	832,00	156988,80	
				$м^2$				
	80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,849235	34905		
16	81	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		94,344	12986,00	1225151,20	
				$м^2$				
17	83	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		26,872	2151,00	57801,60	
				$м^2$				
	83.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,548189	34905		
18	84	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой		26,872	5526,00	148494,40	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
19	85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		26,872	2151,00	57801,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
	85.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,548189	34905		
20	96	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		101,512	12986,00	1318234,80	
				$м^2$				
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ				6914178,00	
			Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
21	129	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		206,672	3300,00	682017,60	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
22	136	1115-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		384,3	3926,00	1508761,80	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
			Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2190778,00	
			ИТОГО по акту				21157315,00	
			2-2-5 Водопровод и канализация					
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1					
1	1	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 15 мм.		90	2982,00	268380,00	
				м				
2	2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 20 мм.		40,5	3305,00	133852,50	
				м				
3	3	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 25 мм.		67,5	3868,00	261090,00	
				м				
4	4	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 32 мм.		18,5	4185,00	77422,50	
				м				
5	5	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 50 мм.		32,5	6494,00	211055,00	
				м				
6	6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 65 мм.		20	6574,00	131480,00	
				м				
7	7	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр 80 мм.		10	9880,00	98800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
8	8	242-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		99	2514,00	248886,00	
				шт.				
9	9	242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		40	3989,00	159560,00	
				шт.				
10	10	242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		15	3989,00	59835,00	
				шт.				
11	11	242-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		15	6229,00	93435,00	
				шт.				
12	12	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	9164,00	27492,00	
				шт.				
13	13	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	9164,00	18328,00	
				шт.				
14	14	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		4	27902,00	111608,00	
				шт.				
15	15	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	42054,00	84108,00	
				шт.				
16	16	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	1847,00	14776,00	
				шт.				
17	17	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		4	2182,00	8728,00	
				шт.				
18	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		89,1	708,00	63083,00	
				кг				
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1				2071919,00	
			ИТОГО по акту				2071919,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-2-6 Отопление и вентиляция					
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ					
1	2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт		760	2231,00	1695560,00	
				секция				
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ				1695560,00	
			ИТОГО по акту				1695560,00	
			2-2-7 Электрооборудование,электроосвещение					
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	1	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на полу,высота и ширина до 1700х1100 мм		1	65833,00	65833,00	
				шт.				
2	2	515-301-0620 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-3046-3У3		1	607310,00	607310,00	Казахстан
				шт.				
3	3	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 250 А		1	18081,00	18081,00	
				шт.				
4	4	247-204-3426 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА		1	24214,00	24214,00	
				шт.				
5	5	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 100 А		6	15628,00	93768,00	
				шт.				
6	6	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"		1	9123,00	9123,00	
				шт.				
7	7	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"		1	10612,00	10612,00	
				шт.				
8	8	247-204-1832 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"		1	10888,00	10888,00	
				шт.				
9	9	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"		2	10888,00	21776,00	
				шт.				
10	10	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"		1	10888,00	10888,00	
				шт.				
11	11	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А		4	8275,00	33100,00	
				шт.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"		4	10888,00	43552,00	
				шт.				
13	13	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	15181,00	15181,00	
				шт.				
14	14	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7384,00	7384,00	
				шт.				
15	15	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 100 А		1	15628,00	15628,00	
				шт.				
16	16	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		1	2297,00	2297,00	
				шт.				
17	17	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А		3	8275,00	24825,00	
				шт.				
18	18	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		2	2643,00	5286,00	
				шт.				
19	19	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	2451,00	2451,00	
				шт.				
20	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А		2	8275,00	16550,00	
				шт.				
21	21	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		2	3838,00	7676,00	
				шт.				
22	164	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг		316	952,00	300832,00	
				м				
23	166	243-106-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66		0,052	5152464,00	267927,86	Казахстан
				км				
24	167	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66		0,126	3138376,00	395435,68	Казахстан
				км				
25	168	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,085	1849429,00	157201,72	Казахстан
				км				
26	169	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,053	1274152,00	67530,06	Казахстан
				км				
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				2235350,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				2235350,00	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				607310,00	
			2-3-3 Архитектурные решения					
			Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	77	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		853,245	3300,00	2815708,50	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
2	85	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		122,4	3300,00	403920,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
			Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				3219629,00	
			ИТОГО по акту				3219629,00	
			2-4-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 6: ПАРАПЕТ					
1	123	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		1,35	85839,00	115883,10	
				$м^3$				
2	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13795	303501,00	41868,00	
				т				
3	125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06984	315652,00	22045,00	
				т				
4	126	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,744	63605,00	238137,30	
				$м^3$				
5	127	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018512	303501,00	5618,00	
				т				
6	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00364	315652,00	1149,00	
				т				
7	129	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0255	428814,00	10935,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01005	315652,00	3172,00	
				т				
			Итого по разделу 6: ПАРАПЕТ				438807,00	
			ИТОГО по акту				438807,00	
			2-4-3 Архитектурные решения					
			Раздел 1: ПРОЕМЫ					
1	3	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый		16,39197	7523,00	123317,10	
				$м^2$				
2	4	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		16,39197	44876,00	735606,00	
				$м^2$				
3	5	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		3,72762	8597,00	32046,30	
				$м^2$				
4	6	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		3,72762	40736,00	151848,00	
				$м^2$				
5	7	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м		13,581	4265,00	57923,10	
				м				
6	8	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм		13,581	1332,00	18090,00	
				м				
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ				1118831,00	
			ИТОГО по акту				1118831,00	
			6-2 Наружные тепловые сети					
			Раздел 1: Трубопровод					
1	2	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	65233,00	130466,00	
				шт.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый,для воды,пара,Т до+425°С,PN 63,марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40		2	77435,00	154870,00	
				шт.				
3	5	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88		23,1325	364,00	8419,85	
				$м^2$				
4	6	6111-0101-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных		1,919	397553,00	762904,15	
				$м^3$ изоляции				
5	7	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		2,1816	20202,00	44073,00	Казахстан
				$м^3$				
6	8	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов		53,5515	1926,00	103140,55	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции				
7	9	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,064825	552642,00	35825,00	
				1000 $м^2$				
8	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные		0,003	1113438,00	3340,00	Казахстан
				т				
9	11	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие		0,06698	1113438,00	74578,00	Казахстан
				т				
10	12	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 80 мм		0,0969	3583916,00	347281,05	
				км				
11	13	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		102	2690,00	274380,00	Казахстан
				м				
12	14	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		14	919,00	12866,00	
				шт.				
13	15	241-212-0405 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100х150 мм		1	2965,00	2965,00	Казахстан
				шт.				
14	17	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		1,5	2466,00	3699,00	Казахстан
				м				
15	18	241-229-0402 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм		34	6803,00	231302,00	
				шт.				
16	20	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		0,81	7320,00	5929,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
17	21	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		2	24116,00	48232,00	
				шт.				
18	26	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,001256	408199,00	513,00	
				т				
			Итого по разделу 1: Трубопровод				2244784,00	
			Раздел 2: Теплотрасса					
19	27	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2		595,289	328,00	195254,45	
				$м^3$				
20	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2		156,655	6953,00	1089222,25	
				$м^3$				
			Итого по разделу 2: Теплотрасса				1284476,00	
			ИТОГО по акту				3529260,00	
			Всего по акту				85985311,00	
			В том числе:					
			Стоимость СМР				85378001,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				607310,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20		5293436	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				90671437	
			Сметная прибыль	%	5,00		4533572	
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		4563937	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				100376256	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075		107904475	
			НДС	%	12,00		12948537	
			Итого с НДС				120853013	
			Коэффициент понижения к = 0,98				0,98000000000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего с понижающим коэффициентом				118 435 952,30	
			в том числе НДС 12%				12 689 566,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылыков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.