Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй" Форма № КС-3
Субподрядчик: ТОО «Байсын-А»

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

С П Р А В К А №1 от 8.09.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	Наименов.	Код
		2	10.08.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат. тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный период	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
				в отч.месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		За отчетный месяц	Всего к оплате
Всего по стройке	**1 984 100,00**	**1 984 100,00**								**212 582**	**1 984 100,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "РазаСтрой"
_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____**Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Срой»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №2 ОТ 10.08.2016Г.

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29)

Акт выполненных работ №1 от 8.09.2016г.
за сентябрь 2016 г.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-3-1. Наружные тепловые сети.						
	0.1 Земляные работы							
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**15,74**	**69,57**	**1095**	**59,1**	**218**
2	**11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**15,74**	**11,44**	**180**	**59,1**	**50**
3	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающего грунта)**	м3 грунта	**24,65**	**95,66**	**2358**	**59,1**	**477**

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,49	948,98	465	59,1
							275
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком	м3 грунта	0,81	496,3	402	59,1
							238
6	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Песком	м3 грунта	15,47	14,54	225	59,1
							51
7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	16,28	1065	17338	–
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,39	16,98	686	59,1
							157
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	40,39	97,65	3944	59,1
							1807
	0.2 Трубопроводы						
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,83	1888,29	26115	62,1
							5475
11	11-240102-0103	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	и трубопровода	0,087	759494,25	66076	62,1

							30500
12	23-010402-0206	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном, тип 2 в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	87	4958	431346	–
13	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,144	324022	46659	–
14	29-000000-0006(пл)ТОС	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ	шт	4	5829,44	23318	–
15	13-080201-2303	Монтаж комплекта изоляции стыка (прим)	шт.	24	1554	37296	42,8
							14717
16	29-000000-0008(пл)ТОС	Комплект изоляции стыка изоляции 89х4/180 (Муфта+КЗС)	шт	24	4373,33	104960	–
17	11-191101-0101	Пневматическое испытание комплектов изоляции стыков	м газопровода	12	285,67	3428	60,4
							2000
18	21-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2,8	3292	9218	–
19	29-000000-0000(пл)ТОС	Лента маркировочная	м	100	50,07	5007	–
20	13-120901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	757,75	3031	40,6
							1150
	0.3 Неподвижная опора Н1 (2 шт)						
21	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	одстилающего слоя	0,28	5935,71	1662	60,9

							398
22	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	м3	0,22	20268,18	4459	48,5
							96
23	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. УстройствоК=2,000;	л3 конструкции	0,8	26768,75	21415	62,1
							2670
24	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	т	0,044	116617	5131	–
25	21-050304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)К=2,000;	т	0,006	124047	744	–
26	23-020201-4906	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип-1-ППУ-ПЭ Ст 89-295х16-1-ППУ- ПЭ ГОСТ 30732-2006 (прим)	шт.	4	146915	587660	–
		0.4 Конструкция прохода теплопроводов через стены зданий и камер (2 шт)					
27	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футлярК=2,000;	уложенной в футляре	1,12	865,18	969	62,1
							416
28	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 127 мм до 630 мм D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	1,12	11942	13375	–
29	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (д-400) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	футляр	2	10407,5	20815	62,1

								3294
30	**21-020401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=2,000;**	м3	**0,086**	**14571**	**1253**	**–**
31	**21-130804-1101**	**Пакля пропитаннаяК=2,000;**	кг	**31**	**499**	**15469**	**–**
	0.5 Система ОДК						
32	**13-110801-0101**	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником**	конец	**96**	**89,9**	**8630**	**44**
							3440
	0.6 Транспорт						
33	**41-020101-1020**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=-1,000;**	енге за 1 тонну	**-44,4933**	**591,82**	**-26332**	**–**

		Итого прямые затраты по смете			**1 438 397**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			112 696			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			35 031			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 245			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 317 002			
		- перевозка грузов, тенге			-26 332			
		Накладные расходы I уровня, тенге			67 429			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 505 826			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			63 847			
		Итого, тенге			1 569 673			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			125 574			
		Итого по акту			**1 695 247**			
		Итого по смете на подряд, тенге			**1 695 247**			
		Временные здания и сооружения 1%			16 952,5			
		Затраты на производство строительно-монтажные работы в зимнее время 1,785%			30 563			

		Итого в текущих ценах на 4кв. 2015г			1 742 762			
		Итого в текущих ценах 2016г : 1,07			1 864 756			
		С понижающим коэффициентом 0,95			1771518			
		НДС 12%			212582			
		Итого с НДС:			**1 984 100**			

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа-Строй"

РаЗа Строй

_____**Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

«БАЙСЫН-А»

_____**Уразбаев А.М.**