Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№2	от 24. 01. 2024 года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-1 на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан	123913425,92								
В том числе: в текущем месяце	123913425,92	110636987,43						13276438,49	123913425,92
Выплата аванса									
Удержание аванса	37174027,78	33191096,23						3982931,55	37174027,78
Итого к оплате	86739398,14	77445891,20						9293506,94	86739398,14

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" _____ **Айкожаев Б.Т.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подьездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 2 от 24. 01. 2024года)

АКТ №1

выполненных работ за 21 мая 2024г на Капитальный ремонт подьездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда											
			Срезка											
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	4110		86,58	86,58	355844	355843	--	70856	460855	
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,94	--	98393		34154		
2	2	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4110		137,03	131,70	563193	541287	--	106490	723278	
			НР - 72%; СП - 8%				5,33	30,66	21906	126013		53594		
3	3	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	6576		69,00	--	453744	--		--	490044	
			СП - 8%				--	--	--	--		36300		
			Подвоз грунта											
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5480		266,23	255,91	1458940	1402386	--	275808	1873502	
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	56554	326498		138754		
5	5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	93160		36,00	--	3353760	--		--	3622061	
			СП - 8%				--	--	--	--		268301		
			Земляное полотно											
6	6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	27400		2,37	2,37	64938	64938	--	13152	84392	
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,67	--	18358		6302		
7	7	1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	$м^3$ грунта	8220		19,87	19,87	163331	163331	--	32551	211582	
			НР - 72%; СП - 8%				--	5,50	--	45210		15700		
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	10960		150,65	150,65	1651124	1651124	--	331540	2141255	

			НР - 72%; СП - 8%				--	42,02	--	460539		158591		
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	10960		59,68	59,68	654093	654093	--	147631	865840	
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,71	--	205062		64116		
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	10960		121,26	99,14	1329010	1086574	93161	290878	1749436	
			НР - 72%; СП - 8%				13,62	23,24	149275	254710		129547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	10.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**$м^3$**	**0,1**	**1096**	**85,00**				**93160**			
							ТИП1.							
			Устройство дополнительного слоя											
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	4732,081016		1715,72	1506,62	8118926	7129448	28156	2790130	11781793	
			НР - 108%; СП - 8%				203,15	342,79	961322	1622110		872738		
12	12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	4732,081016		5387,00	--	25491720	--	25491720	--	27531058	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		2039338		
13	13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	$м^3$	196,85757		85,00	--	16733	--	16733	--	18072	
			СП - 8%				--	--	--	--		1339		
			Устройство основания											
14	14	1127-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	15565,97		285,37	234,55	4442061	3650999	39693	1962713	6917206	
			НР - 108%; СП - 8%				48,27	68,48	751369	1065958		512432		
15	15	211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	$м^3$	3334,230774		11238,00	--	37470085	--	37470085	--	40467692	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		2997607		
16	16	211-201-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	$м^3$	360,6635249		12699,00	--	4580066	--	4580066	--	4946471	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		366405		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					90167568	16700023	67719614	6021749	103884537	
									1940426	4222851	--	7695218		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					90167568					
		Материалы		Тенге					161009					
		Всего заработная плата		Тенге						6163277				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67558604					
		Транспортные расходы		Тенге					3807504					
			Накладные расходы	Тенге					6021749					
			Сметная прибыль	Тенге					7695218					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					103884535					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3452	
			Сметная заработная плата	Тенге						6163277				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103884535					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3452	
			Сметная заработная плата	Тенге						6163277				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									103884535	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1940426					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16700023				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4222851				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							67719613			
			- Перевозка грузов	Тенге					3807504					
			- Накладные расходы	Тенге								6021749		
			- Сметная прибыль	Тенге								7695218		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											1080399	

ИТОГО											104964934
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%											944684
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2023 г.											105909619
Непредвиденные работы и затраты 2%											2118192
ИТОГО											108027810,94
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539											112894885,13
ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 24. 01. 2024года)	К=0,98										110636987,43
НДС 12%											13276438,49
ИТОГО с НДС 12%											123913425,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Технадзор

эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Айкожаев К. Т. _____

М.П.

Авторский надзор

ГИП ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М. _____

М.П.