Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№2	от 24. 01. 2024 года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-3 на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан	201331143,75								
В том числе: в текущем месяце	20274860,73	18102554,22						2172306,51	20274860,73
Выплата аванса									
Удержание аванса	6082458,22	5430766,27						651691,95	6082458,22
Итого к оплате	14192402,51	12671787,96						1520614,55	14192402,51

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" _____ **Айкожаев Б.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильныхдорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 02 от 24. 01. 2024года)

АКТ № 3

выполненных работ за 17 июля 2024г на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда											
			Устройство покрытия											
17	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,203141	207849,86	3032,30	457923	6680	451243	3142	497950	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1320,43	--	2909		36885		
18	2	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство**	м^2 покрытия		3389,448	291,60	257,14	988363	871563	8100	241024	1327748	
			НР - 108%; СП - 8%				32,07	33,77	108700	114462		98362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	2.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м^3	0,001	3,3894	85,00				288			
	2.2	261-101-0223	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,103	349,11	--				--			
19	3	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м^2 покрытия		3389,448	12,56	0,09	42571	305	4033	41283	90566	
			НР - 108%; СП - 8%				11,28	--	38233	--		6711		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	261-101-0223	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,0512	173,54	--				--			Казахстан
20	4	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т		470,7944	26800,00	--	12617289	--	12617289	--	13626672	
			СП - 8%				--	--	--	--		1009383		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14106146	878548	13080665	285449	15542936	
									146933	117371	--	1151341		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					14106146					
			Материалы	Тенге					463376					
			Всего заработная плата	Тенге						264304				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12617289					
			Накладные расходы	Тенге					285449					
			Сметная прибыль	Тенге					1151341					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15542936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										141
			Сметная заработная плата	Тенге						264304				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15542936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										141
			Сметная заработная плата	Тенге						264304				
			РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки											
24	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.		25	6847,74	1155,10	171194	28878	14799	147949	344674	
			НР - 108%; СП - 8%				5100,67	378,91	127517	9473		25532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00048	0,012	813201,00				9758			

	5.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019	0,0048	690431,00				3340			
	5.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	25	--				--			
25	6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	25		1237,32	--	30933	--	3437	29696	65479	
			НР - 108%; СП - 8%				1099,83	--	27496	--		4850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	6.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,012	286428,00				3437			
	6.2	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	25	--				--			
26	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	5		47302,00	1767,40	236510	8837	188621	37272	295685	
			НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	39052	1906		21903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,02	5,1	33293,00				169794			Казахстан
27	8	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16		10257,00	--	164112	--	164112	--	177241	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		13129		
			ЗНАКИ											
28	9	251-101-0103 РСНБ РК 2022	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1		7149,00	--	7149	--	7149	--	7721	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		572		
29	10	251-101-0112 РСНБ РК 2022	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11		6692,00	--	73612	--	73612	--	79501	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		5889		
30	11	251-101-0109 РСНБ РК 2022	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3		7020,00	--	21060	--	21060	--	22745	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1685		
			Разметка											
31	12	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,41724		43915,12	13030,57	18323	5437	11167	3633	23712	
			НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	1719	1645		1756		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	12.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	17,524	622,00				10900			
32	13	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	9,63168		30853,12	13030,57	297167	125506	131985	83861	411510	
			НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	39676	37973		30482		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	202,27	622,00				125809			
33	14	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,56846		30853,12	13030,57	17539	7407	7790	4949	24288	
			НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	2342	2241		1799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	11,938	622,00				7425			
34	15	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,06219		24322,12	13030,57	1513	810	447	541	2219	
			НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	256	245		164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	15.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	0,653	622,00				406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1039112	176875	624179	307901	1454775	
									238058	53483	--	107761		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1039112					
			Материалы	Тенге					358247					
			Всего заработная плата	Тенге						291541				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					265933					
			Накладные расходы	Тенге					307901					
			Сметная прибыль	Тенге					107761					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1454774					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199	
			Сметная заработная плата	Тенге						291541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1454774					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199	
			Сметная заработная плата	Тенге						291541				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16997710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					384991					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1055423				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						170854				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13704845			
	- Накладные расходы	Тенге								593350		
	- Сметная прибыль	Тенге								1259102		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										176776	
	ИТОГО										17174486	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%										154570	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2023 г.										17329057	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										346581	
	ИТОГО										17675637,69	
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										18471994,10	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 02 от 24. 01. 2024года)	К=0,98									18102554,22	
	НДС 12%										2172306,51	
	ИТОГО с НДС 12%										20274860,73	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Сатпаевский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Технадзор

эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"
Айкожаев Б. Т. _____

М.П.

Авторский надзор

ГИП ТОО "STROYCONSALTING"
Утежанов А.М. _____

М.П.