**Приложение 3**
**к приказу Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 24 апреля 2017 года № 235**

**Форма**

**Декларация о соответствии**

« 21 » июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дортехмонтажсервис» Жамбылский район с.Каргалы**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Гринченко Виталия Николаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги « Алматы-Шамалган-Узынагаш-Прудки-гр.Кыргызстана, подъезд к муз.Жамбыла», км 0-3 Жамбылского района Алматинской области***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», в лице Зам. Руководителя Самуратова С. З.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
на основании ***договора № 98 от 24.05.2017г., доп.соглашение №1 от 08.09.2017г., доп.соглашение №2 от 05.02.2018г.***

2.Субподрядные организации: *нет*

3.Проект (проектно-сметная документация,) **ТОО «АИС Проект» гос. лицензия ГСЛ №17020794 от 07.12.2017г., *разработавшая ПСД ( проектно - сметную документацию )* прошедшая государственную экспертизу в Филиал РГП « Госэкспертиза » по Алматинской области № 18-0066/17 от 29.03.2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области »*** **приказ № 87 от 13.04.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, | Единица | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| производительность и так далее | измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Жилой дом имеет следующие показатели:**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***протяженность – 3257 м.; ширина основной проезжей части – 6м; укрепление обочин из ЩГС с обеих сторон по 1,5м ; Основные материалы- (асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные, бортовые камни, битум нефтяной дорожный вязкий, щебень фракционный, бетон тяжелый, ж/б изделия, люки чугунные, дорожные знаки со стойками, сигнальные столбики, колесоотбойный брус, краска разметочная); Подготовительные работы: восстановление и закрепление оси трассы - 3,260 км., фрезерование сущ. а/б покрытия на основной проезжей части толщиной 11 см с вывозом – 22950м2/5806,35тн., фрезерование сущ. а/б покрытия на основной проезжей части толщиной 13 см с вывозом – 4960м2/1140,80тн., фрезерование сущ. а/б покрытия на примыканиях толщиной 11 см с вывозом – 306м2/70,38тн., фрезерование сущ. а/б покрытия на съездах толщиной до 5 см с вывозом – 161м2/18,515 тн., фрезерование сущ. а/б покрытия на парковочных площадках толщиной до 5 см с вывозом – 3648м2/419,52тн., разборка сущ. дор. одежды на тротуарах с вывозом – 86,30м3/155,34тн., разборка бетонного бортового камня с вывозом – 4315м/403,884тн., разборка бетонного основания бортовых камней с вывозом – 254,585м3/458,253тн., разборка гранитных бортовых камней с вывозом - 4455м/178,2тн., демонтаж дорожных знаков - 41шт., вырубка и корчевка деревьев и кустарников с вывозом - 37дерево/0,36га/356,94тн., демонтаж сущ. водопропускных ж/б труб с вывозом – 158м3/316м/108,072тн., Работы: Земляное полотно(основная проезжая часть,***

*местные проезды) – ф-2, ремонтные работы по однопролетному мосту на ПК 21+04 -1 шт., освещение (мет. труба, кабель, муфты) – 15м/18м/1шт., устройство ж/б труб диам. 0,5м (блок №10, дождеприемник ДМ) – 382шт./38комп., устройство водоотводных сооружений (арычный лоток БА-3,Б-1,5-1, переход. плиты ПУ 150.75.15) – 881шт/76шт./21шт., установка песчаного бортового камня – 2565м/3288,46шт., установка гранитного бортового камня – 2868м., установка бетонного бортового камня – 1,768м3/34м., установка ранее демонтированных коммуникационных люков – 7шт., установка новых коммуникационных люков – 3шт., Дорожная одежда: основная проезжая часть; розлив вяжущих материалов – 1,66тн., устройство выравнивающего слоя и а/б смеси – 280,60тн., розлив вяжущих материалов – 7,504тн., устройство покрытия из к/з а/б смеси толщиной 6 см – 9380м2., розлив вяжущих материалов –2,814тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5 см – 9380м2., устройство выравнивающего слоя и а/б смеси – 322,678тн., розлив вяжущих материалов – 4,071тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 7 см – 13570м2., укрепление обочин из ЩГС толщиной 11 см – 5760м2., примыкания; розлив вяжущих материалов – 0,964тн., устройство покрытия из к/з а/б смеси толщиной 6 см - 1205м2., розлив вяжущих материалов – 0,3615тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5 см – 1205м2., съезды; устройство выравнивающего слоя из ЩГС– 205,85м3., розлив вяжущих материалов – 1,096тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5 см – 1370м2., местные проезды; устройство выравнивающего слоя из ЩГС – 2026,8м3., розлив вяжущих материалов – 5,404тн., устройство покрытия из к/з а/б смеси толщиной 6 см – 6755м2., розлив вяжущих материалов – 2,0265тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 4 см – 6755м2., парковочные площадки; розлив вяжущих материалов – 2,9888тн., устройство покрытия из к/з а/б смеси толщиной 6 см – 3736м2., розлив вяжущих материалов – 1,1208тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 4 см – 3736м2., Тротуар: разработка траншей под бортовой песчаный камень(78х21х8) вручную – 267м3., установка бортового песчаного камня(78х21х8) 2091,96м/2682шт., устройство выравнивающего слоя из ПГС – 267м3., розлив вяжущих материалов - 1,424тн., устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5 см – 1780м2., ОДД: дорожные знаки; установка дорожных знаков на металлических стойках (треугольные, круглые, квадратные, прямоугольные, индивидуального проектирования) – 108шт., дорожная разметка; разметка сплошной линией 0,1м – 7,087км., разметка прерывистой 1:3 – 1,735км., разметка прерывистой 3:1 – 0,670км., разметка прерывистой 1:1 – 0,366км., нанесение разметки вручную – 246,6м2., установка дорожного ограждения 11ДО - 27м/0,810тн., установка сигнальных столбиков – 20шт., озеленение; посадка саженцев хвойных и лиственных пород – 443шт/338шт., посев газона – 9680м2.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ---

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

**начало работ** *июль 2017 г.;*

месяц, год

**окончание работ** *июнь 2018г.;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, по проектно-сметной документации: **6** месяцев, фактически **6** месяцев,

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги « Алматы-Шамалган-Узынагаш-Прудки-гр. Кыргызстана, подъезд к муз. Жамбыла », км 0-3 Жамбылского района Алматинской области*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Директор - Гринченко Виталий Николаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 21.06.2018г. М.П.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Дортехмонтажсервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Жамбылский район
Республика Казахстан Алматинская обл.