Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ***ГККП «Колледж № 16»***
Управления образования, молодежной политики и развития языков ЮКО
Подрядчик: ***ТОО «Радуга-СН»***
Инженер: ***ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»***
Договор № 14 от 11.06.2015 г.

СПРАВКА *№1 от 08.07.2015г.*
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2015 года

Наименование объекта: ***Капитальный ремонт здания общежития колледжа № 16 в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО***

Наименование	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	***17 970 383***	***20 126 829***	***17 970 383***	***20 126 829***
ИТОГО затраты подрядчика	***17 970 383***	***20 126 829***	***17 970 383***	***20 126 829***
ВСЕГО к оплате	***17 970 383***	***20 126 829***	***17 970 383***	***20 126 829***

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГККП «Колледж № 16»

_____ З.Талбидин

Управления образования,
молодежной политики и
развития языков ЮКО

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО
«Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

_____ М.Жумабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
«Радуга-СН»

_____ С.Сыздыков

Заказчик: ГККП «Колледж № 16»
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»
Договор № 14 от 11.06.2015 г.

Форма 2

А К Т №1
выполненных работ за июль месяц 2015 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания общежития колледжа № 16 в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-во	Ст-ть единицы	Ст-ть Всего	Накладные расходы
		Смета 2-3 Раздел.1.демонтажные работы					
		ПРОЕМЫ (I этаж)					
1	ЕО146-44-1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подококнными досками	м2	132	270,9	35379	33805
		ПРОЕМЫ (II этаж)					
4	ЕО146-44-1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подококнными досками	м2	145,2	270,9	39335	37186
		ПРОЕМЫ (III этаж)					
6	ЕО146-44-1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подококнными досками	м2	145,2	270,9	39335	37186
		АС-42					
15	ЕО158-2-4 58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1326,7	48,37	64172	63500
16	ЕО158-1-1 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1326,7	24,15	32040	31203
17	ЕО158-1-1 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1326,7	36,77	48783	50285
18	ЕО158-1-4 58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	15,2	11,24	171	161
19	ЕО112-13-3 12-13-3 К-0,8	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1170	47,78	55902	64428
27	ЕО158-2-4 58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	11,6	48,37	561	555
30	ЕО112-12-1 12-12-1	Демонтаж ограждения кровель перилами	м2	187	4,02	752	820
32	ЕО153-2-1 53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м2	31,8	4899,14	155793	120100

33	ЕО158-3-1 58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных скатных	окно	8	549,38	4395	4383
		Раздел 2. Ремонтные работы					
		КРОВЛЯ					
239	ЕО108-10-1 8-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	23,35	7784,57	181770	26235
240	ЕО108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2565	10023,81	2571	2640
241	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, Д-3мм	т	0,0171	64100	1096	-
242	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, Д-5 мм	т	0,2394	41200	9863	-
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ					
243	ЕО106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,94	10732,97	31555	6554
244	С12041-114 4-1-114 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, Д-12 мм	т	0,10388	68800	7147	-
245	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, Д-6 мм	т	0,029792	69000	2056	-

	8.02-04С-2 004						
246	ЕО106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке		10,6	8951,19	94883	17254
247	С12041-113 4-1-113 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, Д-10 мм	т	0,45905	71100	32638	-
248	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, Д-6 мм	т	0,09506	69000	6559	-
249	ЕО106-11-6 6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,012422	22751,81	283	164
250	С12041-75 4-1-75 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, Д-16-18 мм	т	0,55695	61200	34085	-
251	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, Д-6 мм	т	0,026884	65000	1747	-
252	ЕО106-11-4 6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АНКЕР Ас-1	1т	0,023499	8295,24	195	148
253	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп. вып.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-12 мм	т	0,023499	49502	1163	-

	19						
254	ЕО146-25-1 146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д-20 ммс применением охлаждающей жидкости (воды)	отверст.	196	132.03	25877	20027
255	ЕО106-11-1 6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ВЫПУСКИ	1т	0,05292	59912,58	3171	2743
256	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Д-12 мм	т	0,05292	52400	2773	
257	ЕО106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,072474	38734,93	2807	2615
258	С12021-41 2-1-41	Конструкциистальные из одного профиля	т	0,03525	147100	5185	-
259	С12021-41 2-1-41 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-8 мм	т	0,037224	52102	1939	-
260	С12021-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,072474	40200	2913	-
261	ЕО108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01739	10023,81	174	179
262	С12041-6 4-1-6 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-10 мм	т	0,01739	50642	881	-
263	С12021-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01739	40200	699	-
264	ЕО109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ВР-1	т	0,2408	11224,84	2708	1677
265	С12021-260 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16383	114900	18824	-
266	С12041-4 4-1-4 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-6 мм	т	0,04085	55620	2272	-
267	С11011-759 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки Д-2 мм	м2	36,12	257	9283	-

269	ЕО109-53-2 9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ВР-2	т	0,173548	11224.84	1952	1208
270	С12021-260 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,011	114900	1264	-
271	С12041-4 4-1-4 Изм. и доп. вып. 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, Д-6 мм	т	0,002744	55620	153	-
272	С11011-759 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки Д-2 мм	м2	2,4	257	617	-
274	ЕО112-13-3 12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1170	201,26	235471	104928
275	С11031-100 1-3-100 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	187,2	7634	1429085	-
276	ЕО112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1170	184,54	215908	59267
277	ЕО112-17-2 12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	5850	5,98	34970	1184
278	ЕО106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,4286	5604,41	8006	3143
279	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, Д-3мм	т	1,4286	64100	91573	-
280	ЕО112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1170	109,47	128075	17297
281	С11011-507 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	1,3267	30400	40332	-
282	ЕО108-8-3 8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,5	8433,59	12650	2388
283	ЕО112-7-5 12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1326,7	905,07	1200750	451479

284	ЕО110-5-1 10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ПРОГОН, СТОЙКИ, НАКЛАДКИ, ОПОРНЫЙ БРУС	м3	16,1976	23143,99	374877	72767
285	ЕО110-49-2 10-49-2	Установка конькового бруса	м3	0,454	21063,25	9563	1455
286	ЕО110-14-1 10-14-1	Установка стропил, МАУЭРЛАТ	м3	10,92	21898,02	239126	47937
		ИТОГО:				**6 275 008**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**376 500**	
		ИТОГО:				**6 651 508**	
		Временные здания и сооружения 1,44%				**95 782**	
		ИТОГО:				**6 747 290**	
		Доп. затраты в зимн. время 0,7%				**47 231**	
		Выслуги лет 1%				**67 473**	
		Доп. отпуска 0,4%				**26 989**	
		ИТОГО:				**6 888 983**	
		Итого в ценах 2001 года				**6 888 983**	
		Итого в ценах 2015 года К-2,55742				**17 618 023**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**352 360**	
		ИТОГО:				**17 970 383**	
		НДС 12%				**2 156 446**	
		ВСЕГО:				**20 126 829**	

Инженер ТОО
«Сапалы Курылыс Инжиниринг»

_____ Е.Дуйсенов

Директор ТОО
«Радуга-СН»

_____ С. Сыздыков