Форма 3

ЗАКАЗЧИК: *ГККП «Колледж № 16»*
Управления образования ЮКО
Подрядчик: *ТОО «Радуга-СН»*
Инженер: *ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»*
Доп.согл. **№1 от 13.04.2016 г. к договору № 14 от 11.06.2015 г.**

СПРАВКА № 7 от 20.06.2016 г.

о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

Наименование объекта: *Капитальный ремонт здания общежития колледжа № 16 в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО*

Наименование	**Стоимость выполненных работ**					
	С начала строительство		**С начала года**		**За отчетный период**	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	*154 840 627*	*173 421 489*	*88 836 365*	*99 496 729*	*24 869 707*	*27 854 072*
ИТОГО затраты подрядчика	*154 840 627*	*173 421 489*	*88 836 365*	*99 496 729*	*24 869 707*	*27 854 072*
Инженерные услуги 1,351% (без НДС)	*2 091 899*	*2 091 899 (без НДС)*	*1 200 179*	*1 200 179 (без НДС)*	*335 990*	*335 990 (без НДС)*
Авторский надзор 0,2%	*316 523*	*354 497*	*177 672*	*198 994*	*49 739*	*55 708*
ВСЕГО к оплате	*156 932 526*	*175 867 885*	*90 214 216*	*100 895 902*	*25 255 436*	*28 245 770*

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГККП «Колледж № 16»
Управления образования ЮКО

_____ **З. Талбидин**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО
«Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

_____ **М.Жумабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО
«Радуга-СН»

_____ **С.Сыздыков**

Форма № 2

ЗАКАЗЧИК: *ГККП «Колледж № 16»*
Управления образования ЮКО
Подрядчик: *ТОО «Радуга-СН»*
Инженер: *ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»*
Доп. согл. **№1 от 13.04.2016 г. к договору № 14 от 11.06.2015 г**

А К Т № 7 от 20.06.2016 г.
выполненных работ за июнь месяц 2016 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания общежития колледжа № 16 в г.Шардара, Шардаринского района, ЮКО»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-во	Ст-ть единицы	Ст-ть Всего	Накладные расходы
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОЛЫ (III ЭТАЖ)					
		КЕРАМИЧЕСКИЕ, деталь 345(Е), серия 2.224-1, вып.6					
121	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
122	ЕО111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	70,06	341,15	23901	8336
123	ЕО111-4-2 11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	210,18	225,28	47349	14595
124	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
125	ЕО111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	70,06	1998,25	139997	15738
126	ЕО111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	74,9642	145,05	10873	3984
		КЕРАМОГРАНИТ, по типу детали 345(Д), серия 2.224-1, вып.6					
127	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000
128	ЕО111-5-1 11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутулкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	153,57	575,65	88402	50754

129	С11011-507 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщиной 0,15 мм	1000м2	0,30714	30400	9337	-
130	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000
131	ЕО111-27-7 11-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		153,57	1978,48	303835	27557
132	ЕО111-39-5 11-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	м	164,3199	960,82	157882	8229
		ПОЛЫ (IV ЭТАЖ)					
		ЛИНОЛЕУМ, деталь 472, серия 2.244-1, вып.6					
133	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	719,52	228,76	164600	51538
134	ЕО111-36-2 11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	719,52	779,78	561067	55427
136	ЕО115-165-3 15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	71,952	180,18	12964	6184
		КЕРАМИЧЕСКИЕ, деталь 345(Е), серия 2.224-1, вып.6					
137	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
138	ЕО111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	70,06	341,15	23901	8336
139	ЕО111-4-2 11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	210,18	225,28	47349	14595
140	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
141	ЕО111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	70,06	1998,25	139997	15738
142	ЕО111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	74,9642	145,05	10873	3984
		КЕРАМОГРАНИТ, по типу детали 345(Д), серия 2.224-1, вып.6					
143	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000
144	ЕО111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на	м2	153,57	575,65	88402	50754

	11-5-1	бутулкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой					
145	С11011-507 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщиной 0,15 мм	1000м2	0,30714	30400	9337	-
146	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000
147	ЕО111-27-7 11-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		153,57	1978,48	303835	27557
148	ЕО111-39-5 11-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	м	164,3199	960,82	157882	8229
		ПОЛЫ (V ЭТАЖ)					
		ЛИНОЛЕУМ, деталь 472, серия 2.244-1, вып.6					
149	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	719,52	228,76	164600	51538
150	ЕО111-36-2 11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	719,52	779,78	561067	55427
152	ЕО115-165-3 15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	71,952	180,18	12964	6184
		КЕРАМИЧЕСКИЕ, деталь 345(Е), серия 2.224-1, вып.6					
153	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
154	ЕО111-4-1 11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	70,06	341,15	23901	8336
155	ЕО111-4-2 11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	210,18	225,28	47349	14595
156	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,06	228,76	16027	5018
157	ЕО111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	70,06	1998,25	139997	15738
158	ЕО111-39-4 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	74,9642	145,05	10873	3984
		КЕРАМОГРАНИТ, по типу детали 345(Д), серия 2.224-1, вып.6					
159	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000

160	ЕО111-5-1 11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутулкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	153,57	575,65	88402	50754
161	С11011-507 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщиной 0,15 мм	1000м2	0,30714	30400	9337	-
162	ЕО111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	153,57	228,76	35131	11000
163	ЕО111-27-7 11-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		153,57	1978,48	303835	27557
164	ЕО111-39-5 11-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	м	164,3199	960,82	157882	8229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:				*5 129 248*	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1					
17	ЕО116-7-6 16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазлпроводных оцинкованных труб Д-50 мм	м	157	693,07	108812	14617
18	ЕО116-14-2 16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	46	409,13	18820	12437
19	ЕО116-14-2 16-14-2 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200	499,47	99894	68445
20	ЕО116-15-1 16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	24	473,47	11363	7465
21	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ СантехТула	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PPR Д-20 мм	шт	20	135,66	2713	-

	стр.127						
22	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТм СантехТула стр.127	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PPR Д-20 мм	шт	4	164	656	-
23	ЕО117-2-3 17-2-3	Установка смесителей	шт	100	143,32	14332	14515
24	С131101-96 11-1-96	Смесителей для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект	60	1750	105000	-
25	С131101-90 11-1-90	Смесителей для душевых установок См-Д-Стф со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	комплект	40	1530	61200	-
26	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ JAKKO стр.105	ГИБКАЯ ПОДВОДКА 1/2	шт	178	225,19	40083	-
27	С130901-6 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Д-15 мм	шт	178	266	47348	-
28	ЕО116-20-2 16-20-2	Установка кранов поливочных, Д-25 мм	кран	2	12802,57	25605	124
29	С130901-7 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Д-20 мм	. шт	2	313	626	-
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3					
41	ЕО117-8-1 17-8-1	Установка индивуальных водоводяных нагревателей	комплект	18	1512,32	27222	29160
42	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ стр.106	Водонагреватель Ariston V- 50 л	шт	2	10683,28	21367	-
43	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ стр.107	Водонагреватель Ariston V- 150 л	шт	16	17456,35	279302	-
44	ЕО116-14-1 16-14-1 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	200	499,47	99894	68445
45	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ JAKKO стр.105	ГИБКАЯ ПОДВОДКА 1/2	шт	118	225,19	26572	-

46	С130901-6 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Д-15 мм	шт	118	266	31388	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1					
47	ЕО117-3-2 17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	комплект	60	9190,25	551415	34836
48	ЕО117-1-6 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	5930,28	355817	24572
49	ЕО117-1-10 17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	40	4260,08	170403	8605
50	ЕО116-13-1 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	160	620,54	99286	19621
51	ЕО116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	748,88	89866	14228
53	С130804-50прим. 8-4-50	РЕВИЗИЯ Д-100	10 шт	1,2	1220	1464	-
54	ЕО117-1-11 17-1-11	Установка трапов Д-50 мм	комплект	32	1412,7	45206	3069
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:				***2 814 839***	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
		Земляные работы					
1	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	680,067	27,84	18930	5845
2	ЕО101-164-2	В том числе доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,033	262,72	5526	6244
3	ЕО101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением h=0,3 м	м3	21,033	122,18	2570	2904
4	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 «80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	680,067	6,48	4406	1388
5	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	701,1	21,55	15106	11582
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, В1					
6	Ео122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,44	47611,09	20949	19676
7	С130804-942 Изм. и доп. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	444,4	105	46662	-
12	С130804-134-6 Изм. и доп. 16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	1169	7014	-

		Водопроводные колодцы Д-1000 (1 шт)					
14	ЕО122-41-1 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,46	20643,11	9496	1180
16	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-38	-
17	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-70	-
18	С143018-36 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Дв 1000 мм КЦ-10-6	м	0,59	5621	3316	-
19	С143018-40 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1	896,4	896	-
21	С12021-267	Стремянки	т	0,01384	133700	1850	-
22	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,801	5847,5	4684	559
23	ЕО127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	м2	16,58	280,33	4648	935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:				***208 033***	
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		Земляные работы					
31	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	958,554	27,84	26681	8238
32	ЕО101-164-2	В том числе доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,646	262,72	7788	8801
33	ЕО101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением h=0,3 м	м3	29,646	122,18	3622	4093
34	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 «80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	958,554	6,48	6211	1956
35	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	988,2	21,55	21292	16324
36	ЕО123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,116	465331,02	53978	9292

		Д-150 мм					
37	ЕО123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб Д-200 мм	км	0,21488	511141,41	109834	19763
		Канализационные колодцы Д-1000 (7 шт)					
38	ЕО123-13-3 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,75	6154,88	41545	27647
39	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/, бетонный лоток	м3	2,97	5451	16189	-
40	С143018-24 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,96	32100	62916	-
41	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,96	-134	-263	-
42	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,96	-250	-490	-
43	С143018-36 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/, КС10-9	м	6,23	5110	31835	-
44	С143018-40 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	7	896,4	6275	-
45	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,607	5847,5	32787	3910
46	С131104-8 Изм. и доп. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	7	8060	56420	-
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,0808	133700	10803	-

		лестницы					
48	ЕО115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,3432	148,4	348	266
49	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,607	5847,5	32787	3910
		Канализационные колодцы Д-1500 (5 шт)					
50	ЕО123-13-3 Изм. и доп. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	14,56	6154,88	89615	59636
51	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/, бетонный лоток	м3	7,88	5451	42954	-
52	С143018-36 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,25	32100	104325	-
53	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,25	-134	-436	-
54	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,25	-250	-813	-
55	С143018-36 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/, КС10-9	м	1,18	5621	6633	-
56	С143018-36 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/, КС10-9	м	6,23	5110	31835	-
57	С143018-40 Изм. и доп. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	5	896,4	4482	-

58	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,005	5847,5	23419	2793
59	ЕО108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,4737	7814,53	3702	573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:				*1 053 085*	
		ИТОГО:				*9 205 205*	
		Временные здания и сооружения 1,44%				*132 555*	
		ИТОГО:				*9 337 760*	
		Доп. затраты в зимн. время 0,7%				*65 364*	
		Выслуги лет 1%				*93 378*	
		Доп. отпуска 0,4%				*37 351*	
		ИТОГО:				*9 533 853*	
		Итого в ценах 2001 года				*9 533 853*	
		Итого в ценах 2015 года К-2,55742				*24 382 066*	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				*487 641*	
		ИТОГО:				*24 869 707*	
		НДС 12%				*2 984 365*	
		ВСЕГО:				*27 854 072*	

Инженер ТОО
«Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

Е.Дуйсенов

Директор ТОО
«Радуга-С.Н»

С. Сыздыков