Заказчик: Итегулов М.С.Итегулова С.О.
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Реконструкция блока 2 торгового дома "Мега Шыгыс", по ул.Кунаева, 206 в г.Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			дог.№ 15 от 24.11.2017г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	300 245 149	300 245 149	262 819 633		5 256 393	32 169 123	300 245 149
	ВСЕГО:			**262 819 633**		**5 256 393**	**32 169 123**	**300 245 149**

Заказчик:
Итегулов М.С.

Итегулова С.О.

Генподрядчик:
Директор ТОО "СДС2012": **Жумагалиев М.Ж.**

Заказчик: Итегулов М.С.Итегулова С.О.
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Реконструкция блока 2 торгового дома "Мега Шыгыс", по ул.Кунаева, 206 в г.Актобе"

форма №2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Полы цокольный этаж									
		Итого прямые затраты по разделу 2				**11538253**				**4952**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**14 656 200**				
	Раздел 3 Проемы цокольный этаж									
12	11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	51,12	11413,75	789,06	583471	40337	127855	4,3815	223,98228
		м2								
				3867,19	239,67	197691	12252	60,9	0,21125	10,7991
13	21-090301-0606	Блоки и двери из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, ГОСТ 21519-2003	51,12	56377,99		2882043				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**3465514**				**224**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 045 386**				
	Раздел 4 Полы 1 этаж									
14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2867,4	622,02	23,47	1783582	67304	526286	0,4094	1173,91356
		м2 стяжки								
				289,34	12,04	829652	34529	60,9	0,01588	45,53431
15	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=16,000:	45878,4	84,06	4	3856559	183320	155550	0,00506	232,1447

		м2 стяжки								
				3,58	1,99	164066	91352	60,9	0,00263	120,66019
16	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	2867,4	4443,49	63,63	12741273	182441	1722574	1,2305	3528,3357
		м2 покрытия								
				957,78	28,66	2746351	82177	60,9	0,05625	161,29125
		Итого прямые затраты по разделу 4				**18381414**				**4934**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 400 514**				
	Раздел 5 Полы 2 этаж									
17	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2909	622,02	23,47	1809459	68281	533921	0,4094	1190,9446
		м2 стяжки								
				289,34	12,04	841688	35030	60,9	0,01588	46,19492
18	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=16,000;	46544	84,06	4	3912510	185980	157806	0,00506	235,51264
		м2 стяжки								
				3,58	1,99	166446	92677	60,9	0,00263	122,41072
19	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	2909	4443,49	63,63	12926122	185088	1747564	1,2305	3579,5245
		м2 покрытия								
				957,78	28,66	2786194	83370	60,9	0,05625	163,63125
		Итого прямые затраты по разделу 5				**18648091**				**5006**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 740 006**				
	Раздел 6 Полы антресольный этаж									
	6.1 Тип 2									
20	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	965,2	622,02	23,47	600374	22655	177154	0,4094	395,15288
		м2 стяжки								
				289,34	12,04	279270	11623	60,9	0,01588	15,32738
21	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=16,000;	15443,2	84,06	4	1298162	61708	52359	0,00506	78,14259
		м2 стяжки								
				3,58	1,99	55226	30750	60,9	0,00263	40,61562
22	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	965,2	4443,49	63,63	4288860	61412	579838	1,2305	1187,6786

		м2 покрытия									
				957,78	28,66	924453	27662	60,9	0,05625	54,2925
	6.2 Тип 3									
23	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	132,6	1107,5	65,21	146854	8647	39527	0,4784	63,43584
		м2 изолируемой поверхности								
				479,46	10,01	63577	1327	60,9	0,01225	1,62435
24	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	132,6	721,36	32,35	95652	4289	23822	0,28865	38,27499
		м2 изолируемой поверхности								
				289,29	5,71	38360	757	60,9	0,007	0,9282
25	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	132,6	622,03	23,48	82481	3113	24337	0,4094	54,28644
		м2 стяжки								
				289,34	12,04	38366	1597	60,9	0,01588	2,10569
26	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=16,000;	2121,6	84,06	4	178342	8477	7193	0,00506	10,7353
		м2 стяжки								
				3,58	1,99	7587	4224	60,9	0,00263	5,57981
27	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	132,6	4443,49	63,63	589207	8437	79658	1,2305	163,1643
		м2 покрытия								
				957,78	28,66	127002	3800	60,9	0,05625	7,45875
	6.3 Тип 4									
28	11-090205-0201	Покрытия из профилированных алюминиевых листов. Монтаж	496,3	2031,22	794,82	1008095	394471	269963	0,8441	418,92683
		м2								
				698,05	195,13	346444	96845	60,9	0,19788	98,20784
29	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	496,3	679,32	39,9	337148	19800	112545	0,46345	230,01024
		м2 утепляемого покрытия								
				392,45	9,62	194775	4773	56,4	0,01038	5,15159
30	21-110202-0206	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	74,445	34130		2540808				
		м3								

31	11-100101-0103	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м³. Установка	28	8803	1497,25	246484	41923	91966	6,21	173,88
		конструкция								
				4952,86	539,61	138680	15109	59,8	0,55	15,4
32	21-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	1,44312	243814,65		351854				
		т								
33	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под перекрытия из листовой стали. Устройство	496,3	435,4	7,89	216089	3917	41799	0,1959	97,22517
		м2								
				138,45	4,06	68713	2013	59,1	0,0051	2,53113
34	11-110101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	496,3	579,55	17,11	287630	8491	134113	0,57155	283,66027
		м2 покрытия								
				439,03	4,69	217891	2328	60,9	0,00575	2,85373
35	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	496,3	2953,33	17,36	1465739	8614	100791	0,4393	218,02459
		м2 покрытия								
				324,8	8,67	161199	4303	60,9	0,01063	5,27567
		Итого прямые затраты по разделу 6				**13733779**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 414 701**				**3413**
	Раздел 7 Кровельные панели									
36	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Демонтаж kмат1=0;	3094,65	885,73	514,15	2741033	1591112	956918	0,46	1423,539
		м2 покрытия								
				371,58	136,16	1149921	421373	60,9	0,1232	381,26088
37	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	3094,65	951,1	514,15	2943328	1591112	956918	0,46	1423,539
		м2 покрытия								
				371,58	136,16	1149921	421373	60,9	0,1232	381,26088
38	21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	3094,65	8333,92		25790566				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 7				**31474927**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**37 588 803**				**2847**

	Раздел 8 Ограждение кровли									
39	11-120101-1201	Кровли. Ограждение	252	79,26	19,15	19973	4827	8311	0,06785	17,0982
		м ограждения								
				53,46	5,01	13473	1262	56,4	0,00538	1,35576
40	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	1,32048	194636,08		257013				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 8				**276986**				17
		Итого по разделу на подряд, тенге				**321 186**				
	Раздел 9 Лестница									
41	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	5,12072	56905,08	21930,12	291395	112298	106941	33,235	170,18713
		т конструкций								
				27803,32	6488,93	142373	33228	60,9	6,5575	33,57912
42	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,5142	289147,98		148680				
		т								
43	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,546	197975,36		108095				
		т								
44	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,142	289147,98		41059				
		т								
45	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1172	205629,7		24100				
		т								
46	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,6024	197975,36		119260				
		т								

47	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,142	289147,98		41059				
		т								
48	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1084	205629,7		22290				
		т								
49	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,552	197975,36		109282				
		т								
50	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	1,2492	365303,93		456338				
		т								
51	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,07526	211256,39		15899				
		т								
52	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	1,0156	365303,93		371003				
		т								
53	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,05646	211256,39		11928				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1760388**				**170**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 102 224**				
	Раздел 10 Лифт									
54	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг . Монтаж оборудования	1	1533780	366874	1533780	366874	493970	1427	1427
		лифт								
				1110734	105941	1110734	105941	40,6	121,77	121,77

		Итого прямые затраты по разделу 1				**1533780**				**1427**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 189 970**				
	Раздел 12 Перегородки с дверью ПВХ									
57	11-100501-0102	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	5369,97	2062,71	137,86	11076685	740327	2899426	1,0741	5767,88478
		м2 проемов								
				836,05	66,85	4489548	358991	59,8	0,08238	442,37813
58	21-090201-0906	Перегородки глухие ГОСТ 30674-99	5369,97	16753,22		89964289				
		м2								
59	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	249	2834,92	146,86	705894	36568	122780	0,95933	238,87317
		м2 проемов								
				755,92	68,65	188223	17095	59,8	0,08475	21,10275
60	21-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	366,03	26364,54		9650213				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 12				**111397081**				**6007**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**128 812 318**				
	Раздел 13 Демонтаж плит									
61	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж kмат1=0;	15	2483,27	1061,93	37249	15929	16045	1,7595	26,3925
		шт. сборных конструкций								
				1421,33	301,13	21320	4517	62,1	0,31888	4,7832
		Итого прямые затраты по разделу 13				**37249**				**26**
		Итого по разделу на подряд, тенге				**59 998**				
	Раздел 14 Шахта лифта									
62	11-080201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	12,672	21082,31	1561,32	267155	19785	25619	4,876	61,78867
		м3 кладки								
				3605,11	374,68	45684	4748	50,8	0,4375	5,544
		Итого прямые затраты по разделу 14				**267155**				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**329 603**				
		Всего стоимость				**254 660 909**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**3 055 931**				
		Итого				**257 716 840**				
		Доп. затраты на производство работ в зимнее								

		время 1,98%				5 102 793					
		Итого				262 819 633					
		Затраты Генподрядчика-2%				5 256 393					
		Итого				268 076 026					
		НДС 12%				32 169 123					
		Всего				300 245 149					

Директор
ТОО "СДС2012" Жумагалиев М.Ж.

Итегулов М.С.

Итегулова С.О.

Авторский надзор:
ТОО "Богомолов Проект Групп"

Потякина С.Н.

Технический надзор:
ТОО "БЕК+К"

Когай А.Е.