Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Ноябрь **2024 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 32	05.04.2024г.			ГУ	
		Д/с № 32/1	30.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	185,073,185.59									
В том числе: В текущем месяце - за сентябрь	74,000,065.11	66,071,486.71							7,928,578.40	74,000,065.11
Выдача аванса	90,321,936.43									
Удержание аванса	55,521,952.64									22,200,019.54
Итого к оплате:	**51,800,045.58**									**51,800,045.57**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 Сисенов М.И.

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252 Терекбаев А.А.

Эксперт авторского надзора ТОО "MIRAS-2019", БИН 070840007137 Шукеев А.Н.

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119 Тоқтамысов А.А.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
от 20 Ноября 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА	$м^3$ грунта	450,15		80,58	80,58	36273	36273	--	8890	48776
			НР - 72%; СП - 8%				--	27,43	--	12348		3613	
2	2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	450,15		147,94	147,94	66595	66595	--	16844	90114
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,97	--	23394		6675	
			Дорожная одежда										
3	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	410,98695		2 275,48	1 972,19	935193	810545	949	358883	1397602
			НР - 108%; СП - 8%				300,98	507,56	123699	208601		103526	
4	9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	518,6655309		9 100,55	--	4720142	--	4720142	--	5097753
			СП - 8%				--	--	--	--		377611	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	16 275	395,25	322,75	6432694	5252756	16113	3124839	10322136
			НР - 108%; СП - 49%			71,51	106,27	1163825	1729544		764603	
6	11	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м^2 основания	16 275	91,14	91,14	1483304	1483304	--	545063	2190636
			НР - 108%; СП - 49%			--	31,01	--	504688		162269	
7	12	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	4 101,3	9 406,4	--	38578468	--	38578468	--	41664745
			СП - 8%			--	--	--	--		3086277	
8	13	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	443,49375	9 616,03	--	4264649	--	4264649	--	4605821
			СП - 8%			--	--	--	--		341172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				56517318	7649473	47580321	4054519	65417583
								1287524	2478575	--	4845746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56517318				
		Материалы		Тенге				17061				
		Всего заработная плата		Тенге					3766099			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47563259				
			Накладные расходы	Тенге				4054519				
			Сметная прибыль	Тенге				4845746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65417583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
			Сметная заработная плата	Тенге					3766099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65417583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
			Сметная заработная плата	Тенге					3766099			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65417583
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1287524				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7649473			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2478575			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47580320		
			- Накладные расходы	Тенге							4054519	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							4845746	
			Сметная стоимость общая			**65 417 583**						
			Временные здания и сооружения (1,04%)		**1,04%**	**680 343**						
			Итого:		**тенге**	**66 097 926**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%		**2,0%**	**1 321 959**						
			Итого:		**тенге**	**67 419 884**						
			2025 года 75% (К=1 155)		**0,000**	**0**						
			2026 года 25% (К=1 239)		**0,000**	**0**						
			Итого:			**67 419 884**						
			Итого с договорной скидкой, без учета НДС		**2%**	**66 071 487**						
			НДС 12%		**12%**	**7 928 578,40**						
			Итого к оплате			**74 000 065,11**						

Подрядчик:
ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"
Руководитель _____ Терекбаев А.А.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"
Руководитель _____ Сисенов М.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "PremierExpert", аттестат №KZ33VJE00073226
Эксперт _____ Азербаев Ж.М.

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MIRAS-2019"
Главный инженер проекта _____ Шукеев А.Н.