Заказчик **ГККП "Мактааральская районная поликлиника "Асык Ата " управления здравохранения ЮКО**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КММ Наутилус"**

Технадзор **ТОО "Raiymbek & company"**
наименование, адрес

Стройка **Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата"**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания ФАП "Когалы" ГККП "Мактааральская районная поликлиника Асык ата"**

Договор подряда номер **69**
дата **04.08.2017**

Номер документа	Дата составления
3	27.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
1	**1**	**Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**1**	**2115,92**	**88,02**	**2116**	**88**	**842**	**2**	**2**
				шт.	**1707,2**	**19,39**	**1707**	**19**	**42,8**	**0,02**	**0**
2	**2**	**С123-070203-0807 # в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	**1**	**16946,53**		**16947**				
				шт.							
3	**3**	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**1**	**2700,45**	**932,85**	**2700**	**933**	**995**	**2**	**2**
				шт.	**1707,2**	**317,95**	**1707**	**318**	**42,8**	**0,36**	**0**
4	**4**	**С123-070201-0319 # в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5740,44**		**5740**				
				шт.							
5	**5**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**4**	**1757,65**	**25,13**	**7031**	**101**	**1706**	**1**	**4**
				шт.	**818,96**	**0**	**3276**	**0**	**42,8**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С123-070204-0610 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,19		439				
				шт.							
7	7	С123-070204-0611 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	451,94		452				
				шт.							
8	8	С123-070204-1606 # в ценах IV квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168,13		3168				
				шт.							
9	9	С123-070204-1608 # в ценах IV квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3310,2		3310				
				шт.							
10	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2920,3	85,44	11681	342	3360	2	8
				шт.	1637,92	19,39	6552	78	42,8	0,02	0
11	11	С123-070204-0645 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1379,97		4140				
				шт.							
12	12	С123-070204-0662 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,61		2557				
				шт.							
13	13	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	802,81	54,67	803	55	367	0,87	1
				шт.	742,63	19,39	743	19	42,8	0,02	0
14	14	С123-070501-0401 #прим# в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	38251,2		38251				
				шт.							
15	15	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	1	2700,45	932,85	2700	933	995	2	2
				шт.	1707,2	317,95	1707	318	42,8	0,36	0
16	16	С123-070201-0206 # в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25		3746				
				шт.							
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1757,65	25,13	19334	276	4690	1	11
				шт.	818,96	0	9009	0	42,8	0	0
18	18	С123-070204-0610 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	439,19		3074				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С123-070204-0660 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556,61		2557				
				шт.							
20	20	С123-070204-1606 # в ценах IV квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13		6336				
				шт.							
21	21	С Прайс-лист ТОО Электрокомплект	Выключатель автоматический АП50 16 А	1	4500		4500				
				шт							
22	22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	195,65	89,74	8804	4038	2560	0,1	5
				м кабеля	82,82	29,57	3727	1331	42,8	0,04	2
23	23	С123-060128-0302 # в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	100221,47		1503				
				км							
24	24	С123-060128-0503 # в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	452391,11		6786				
				км							
25	25	С123-060128-0504 # в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	646639,15		9700				
				км							
26	26	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30	304,98	11,86	9149	356	2725	0,22	7
				м	178	2,13	5340	64	42,8	0	0
27	27	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	15	374,41	24,2	5616	363	1805	0,29	4
				м	234,63	6,4	3519	96	42,8	0,01	0
28	28	С123-011305-0102 # в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	30	54,13		1624				
				м							
29	29	С123-011305-0104 # в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	15	112,32		1685				
				м							
30	30	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	20	388,88	17,96	7778	359	1322	0,14	3
				м	113,27	4,27	2265	85	42,8	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				194228				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	31	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	62	1620,91	582,24	100496	36099	36830	0,99	61
				шт.	845,06	363,02	52394	22507	42,8	0,48	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	11	2246,49	806,63	24711	8873	9390	1,46	16
				шт.	1246,26	496,49	13709	5461	42,8	0,65	7
33	33	С123-070102-1343 # в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 NOrMA ГОСТ 17677-82	6	2554,7		15328				
				шт.							
34	34	С123-070102-1341 # в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	56	3691,42		206720				
				шт.							
35	35	С123-070102-1342 # в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	11	7153,71		78691				
				шт.							
36	36	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	12	1260,35	513,29	15124	6159	5746	0,75	9
				шт.	640,2	337,42	7682	4049	42,8	0,45	5
37	37	С123-070101-0325 # в ценах IV квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	12	1679,06		20149				
				шт.							
38	38	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	869,68	109,73	1739	219	703	0,82	2
				шт.	699,95	21,72	1400	43	42,8	0,02	0
39	39	С123-080304-0701 # в ценах IV квартала 2016 года	Указатели выхода светодиодные настенные , потолочные для внутренней установки , модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ 54126-2010	2	22314,69		44629				
				шт.							
40	40	С Прайс лист	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	73	83,04		6062				
				шт							
41	41	С123-070104-0201 # в ценах IV квартала 2016 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	160	299,91		47986				
				шт.							
42	42	С Прайс-лист ТОО Электрокомплект	Лампа энергосберегающая 15Вт КЭЛ-FS 15 W E27 4200К	10	507,14		5071				
				шт							
43	43	С Прайс-лист ТОО Электрокомплект	Лампа энергосберегающая 25Вт КЭЛ-FS 25 W E27 4200К	2	655,36		1311				
				шт							
44	44	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	33	312,64	2,19	10317	72	4629	0,34	11
				шт.	290,22	0,78	9577	26	42,8	0	0
45	45	С123-070220-0504 # в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	33	340,73		11244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
46	46	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	261,62	2,19	6279	52	2869	0,29	7
				шт.	247,54	0,78	5941	19	42,8	0	0
47	47	С123-070218-1501 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	24	201,05		4825				
				шт.							
48	48	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	261,62	2,19	2093	17	956	0,29	2
				шт.	247,54	0,78	1980	6	42,8	0	0
49	49	С123-070218-1503 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	229,62		1837				
				шт.							
50	50	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж	5	290,35	2,44	1452	12	678	0,33	2
				шт.	281,69	0,58	1408	3	42,8	0	0
51	51	С123-070218-1601 # в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	186,71		934				
				шт.							
52	52	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	983,37	112,61	983	113	431	1	1
				шт.	853,6	38,78	854	39	42,8	0,04	0
53	53	С123-070203-0607 # в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7210,18		7210				
				шт.							
54	54	С123-070202-0102 # в ценах IV квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	87	168,38		14649				
				шт.							
55	55	С123-070202-0707 # в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	70	104,09		7286				
				шт.							
56	56	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	2000	195,65	89,74	391297	179488	113760	0,1	200
				м кабеля	82,82	29,57	165648	59141	42,8	0,04	76
57	57	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	250	537,81	253,67	134453	63418	24110	0,12	30
				м кабеля	99,39	74,44	24847	18610	42,8	0,09	22
58	58	С123-060128-0302 # в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,25	100221,47		125277				
				км							
59	59	С123-060128-0304 # в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	157727,73		157728				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2000	304,98	11,86	609957	23715	181699	0,22	440
				м	178	2,13	355991	4266	42,8	0	4
61	61	С123-011305-0102 # в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	2000	54,13		108260				
				м							
			ИТОГО:ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				2358326				
			Накладные расходы :				438510				
			Итого с накладными				2796835				
			Сметная прибыль				223747				
			Итого				3020583				
			Общестроительные работы Полы								
1	1	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	163,92	901,09	84,1	147707	13786	34374	0,42	68
				м2 покрытия	283,76	28,42	46513	4659	54,81	0,04	6
2	2	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	163,92	179,64	6,9	-29447	-1131	-2906	0,02	-4
				м2 покрытия	16,35	3,48	-2680	-571	54,81	0	0
3	3	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	175,437	126,3	0,88	22157	155	10707	0,12	21
				м плинтусов	99,06	0,41	17378	73	54,81	0	0
4	4	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее КН-2	129,99	2632,53	17,15	342203	2230	36124	0,44	57
				м2 покрытия	314,12	8,39	40833	1090	54,81	0,01	1
5	5	Е11-110101-4002	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-3	139,0893	285,75	0,66	39745	92	8319	0,1	14
				м плинтусов	86,91	0,31	12088	43	54,81	0	0
6	6	Е11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	68,75	4308,13	61,52	296184	4230	47568	1,22	84
				м2 покрытия	917,64	27,72	63088	1906	54,81	0,04	3
7	7	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	73,5625	472,64	1,32	34768	97	10562	0,27	20
				м плинтусов	222,27	0,62	16350	46	54,81	0	0
8	8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,77	626,89	23,66	8632	326	2590	0,41	6
				м2 стяжки	279,82	11,65	3853	160	54,81	0,02	0
			ИТОГО ПО Разделу АС				862525				
			Накладные расходы :				147446				
			Итого с накладными				1009971				
			Сметная прибыль				80798				
			Итого				1090769				
			ВЫГРЕБ на 10 м3								
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	193,673	86,2	81,34	16695	15754	4740	0,01	1
				м3 грунта	4,86	30,05	941	5819	59,1	0,03	6
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	14,578	1332,83	0	19429	0	12596	1,85	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1332,83	0	19429	0	59,1	0	0
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах Устройство методом послойной укатки	5,917	310,59	309,32	1838	1830	381	0	0
				м3 грунтовой подушки	1,15	85,74	7	507	59,1	0,08	1
4	4	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 (50) см, два прохода	5,92	99,3	99,3	588	588	136	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	31,63	0	187	59,1	0,03	0
5	5	Е11-010201-0204 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см,	5,92	26,62	26,62	158	158	35	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	8,16	0	48	59,1	0	0
6	6	Е11-010104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м .Группа грунтов 2	136,17	21,4	21,4	2914	2914	746	0	0
				м3 грунта	0	7,69	0	1047	59,1	0,01	1
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,13	637,31	0	9643	0	6251	0,97	15
				м3 грунта м3	637,31	0	9643	0	59,1	0	0
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136,17	115,77	48,97	15765	6668	7950	0,11	15
				м3 уплотненного грунта	66,8	21,74	9097	2961	59,1	0,03	4
9	9	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия гравийные с пропиткой битумом.Устройство	9	2541,18	208,44	22871	1876	3290	0,53	5
				м2	372,86	61,56	3356	554	60,9	0,03	0
10	10	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружении при толщине более 150 мм .Устроиство из бетона кл.В20w6	9,17	23771,98	2037,67	217989	18685	35167	6,51	60
				м3	5267,05	662,18	48299	6072	48,5	0,7	6
11	11	С121-020199-9917 # в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,308	788		7334				
				м3							
12	12	С121-020199-9927 # в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемопроницаемости свышеи4: за 4 кг/см2	9,308	238		2215				
				м3							
13	13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2072	12948,44	1001,47	2683	208	1335	14,94	3
				т	11671,58	222,18	2419	46	48,5	0,2	0
14	14	С121-050301-2709 # в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,1058	210720,32		22298				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С121-050301-0302 # в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,2072	150256,95		31139				
				т							
16	16	С121-050301-0101 # в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0325	146310,38		4757				
				т							
17	17	С121-050301-0301 # в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,011	150864,1		1666				
				т							
18	18	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	5,06	255,45	0,53	1293	3	656	0,29	1
				м2 поверхности	239,36	0,25	1211	1	48,5	0	0
19	19	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности днища. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	5,06	1124,57	46,13	5690	233	1980	0,73	4
				м2 оштукатуриваемой поверхности	583,85	34,19	2954	173	54,8	0,05	0
20	20	Е11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	7,563	1151,59	19,64	8709	149	749	0,14	1
				м2 поверхности	104,9	4,56	793	34	50,8	0,01	0
21	21	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	31,35	1867,94	29,56	58560	927	8507	0,47	15
				м2 поверхности	383,27	4,56	12016	143	50,8	0,01	0
22	22	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	20,7	1124,57	46,13	23279	955	8101	0,73	15
				м2 оштукатуриваемой поверхности	583,85	34,19	12086	708	54,8	0,05	1
23	23	Е11-080201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	3,24	3264,16	367,72	10576	1191	1802	1,11	4
				м2 стенки	814,3	19,24	2638	62	50,8	0,02	0
24	24	Е11-060801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2,15	28478,92	901,9	61230	1939	10460	10	22
				м3	7428,8	212,9	15972	458	48,5	0,25	1
25	25	С121-050301-2706 # в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,1798	172673,3		31050				
				т							
26	26	С121-050301-0101 # в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,009	146310,38		1311				
				т							
27	27	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	1,8	8811,51	1173,61	15861	2113	2780	2,71	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 утеплителя	1818,76	281,6	3274	507	56,4	0,34	1
28	28	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	0,22	8820,51	4596,18	1941	1011	833	4,93	1
				м3 сборных железобетонных конструкций	3805,02	1588,3	837	349	62,1	1,68	0
29	29	С121-040301-0201 # в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1031,59		1032				
				шт.							
30	30	С121-040301-0101 # в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1990,01		7960				
				шт.							
31	31	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1,95	511,03	24,97	997	49	614	0,55	1
				м трубопровода	464,86	8,98	906	18	60,4	0,01	0
32	32	С123-010201-0111 # в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,95	215,75		421				
				м							
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0574	48899,35	18003,03	2805	1033	1129	28,9	2
				т конструкций	23382,12	5020,44	1341	288	60,9	5,25	0
34	34	С121-130814-1901 # в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,0574	304464,9		17464				
				т							
35	35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,663	588,27	0,67	979	1	500	0,65	1
				м2 окрашиваемой поверхности	492,29	0,32	819	1	54,8	0	0
36	36	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1	16906,53	123,64	16907	124	1272	1,31	1
				шт.	973,17	57,98	973	58	62,1	0,07	0
37	37	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	10	148,6	1,59	1486	16	332	0,08	1
				м3 емкости	54,76	0,75	548	7	48,5	0	0
38	38	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	0,294	18394,26	6,24	5408	2	672	3,66	1
				м3 подстилающего слоя	2571,81	0	756	0	60,9	0	0
			ИТОГО:				654937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :				117645				
			Итого с накладными				772582				
			Сметная прибыль				61807				
			Итого				834389				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	23,95	399,03		9557				
				м							
2	2	С123-010701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	94,866	1179,46		111891				
				м							
3	3	С123-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	37,613	13805,84		519279				
				квт							
7	7		Стоимость котла отопительного GAIMET GT-KWRU 50 КВТ	1	757767,86		757768				
				шт							
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1398495				
			- оборудования				757768				
			Накладные расходы :				27280				
			Итого с накладными				1425775				
			Сметная прибыль				62804				
			Итого				1488579				
			ВСЕГО				6434319				
			Итого с временными, 1,2 %				77212				
			ИТОГО				6511531				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				45581				
			ИТОГО				6557112				
			С коэффициентом понижающим				5320664				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				638480				
			Итого с НДС				5959144				
			Всего:				5959144				

Заказчик:
ГККП "Мактааральская районная поликлиника "Асык Ата" управления здравохранения ЮКО
_____ Ж.М.Сапаров

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek & company"
_____ Муратов Б.М

Подрядчик:
Директор ТОО "КММ Наутилус"
_____ Дауылбаев Б.А