Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019 год

			код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма		
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	
					№48	**07.06.2018г**					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
				из графы 1							
				Строительно-монтажные	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА	**500 640 000**									**53 640 000**	
	2019	**348 335 711,27**	64 689 730		**72 452 497**	**7 762 768**				7 762 768	72 452 497
	~~**2020**~~	~~**152 304 288,73**~~									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Инженер технического надзора
ТОО "Alsar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2039,5900**		**139,30**	**284114,19**
		Итого оплата труда:				36,76	74972,90
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**270313,19**
		Накладные расходы	%	72		26,47	53980,42
		Сметная прибыль	%	8		13,26	27047,57
		Сметная стоимость:				**179,03**	**365142,18**
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипаюров, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 инормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1159,0000**		**153,23**	**177593,14**
		Итого оплата труда:				**40,43**	**46863,74**
		Итого эксплуатация машин:				**145,79**	**168966,45**
		Накладные расходы	%	72		29,11	33741,90
		Сметная прибыль	%	8		14,59	16906,80
		Сметная стоимость:				**196,93**	**228241,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин- 1,15	м3 грунта	101,8500		1188,87	121086,82
		Итого оплата труда:				1104,22	112464,44
		Итого эксплуатация машин:				131,91	13434,93
		Накладные расходы	%	72		795,04	80974,40
		Сметная прибыль	%	8		158,71	16164,90
		Сметная стоимость:				2142,62	218226,12
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта булпьдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВА Л НА 20М	м3	3395,0000		43,70	148361,50
		Итого оплата труда:				14,95	50755,25
		Итого эксплуатация машин:				43,70	148361,50
		Накладные расходы	%	72		10,76	36543,78
		Сметная прибыль	%	8		4,36	14792,42
		Сметная стоимость:				58,82	199697,70
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3395,0000		37,39	126945,84
		Итого оплата труда:				12,79	43428,84
		Итого эксплуатация машин:				37,39	126945,84
		Накладные расходы	%	72		9,21	31268,76
		Сметная прибыль	%	8		3,73	12657,17
		Сметная стоимость:				50,33	170871,77
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	2376,5000		43,70	103853,05
		Итого оплата труда:				14,95	35528,68
		Итого эксплуатация машин:				43,70	103853,05
		Накладные расходы	%	72		10,76	25580,65
		Сметная прибыль	%	8		4,36	10354,70
		Сметная стоимость:				58,82	139788,39
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2376,5000		30,63	72787,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10,48**	**24900,97**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**72787,44**
		Накладные расходы	%	72		7,54	17928,70
		Сметная прибыль	%	8		3,05	7257,29
		Сметная стоимость:				**41,23**	**97973,43**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**	**м3**	**2376,5000**		**131,75**	**313095,56**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**231623,20**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**149345,20**
		Накладные расходы	%	72		70,17	166768,70
		Сметная прибыль	%	8		16,15	38389,14
		Сметная стоимость:				**218,07**	**518253,40**
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2376,5000**		**76,87**	**182683,93**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**50042,44**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**157056,71**
		Итого материалов:				**3,00**	**7129,50**
		Накладные расходы	%	72		15,16	36030,55
		Сметная прибыль	%	8		7,36	17497,16
		Сметная стоимость:				**99,39**	**236211,64**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**97,5600**		**706,64**	**68940,19**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**68940,19**
		Накладные расходы	%	72		508,78	49636,94
		Сметная прибыль	%	8		97,23	9486,17
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**128063,29**
11	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**486,0000**		**1033,80**	**502428,50**
		Итого оплата труда:				**960,19**	**466651,47**
		Итого эксплуатация машин:				**114,70**	**55745,90**
		Накладные расходы	%	72		691,34	335989,05
		Сметная прибыль	%	8		138,01	67073,40
		Сметная стоимость:				**1863,15**	**905490,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**486,0000**		**131,75**	**64028,80**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**47367,50**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**30541,46**
		Накладные расходы	%	72		70,17	34104,60
		Сметная прибыль	%	8		16,15	7850,67
		Сметная стоимость:				**218,07**	**105984,07**
13	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**486,0000**		**76,87**	**37359,31**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**10233,80**
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**32118,48**
		Итого материалов:				**3,00**	**1458,00**
		Накладные расходы	%	72		15,16	7368,34
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3578,21
		Сметная стоимость:				**99,39**	**48305,85**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
14	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**шт**	**70,0000**		**3409,61**	**238672,41**
		Итого оплата труда:				**2567,83**	**179747,82**
		Итого эксплуатация машин:				**338,98**	**23728,53**
		Итого материалов:				**566,53**	**39656,88**
		Накладные расходы	%	72		1848,83	129418,43
		Сметная прибыль	%	8		420,68	29447,27
		Сметная стоимость:				**5679,12**	**397538,11**
15	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**шт**	**70,0000**		**1178,82**	**82517,40**
		Итого оплата труда:				**830,82**	**58157,40**
		Итого эксплуатация машин:				**587,32**	**41112,40**
		Накладные расходы	%	72		598,19	41873,33
		Сметная прибыль	%	8		142,16	9951,26
		Сметная стоимость:				**1919,17**	**134341,99**
16	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**238,0000**		**5752,29**	**1369045,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**357,99**	**85200,72**
		Итого эксплуатация машин:				**474,36**	**112897,06**
		Итого материалов:				**5046,74**	**1201124,74**
		Накладные расходы	%	72		257,75	61344,52
		Сметная прибыль	%	8		480,80	114431,20
		Сметная стоимость:				**6490,85**	**1544821,21**
17	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**238,0000**		**426,55**	**101517,81**
		Итого оплата труда:				**227,86**	**54231,39**
		Итого эксплуатация машин:				**279,17**	**66441,84**
		Накладные расходы	%	72		164,06	39046,60
		Сметная прибыль	%	8		47,25	11245,15
		Сметная стоимость:				**637,86**	**151809,56**
				ФУНДАМЕНТЫ			
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
18	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1120,0000**		**400,13**	**448141,53**
		Итого оплата труда:				**119,31**	**133631,55**
		Итого эксплуатация машин:				**398,77**	**446618,11**
		Итого материалов:				**0,12**	**134,40**
		Накладные расходы	%	72		85,91	96214,71
		Сметная прибыль	%	8		38,88	43548,50
		Сметная стоимость:				**524,91**	**587904,75**
19	**2113-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,1330**		**129524,00**	**17226,37**
20	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткиетолщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**771,0000**		**1644,48**	**1267896,88**
		Итого оплата труда:				**149,82**	**115510,91**
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**46868,94**
		Итого материалов:				**1455,85**	**1122461,76**
		Накладные расходы	%	94		140,83	108580,26
		Сметная прибыль	%	8		142,83	110118,17
		Сметная стоимость:				**1928,14**	**1486595,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытияасфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**771,0000**		**1509,06**	**1163483,72**
		Итого оплата труда:				**96,92**	**74724,55**
		Итого эксплуатация машин:				**15,38**	**11857,21**
		Итого материалов:				**1403,83**	**1082354,47**
		Накладные расходы	%	94		91,10	70241,08
		Сметная прибыль	%	8		128,01	98697,98
		Сметная стоимость:				**1728,17**	**1332422,78**
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
22	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,0628**		**198348,00**	**1202548,22**
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНААРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,0628**		**198348,00**	**1202548,22**
24	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	**т**	**3,4689**		**198348,00**	**688049,38**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
25	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0868**		**195353,00**	**212305,73**
26	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2548**		**213050,00**	**54291,53**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1082**		**195353,00**	**21145,01**
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0343**		**213050,00**	**7301,22**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
29	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8910**		**195353,00**	**174063,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2489		213050,00	53036,67
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
31	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	72,4400		21366,00	1547753,00
32	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	35,5500		20747,00	737555,85
33	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подваловобъемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	114,6200		19549,00	2240706,38
		ФУНДАМЕНТ ФО-1					
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1812		195353,00	35397,96
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0683		213050,00	14540,66
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222		198348,00	4405,31
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ					
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1252		195353,00	24448,43
		СЕТКИ					
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,4903		213050,00	104449,89
				ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ			
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,2700		72282,00	19516,14
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350			

1	2	3	4	5	6	7	8
40	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	493,3000		5447,00	2687005,10
41	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныемногопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетнуюнагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	70,6000		6383,00	450639,80
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0703		213050,00	14973,15
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,1200		72282,00	225519,84
44	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	2,0000		24248,00	48496,00
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-4ШТ					
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2032		213050,00	43291,76
46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0125		191111,00	2385,07
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ (Л22)					
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3730		195353,00	72874,48
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		213050,00	1193,08
49	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,0289		137704,00	3982,40
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ (Л23)					
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0390		213050,00	8308,95
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,1435		195353,00	28037,06

1	2	3	4	5	6	7	8
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,0517		198348,00	10258,56
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0601		213050,00	12808,57
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,1165		213050,00	24824,59
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ					
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0034		213050,00	724,37
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,0799		195353,00	15600,89
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,0278		198348,00	5510,11
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0317		213050,00	6749,42
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0770		213050,00	16404,85
				ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
60	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальныеутепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,9800		43408,00	476619,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				19392050,85
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18915431,01
Материалы -			Тенге				3454319,76
Всего заработная плата -			Тенге				1964977,64
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4083685,35
Местные материалы -			Тенге				7957192,15
		Накладные расходы -	Тенге				1456635,70
		Накладные НУЧП -	Тенге				1456635,70
		Сметная прибыль -	Тенге				1629765,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22001832,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2119,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				1964977,64
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				476619,84
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				476619,84
		Сметная прибыль -	Тенге				38129,59
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				514749,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22516581,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2119,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				1964977,64
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000					
				СТЕНЫ			
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
61	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50ГОСТ 15588-2014**	м3	192,4813		17948,00	3454653,48
62	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	141,1025		40347,00	5693062,57
63	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолще нный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	84,6615		91173,00	7718842,94
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
64	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50ГОСТ 15588-2014**	м3	75,7372		17948,00	1359331,00
65	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 ммх 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	89,0120		40347,00	3591367,16
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
66	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамическийутолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	34,7965		40347,00	1403934,39
67	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамическийутолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	22,8435		91173,00	2082710,43
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,5107		91173,00	502430,33
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2218		191111,00	42380,78
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
70	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамическийутолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	212,1350		36151,00	7668892,38
71	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	67,8364		36151,00	2452353,12
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1807		191111,00	34539,49
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				36004498,10
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				36004498,10
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4890904,78
Местные материалы -			Тенге				31113593,32
Сметная прибыль -			Тенге				2880359,85
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				38884857,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				38884857,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				55396548,95
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				54919929,11
Материалы -			Тенге				3454319,76
Всего заработная плата -			Тенге				1964977,64
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8974590,13
Местные материалы -			Тенге				39070785,47
Накладные расходы -			Тенге				1456635,70
Накладные НУЧП -			Тенге				1456635,70
Сметная прибыль -			Тенге				4510125,18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				60886690,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2119,02
Сметная заработная плата -			Тенге				1964977,64
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				476619,84
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				476619,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**38129,59**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**514749,43**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**61401439,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2119,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1964977,64**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	552 613
Всего по главе	Тенге	61 954 052
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%	Тенге	495 632
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	977 641
Всего по главе	Тенге	63 427 326
ВСЕГО	Тенге	63 427 326
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 268 547
Итого		64 695 873
Итого с пониж. К=0,999905051		64 689 730
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	7 762 768
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**72 452 497**

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства
_____ Ермановв.О.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____Сейдак Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.