экз ПУЮ.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Генодрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			№7 от 26.03.2019г.	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№ №п п	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2019г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	1 295 100 497	110 200 000	98 392 857			11 807 143	110 200 000
	ВСЕГО:						11 807 143	110 200 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Comfort House City"
Мухамбетов А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СДС2012"
Жумагалиев М.Ж.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурные решения по блоку 10

форма 2В

АКТ №1
выполненых работ за март(2) 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки										
	1.4 Стены с 3 по 10 этажи										
27	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	637,01	26347,61	1900,48	16783691	1210625	16384247	3498461	21904720
					5506,02	399,36	3507390	254396	–	1622572	
28	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхност	1099,68	49,56	1,05	54500	1155	1388	42263	104504
					47,54	0,5	52279	550	–	7741	
29	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-	м3	110,74125	29021		3213822		3916130	–	3470928
					–		–		–	257106	
30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	5,82471	371040,49	2181,99	2161203	12709	2116156	341553	2702977
					62378,43	673,89	363336	3925	–	200221	
31	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	707,23	23199,12	2375,6	16407114	1680096	13090564	3186120	21160692
					4344,96	499,2	3072886	353049	–	1567459	
32	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металлических изделий	5,73731	371040,39	2182	2128774	12519	1942259	336428	2662418
					62378,36	673,95	357884	3867	–	197216	

33	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	152,28	33287,49	2375,6	5069019	361756	4216863	708510	6239731
					4503,68	499,2	685820	76018	–	462202	
34	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	1,00153	371040,18	2181,41	371608	2185	391844	58729	464764
					62378,67	674,21	62474	675	–	34427	
	1.5 Тех.этаж										
35	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч.	м3 кладки	32,262	26347,56	1900,47	850025	61313	611077	177183	1109385
					5506,01	399,36	177635	12884	–	82177	
36	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	оштукатури ваемой поверхност	53,77	49,56	1,06	2665	57	52	2066	5109
					47,54	0,5	2556	27	–	378	
37	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,240:	м3	5,03287	29021		146059		146059	–	157744
					–		–		–	11685	
38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,24622	371042,16	2180,98	91358	537	75462	14438	114260
					62379,17	674,19	15359	166	–	8464	
39	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	50,317	27742,31	1959,87	1395910	98615	995112	300303	1831910
					6005,58	411,85	302183	20723	–	135697	
40	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,4284	371041,08	2182,54	158954	935	131296	25121	198801
					62378,62	674,6	26723	289	–	14726	
41	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	28,58	23281,14	2375,61	665375	67895	468765	132973	862216
					4503,67	499,2	128715	14267	–	63868	

42	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металл[illegible]ес	0,26267	371039,71	2181,44	[illegible]7461	573	80503	15403	121893
					62378,65	673,85	16385	177	–	9029	
43	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	58,65	23199,11	2375,6	1360628	139329	966467	264222	1754838
					4344,96	499,2	254832	29278	–	129988	
44	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,53554	371040,45	2182,84	198707	1169	164132	31403	248519
					62378,16	674,09	33406	361	–	18409	
45	1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,58	33287,44	2375,6	418756	29885	332215	58530	515469
					4503,66	499,21	56656	6280	–	38183	
46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,11415	371038,11	2181,34	42354	249	34985	6693	52971
					62374,07	674,55	7120	77	–	3924	
	1.6 Кладка парапета и стен машинного помещения										
47	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,88	26347,65	1900,5	471096	33981	338667	98198	614838
					5506,04	399,38	98448	7141	–	45544	
48	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатури ваемой	29,8	49,56	1,04	1477	31	29	1146	2833
					47,55	0,5	1417	15	–	210	
49	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-	м3	2,78928	29021		80948		80948	–	87424
					–		–		–	6476	
50	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,131	371045,8	2183,21	48607	286	40149	7683	60793
					62381,68	679,39	8172	89	–	4503	
51	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч.	м3 кладки	30,73	27742,27	1959,88	852520	60227	607742	183403	1118797

					6005,56	411,85	1551	12656	–	82874	
52	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	52,98	49,57	1,06	2626	56	51	2036	5035
					47,55	0,49	2519	26	–	373	
53	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-	м3	2,75496	29021		79952		79952	–	86348
					–		–		–	6396	
54	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,19967	371042,22	2183,6	74086	436	61195	11708	92658
					62377,92	671,11	12455	134	–	6864	
55	1108-0201-1003	Стены наружные (парапета) из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	46,783	27742,32	1959,88	1297869	91689	925221	279210	1703245
					6005,58	411,84	280959	19267	–	126166	
56	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес	0,37007	371040,61	2183,37	137311	808	113419	21700	171732
					62377,39	672,85	23084	249	–	12721	
57	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (парапета). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	6,43	23281,03	2375,58	149697	15275	105463	29917	193983
					4503,73	499,22	28959	3210	–	14369	
58	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04041	371046,77	2177,68	14994	88	12385	2371	18754
					62385,55	692,9	2521	28	–	1389	
		Итого по разделу 1					**69 840 289**				
	Раздел 2 Перемычки										
	2.3 Перемычки 2-10 этажей										
88	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000;	сборных конструкций	675	443,45	249,43	299327	168362	22474	170763	507697
					160,73	53,66	108491	36223	–	37607	

89	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000;	м3	23,544	79562		1873208		1873208	–	2023065
					–		–		–	149857	
90	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=9,000;	шт. сборных конструкций	117	2193,92	1282,82	256689	150090	3298	159111	449064
					882,91	269,56	103301	31539	–	33264	
91	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000;	м3	16,065	79562		1278164		1278164	–	1380417
					–		–		–	102253	
92	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=9,000;	т конструкций	6,23034	84972,09	21153,58	529405	131794	15324	287112	881838
					61358,93	5427,79	382287	33817	–	65321	
93	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=9,000;	т	6,23034	12667,21	1626,07	78921	10131	11352	39648	128055
					9219,08	3,69	57438	23	–	9486	
94	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	3,85866	240429		927734		927734	–	1001953
					–		–		–	74219	
95	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 350 мм, толщиной 2 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	2,37168	268794		637493		637493	–	688492
					–		–		–	50999	

96	1107-0104-0101	Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 % К=9,000;	шт. сборных конструкций	9	2880,78	952,67	25927	8574	2446	21144	50837
					1656,33	334,67	14907	3012	–	3766	
97	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 К=9,000;	м3	1,35	89616		120982		120982	–	130661
					–		–		–	9679	
98	1107-0503-0110	Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000;	сборных конструкций	18	443,39	249,39	7981	4489	599	4554	13538
					160,72	53,67	2893	966	–	1003	
99	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=9,000;	шт.	18	3003		54054		54054	–	58378
					–		–		–	4324	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=9,000;	м2	429,966	93,64	2,31	40260	993	21294	12476	56955
					41,8	0,25	17973	108	–	4219	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=9,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	429,966	146,36	3,27	62928	1408	40511	14644	83778
					48,86	0,5	21009	214	–	6206	
	2.4 Перемычки технического этажа										
102	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных	47	443,45	249,43	20842	11723	1565	11891	35352
					160,72	53,68	7554	2523	–	2619	
103	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,938	79562		154191		154191	–	166526
					–		–		–	12335	
104	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2194	1283	4388	2566	56	2720	7677

					883	269,5	1766	539	–	569	
105	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,27	79562		21482		21482	–	23201
					–		–		–	1719	
106	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2008	84975,1	21155,38	17063	4248	494	9254	28422
					61359,56	5433,27	12321	1091	–	2105	
107	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2008	12669,32	1628,49	2544	327	366	1278	4128
					9218,13	4,98	1851	1	–	306	
108	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2008	240429		48278		48278	–	52140
					–		–		–	3862	
109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,6264	93,87	2,41	622	16	329	193	880
					41,8	0,3	277	2	–	65	
110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,6264	146,23	3,17	969	21	624	226	1291
					48,9	0,6	324	4	–	96	
	2.5 Перемычки машинного помещения										
111	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций	9	443,56	249,44	3992	2245	300	2277	6771
					160,78	53,67	1447	483	–	502	
112	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,302	79562		24028		24028	–	25950
					–		–		–	1922	
		Итого по разделу 2					**7 807 066**				

Раздел 3 Окна

3.2 1 этаж

118	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых	м2	59,4	1592,42	27,09	94590	1609	20694	65312	172694
					1216,95	4,75	72287	282	–	12792	
119	2109-0301-0223	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной	м2	20,4	48281		984932		984932	–	1063727
					–		–		–	78795	
120	2109-0301-0222	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	25,65	58650		1504373		1504373	–	1624723
					–		–		–	120350	
121	2109-0301-0222	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной	м2	13,35	58650		782978		782978	–	845616
					–		–		–	62638	
122	1110-0501-0703	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах.	м2	2,701	55955,94	27,77	151137	75	147388	3318	166811
					1360,24	4,81	3674	13	–	12356	
123	2109-0301-0225	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	2,701	53542		144617		144617	–	156186
					–		–		–	11569	
124	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,0125	2683,23	166,96	5400	336	2633	2328	8346
					1207,95	77,52	2431	156	–	618	
125	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	2,0125	22437		45154		45154	–	48766
					–		–		–	3612	
128	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	21,83	1431,1	5,36	31241	117	21819	7462	41799
					426,25	1,05	9305	23	–	3096	

	3.3 2 этаж										
131	2109-0301-0225	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	3,4225	53542		183247		183247	–	197907
					–		–		–	14660	
132	2109-0301-0222	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	38,2165	58650		2241398		2241398	–	2420710
					–		–		–	179312	
133	2109-0301-0222	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	13,786	58650		808549		808549	–	873233
					–		–		–	64684	
134	2109-0301-0224	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62	м2	11,2545	62798		706760		706760	–	763301
					–		–		–	56541	
135	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	10,416	2683,18	167,15	27948	1741	13627	12046	43194
					1207,76	77,19	12580	804	–	3200	
136	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	м2	10,416	22437		233704		233704	–	252400
					–		–		–	18696	
139	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	36,45	1431,14	5,4	52165	197	36431	12461	69796
					426,26	1,07	15537	39	–	5170	
		Итого по разделу 3					**8 749 209**				
	Раздел 5 Витражи										
	5.1 1 этаж										
192	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	17,311748	6917,69	453,63	119757	7853		79715	215430

193	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, двухкамерным стеклопакетом			6459,07	214,36	111818	3711	–	15958	
			м2	18,89	35874		677660		677660	–	731873
					–		–		–	54213	
194	2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом									
			м2	6,72	77370		519926		519926	–	561520
					–		–		–	41594	
195	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однокамерным стеклопакетом									
			м2	16,97	24949		423385		423385	–	457256
					–		–		–	33871	
196	2109-0304-0203	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом									
			м2	14,08	53306		750548		750548	–	810592
					–		–		–	60044	
		Итого по разделу 5					**2 776 671**				
	Раздел 9 Ограждение лоджий										
	9.1 ОГР1=27шт										
289	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=27,000;									
			м3 кладки	12,3444	40627,25	2375,57	501519	29325	416599	57434	603669
					4503,66	499,17	55595	6162	–	44716	
290	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=27,000;	т металлических изделий	0,11394	371037,39	2185,36	42276	249	34920	6681	52874
					62374,93	675,79	7107	77	–	3917	
291	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=27,000;	т стальных элементов	0,57429	72200,46	6451,44	41464	3705	4777	39790	87754

					57430,91	1285,07	2982	738	–	6500	
292	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,26379	240429		63423		63423	–	68497
					–		–		–	5074	
293	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и	т	0,3105	1426699		442990		442990	–	478429
					–		–		–	35439	
294	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=27,000;	т	0,01215	321893	2222,22	3911	27	–	3544	8051
					319670,78	905,35	3884	11	–	596	
295	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=27,000;	шт.	135	29		3915		3915	–	4228
					–		–		–	313	
	9.2 ОГР2=9шт										
296	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000;	м3 кладки	5,2488	40627,38	2375,59	213245	12469	177137	24421	256679
					4503,7	499,16	23639	2620	–	19013	
297	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металлических изделий	0,04851	371036,9	2185,12	17999	106	14867	2845	22512
					62378,89	680,27	3026	33	–	1668	
298	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000;	т стальных элементов	0,23643	72203,19	6450,11	17071	1525	1967	16382	36129
					57433,49	1285,79	13579	304	–	2676	
299	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,11223	240429		26983		26983	–	29142
					–		–		–	2159	
300	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и	т	0,1242	1426699		177196		177196	–	191372
					–		–		–	14176	
301	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000;	т	0,00486	321810,7	2263,37	1564	11	–	1417	3219

					319547,33	823,05	1553	4	–	238	
302	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000;	шт.	54	29		1566		1566	–	1691
					–		–		–	125	
	9.3 ОГР3=9шт										
303	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000;	м3 кладки	6,3288	40627,45	2375,65	257123	15035	213585	29446	309495
					4503,7	499,15	28503	3159	–	22926	
304	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=9,000;	т металлических изделий	0,05841	371049,48	2191,41	21673	128	17901	3426	27107
					62386,58	684,81	3644	40	–	2008	
305	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000;	т стальных элементов	0,28143	72202,68	6452,76	20320	1816	2341	19500	43006
					57431,69	1286,29	16163	362	–	3186	
306	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,13653	240429		32826		32826	–	35452
					–		–		–	2626	
307	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и	т	0,1449	1426699		206729		206729	–	223267
					–		–		–	16538	
308	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000;	т	0,00567	321869,49	2292,77	1825	13	–	1654	3757
					319576,72	1058,2	1812	6	–	278	
309	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000;	шт.	63	29		1827		1827	–	1973
					–		–		–	146	
	9.4 ОГР4=9шт										
310	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000;	м3 кладки	8,802	40627,24	2375,6	357601	20910	297050	40953	430438
					4503,64	499,2	39641	4394	–	31884	

311	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=9,000;	металлических изделий	0,08127	371034,82	2177,93	30154	177	24908	4764	37711
					62372,34	664,45	5069	54	–	2793	
312	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000;	т стальных элементов	0,37737	72199,7	6449,9	27246	2434	3139	26146	57663
					57431,7	1285,21	21673	485	–	4271	
313	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,19107	240429		45939		45939	–	49614
					–		–		–	3675	
314	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и	т	0,1863	1426699		265794		265794	–	287058
					–		–		–	21264	
315	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000;	т	0,00738	321815,72	2168,02	2375	16	–	2152	4889
					319647,7	813,01	2359	6	–	362	
316	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000;	шт.	81	29		2349		2349	–	2537
					–		–		–	188	
	9.5 ОГР5=9шт										
317	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000;	м3 кладки	5,4864	40627,19	2375,51	222897	13033	185155	25527	268298
					4503,68	499,23	24709	2739	–	19874	
318	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=9,000;	т металлических изделий	0,05067	371028,22	2170,91	18800	110	15529	2972	23514
					62384,05	690,74	3161	35	–	1742	
319	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000;	т стальных элементов	0,24246	72201,6	6450,55	17506	1564	2017	16800	37050
					57432,15	1286,81	13925	312	–	2744	

320	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,11826	240429		28433		28433	–	30708
					–		–		–	2275	
321	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными	т	0,1242	1426699		177196		177196	–	191372
					–		–		–	14176	
322	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000;	т	0,00486	321810,7	2263,37	1564	11	–	1417	3219
					319547,33	823,05	1553	4	–	238	
323	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000;	шт.	54	29		1566		1566	–	1691
					–		–		–	125	

Итого по разделу 9 **3 914 065**

Итого	**93 087 300**
Временные здания и сооружения (1 %)	930 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)	2 445 413
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 929 272
Сметная стоимость в текущем уровне цен	98 392 857
НДС (12 %)	11 807 143
Стоимость строительства	**110 200 000**

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012"_____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City"_____Мухамбетов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"
_____Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "БЕК+К"
_____Когай А.Е.