Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дортехмонтажсервис» Жамбылский район с.Каргалы**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Гринченко Виталия Николаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района», в лице руководителя Даниярова А.М.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

на основании ***договора № 12 от 18.04.2018г. и доп. соглашения №12/1 от 09.08.2018г., доп. соглашения №12/2 от 21.02.2019г., доп. соглашения №12/3 от 15.10.2019г., и ордера на право производства работ № 1 от 18.04.2018г.***

2.Субподрядные организации: *нет*

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Икар-Строй» гос лицензия №15000580 от 09.01.2015г., прошедшая государственную экспертизу в филиале РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0154/16 от 05.05.2016г.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» № б/н от 16.05.2016г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***протяженность – 2317 м.; ширина проезжей части – 7м; основные материалы (асфальтобетонные смеси, балласт, ГПС, щебень, ж/б изделия, бетон, бордюры песчаные, битум жидкий, пиломатериал, дорожные знаки, стойки к дорожным знакам) работы: Восстановление оси трассы II категории сложности – 2,317 км, восстановление примыканий оси трассы II категории сложности – 0,19 км; Подготовка территории: демонтаж существующих искусственных сооружений с погрузкой и вывозом – 59,13/25,4/63,05 м3/м3/тн, подъем существующих люков до проектной отметки с восстановлением асфальтобетонных покрытий – 38/15,2 шт/м2, разборка существующего покрытия с погрузкой и вывозом – 1726,9/3453,8 м3/тн, расчистка территории(валка деревьев и корчевка пней) – 90 шт; Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейсеуова в с.Каргалы: Искусственные сооружения: устройство ж/б водопропусных труб на основной дороге д=0,5; укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м, ЗК 1.100 – 92 шт, укладка смотровых блоков – 14 шт, установка смотровых решеток – 42 шт; Устройство продольных арыков из ж/б лотков (лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм) – 1962 м, устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-1,5-1 с металлическими решетками – 71,4/0,825 м/т, устройство бетонной отмостки В15 – 30,3 м3; Установка плит ПУ – 396 шт; Устройство дорожных насыпей(срезка и засыпка) – 3580/623/21 м3; Устройство дорожной одежды: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 929 м3, устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм – 19824 м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 13,9744/ 17468 тн/м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 5,2404/ 17468 тн/м2, устройство присыпных обочин – 632 м3, укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см – 1468,98 м2, установка песчанных бортовых камней(бордюр) сечением 150х300 мм – 3470 м; Съезды к домам: исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала – 738 м2, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 73,8 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 0,5166/ 738 тн/м2; Парковки: разборка асфальтобетонных покрытий и оснований с погрузкой и вывозом – 163,1/***

358,82 м3/тн, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 172,936 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 1,631/ 2330 тн/м2; Пересечения и примыкания: Устройство дорожной одежды по типу основной дороги: земляные работы – 322 м3, устройство однослойных покрытий из щебня толщиной 15 см – 1051 м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 0,7576/ 947 тн/м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых - 0,2841/ 947 тн/м2, устройство присыпных обочин – 36,3 м3, укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см – 250,5 м2; Устройство тротуара: Тротуар: установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм, поребрик – 3695 м, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под покрытие – 285,5 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 2,284/ 2855 тн/м2, Укрепленная полоса: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с уплотнением пневматическими трамбовками – 95,25 м3, устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см – 635 м2; Обустройство дороги: установка дорожных знаков на металлических стойках – 79 (стойки металлические 79 шт, знаки дорожные треугольные – 27 шт, знаки дорожные квадратные – 57 шт, знаки дорожные прямоугольные – 3 шт, знаки дорожные круглые – 4 шт); Павильоны автобусных остановок – 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ---

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2018 г.;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2019г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, по договору: 7 месяцев, фактически 7 месяцев,

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»***

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока **3 года** в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Гринченко Виталий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 13.12.2019г.

М.П.