Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №64/2 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

Наименование: **«Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					64	10.07.2023г.				
					Доп. Соглашение №64/2 от 24.07.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области	122 491 634,00	109 367 530,36							13 124 103,64	122 491 634,00
Удержание аванса		19 132 653,06							2 295 918,37	21 428 571,43
Всего по стройке	**122 491 634,00**	**90 234 877,30**							**10 828 185,28**	**101 063 062,57**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "AveNiu"**

Директор **Мутәлі М.Ә.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «AveNiu»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №64 от 10.07.2023г.
Договор: Дополнительное соглашение №64/2 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах ред.2022.7 от 07.07.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА										
1	Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		1583,112	211,80	211,80	335303	335304	–	55171	421709
						–	48,40	–	76623		31235	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		84,966	51,44	51,44	4371	4371	–	903	5696
						–	14,76	–	1254		422	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта		28,322	1970,88	–	55819	–	–	40190	103689
						1970,88	–	55819	–		7681	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки		450,5	687,70	685,50	309809	308817	28	66836	406775
						2,14	203,91	964	91861		30129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		450,5	6272,00	–	2825536	–	2825536	–	3051579
						–	–	–	–		226043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3530838	648492	2825564	163100	3989448
								56783	169738	–	295510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3530838				
	Материалы		Тенге					27				
	Всего заработная плата		Тенге						226521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2825536				
		Накладные расходы	Тенге					163100				
		Сметная прибыль	Тенге					295510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3989448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						226521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3989448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						226521			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ /лист 7.7.1.9/										
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		12,74	40504,91	1646,46	516033	20976	472430	24538	583817
						1776,06	340,52	22627	4338		43246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³		108,6	59636,52	4087,27	6476526	443878	4746669	1324099	8424675
						11841,43	1556,86	1285979	169075		624050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		8,5788	364835,00	–	3129846	–	3129846	–	3380234
						–	–	–	–		250388	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2928	399352,00	–	116930	–	116930	–	126284
						–	–	–	–		9354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0976	504010,00	--	49191	--	49191	--	53126
					--	--	--	--		3935	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 /Кп-1-лист 7,12/	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17504	27824,48	1648,06	4870	289	66	4194	9789
					25792,42	536,64	4515	94		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,16608	364835,00	--	60592	--	60592	--	65439
					--	--	--	--		4847	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	399352,00	--	3578	--	3578	--	3864
					--	--	--	--		286	
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА /лист 4.1/									
20	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	11,4	74268,00	--	846655	--	846655	--	914387
					--	--	--	--		67732	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /усиление плит/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	399352,00	--	50830	--	50830	--	54896
					--	--	--	--		4066	
25	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,231776	364835,00	--	84560	--	84560	--	91325
					--	--	--	--		6765	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	399352,00	--	38338	--	38338	--	41405
					--	--	--	--		3067	
28	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,142	364835,00	--	51807	--	51807	--	55952
					--	--	--	--		4145	
		КАМЕРА ЛАЗА /лист 16,17/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		4	16934,00	–	67736	–	67736	–	73155
						–	–	–	–		5419	
32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	30573,00	–	61146	–	61146	–	66038
						–	–	–	–		4892	
		Камера приборов /лист 19,20,24/										
37	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		4	16934,00	–	67736	–	67736	–	73155
						–	–	–	–		5419	
39	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	30573,00	–	61146	–	61146	–	66038
						–	–	–	–		4892	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		Днища										
64	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом /хамаст/ в два слоя по 10 мм	м²		120,96	13313,35	1,57	1610383	190	1538655	56515	1800250
						591,42	–	71538	–		133352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		120,96	1022,69	34,39	123705	4160	61830	56480	194000
						477,14	19,59	57715	2370		14415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	Е12-070101-1701 1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 /вн.поверхность днища прим/	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м²		102,6	2200,55	2,99	225776	307	193991	22719	268374
						306,80	0,74	31478	76		19880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /для создания уклона/	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		102,6	1256,55	33,23	128922	3409	77060	47435	190466
						472,25	19,59	48453	2010		14109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки		102,6	2390,76	70,85	245292	7269	231028	10324	276065
						68,18	38,86	6995	3987		20449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены										
69	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой /хамаст/ в три слоя по 5 мм	м²		276,66	11587,83	492,33	3205889	136208	2639436	367106	3858834
						1555,14	124,50	430245	34444		285840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крепление элементов отводящего трубопровода /лист 13/										
85	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /обойма/	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		4,6	48408,29	1307,13	222678	6013	188693	27594	270293
						6080,84	511,05	27972	2351		20022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,0699	106539,13	24760,94	7447	1731	136	5690	14189
						79825,20	9635,37	5580	674		1031	
87	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		6,812	4695,00	–	31982	–	31982	–	34541
						–	–	–	–		2559	
88	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,0006	82698,63	3656,42	50	2	4	31	87
						73277,57	678,85	44	–		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0006	399352,00	–	240	–	240	–	259
						–	–	–	–		19	
90	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²		2,0445	272,74	3,11	558	7	455	67	675
						46,95	0,37	96	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		2,0445	272,60	2,27	557	5	504	34	638
						23,70	0,37	48	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4/ХС-710/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		2,0445	884,00	9,06	1807	19	1594	136	2098
						94,82	1,47	194	3		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Крепление элементов переливного трубопровода /лист 14/										
93	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,08	48408,29	1307,13	3873	105	3282	480	4701
						6080,84	511,05	486	41		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,01306	148316,79	10087,12	1937	132	146	1150	3334
						127063,04	595,67	1659	8		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0108	462977,00	–	5000	–	5000	–	5400
						–	–	–	–		400	
96	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,00226	578162,00	–	1307	–	1307	–	1412
						–	–	–	–		105	
97	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²		0,37874	272,74	3,11	103	1	84	12	125
						46,95	0,37	18	–		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		0,37874	272,60	2,27	103	1	93	6	118
						23,70	0,37	9	–		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4/ХС-710/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²	0,37874	884,00	9,06	335	4	295	25	389
					94,82	1,47	36	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление элементов подводящего трубопровода /лист 15/									
100	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,08	48408,29	1307,13	3873	105	3282	480	4701
					6080,84	511,05	486	41		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01306	148316,79	10087,12	1937	132	146	1150	3334
					127063,04	595,67	1659	8		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0108	462977,00	–	5000	–	5000	–	5400
					--	–	--	--		400	
103	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	578162,00	–	1307	–	1307	–	1412
					--	--	--	--		105	
104	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²	0,37874	272,74	3,11	103	1	84	12	125
					46,95	0,37	18	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²	0,37874	272,60	2,27	103	1	93	6	118
					23,70	0,37	9	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4/ХС-710/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²	0,37874	884,00	9,06	335	4	295	25	389

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						94,82	1,47	36	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Сальники и соединительные изделия /лист 6/										
107	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ТМ91-02/	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,2034	1835333,83	658776,63	373307	133995	96500	183859	601739
						702124,07	210933,46	142812	42904		44573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МН118-6/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,078	1136842,69	9804,44	88674	765	81168	8132	104550
						86417,97	1934,59	6741	151		7744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17980103	759709	15072946	2142299	21732195
								2147448	262579	--	1609793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17976179				
	Материалы		Тенге					5481572				
	Всего заработная плата		Тенге						2406649			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4734927				
	Местные материалы		Тенге					4856154				
		Накладные расходы	Тенге					2139968				
		Сметная прибыль	Тенге					1609293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21725440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1397
		Сметная заработная плата	Тенге						2406649			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3924				
	Материалы		Тенге					295				
	Всего заработная плата		Тенге						3378			
		Накладные расходы	Тенге					2331				
		Сметная прибыль	Тенге					500				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21732195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1399
		Сметная заработная плата	Тенге						2410027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**25721643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2204231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1408201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						432317			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17898511		
		- Накладные расходы	Тенге								2305399	
		- Сметная прибыль	Тенге								1905303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-4-1									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	595,36275	247,53	247,53	147370	147370	–	25434	186628
					–	59,33	–	35323		13824	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	9,28725	1970,88	–	18304	–	–	13179	34001
					1970,88	–	18304	–		2519	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /толщ.1м/	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	105	687,70	685,50	72209	71978	6	15578	94809
					2,14	203,91	225	21411		7022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	105	6272,00	–	658560	–	658560	–	711245
					–	–	–	–		52685	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	355,83	44,51	44,51	15838	15838	–	3327	20699
					–	12,98	–	4619		1534	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	355,83	230,73	111,79	82101	39778	–	43102	135219
					118,94	49,30	42322	17542		10017	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	31,32	1110,92	–	34794	–	–	25052	64633
					1110,92	–	34794	–		4788	
8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	217,5	51,44	51,44	11188	11188	–	2312	14581

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	14,76	--	3210		1081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1040364	286152	658566	127984	1261815
								95645	82105	--	93470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1040364				
	Материалы		Тенге					6				
	Всего заработная плата		Тенге						177750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					658560				
		Накладные расходы	Тенге					127984				
		Сметная прибыль	Тенге					93470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1261818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
		Сметная заработная плата	Тенге						177750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1261818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
		Сметная заработная плата	Тенге						177750			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		2,03	5704,55	1646,46	11580	3342	4633	3910	16729
						1776,06	340,52	3605	691		1239	
10	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 /с надбавкой до F100 W6/	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³		2,0706	36162,90	--	74879	--	74879	--	80869
						--	--	--	--		5990	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³		31,82	50439,80	2977,61	1604994	94747	1319513	190523	1939158
						5994,14	585,55	190734	18632		143642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,62756	383478,00	--	624133	--	624133	--	674064
						--	--	--	--		49931	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0341	399352,00	--	13618	--	13618	--	14707
						--	--	--	--		1089	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 /для обрамления отверстия/	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00799	383478,00	--	3064	--	3064	--	3309
						--	--	--	--		245	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности		10,464	1442,21	16,62	15091	174	8631	5919	22690
						600,68	7,51	6286	79		1681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		150,6816	1175,79	27,45	177170	4137	113930	55493	251277
						392,24	3,76	59103	567		18614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ										
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		0,637	46380,88	12,73	29545	8	26239	3100	35257
						5177,95	--	3298	–		2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0124019	21325,66	1969,20	264	24	–	227	531
						19314,46	842,52	240	10		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0124019	331233,00	–	4108	–	4108	–	4437
						--	--	--	–		329	
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ЗД-1/	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0162	1114792,90	1861,70	18060	30	16408	1488	21112
						100131,20	796,91	1622	13		1564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности		2,94	1442,21	16,62	4240	49	2425	1663	6375
						600,68	7,51	1766	22		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТЕНЫ										
39	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		35,1	39614,71	4212,14	1390476	147846	921077	332030	1860306
						9161,05	1010,49	321553	35468		137800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-061501-0303 1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м³		8,424	20894,39	1666,12	176014	14035	136378	29371	221815
						3039,04	792,31	25601	6674		16431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ 1/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0504	481766,00	–	24281	–	24281	–	26223
						–	–	–	–		1942	
42	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,06424	403617,00	–	25928	–	25928	–	28002
						–	–	–	–		2074	
43	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)		97,6	-411,33	–	-40146	–	–	-37336	-83680
						-411,33	–	-40146	–		-6199	
44	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)		12,5	6683,14	386,49	83539	4831	43505	33793	126719
						2816,24	90,72	35203	1134		9387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	Е11-061501-0303 1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м³		0,2875	20894,39	1666,12	6007	479	4654	1002	7570
						3039,04	792,31	874	228		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ 4, СГ-5/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,005958	481766,00	–	2870	–	2870	–	3100
						–	–	–	–		230	
47	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	м³		0,15	38072,15	6042,51	5711	906	3750	1119	7376
						7035,08	1160,91	1055	174		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЕРЕМЫЧКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /АС-8/	Перемычки. Устройство	м³	0,807	86801,15	6481,11	70049	5230	47865	16359	93320
					21008,21	1267,89	16954	1023		6913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0526	372799,00	–	19609	–	19609	–	21178
					–	–	–	–		1569	
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03572	383478,00	–	13698	–	13698	–	14794
					–	–	–	–		1096	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02895	399352,00	–	11561	–	11561	–	12486
					–	–	–	–		925	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
52	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,205	59744,85	7661,81	12248	1570	8384	2373	15791
					11191,80	1529,13	2294	313		1170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,015548	372799,00	–	5796	–	5796	–	6260
					–	–	–	–		464	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002952	399352,00	–	1179	–	1179	–	1273
					–	–	–	–		94	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
65	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561 2016	м²	37	12595,00	–	466015	–	466015	–	503296
					–	–	–	–		37281	
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	383478,00	–	14189	–	14189	–	15324
					–	–	–	–		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	399352,00	--	1545	--	1545	--	1669
					--	--	--	--		124	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0951	399352,00	--	37978	--	37978	--	41016
					--	--	--	--		3038	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	399352,00	--	2077	--	2077	--	2243
					--	--	--	--		166	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
109	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	90,67	1610,77	99,99	146049	9066	37193	85783	250378
					1100,58	82,05	99790	7439		18547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,82	4267,30	51,88	12034	147	3036	7152	20721
					3138,55	31,77	8851	90		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
112	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /цоколь/	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	3,95	1638,42	43,58	6472	172	1854	3674	10957
					1125,54	37,01	4446	146		812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	112,03	3877,17	42,37	434359	4746	207528	179696	663179
					1982,37	22,63	222085	2535		49124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	18,1	756,91	1,08	13700	20	3010	8536	24014
					589,48	--	10670	--		1779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5523984	291559	4256541	925875	6965845
							975884	75238	--	515991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5523984				
	Материалы		Тенге				2910013				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1051122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1346528				
		Накладные расходы	Тенге					925875				
		Сметная прибыль	Тенге					515991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6965850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									645
		Сметная заработная плата	Тенге						1051122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6965850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									645
		Сметная заработная плата	Тенге						1051122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8227668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1071529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						577711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						157343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4915107		
		- Накладные расходы	Тенге								1053859	
		- Сметная прибыль	Тенге								609461	
		Локальная смета №2-6										
		РАЗДЕЛ 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		20566,544	348,52	348,52	7167852	7167851	–	1236872	9077044
						–	83,53	–	1717923		672320	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта		636,07868	1970,88	–	1253635	–	–	902615	2328748
						1970,88	–	1253635	–		172498	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		708,11517	9467,48	245,55	6704066	173877	5488318	1077539	8404130
						1471,33	65,74	1041871	46551		622525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		3595,3902	1110,92	–	3994191	–	–	2875809	7419591
						1110,92	–	3994191	–		549591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	16573,514	44,51	44,51	737687	737687	–	154962	964081
					–	12,98	–	215124		71432	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	16573,514	230,73	111,79	3824007	1852753	–	2007550	6298101
					118,94	49,30	1971254	817074		466544	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /разравнивание лишнего грунта/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1033,7188	44,51	44,51	46011	46011	–	9665	60132
					–	12,98	–	13418		4455	
9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /разравнивание лишнего грунта/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	1033,7188	24,93	24,93	25771	25770	–	5406	33669
					–	7,27	–	7515		2491	
		ТРУБЫ									
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,6	333238,08	259813,52	3651507	1713449	–	2425125	6562762
					293645,16	77509,51	1938058	511563		486131	
13	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6666	2542,00	–	16944972	–	16944972	–	18300570
					–	–	–	–		1355598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44349699	11717398	22433290	10695543	59448828
							10199009	3329168	–	4403585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44349699				
	Материалы		Тенге				5488317				
	Всего заработная плата		Тенге					13528177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16944972				
		Накладные расходы	Тенге				10695543				
		Сметная прибыль	Тенге				4403585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59448827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9543
		Сметная заработная плата	Тенге					13528177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59448827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9543
		Сметная заработная плата	Тенге					13528177			

РАЗДЕЛ 2. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
101	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	760,21002	348,52	348,52	264948	264948	–	45719	335518
					–	83,53	--	63500		24851	
102	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	54,300716	1970,88	–	107020	–	–	77054	198800
					1970,88	–	107020	–		14726	
103	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	91,578589	1110,92	–	101736	–	–	73250	188985
					1110,92	–	101736	–		13999	
104	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	592,56734	44,51	44,51	26375	26376	–	5541	34469
					--	12,98	--	7692		2554	
105	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	592,56734	230,73	111,79	136723	66244	–	71778	225181
					118,94	49,30	70480	29214		16681	
106	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /разравнивание лишнего грунта/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	130,36481	44,51	44,51	5803	5802	–	1219	7584
					--	12,98	--	1692		562	
		РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
107	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,9	515553,60	235392,47	4072873	1859600	–	2784950	7406449
					280161,13	75925,10	2213273	599808		548626	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		7979	215,00	–	1715485	–	1715485	–	1852724
						–	–	–	–		137239	
		ВОДОЗАБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ										
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -68шт										
126	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		13,64	66209,30	12831,42	903095	175021	389122	407365	1415297
						24849,86	5317,30	338952	72528		104837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		11	33664,00	–	370304	–	370304	–	399928
						–	–	–	–		29624	
128	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		15	30573,00	–	458595	–	458595	–	495283
						–	–	–	–		36688	
129	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		29	24959,00	–	723811	–	723811	–	781716
						–	–	–	–		57905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8886768	2397991	3657317	3466876	13341934
								2831461	774434	–	988292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8886768				
	Материалы		Тенге					389122				
	Всего заработная плата		Тенге						3605895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3268195				
		Накладные расходы	Тенге					3466876				
		Сметная прибыль	Тенге					988292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13341936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2235
		Сметная заработная плата	Тенге						3605895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13341936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2235
		Сметная заработная плата	Тенге						3605895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**72790763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13030470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14115389			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4103602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26090606		
		- Накладные расходы	Тенге								14162419	
		- Сметная прибыль	Тенге								5391877	
		ИТОГО										**106 740 074**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**106 740 074**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**2 476 370**
		Итого:									**109 216 444**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%									**294 884**
		Итого									**109 511 328**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 190 227**
		Итого сметная стоимость									**111 701 555**
		В текущих ценах на 2022 год-32%, К=1									**35 744 497**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539									**79 379 219**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы									**115 123 716**
		Поправочний коэфициент к=0,95									**109 367 531**
		НДС 12%									**13 124 104**
		ИТОГО:									**122 491 634**

Технадзор: ТОО «AveNiu»

инженер-эксперт _____Ахметов Х.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

прораб _____Кадиров Б.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____

Авторский надзор: ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ»

инженер-эксперт _____Нұрмаханбетов Б.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**106 740 074**
		Временные здания и сооружения 2,32%:										**2 476 370**
		Итого:										**109 216 444**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%										**294 884**
		Итого										**109 511 328**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 190 227**
		Итого сметная стоимость										**111 701 555**
		В текущих ценах на 2022 год-32%, К=1										**35 744 497**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539										**79 379 219**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**115 123 716**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**109 367 531**
		НДС 12%										**13 124 104**
		ИТОГО:										**122 491 634**

Технадзор: ТОО «AveNiu»

инженер-эксперт _____Ахметов Х.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

прораб _____Кадиров Б.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____