Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №64/2 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

Наименование: **«Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					64	10.07.2023г.				
					Доп. Соглашение №64/2 от 24.07.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области	241 920 205,43	106 632 653,06							12 795 918,37	119 428 571,43
Удержание аванса		19 132 653,06							2 295 918,37	21 428 571,43
Всего по стройке	**241 920 205,43**	**87 500 000,0**							**10 500 000,0**	**98 000 000**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Полатов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "AveNiu"**

Директор **Мутәлі М.Ә.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «AveNiu»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района,
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №64 от 10.07.2023г.
Договор: Дополнительное соглашение №64/2 от 24.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах ред.2022.7 от 07.07.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1										
		БУРОВЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-040101-0402 1104-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения		22	7367,94	4325,66	162095	95164	24516	67360	247812
		НР - 85%; СП - 8%				1927,97	1674,20	42415	36832		18356	
2	Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения		73	13869,39	7281,82	1012465	531573	232281	391435	1516212
		НР - 85%; СП - 8%				3405,63	2902,75	248611	211901		112312	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-040101-0402 1104-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения		88	6185,72	3604,72	544343	317215	85744	224536	830389
		НР - 85%; СП - 8%				1606,64	1395,17	141384	122775		61510	
4	Е11-040101-0403 1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения		75	11707,60	6068,18	878070	455114	210104	335132	1310258
		НР - 85%; СП - 8%				2838,02	2418,96	212852	181422		97056	
5	Е11-040101-0405 1104-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения		7	24540,17	11941,35	171781	83589	46777	61581	252031
		НР - 85%; СП - 8%				5916,46	4433,29	41415	31033		18669	
6	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т		15,6	46839,00	--	730688	--	730688	--	789143
		СП - 8%				--	--	--	--		58455	
7	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³		454,4	14,00	--	6362	--	6362	--	6871
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
8	Е11-040201-0207 1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины		73	4267,62	2266,41	311536	165448	3492	160349	509635
		НР - 85%; СП - 8%				1953,37	630,82	142596	46050		37750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-040201-0208 1104-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины		22	6300,12	3566,40	138603	78461	1053	68897	224099
		НР - 85%; СП - 8%				2685,88	998,42	59089	21965		16600	
10	Е11-040201-0207 1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины		82	3845,64	2039,77	315342	167261	3923	162106	515643
		НР - 85%; СП - 8%				1758,03	567,74	144158	46555		38196	
11	Е11-040201-0208 1104-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины		88	5674,89	3209,76	499390	282459	4209	248027	807210
		НР - 85%; СП - 8%				2417,29	898,58	212722	79075		59793	
12	С1241-102-0230 241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м		95,5	17552,00	--	1676216	--	1676216	--	1810313
		СП - 8%				--	--	--	--		134097	
13	С1241-102-0214 241-102-0214 РСНБ РК 2022 /прим/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х6,0 мм	м		170	7801,00	--	1326170	--	1326170	--	1432264
		СП - 8%				--	--	--	--		106094	
14	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна		1	635880,02	359778,74	635880	359779	--	341947	1056053
		НР - 85%; СП - 8%				276101,28	126189,54	276101	126190		78226	
15	С1216-101-0702 216-101-0702 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т		0,5	27348,00	--	13674	--	13674	--	14768

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1094	
16	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,1/прим/	Изготовление фильтра в трубах d-140 мм скважность 23%, диаметр отверстии 18 мм, кол-во отверстии на 1 п.м. 624 шт. Сверление	отверстие		23712	8,65	0,10	205109	2371	–	146066	379155
		НР - 72%; СП - 8%				8,55	–	202738	–		27980	
17	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2022 /пьезометр/	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м		38,5	1143,00	–	44006	–	44006	–	47526
		СП - 8%				–	–	–	–		3520	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /фонари направляющие и заглушка/	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,25	1835333,83	658776,63	458833	164694	118608	225982	739600
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	175531	52733		54785	
19	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2022 /прим/	Деревянная заглушка l=0,5 м	шт.		1	177,00	–	177	–	177	–	191
		СП - 8%				–					14	
20	Перечень стр.9	Уровнемер скважинный УСК-ТЭ-50	шт		1	247940,00	–	247940	–		–	247940
						–	–	–	–	247940	–	
21	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опорная плита. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³		1,25	38638,29	1773,61	48298	2217	44174	2170	54505
		НР - 91%; СП - 8%				1525,31	382,41	1907	478		4037	
22	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки		13	460690,27	338467,08	5988974	4400073	–	2539417	9210662
		НР - 85%; СП - 8%				122223,19	107588,27	1588901	1398648		682271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15415952	7105418	4572174	4975005	22002280
	Стоимость оборудования		Тенге					3490420	2355657	247940	1611324	
	Заготов.складские расходы		Тенге					245000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2940				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					247940				
	Материалы		Тенге					15168012				
	Всего заработная плата		Тенге					774882				
									5846077			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3797293				
		Накладные расходы	Тенге					4975005				
		Сметная прибыль	Тенге					1611324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21754341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2901
		Сметная заработная плата	Тенге						5846077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22002281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2901
		Сметная заработная плата	Тенге						5846077			
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводная насосная станция 1-го подъема (Локальная смета №2-2-2)										
23	Ц13-070403-0405 1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.		1	224156,87	95787,64	224157	95787	10270	95011	344701
		НР - 61%; СП - 8%				118099,80	37655,36	118100	37655		25533	
24	Перечень стр.8	Скважинный насос ЭЦВ 6-10-65 /1раб +1резерв/	шт		2	425672,50	--	851345	--		--	851345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	851345	--	
								1075502	95787	10270	95011	1196046
	Стоимость оборудования		Тенге					118100	37655	851345	25533	
	Заготов.складские расходы		Тенге					841250				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					10095				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					851345				
	Материалы		Тенге					224157				
	Всего заработная плата		Тенге					10269				
		Накладные расходы	Тенге						155755			
		Сметная прибыль	Тенге					95011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					25533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					344701				
		Сметная заработная плата	Тенге									77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						155755			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1196046				
		Сметная заработная плата	Тенге									77
		РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Резервуар)(Локальная смета №2-3-1)							155755			
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ /лист 7,7.1,9/										
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА /лист 4.1/										
25	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м². Установка	шт. сборных конструкций		12	4455,43	2143,61	53465	25724	2052	36688	97365
		НР - 118%; СП - 8%				2140,74	450,21	25689	5403		7212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м³	1,2	117471,70	1803,06	140966	2164	93223	39062	194430
		НР - 84%; СП - 8%			37982,09	770,08	45579	924		14402	
27	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /связка плит/	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0042	758092,40	17648,44	3184	74	1665	1715	5291
		НР - 118%; СП - 8%			344052,80	2009,72	1445	8		392	
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ПМ-1/	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,72	66313,47	7023,16	114059	12080	77924	24026	149132
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	24055	2348		11047	
29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /Кр-1/	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,142	28235,60	1308,14	4009	186	54	3489	8098
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	3769	65		600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				315683	40228	174918	104980	454316
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100537	8748		33653	
	Материалы		Тенге				315683				
	Всего заработная плата		Тенге				105032				
	Местные материалы		Тенге					109285			
		Накладные расходы	Тенге				69890				
		Сметная прибыль	Тенге				104980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454316				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					109285			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454316				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
								109285			
		РАЗДЕЛ 4. Водопроводная насосная станция 2-го подъема((Локальная смета №2-4-1))									
		ФУНДАМЕНТЫ ФО-1									
30	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,86	41366,79	1773,61	159676	6846	146942	6701	179687
		НР - 91%; СП - 8%			1525,31	382,41	5888	1476		13310	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ЛЕСТНИЦУ ФМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,036	48408,29	1307,13	1743	47	1477	216	2116
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	219	18		157	
32	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	369403,86	2872,02	327	3	273	47	404
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	51	1		30	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД СТОЙКУ ЛЕСТНИЦЫ ОП-1									
33	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,1	48408,29	1307,13	4841	131	4102	600	5876
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	608	51		435	
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003544	369403,86	2872,02	1309	11	1095	188	1616
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	203	4		120	
		ПРИЯМОК									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,144	5704,55	1646,46	821	237	328	277	1186
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	256	49		88	
36	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 /с надбавкой до F100 W6/	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,14688	36162,90	–	5312	–	5312	–	5737
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
37	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,61	72464,38	7142,43	44203	4357	25988	14159	63031
		НР - 91%; СП - 8%			22718,81	2788,99	13858	1701		4669	
38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	481766,00	–	6745	–	6745	–	7285
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	399352,00	–	671	–	671	–	725
		СП - 8%			–	–	–	–		54	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ЗД-1/	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01144	1131622,90	1861,70	12946	21	11779	1051	15116
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	1146	9		1120	
		КРЫШКА Кр-1										
41	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,02637	82698,63	3656,42	2181	97	152	1346	3809
		НР - 69%; СП - 8%				73277,57	678,85	1932	18		282	
42	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0103	463375,00	--	4773	--	4773	--	5155
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
43	С1214-107-0109 214-107-0109 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т		0,0157	482548,00	--	7576	--	7576	--	8182
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00037	399352,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		2,27	112,57	3,11	256	7	109	97	381
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	140	1		28	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		2,27	188,52	4,53	428	11	253	114	585
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	164	2		43	
		СТОЙКА Ст-1										
47	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³		0,84	54743,32	2871,22	45984	2412	35198	8088	58398
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	8374	514		4326	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0122	383478,00	--	4678	--	4678	--	5052
		СП - 8%				--	--	--	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022 /С-1/	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00208	354275,00	--	737	--	737	--	796
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01168	372799,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
51	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00896	369403,86	2872,02	3310	26	2772	474	4087
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	512	9		303	
52	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12399	34277,64	14802,33	4250	1835	377	1794	6527
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2038	562		483	
53	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1252299	965674,00	--	120931	--	120931	--	130606
		СП - 8%				--	--	--		9675	
54	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12399	4308,57	687,33	534	85	47	278	877
		НР - 69%; СП - 8%			3244,30	1,88	402	--		65	
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,59571	188,52	4,53	678	17	402	181	927
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	259	3		69	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
56	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	11755,74	1907,64	47023	7631	20471	24332	77063
		НР - 118%; СП - 8%			4730,34	424,67	18921	1699		5708	
57	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /КП-1/	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	0,46	70932,68	4685,76	32629	2156	22801	7357	43185

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				16678,27	897,64	7672	413		3199	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³		1,8	62173,29	7023,16	111912	12642	74096	25144	148020
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	25174	2457		10964	
59	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /выпуски/	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,0052	60573,86	2872,02	315	15	3	275	637
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	297	5		47	
		КРОВЛЯ										
60	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		42,7	647,67	17,88	27656	764	22050	4625	34864
		НР - 92%; СП - 8%				113,39	4,35	4842	186		2582	
61	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя		5,3375	6194,15	2628,87	33061	14032	--	20643	58001
		НР - 92%; СП - 8%				3565,28	638,60	19030	3409		4296	
62	С1211-302-0301 211-302-0301 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м³		5,497625	14390,00	--	79111	--	79111	--	85440
		СП - 8%				--	--	--	--		6329	
63	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		42,7	1050,85	155,08	44871	6622	24598	13990	63570
		НР - 92%; СП - 8%				319,69	36,44	13651	1556		4709	
64	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки		42,7	267,06	23,08	11403	985	9912	687	13057
		НР - 92%; СП - 8%				11,86	5,63	506	240		967	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0292	21325,66	1969,20	623	58	1	536	1251
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	564	25		93	
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0292	481766,00	--	14068	--	14068	--	15193
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	42,7	4949,96	181,39	211363	7745	183191	19743	249594
		НР - 92%; СП - 8%			478,39	24,18	20427	1032		18489	
68	С1211-301-0401 211-301-0401 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,44835	1750,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
69	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	19,2	2754,61	72,99	52889	1402	43692	7304	65008
		НР - 92%; СП - 8%			406,01	7,49	7795	144		4815	
70	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,85	4848,44	21,00	47757	207	32495	13897	66586
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	15055	50		4932	
		КОЗЫРЕК									
71	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	9193,52	1451,91	9194	1452	4117	4651	14952
		НР - 118%; СП - 8%			3625,44	315,92	3625	316		1106	
72	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м³	0,352	165288,00	--	58181	--	58181	--	62836
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	
73	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /по уклону 10-50мм/	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	2,2	1035,47	155,08	2278	341	1234	721	3239
		НР - 92%; СП - 8%			319,69	36,44	703	80		240	
74	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2,2	385,20	34,61	847	77	731	53	972
		НР - 92%; СП - 8%			17,78	8,45	39	19		72	
75	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	2,2	4949,96	181,39	10890	399	9439	1017	12860

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				478,39	24,18	1052	53		953	
76	С1211-301-0401 211-301-0401 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		0,0231	1750,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6										
		ДЕТ.130 - 5,74 м²										
77	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м² пола		5,74	4393,90	29,28	25221	169	21095	3781	31322
		НР - 94%; СП - 8%				689,38	11,42	3957	66		2320	
78	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия		5,74	9545,34	65,84	54790	378	49092	5174	64761
		НР - 94%; СП - 8%				926,88	31,98	5320	184		4797	
79	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		5,74	1046,42	4,99	6006	28	1439	3642	10420
		НР - 80%; СП - 8%				790,72	2,33	4539	13		772	
80	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		6,14	415,11	3,26	2549	20	1805	689	3497
		НР - 94%; СП - 8%				117,98	1,47	724	9		259	
		ДЕТ.376 - 29,17 м²										
81	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения		29,17	455,19	46,46	13278	1355	8965	3225	17824
		НР - 94%; СП - 8%				101,42	16,21	2958	473		1320	
82	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		2,3336	44508,16	12,73	103864	30	91751	11358	124440
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	12083	--		9218	
83	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия		29,17	4245,19	94,10	123832	2745	71540	47870	185438
		НР - 94%; СП - 8%				1698,57	47,26	49547	1379		13736	
84	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		30,63	2422,32	2,44	74196	75	61004	12362	93482
		НР - 94%; СП - 8%				428,24	1,11	13117	34		6925	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЕМЫ										
85	Е11-100106-0202 1110-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²		4,2924	3521,84	433,43	15117	1861	4603	8220	25203
		НР - 90%; СП - 8%				2015,92	111,76	8653	480		1867	
86	С1223-101-0203 223-101-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²		4,2924	45070,00	–	193458	–	193458	–	208935
		СП - 8%				–	–	–	–		15477	
87	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²		3,45	3648,88	68,27	12589	236	1803	7351	21535
		НР - 69%; СП - 8%				3057,89	30,09	10550	104		1595	
88	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²		3,45	37497,00	–	129365	–	129365	–	139714
		СП - 8%				–					10349	
89	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²		2,00887	2345,52	115,27	4712	231	1280	2969	8295
		НР - 90%; СП - 8%				1593,49	48,52	3201	97		614	
90	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²		2,00887	7373,00	–	14811	–	14811	–	15996
		СП - 8%				–	–	–	–		1185	
91	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
		СП - 8%				–	–	–	–		84	
92	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара		1	4001,00	–	4001	–	4001	–	4321
		СП - 8%				–	–	–	–		320	
93	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.		1	2760,00	–	2760	–	2760	–	2981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
94	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	35,52	916,22	7,56	32544	268	6174	21013	57842
		НР - 80%; СП - 8%			734,86	4,63	26102	164		4284	
95	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	35,52	141,05	1,07	5010	38	349	3713	9421
		НР - 80%; СП - 8%			130,15	0,52	4623	18		698	
96	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	95,51	141,05	1,07	13472	103	938	9985	25333
		НР - 80%; СП - 8%			130,15	0,52	12431	50		1877	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
97	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м² фасада	117,5	73,38	0,86	8622	101	876	6150	15954
		НР - 80%; СП - 8%			65,06	0,37	7645	43		1182	
		БАЛКА МОНОРЕЛЬСА									
98	Е11-070107-0102 1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /Б1/	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов	0,18762	46299,75	6754,80	8687	1267	516	8562	18629
		НР - 118%; СП - 8%			36797,38	1878,24	6904	352		1380	
99	С1222-512-1401 222-512-1401 РСНБ РК 2022 /+С245/	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,1894962	1002660,00	–	190000	–	190000	–	205200
		СП - 8%			–	–	–	–		15200	
100	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ребро/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004664	1136842,69	9804,44	5302	46	4853	486	6251
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	403	9		463	
101	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ЗД-3/	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03567	1049189,70	1861,70	37425	66	36127	1147	41657
		НР - 91%; СП - 8%			34528,00	796,91	1232	28		3086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,610666	188,52	4,53	1246	30	739	332	1705
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	477	5		126	
		МОНОРЕЛЬС									
103	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /Б2/	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	0,338	5178,83	3167,54	1750	1071	55	761	2712
		НР - 69%; СП - 8%			1845,48	1416,22	624	479		201	
104	С1222-512-1301 222-512-1301 РСНБ РК 2022 /+С245/	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,338	986902,00	–	333573	–	333573	–	360259
		СП - 8%			–	–	–	–		26686	
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00784	1136842,69	9804,44	8913	77	8158	817	10509
		НР - 118%; СП - 8%			86417,97	1934,59	678	15		778	
106	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	206,69	1,25	1654	10	–	1137	3014
		НР - 69%; СП - 8%			205,44	0,56	1644	4		223	
107	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011339	813201,00	–	922	–	922	–	996
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
108	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,006	29728,49	1864,32	178	11	11	144	348
		НР - 90%; СП - 8%			25919,71	796,91	156	5		26	
109	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,006	138287,00	–	830	–	830	–	896
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
110	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /опорная подушка/	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,023	63870,37	7023,16	1469	161	986	321	1934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	322	31		143	
111	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,052	60309,75	7023,16	3136	365	2044	726	4171
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	727	71		309	
112	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ЗД-2/	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0046	1114792,90	1861,70	5128	9	4658	422	5995
		НР - 91%; СП - 8%			100131,20	796,91	461	4		444	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,02936	188,52	4,53	1891	45	1123	504	2587
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	723	7		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2679663	83467	2240993	343447	3264957
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355204	20226	--	241849	
	Материалы		Тенге				2656705				
	Всего заработная плата		Тенге				1059680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					357073			
		Накладные расходы	Тенге				1178884				
		Сметная прибыль	Тенге				330780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3226485				
		Сметная заработная плата	Тенге								224
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					357073			
	Материалы		Тенге				22958				
	Всего заработная плата		Тенге				2435				
		Накладные расходы	Тенге					18357			
		Сметная прибыль	Тенге				12667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38474				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					18357			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3264959				
		Сметная заработная плата	Тенге								234
								375430			
		РАЗДЕЛ 5. Контрольно пропускной пункт (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		26,481	348,52	348,52	9229	9229	--	1593	11687
		НР - 72%; СП - 8%				--	83,53	--	2212		866	
115	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта		0,819	1970,88	--	1614	--	--	1162	2998
		НР - 72%; СП - 8%				1970,88	--	1614	--		222	
116	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки		16,2	687,70	685,50	11141	11105	1	2403	14628
		НР - 72%; СП - 8%				2,14	203,91	35	3303		1083	
117	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		16,2	6272,00	--	101606	--	101606	--	109735
		СП - 8%				--	--	--	--		8129	
118	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		10,35	44,51	44,51	461	460	--	97	602
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	134		45	
119	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		10,35	230,73	111,79	2388	1157	--	1254	3933
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	1231	510		291	
120	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		1,15	1110,92	--	1278	--	--	920	2374
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	1278	--		176	
121	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		15,8	51,44	51,44	813	813	--	168	1059
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	233		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					128530	22764	101607	7597	147016
								4158	6392	--	10891	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					128530				
	Материалы		Тенге					1				
	Всего заработная плата		Тенге						10550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101606				
		Накладные расходы	Тенге					7597				
		Сметная прибыль	Тенге					10891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					147018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					147018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10550			
		РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ФУНДАМЕНТЫ										
122	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,9	5704,55	1646,46	5134	1481	2055	1733	7417
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	1598	306		549	
123	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 /с надбавкой до F100 W6/	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,918	36162,90	--	33198	--	33198	--	35854
		СП - 8%				--	--	--	--		2656	
124	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$		3,43	46514,09	2007,65	159543	6886	137145	15451	188994
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	15512	1467		14000	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0234432	383478,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%				--	--	--	--		719	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011088	399352,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%				--	--	--	--		354	
127	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /цем.раствором 1:2/	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности		5,28	1176,12	16,62	6210	88	2950	2986	9932
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	3172	40		736	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		27,6	1175,79	27,45	32452	758	20868	10165	46026
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	10826	104		3409	
		СТЕНЫ										
129	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		13,7	39614,71	4212,14	542722	57707	359509	129596	726103
		НР - 93%; СП - 8%				9161,05	1010,49	125506	13844		53785	
130	Е11-061501-0303 1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м³		3,288	20894,39	1666,12	68701	5478	53231	11464	86578
		НР - 91%; СП - 8%				3039,04	792,31	9992	2605		6413	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ 1 АС-5/	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,045	481766,00	–	21679	–	21679	–	23413
		СП - 8%				–	–	–	–		1734	
132	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)		42,2	-411,33	–	-17358	–	–	-16143	-36181
		НР - 93%; СП - 8%				-411,33	–	-17358	–		-2080	
133	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³		0,24	86801,15	6481,11	20832	1555	14235	4865	27753
		НР - 91%; СП - 8%				21008,21	1267,89	5042	304		2056	
134	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,015	383478,00	–	5752	–	5752	–	6212
		СП - 8%				–	–	–	–		460	
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0072	399352,00	–	2875	–	2875	–	3105
		СП - 8%				–	–	–	–		230	
136	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /сейсмопояс/	Пояса в опалубке. Устройство	м³		1,1	63024,87	7023,16	69327	7725	46218	15366	91468
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	15384	1501		6775	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04686	383478,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%				--	--	--	--		1438	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,016632	399352,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					989097	81678	737745	175483	1257746
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					169674	20171	--	93165	
	Материалы		Тенге					989097				
	Всего заработная плата		Тенге					636210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						189845			
		Накладные расходы	Тенге					101534				
		Сметная прибыль	Тенге					175483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					93165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1257745				
		Сметная заработная плата	Тенге									119
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						189845			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1257745				
		Сметная заработная плата	Тенге									119
									189845			
		РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1)										
		ЖБ ГЛУХАЯ ОГРАДА СЕРИЯ 3.017-3 ВЫП.3										
139	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград		288,4	4111,93	2188,89	1185881	631276	2377	950938	2307766
		НР - 118%; СП - 8%				1914,80	879,51	552228	253651		170946	
140	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ РК 2022 /с надбавками до В25/	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$		65,92	59779,00	--	3940632	--	3940632	--	4255883
		СП - 8%				--	--	--	--		315251	
141	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$		23,92	32475,00	--	776802	--	776802	--	838946
		СП - 8%				--	--	--	--		62144	
142	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		4,16	37629,00	--	156537	--	156537	--	169060
		СП - 8%				--	--	--	--		12523	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /МС-4, МС-5/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01988	399352,00	--	7939	--	7939	--	8574
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
144	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,06615	578162,00	--	38245	--	38245	--	41305
		СП - 8%				--	--	--	--		3060	
145	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,12705	430960,00	--	54753	--	54753	--	59133
		СП - 8%				--	--	--	--		4380	
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0126	399352,00	--	5032	--	5032	--	5435
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
147	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		144,496	845,00	--	122099	--	122099	--	131867
		СП - 8%				--	--	--	--		9768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6287920	631276	5104416	950938	7817969
								552228	253651	--	579110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6287920				
	Материалы		Тенге					2376				
	Всего заработная плата		Тенге						805879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5102039				
		Накладные расходы	Тенге					950938				
		Сметная прибыль	Тенге					579110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7817968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									447
		Сметная заработная плата	Тенге						805879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7817968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									447
		Сметная заработная плата	Тенге						805879			
		РАЗДЕЛ 8. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6)										
		ТРУБЫ										
148	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,241	522119,43	239415,18	125831	57699	--	85649	228398
		НР - 99%; СП - 8%				282704,25	76275,75	68132	18382		16918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	243,41	857,00	--	208602	--	208602	--	225290
		СП - 8%			--	--	--	--		16688	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6)									
150	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	19054,14	1792,99	36,99	34163882	704813	25668974	5826375	43189447
		НР - 72%; СП - 8%			408,84	15,86	7790095	302199		3199190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				34498315	762512	25877576	5912024	43643135
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7858227	320581	--	3232796	
	Материалы		Тенге				34498315				
	Всего заработная плата		Тенге				25668975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8178808			
		Накладные расходы	Тенге				208602				
		Сметная прибыль	Тенге				5912024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43643135				
		Сметная заработная плата	Тенге								5348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8178808			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43643135				
		Сметная заработная плата	Тенге								5348
								8178808			
		РАЗДЕЛ 9. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
151	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	471,52267	348,52	348,52	164335	164335	--	28357	208106
		НР - 72%; СП - 8%			--	83,53	--	39386		15414	
152	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	33,680191	1970,88	--	66380	--	--	47793	123307
		НР - 72%; СП - 8%			1970,88	--	66380	--		9134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	56,801909	1110,92	--	63102	--	--	45434	117218
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	63102	--		8683	
154	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	367,54177	44,51	44,51	16359	16360	--	3437	21380
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	4771		1584	
155	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	367,54177	230,73	111,79	84803	41088	--	44520	139670
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	43715	18120		10346	
156	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /разравнивание лишнего грунта/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	80,859189	44,51	44,51	3599	3599	--	756	4704
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	1050		349	
		РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6)									
157	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,527398	515553,60	235392,47	3365224	1536500	--	2301073	6119601
		НР - 99%; СП - 8%			280161,13	75925,10	1828723	495593		453304	
158	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	6832,65	215,00	--	1469020	--	1469020	--	1586542
		СП - 8%			--	--	--	--		117522	
159	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,9525	553258,68	259613,52	1633496	766509	--	1084876	2935842
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	866987	228847		217470	
160	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2982,025	2542,00	--	7580308	--	7580308	--	8186733
		СП - 8%			--	--	--	--		606425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14446626	2528391	9049328	3556246	19443103
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2868907	787767	--	1440231	
	Всего заработная плата		Тенге				14446626				
								3656674			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9049328				
		Накладные расходы	Тенге					3556246				
		Сметная прибыль	Тенге					1440231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19443103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2268
		Сметная заработная плата	Тенге						3656674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					19443103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2268
		Сметная заработная плата	Тенге						3656674			
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ ((ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1)										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
161	Е11-330204-0208 1133-0204-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии		0,029	149465,26	15081,92	4334	438	137	3165	8099
		НР - 80%; СП - 8%				129612,60	6818,01	3759	198		600	
162	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км		0,087	561777,00	--	48875	--	48875	--	52785
		СП - 8%				--	--	--	--		3910	
163	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта		7,857	185,20	185,20	1455	1456	--	406	2010
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,85	--	565		149	
164	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		0,243	2150,05	--	522	--	--	376	970
		НР - 72%; СП - 8%				2150,05	--	522	--		72	
165	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		2,619	44,51	44,51	117	117	--	24	153
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	34		11	
166	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		0,081	1110,92	--	90	--	--	65	167
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	90	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	316,94	205,33	14262	9240	--	6624	22556
		НР - 72%; СП - 8%			111,61	92,82	5022	4177		1671	
168	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	45	295,79	184,18	13311	8288	--	6148	21016
		НР - 72%; СП - 8%			111,61	78,15	5022	3517		1557	
169	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,18	69055,00	--	12430	--	12430	--	13424
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
170	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	1201,20	541,85	12012	5419	826	5522	18937
		НР - 72%; СП - 8%			576,66	190,26	5767	1903		1403	
171	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	801,37	411,48	36062	18517	2478	15767	55975
		НР - 72%; СП - 8%			334,83	151,79	15067	6831		4146	
172	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,058	4270435,00	--	247685	--	247685	--	267500
		СП - 8%			--	--	--	--		19815	
		ОПОРЫ ВЛ 10кВ -2шт /Кр10-1.1с с РЛНД -2шт/									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
173	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	21685,78	11013,60	43372	22027	1804	23704	72442
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	19541	10089		5366	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		4	81371,00	--	325484	--	325484	--	351523
		СП - 8%				--	--	--	--		26039	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
175	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 /прим/	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
176	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
177	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022 /прим/	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
178	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
179	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
180	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
181	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%				--	--	--	--		620	
182	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,0417	332764,12	90824,72	13876	3788	227	6913	22452
		НР - 69%; СП - 8%				236464,80	3783,31	9861	158		1663	
183	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ТМ-73, ТМ-80, ТМ-96И, TMs-60a, У-52, Х-51, Х-62И/	т		0,0417	1028310,00	--	42881	--	42881	--	46311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3430	
184	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
185	С1252-207-3954 252-207-3954 РСНБ РК 2022 /прим/	Упор УП-50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
186	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
187	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
188	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
189	С1247-215-0116 247-215-0116 РСНБ РК 2022 /5х70х551/	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	3	1150,75	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
190	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	2	952,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
191	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	175,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
192	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	647,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
193	С1252-207-0422 252-207-0422 РСНБ РК 2022 /прим/	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками 50-95мм2 SAL2.27	шт.	9	5218,00	--	46962	--	46962	--	50719
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
194	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
195	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
196	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022 /прим/	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
197	С1252-207-1010 252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.		9	1590,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%				--	--	--	--		1145	
198	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
199	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.		3	8308,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%				--	--	--	--		1994	
200	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%				--	--	--	--		7676	
201	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SF15 для зажима	шт.		9	433,00	--	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%				--	--	--	--		312	
202	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
203	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
		МЕТАЛЛОПРОКАТ										
204	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	1709,81	150,57	13678	1204	2386	7472	22842
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	36,14	10088	289		1692	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т		0,02464	398384,00	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%				--	--	--	--		785	
206	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		30,4	341,50	22,96	10382	698	922	6447	18176
		НР - 72%; СП - 8%				288,24	6,32	8762	192		1346	
207	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,048032	403367,00	--	19375	--	19375	--	20925
		СП - 8%				--	--	--	--		1550	
208	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	2813,33	150,57	8440	451	4206	2802	12141
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	36,14	3783	108		899	
		МУФТЫ										
209	Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	3970,50	106,46	3971	106	145	2711	7217
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	45,18	3720	45		535	
210	С1243-903-3201 243-903-3201 РСНБ РК 2022 /прим/	Конц. муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25-95 мм НОТ3.1202L	шт.		1	123603,00	--	123603	--	123603	--	133491
		СП - 8%				--	--	--	--		9888	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
211	С1217-101-0106 217-101-0106 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т		0,001162	990061,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
		ПРОЧЕЕ										
212	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,0197	332764,12	90824,72	6555	1790	107	3266	10606

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				236464,80	3783,31	4658	75		786	
213	С1222-526-0104 222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ТМ-73/	т		0,0197	1028310,00	--	20258	--	20258	--	21879
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1463440	73539	1294239	91412	1679238
	Стоимость монтажных работ		Тенге					95662	28181	--	124386	
	Материалы		Тенге					112118				
	Всего заработная плата		Тенге					10961				
		Накладные расходы	Тенге						74293			
		Сметная прибыль	Тенге					53493				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					178860				
		Сметная заработная плата	Тенге									41
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						74293			
	Материалы		Тенге					1330891				
	Всего заработная плата		Тенге					1942				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						34798			
		Накладные расходы	Тенге					1281001				
		Сметная прибыль	Тенге					27740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					108688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1467319				
		Сметная заработная плата	Тенге									18
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						34798			
	Материалы		Тенге					20431				
	Всего заработная плата		Тенге					336				
		Накладные расходы	Тенге						14752			
		Сметная прибыль	Тенге					10179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33059				
		Сметная заработная плата	Тенге									9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге						14752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1679238				
		Сметная заработная плата	Тенге									68
									123843			
		РАЗДЕЛ 11. СЕТИ 0,4кВ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН										
214	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	16576,31	10291,79	16576	10292	1382	7697	26215
		НР - 80%; СП - 8%				4901,52	4719,75	4902	4720		1942	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215	С1225-204-0806 225-204-0806 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.		2	50131,00	--	100262	--	100262	--	108283
		СП - 8%				--	--	--	--		8021	
216	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,03746	1029630,00	--	38570	--	38570	--	41656
		СП - 8%				--	--	--	--		3086	
217	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,00123	813201,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
218	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³		0,23	37161,33	33,70	8547	8	8004	428	9693
		НР - 80%; СП - 8%				2327,27	--	535	--		718	
219	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		0,45	15502,78	2528,59	6976	1138	3775	2367	10091
		НР - 94%; СП - 8%				4583,76	1013,17	2063	456		747	
		ОГРАЖДЕНИЕ										
220	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждении из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция		3,6666667	78300,00	7282,00	287100	26701	187454	75609	391726
		НР - 91%; СП - 8%				19894,00	2766,00	72945	10142		29017	
221	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект		1	124484,00	198,00	124484	198	109348	13661	149197
		НР - 91%; СП - 8%				14938,00	74,00	14938	74		11052	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС										
222	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	3344,08	1620,55	20064	9723	6415	7153	29394
		НР - 118%; СП - 8%				654,36	355,90	3926	2135		2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022 /ФБС-12.6.6/	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	2,388	44637,00	--	106593	--	106593	--	115120
		СП - 8%			--	--	--	--		8527	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
224	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	91,083	185,20	185,20	16869	16868	--	4712	23307
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,85	--	6544		1726	
225	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,817	2150,05	--	6057	--	--	4361	11251
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	6057	--		833	
226	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	30,361	44,51	44,51	1351	1351	--	284	1766
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	394		131	
227	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,939	1110,92	--	1043	--	--	751	1938
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	1043	--		144	
228	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	454	316,94	205,33	143891	93220	--	66824	227572
		НР - 72%; СП - 8%			111,61	92,82	50671	42140		16857	
229	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	135	96,04	58,84	12965	7943	--	6202	20701
		НР - 72%; СП - 8%			37,20	26,60	5022	3591		1534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		454	295,79	184,18	134289	83618	--	62030	212023
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	78,15	50671	35480		15704	
231	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		135	152,69	96,88	20613	13079	--	9420	32436
		НР - 72%; СП - 8%				55,81	41,11	7534	5550		2403	
232	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		2,417	69055,00	--	166906	--	166906	--	180258
		СП - 8%				--	--	--	--		13352	
233	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		548	454,29	194,61	248951	106646	30173	107474	384937
		НР - 72%; СП - 8%				204,62	67,77	112132	37138		28512	
234	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4	490,99	212,71	1964	851	220	860	3050
		НР - 72%; СП - 8%				223,22	75,45	893	302		226	
235	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		14	427,47	184,15	5985	2578	803	2524	9189
		НР - 72%; СП - 8%				186,02	64,34	2604	901		681	
236	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		16	598,49	262,16	9576	4194	918	4270	14954
		НР - 72%; СП - 8%				279,03	91,64	4464	1466		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	778,54	42,58	7785	426	1054	4670	13451
		НР - 72%; СП - 8%			630,51	18,07	6305	181		996	
238	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	534,14	31,94	6410	384	838	3853	11084
		НР - 72%; СП - 8%			432,35	13,55	5188	163		821	
239	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	21	229,16	8,52	4812	179	850	2779	8198
		НР - 72%; СП - 8%			180,15	3,61	3783	76		607	
240	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	161,44	4,26	484	12	94	276	821
		НР - 72%; СП - 8%			126,10	1,81	378	5		61	
241	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,437	644272,00	–	281547	–	281547	–	304071
		СП - 8%			–	–	–	–		22524	
242	С1243-113-0903 243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,151	665637,00	–	100511	–	100511	–	108552
		СП - 8%			–	–	–	–		8041	
243	С1243-113-0602 243-113-0602 РСНБ РК 2022 /прим/	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,039	510661,00	–	19916	–	19916	–	21509
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
244	С1243-113-0907 243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,034	2098246,00	–	71340	–	71340	–	77047
		СП - 8%			–	–	–	–		5707	
245	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,01	2679314,00	–	26793	–	26793	–	28936

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
246	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		49	631,23	42,08	30930	2062	3269	18957	53878
		НР - 72%; СП - 8%				522,43	14,91	25599	731		3991	
247	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		49	99,00	--	4851	--	4851	--	5239
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
248	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		6	1071,16	70,38	6427	423	2869	2300	9425
		НР - 72%; СП - 8%				522,43	9,94	3135	60		698	
249	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м		6	289,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
250	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		30	101,25	1,23	3038	37	306	1952	5389
		НР - 72%; СП - 8%				89,82	0,56	2695	17		399	
251	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		30	1731,00	--	51930	--	51930	--	56084
		СП - 8%				--	--	--	--		4154	
252	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.		12	2111,19	106,46	25334	1277	1735	16462	45140
		НР - 72%; СП - 8%				1860,18	45,18	22322	542		3344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022 /прим/	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	12	13658,00	--	163896	--	163896	--	177008
		СП - 8%			--	--	--	--		13112	
254	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2173,51	217,47	4347	435	47	2913	7840
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	90,35	3865	181		581	
255	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	17670,00	--	35340	--	35340	--	38167
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
256	С1247-101-0119 247-101-0119 РСНБ РК 2022 /прим/	Светильник ручной переносной РВО-42	шт.	2	5450,00	--	10900	--	10900	--	11772
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
257	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022 /прим/	Лампа энергосберегающая 36В	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
258	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	20,952	185,20	185,20	3880	3880	--	1084	5361
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,85	--	1505		397	
259	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,648	2150,05	--	1393	--	--	1003	2588
		НР - 72%; СП - 8%			2150,05	--	1393	--		192	
260	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	20,952	44,51	44,51	933	933	--	196	1219
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	272		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,648	1110,92	--	720	--	--	518	1337
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	720	--		99	
262	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	120	341,50	22,96	40980	2755	3636	25450	71744
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	34589	758		5315	
263	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0744	398384,00	--	29640	--	29640	--	32011
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
264	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	29	1791,80	214,45	51962	6219	9173	27651	85982
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	63,25	36570	1834		6369	
265	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,04582	403367,00	--	18482	--	18482	--	19961
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2489161	397430	1604788	486691	3213915
	Стоимость монтажных работ		Тенге				486942	157358	--	238065	
	Материалы		Тенге				760743				
	Всего заработная плата		Тенге				55985				
		Накладные расходы	Тенге					509536			
		Сметная прибыль	Тенге				366867				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1217817				
		Сметная заработная плата	Тенге								281
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					509536			
	Материалы		Тенге				1728418				
	Всего заработная плата		Тенге				316381				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134764			
		Накладные расходы	Тенге				1232425				
		Сметная прибыль	Тенге				119824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1996100				
		Сметная заработная плата	Тенге					134764			73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10092899				
		Накладные расходы	Тенге				1897671				
		Сметная прибыль	Тенге				1193229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16108590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1981347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16108590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1981347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								104119726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15266064				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10779646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3615784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53827714		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1099285		
		- Накладные расходы	Тенге							15516015	
		- Сметная прибыль	Тенге							7631011	

		ИТОГО									**104 119 726**
		В том числе оборудование									**1 099 285**
		Итого без оборудования									**103 020 441**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**2 390 074**
		Итого:									**105 410 515**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%									**284 608**
		Итого									**106 794 409**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 113 902**
		Итого сметная стоимость									**108 908 311**
		В текущих ценах на 2022 год-32%, К=1									**34 850 660**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539									**77 394 238**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы									**112 244 897**
		Поправочний коэфициент к=0,95									**106 632 652**
		НДС 12%									**12 795 918**
		ИТОГО:									**119 428 571**

119428571

Технадзор: ТОО «AveNiu»

инженер-эксперт _____ **Ахметов Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

прораб _____ **Кадиров Б.**