Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №64/3 от 30.10.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

Наименование: **«Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					64	10.07.2023г.				
					Доп. Соглашение №64/3 от 30.10.2023г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2019г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района, Туркестанской области	463 431 500,67	89 359 574,83							10 723 148,98	100 082 723,81
Удержание аванса	100 800 000,00	32 602 040,81							3 912 244,90	36 514 285,71
Всего по стройке	**463 431 500,67**	**56 757 534,02**							**6 810 904,08**	**63 568 438,10**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**

Руководитель **Податов Г.Ж.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Гилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "AveNiu"**

Директор **Мутәлі М.Ә.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Инженер: ТОО «AveNiu»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в населенного пункта Жана жол сельского округа А.Калыбеков Мактааральского района,
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №64 от 10.07.2023г.
Договор: Дополнительное соглашение №64/3 от 30.10.2023г. к договору о государственных закупках работ №64 от 10.07.2023г.

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах ред.2022.7 от 07.07.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2-1												
РАЗДЕЛ 1.Водопроводная насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		139,001	348,52	348,52	48445	48445	--	8360	61348
						--	83,53	--	11611		4544	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта		4,299	1970,88	--	8473	--	--	6100	15739
						1970,88	--	8473	--		1166	
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		116,19	29,74	29,74	3455	3455	--	713	4502
						--	8,53	--	991		333	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		116,19	230,73	111,79	26809	12989	--	14074	44154
						118,94	49,30	13820	5728		3271	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		12,91	1110,92	--	14342	--	--	10326	26642
						1110,92	--	14342	--		1973	
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		14,2	51,44	51,44	730	731	--	151	952
						--	14,76	--	210		71	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения		6	388,91	46,46	2333	279	1445	663	3236
						101,42	16,21	609	97		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		6	1022,69	34,39	6136	207	3066	2802	9653
						477,14	19,59	2863	118		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		6	-139,47	-5,90	-837	-35	-767	-52	-960
						-5,90	-3,24	-35	-19		-71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности		6	2286,78	112,97	13721	678	7439	5363	20610
						933,93	16,88	5604	101		1527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности		6	1378,06	55,87	8268	335	4552	3232	12420
						563,50	9,63	3381	58		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,6	40476,35	1646,46	24286	988	22232	1156	27477
						1776,06	340,52	1066	204		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-061301-0202 1106-1301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ФПм1/	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м³		4	45323,50	1099,04	181294	4396	160808	16125	213213

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						4022,51	407,54	16090	1630		15794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		5	1022,69	34,39	5113	172	2555	2335	8044
						477,14	19,59	2386	98		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		1,61	11606,94	5881,03	18687	9469	885	14208	35526
						5175,75	2302,80	8333	3708		2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	37245,00	--	74490	--	74490	--	80449
						--	--	--	--		5959	
17	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		1	24464,00	--	24464	--	24464	--	26421
						--	--	--	--		1957	
18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	6047,00	--	12094	--	12094	--	13062
						--	--	--	--		968	
19	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МС-1/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0141	1136842,69	9804,44	16029	138	14673	1470	18899
						86417,97	1934,59	1218	27		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		0,4089	-112,57	-3,11	-46	-1	-20	-18	-69
						-61,71	-0,37	-25	--		-5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²		0,4089	178,89	3,52	73	1	53	13	93
						47,16	0,55	19	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м²		0,4089	876,90	5,35	359	2	338	14	402
						46,74	1,11	19	--		30	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /Пм1/	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³		0,8	88700,63	2735,29	70961	2188	48759	18644	96774
						25017,41	593,01	20014	474		7168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,128	383478,00	--	49085	--	49085	--	53012
						--	--	--	--		3927	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,015	399352,00	--	5990	--	5990	--	6469
						--	--	--	--		479	
26	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки		1,03	45644,04	3256,16	47013	3353	34507	9160	60666
						8885,97	676,17	9153	696		4494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.		1	3168,51	610,23	3169	611	407	2375	5987
						2151,18	247,69	2151	248		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
						--	--	--	--		2812	
29	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /С.5.900-2 ТМ-89-02, ТМ-90-06/	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0247	101992,90	1861,70	2519	46	--	2269	5171
						100131,20	796,91	2473	20		383	
30	С1241-102-0213 241-102-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	м		0,2	7084,00	--	1417	--	1417	--	1530
						--	--	--	--		113	
31	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м		0,3	26379,00	--	7914	--	7914	--	8547
						--	--	--	--		633	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00699	1012800,00	--	7079	--	7079	--	7645
						--	--	--	--		566	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		0,7163	282,79	6,80	203	5	120	54	278
						108,20	1,11	78	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,1	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		1	1962,59	--	1963	--	1563	392	2543
						399,60	--	400	--		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,2	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		1	4711,80	--	4712	--	3693	999	6168
						1019,31	--	1019	--		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /КД-1/	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		0,301754	469,49	177,01	142	54	--	100	261
						292,48	75,91	88	23		19	
37	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²		0,301754	3285,00	--	991	--	991	--	1070
						--	--	--	--		79	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /наруж и внут изол стен НС/	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		38,4	1175,79	27,45	45150	1054	29034	14142	64036
						392,24	3,76	15062	144		4744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАМА РМ-1										
39	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³		0,23	50688,03	2600,38	11658	598	9465	1566	14282
						6934,64	548,61	1595	126		1058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,098	65991,38	34305,28	6467	3362	160	2950	10171
						30054,96	13572,99	2945	1330		753	
41	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,09898	973588,00	--	96366	--	96366	--	104075
						--	--	--	--		7709	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		2,842	188,52	4,53	536	13	318	143	733
						72,13	0,74	205	2		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли		3,2	2017,68	114,70	6457	367	3914	2105	9247
						679,96	34,96	2176	112		685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	С1215-202-0303 215-202-0303 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³		0,025	114336,00	--	2858	--	2858	--	3087
						--	--	--	--		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					896520	93900	667099	141934	1121529
								135522	27738	--	83076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					883378				
	Материалы		Тенге					343785				
	Всего заработная плата		Тенге						157566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					317900				
		Накладные расходы	Тенге					137593				
		Сметная прибыль	Тенге					81678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1102649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						157566			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6467				
	Материалы		Тенге					160				
	Всего заработная плата		Тенге						4275			
		Накладные расходы	Тенге					2950				
		Сметная прибыль	Тенге					753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4275			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6675				
	Материалы		Тенге					5255				
	Всего заработная плата		Тенге						1419			
		Накладные расходы	Тенге					1391				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1121530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						163260			
Локальная смета №2-2-2												
РАЗДЕЛ 2. Водопроводная насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование												
3	С1241-704-0205 241-704-0205 РСНБ РК 2022 /прим/	Герметичный оголовок скважинный ОГ-10	комплект		1	47012,00	--	47012	--	47012	--	50773
						--	--	--	--		3761	
4	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	4427,10	--	4427	--	3993	425	5240
						433,60	--	434	--		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	791,68	40,75	792	40	21	735	1649
						731,43	18,42	731	18		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.		1	36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
						--	--	--	--		2942	
7	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	9016,90	2339,51	45085	11698	927	22613	73114
						6492,03	922,12	32460	4611		5416	
8	С1242-402-0302 242-402-0302 РСНБ РК 2022 /прим/	Клапан воздушный чугунный фланцевый комбинированный, для водоснабжения, PN 16 DN 50	шт.		1	350244,00	--	350244	--	350244	--	378264
						--	--	--	--		28020	
9	С1242-106-0102 242-106-0102 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.		2	12861,00	--	25722	--	25722	--	27780
						--	--	--	--		2058	
10	С1242-304-0802 242-304-0802 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		1	52067,00	--	52067	--	52067	--	56232
						--	--	--	--		4165	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	С1242-201-0101 242-201-0101 РСНБ РК 2022	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		1	15081,00	--	15081	--	15081	--	16287
						--	--	--	--		1206	
12	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		1	40076,87	173,68	40077	173	38246	1679	45096
						1657,91	55,26	1658	55		3340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		40,5	3177,16	1430,02	128675	57916	2052	52233	195381
						1696,48	417,78	68707	16920		14473	
14	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022 /водоподъемная труба/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		40,5	1801,00	--	72941	--	72941	--	78776
						--	--	--	--		5835	
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,003	1385628,83	658776,63	4157	1977	74	2712	7418
						702124,07	210933,46	2106	633		549	
16	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		2	600,00	--	1200	--	1200	--	1296
						--	--	--	--		96	
17	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
						--	--	--	--		149	
18	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.		2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
						--	--	--	--		84	
19	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		5	2172,41	152,95	10862	765	912	9091	21550
						1836,98	18,42	9185	92		1596	
20	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		2	1105,00	--	2210	--	2210	--	2387

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		177	
21	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.		2	2650,00	--	5300	--	5300	--	5724
						--	--	--	--		424	
22	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		5	2226,00	--	11130	--	11130	--	12020
						--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					856674	72569	668824	89488	1021854
								115281	22329	--	75691	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					173760				
	Материалы		Тенге					2979				
	Всего заработная плата		Тенге						122698			
		Накладные расходы	Тенге					74846				
		Сметная прибыль	Тенге					19889				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						122698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					626756				
	Материалы		Тенге					74				
	Всего заработная плата		Тенге						2739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					622599				
		Накладные расходы	Тенге					2712				
		Сметная прибыль	Тенге					50356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					679824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2739			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					56158				
	Материалы		Тенге					43171				
	Всего заработная плата		Тенге						12173			
	Сдача и испытание		Тенге					13				
		Накладные расходы	Тенге					11930				
		Сметная прибыль	Тенге					5446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					73534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						12173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1021853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						137610			
Локальная смета №2-2-3												
РАЗДЕЛ3. Водопроводная насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция												
1	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		1	25303,64	103,71	25304	103	20116	5002	32730
						5084,76	19,34	5085	19		2424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка		1	2406,57	63,61	2407	63	494	1832	4579
						1850,48	19,34	1850	19		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.		1	6903,00	--	6903	--	6903	--	7455
						--	--	--	--		552	
4	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,7	9575,29	73,77	6703	52	4837	1798	9181
						2591,12	29,45	1814	21		680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	973551,61	105330,19	1947	210	442	1346	3557
						647400,00	32635,76	1295	65		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	С1241-701-0203 241-701-0203 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м		2	3590,00	--	7180	--	7180	--	7754
						--	--	--	--		574	
7	Е11-260301-0102 1126-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м² изолируемой поверхности		0,05	327,87	23,27	16	2	--	11	29
						284,62	10,52	14	1		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²		0,05	1212,00	--	61	--	61	--	66
						--	--	--	--		5	
9	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /переход d200-d315/	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,207	9575,29	73,77	1982	15	1431	532	2715
						2591,12	29,45	536	6		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					52503	445	41464	10521	68066
								10594	131	--	5040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16107				
	Материалы		Тенге					443				
	Всего заработная плата		Тенге						1375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14144				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1357				
		Сметная прибыль	Тенге					1396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					36396				
	Материалы		Тенге					26874				
	Всего заработная плата		Тенге						9350			
	Сдача и испытание		Тенге					453				
		Накладные расходы	Тенге					9164				
		Сметная прибыль	Тенге					3644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					49204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						9350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					68064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10725			
Локальная смета №2-3-1												
РАЗДЕЛ 4. Резервуар чистой воды емкостью 150м3 /2шт/. Общестроительные работы												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА										
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		1909,5	44,51	44,51	84992	84992	--	17854	111076
						--	12,98	--	24785		8230	
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта		1909,5	24,93	24,93	47604	47604	--	9987	62193
						--	7,27	--	13882		4602	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		1909,5	230,73	111,79	440579	213463	--	231298	725629
						118,94	49,30	227116	94138		53752	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		203,5	1110,92	--	226072	--	--	162772	419951
						1110,92	--	226072	--		31107	
10	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		416,6	51,44	51,44	21430	21430	--	4428	27929
						--	14,76	--	6149		2071	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		КАМЕРА ЛАЗА /лист 16,17/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		1,7	11606,94	5881,03	19732	9998	935	15002	37513
31						5175,75	2302,80	8799	3915		2779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	6055,00	--	12110	--	12110	--	13079
						--	--	--	--		969	
33	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01104	1373318,90	1861,70	15161	21	11366	3442	20091
						341827,20	796,91	3774	9		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МД-1-5+скобы/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,07232	1136842,69	9804,44	82216	709	75257	7540	96936
						86417,97	1934,59	6250	140		7181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.		8	91,00	--	728	--	728	--	786
						--	--	--	--		58	
		Камера приборов /лист 19,20,24/										
36	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		1,7	11606,94	5881,03	19732	9998	935	15002	37513
						5175,75	2302,80	8799	3915		2779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	6055,00	--	12110	--	12110	--	13079
						--	--	--	--		969	
40	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0872592	1110944,99	9523,70	96940	831	90564	6741	111975
						63548,58	1915,80	5545	167		8294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МД-2-6+скобы/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,07232	1136842,69	9804,44	82216	709	75257	7540	96936
						86417,97	1934,59	6250	140		7181	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		18	1118,24	476,80	20128	8582	153	14739	37656
						632,96	341,84	11393	6153		2789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0025956	83749,10	17360,06	217	45	4	116	359
						64649,31	3,76	168	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	С1241-109-0209 241-109-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	м		1,8	3276,00	--	5897	--	5897	--	6369
						--	--	--	--		472	
		Крышка люка К-1 /лист 16,19,23/										
45	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		4,225184	469,49	177,01	1984	748	--	1401	3656
						292,48	75,91	1236	321		271	
46	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²		8,48	3285,00	--	27857	--	27857	--	30086
						--	--	--	--		2229	
47	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²		6	5193,90	9,19	31163	56	24772	5723	39837
						1055,89	3,94	6335	24		2951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00672	463375,00	--	3114	--	3114	--	3363
						--	--	--	--		249	
49	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,00648	813201,00	--	5270	--	5270	--	5692
						--	--	--	--		422	
50	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²		0,19488	272,74	3,11	53	1	43	6	64
						46,95	0,37	9	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		0,19488	272,60	2,27	53	--	48	3	61
						23,70	0,37	5	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Крышка люка К-2 /лист 24/										
52	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /крышка деревянная/	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		0,725968	469,49	177,01	341	128	--	241	628
						292,48	75,91	212	55		47	
53	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²		2,1052632	3285,00	--	6916	--	6916	--	7469
						--	--	--	--		553	
54	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м²		2,6	7908,85	13,24	20563	35	15952	4131	26670
						1759,83	5,69	4576	15		1976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022 /ручка/	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,0012	504010,00	--	605	--	605	--	653
						--	--	--	--		48	
56	С1217-106-0105 217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг		0,88	1050,00	--	924	--	924	--	998
						--	--	--	--		74	
57	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции		0,6	18546,30	1320,75	11128	792	--	8120	20788
						17225,55	582,25	10335	349		1540	
58	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2022 /пеностекло прим./	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м³		0,612	39864,00	--	24397	--	24397	--	26349
						--	--	--	--		1952	
		Стремянка Лм-1 /лист 25/										
59	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,161	103111,97	34768,59	16601	5598	2540	7153	25655
						52567,94	11825,37	8463	1904		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,161	1004968,00	--	161800	--	161800	--	174744
						--	--	--	--		12944	
61	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м²		4,669	272,74	3,11	1273	15	1039	152	1540
						46,95	0,37	219	2		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /ХС-720/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		4,669	272,60	2,27	1273	11	1151	78	1459
						23,70	0,37	111	2		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4/ХС-710/	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м²		4,669	884,00	9,06	4127	42	3642	310	4792
						94,82	1,47	443	7		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		Покрытие										
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /по уклону/	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		112,09766	1022,69	34,39	114641	3855	57300	52342	180341
						477,14	19,59	53486	2196		13359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		112,09766	836,80	35,42	93803	3970	85868	5774	107543
						35,37	19,43	3965	2178		7966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции		5,6048832	98101,33	7068,16	549846	39616	282775	175346	783208
						40581,63	582,25	227455	3263		58015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		112,09766	1022,69	34,39	114641	3855	57300	52342	180341
						477,14	19,59	53486	2196		13359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1199446	21325,66	1969,20	2558	236	5	2200	5139
						19314,46	842,52	2317	101		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²		112,09766	766,00	--	85867	--	85867	--	92736
						--	--	--	--		6869	
76	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом /хамаст/ в три слоя по 5 мм	м²		112,09766	10133,35	1,57	1135925	176	1069452	52374	1283364
						591,42	--	66297	--		95064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Камера лаза и приборов										
115	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м³ изоляции		2,690352	98101,33	7068,16	263927	19015	135733	84166	375941
						40581,63	582,25	109179	1566		27847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	Е11-410103-0105 1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /хамаст/	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м²		53,80704	3116,78	1,57	167705	84	122270	35827	219815
						842,85	--	45351	--		16283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности		11,60544	2894,37	42,37	33590	492	10092	18615	56382
						1982,37	22,63	23006	263		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022 /45х2,5 прим./	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²		12,533875	1264,34	--	15847	--	15847	--	17115
						--	--	--	--		1268	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крепление труб вентиляции /лист 18/										
81	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	м³		0,28	54413,65	6042,51	15236	1692	11574	2088	18710
						7035,08	1160,91	1970	325		1386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,002528	399352,00	--	1010	--	1010	--	1091

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		81	
83	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,004832	486747,00	--	2352	--	2352	--	2540
						--	--	--	--		188	
84	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /сальник ТМ 89-05 по сер.5.900-2/	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0158	1835333,83	658776,63	28998	10409	7495	14282	46742
						702124,07	210933,46	11094	3333		3462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Испытания										
109	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости		300	213,84	3,74	64152	1122	29562	30918	102675
						111,56	1,69	33468	507		7605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м³ емкости		300	410,92	1,25	123276	375	52731	64008	202266
						233,90	0,56	70170	168		14982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4320680	490705	2592619	1114061	5869523
								1237354	172168	--	434782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4303862				
	Материалы		Тенге					2223277				
	Всего заработная плата		Тенге						1398987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					366804				
		Накладные расходы	Тенге					1106792				
		Сметная прибыль	Тенге					432855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5843509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									973
		Сметная заработная плата	Тенге						1398987			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16818				
	Материалы		Тенге					2545				
	Всего заработная плата		Тенге						10535			
		Накладные расходы	Тенге					7269				
		Сметная прибыль	Тенге					1927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						10535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5869523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									979
		Сметная заработная плата	Тенге						1409522			
Локальная смета №2-3-2												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Резервуар чистой воды емкостью 150м3 /2шт/. Технологические трубопроводы										
		Подводящий трубопровод										
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		7,2	3670,90	1699,81	26430	12238	129	10726	40128
						1953,19	488,95	14063	3520		2973	
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		7,2	4695,00	--	33804	--	33804	--	36508
						--	--	--	--		2704	
3	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0072	2033610,25	53284,50	14642	383	11574	2660	18687
						372886,80	338,08	2685	2		1384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Спускной трубопровод										
4	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		3,4	3670,90	1699,81	12481	5779	61	5065	18950
						1953,19	488,95	6641	1662		1404	
5	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		3,4	4695,00	--	15963	--	15963	--	17240
						--	--	--	--		1277	
6	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0034	2033610,25	53284,50	6914	181	5465	1256	8824
						372886,80	338,08	1268	1		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Переливной трубопровод										
7	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		7	3670,90	1699,81	25696	11899	125	10428	39014
						1953,19	488,95	13672	3423		2890	
8	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		7	4695,00	--	32865	--	32865	--	35494
						--	--	--	--		2629	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0208	1385628,83	658776,63	28821	13702	515	18802	51433
						702124,07	210933,46	14604	4387		3810	
10	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.		2	2816,00	--	5632	--	5632	--	6083
						--	--	--	--		451	
11	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		6	2679,00	--	16074	--	16074	--	17360
						--	--	--	--		1286	
12	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,007	2033610,25	53284,50	14235	373	11252	2586	18167
						372886,80	338,08	2610	2		1346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Отводящий трубопровод										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					233557	44555	133459	51523	307888
								55543	12997	--	22808	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					64607				
	Материалы		Тенге					315				
	Всего заработная плата		Тенге						42981			
		Накладные расходы	Тенге					26219				
		Сметная прибыль	Тенге					7267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					98093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						42981			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168950				
	Материалы		Тенге					28805				
	Всего заработная плата		Тенге						25559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104338				
		Накладные расходы	Тенге					25304				
		Сметная прибыль	Тенге					15541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					209795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						25559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					307888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						68540			
Локальная смета №2-3-3												
РАЗДЕЛ 6. Резервуар чистой воды емкостью 150м3 /2шт/. Вентиляцию												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м³/час. Установка	фильтр		2	20231,01	470,08	40462	941	3467	35555	82098
						18026,99	113,30	36054	227		6081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022 /прим/	Воздушный фильтр FRG200 EU3	шт.		2	22045,00	--	44090	--	44090	--	47617
						--	--	--	--		3527	
3	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		11	5143,08	2130,79	56574	23439	805	23690	86686
						2939,08	591,54	32330	6507		6421	
4	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022 /прим/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х3,5мм	м		11	9643,00	--	106073	--	106073	--	114559
						--	--	--	--		8486	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,026	1385628,83	658776,63	36026	17128	643	23502	64290
						702124,07	210933,46	18255	5484		4762	
6	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.		2	11561,00	--	23122	--	23122	--	24972
						--	--	--	--		1850	
7	Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		3	7986,81	2876,38	23960	8629	710	10404	37113
						4873,67	811,45	14621	2434		2749	
8	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м		3	64902,00	--	194706	--	194706	--	210282
						--	--	--	--		15576	
9	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /днище осадочной камеры/	Бункеры металлические. Защита листовойсталью на сварке	т конструкций		0,03316	57874,76	11111,61	1919	368	202	986	3138
						40674,82	2425,61	1349	80		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т		0,03316	1385075,00	--	45929	--	45929	--	49603
						--	--	--	--		3674	
11	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022 /2х10 прим./	Сетка стальная плетенаяодинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²		2	2261,00	--	4522	--	4522	--	4884
						--	--	--	--		362	
12	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт		2	27006,51	92,65	54013	186	50672	3130	61714
						1577,50	19,34	3155	39		4571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		2	2274,27	30,76	4549	62	3245	1239	6251
						620,79	11,42	1242	23		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		4	26391,85	443,60	105567	1774	85041	18522	134016
						4688,12	36,84	18752	147		9927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
						--	--	--	--		168	
16	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м²		17,333333	331,80	2,27	5751	39	5316	278	6511
						22,86	0,37	396	6		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности		5,50128	2264,81	178,66	12459	983	5036	5232	19106
						1170,62	80,76	6440	444		1415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	С1234-304-1305 234-304-1305 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	м²		6,051408	20721,00	--	125391	--	125391	--	135422
						--	--	--	--		10031	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции		4	3088,17	184,21	12353	737	242	8706	22744
						2843,62	20,28	11374	81		1685	
20	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,039284	565637,00	--	22220	--	22220	--	23998
						--	--	--	--		1778	
21	С1241-704-0101 241-704-0101 РСНБ РК 2022 /прим/	Хомут FK диам.200мм	шт.		4	5388,00	--	21552	--	21552	--	23276
						--	--	--	--		1724	
22	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т		0,006944	165506,00	--	1149	--	1149	--	1241
						--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					944489	54286	746235	131244	1161791
								143968	15472	--	86056	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					80534				
	Материалы		Тенге					1515				
	Всего заработная плата		Тенге						55892			
		Накладные расходы	Тенге					34094				
		Сметная прибыль	Тенге					9170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					123798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						55892			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					657445				
	Материалы		Тенге					11237				
	Всего заработная плата		Тенге						42480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					590856				
		Накладные расходы	Тенге					37718				
		Сметная прибыль	Тенге					55612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					750775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						42480			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1919				
	Материалы		Тенге					202				
	Всего заработная плата		Тенге						1429			
		Накладные расходы	Тенге					986				
		Сметная прибыль	Тенге					232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1429			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					204591				
	Материалы		Тенге					142427				
	Всего заработная плата		Тенге						59639			
	Сдача и испытание		Тенге					1921				
		Накладные расходы	Тенге					58446				
		Сметная прибыль	Тенге					21042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					284079				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						59639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1161789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						159440			
Локальная смета №2-4-1												
РАЗДЕЛ 7. Водопроводная насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы												
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ										
132	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ОП1/	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,0497	37639,13	16437,32	1871	817	559	511	2573
						9967,78	4943,48	495	246		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,050197	1018274,00	--	51114	--	51114	--	55203
						--	--	--	--		4089	
134	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственныхзданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0497	4308,57	687,33	214	34	19	111	351
						3244,30	1,88	161	--		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ПЛ1,Л1,ОГ1,ОГ2/	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,32751	109094,70	32579,70	35730	10671	4394	16908	56849
						63097,84	11720,64	20665	3839		4211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,3307851	1004968,00	--	332428	--	332428	--	359022
						--	--	--	--		26594	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		10,93909	188,52	4,53	2062	49	1224	550	2821
						72,13	0,74	789	8		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КРЫЛЬЦО										
138	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		0,7	1110,92	--	778	--	--	560	1445
						1110,92	--	778	--		107	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,57	45651,23	1307,13	26021	745	21810	3419	31795
						6080,84	511,05	3466	291		2355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0085008	481766,00	--	4095	--	4095	--	4423
						--	--	--	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					454313	12316	415643	22059	514482
								26354	4384	--	38110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					416498				
	Материалы		Тенге					23034				
	Всего заработная плата		Тенге						5332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					387637				
		Накладные расходы	Тенге					4529				
		Сметная прибыль	Тенге					33682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					454709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					37815				
	Материалы		Тенге					4971				
	Всего заработная плата		Тенге						25406			
		Накладные расходы	Тенге					17530				
		Сметная прибыль	Тенге					4428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					59773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						25406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					514482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						30738			
		Локальная смета №2-4-2										
		РАЗДЕЛ 8. Водопроводная насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование										
		В0 ВОДОПРОВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (хоз-питьевой)										
1	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		1	61692,86	3793,59	61693	3793	2054	34755	104164
						55845,57	1129,39	55846	1129		7716	
3	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м³. Установка	бак		2	20712,95	937,91	41426	1875	27340	12578	58324
						6105,70	311,71	12211	623		4320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	2040,27	--	4081	--	100	2985	7632
						1990,25	--	3981	--		565	
5	С1245-601-1004 245-601-1004 СпрСЦ 07.2022 /прим/	Датчик сухого хода	шт.		2	8415,00	--	16830	--	16830	--	18176
						--	--	--	--		1346	
6	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.		1	61692,86	3793,59	61693	3793	2054	34755	104164
						55845,57	1129,39	55846	1129		7716	
8	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.		2	61028,00	--	122056	--		--	122056
						--	--	--	--	122056	--	
9	Ц13-030110-0113 1303-0110-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.		1	22460,75	9603,26	22461	9603	--	10582	35687
						12857,49	4490,37	12857	4490		2643	
10	516-301-0201 516-301-0201 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 3 м	шт.		1	30255,00	--	30255	--		--	30255
						--	--	--	--	30255	--	
11	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.		2	72305,47	17134,93	144611	34270	3694	71597	233505
						53323,51	5362,94	106647	10726		17297	
12	Перечень стр.7	Установка обеззараживания воды УУФОВ20	к-т		2	683551,79	--	1367104	--		--	1367104
						--	--	--	--	1367104	--	
13	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		26	5313,81	395,54	138159	10284	13415	114250	272601
						4402,32	81,58	114460	2121		20193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		26	36814,00	--	957164	--	957164	--	1033737
						--	--	--	--		76573	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		44	4249,00	--	186956	--	186956	--	201912
						--	--	--	--		14956	
16	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	7089,52	170,75	14179	342	9484	4338	19998
						2176,46	36,84	4353	74		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.		2	70049,00	--	140098	--	140098	--	151306
						--	--	--	--		11208	
18	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		26	1563,62	117,74	40654	3061	2196	35540	82289
						1361,41	33,40	35397	868		6095	
19	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		26	4695,00	--	122070	--	122070	--	131836
						--	--	--	--		9766	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0585	1385628,83	658776,63	81059	38539	1446	52880	144654
						702124,07	210933,46	41074	12340		10715	
21	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		10	2679,00	--	26790	--	26790	--	28933
						--	--	--	--		2143	
22	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		14	2882,00	--	40348	--	40348	--	43576
						--	--	--	--		3228	
23	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.		3	2141,00	--	6423	--	6423	--	6937
						--	--	--	--		514	
24	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2963,42	170,75	5927	342	607	4951	11748
						2489,00	36,84	4978	74		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С1242-404-0306 242-404-0306 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.		2	29945,00	--	59890	--	59890	--	64681
						--	--	--	--		4791	
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		1,485	40504,91	1646,46	60150	2445	55068	2860	68051
						1776,06	340,52	2637	506		5041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		10,66	112,57	3,11	1200	33	509	457	1789
						61,71	0,37	658	4		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		10,66	188,52	4,53	2010	48	1193	536	2750
						72,13	0,74	769	8		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		26	125,63	1,61	3266	42	187	2976	6742
						116,82	--	3037	--		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КЗН - КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ, ДРЕНАЖНАЯ										
30	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		4	3843,66	66,61	15375	266	10955	4149	21086
						1038,43	20,08	4154	80		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		1	6561,00	--	6561	--	6561	--	7086
						--	--	--	--		525	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		0,72	112,57	3,11	81	2	35	31	121
						61,71	0,37	44	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		0,72	188,52	4,53	136	4	80	36	186
						72,13	0,74	52	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4	120,65	1,61	483	6	10	458	1016
						116,82	--	467	--		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3781189	108748	1693557	390714	4384102
								459468	34173	1519415	212198	
	Стоимость оборудования		Тенге					1503204				
	Заготов.складские расходы		Тенге					16211				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1519415				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					294539				
	Материалы		Тенге					7902				
	Всего заработная плата		Тенге						252651			
		Накладные расходы	Тенге					154674				
		Сметная прибыль	Тенге					35937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					485150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						252651			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1707766				
	Материалы		Тенге					58330				
	Всего заработная плата		Тенге						58093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1563130				
		Накладные расходы	Тенге					56800				
		Сметная прибыль	Тенге					141166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1905732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						58093			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					259469				
	Материалы		Тенге					64192				
	Всего заработная плата		Тенге						182897			
	Сдача и испытание		Тенге					410				
		Накладные расходы	Тенге					179240				
		Сметная прибыль	Тенге					35095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					473804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						182897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4384101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
		Сметная заработная плата	Тенге						493641			
Локальная смета №2-4-3												
РАЗДЕЛ 9. Водопроводная насосная станция 2-го подъема. Электроосвещение												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
						3864,56	725,47	3865	725		736	
2	С1247-201-0821 247-201-0821 РСНБ РК 2022 /прим/	Ящик автоматический включатель резерва ЯАВР3-40-2	шт.		1	120364,00	--	120364	--	120364	--	129993
						--	--	--	--		9629	
3	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.		1	7502,37	228,37	7502	228	1477	4239	12680
						5796,84	90,35	5797	90		939	
4	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749
						--	--	--	--		944	
5	С1247-204-0783 247-204-0783 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 40А 4,5 кА "С"	шт.		1	3841,00	--	3841	--	3841	--	4148
						--	--	--	--		307	
6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491
						--	--	--	--		333	
7	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.		1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
						--	--	--	--		150	
8	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.		1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
						--	--	--	--		156	
9	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		2	4221,00	--	8442	--	8442	--	9117
						--	--	--	--		675	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
						3864,56	725,47	3865	725		736	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	515-301-0239 515-301-0239 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.		1	357003,00	--	357003	--		--	357003
						--	--	--	--	357003	--	
12	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		1	2040,27	--	2040	--	50	1493	3815
						1990,25	--	1990	--		283	
13	С1245-601-0704 245-601-0704 РСНБ РК 2022 /прим/	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт.		1	22470,00	--	22470	--	22470	--	24268
						--	--	--	--		1798	
14	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		2	2490,15	754,22	4980	1508	535	2922	8534
						1468,53	560,59	2937	1121		632	
15	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.		2	6607,00	--	13214	--	13214	--	14271
						--	--	--	--		1057	
16	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2022 /прим/	Люминесцентные лампы 36Вт	шт.		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
						--	--	--	--		88	
17	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		4	2572,15	942,35	10289	3769	723	6252	17865
						1449,21	721,76	5797	2887		1323	
18	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2022 /прим/	Светильник с энергосберагающими лампами НПП1301-42	шт.		3	2064,00	--	6192	--	6192	--	6687
						--	--	--	--		495	
19	С1247-102-0312 247-102-0312 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.		1	3874,00	--	3874	--	3874	--	4184
						--	--	--	--		310	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022 /прим/	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 42Вт Е27 ELMES-13	шт.		3	1107,00	--	3321	--	3321	--	3587
						--	--	--	--		266	
21	С1247-101-0119 247-101-0119 РСНБ РК 2022 /прим/	Светильник ручной переносной РВО-42	шт.		1	5450,00	--	5450	--	5450	--	5886
						--	--	--	--		436	
22	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022 /прим/	Лампа энергосберегающая 36В	шт.		1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
						--	--	--	--		89	
23	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.		1	2173,51	217,47	2174	217	25	1456	3921
						1932,28	90,35	1932	90		290	
24	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927
						--	--	--	--		1254	
25	С1248-306-0307 248-306-0307 СпрСЦ 07.2022 /прим/	Блок аварийного питания CONVERSION KIT	шт.		3	24322,00	--	72966	--	72966	--	78803
						--	--	--	--		5837	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
26	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1481,36	22,59	5925	90	579	3797	10500
						1313,95	4,52	5256	18		778	
27	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		4	434,00	--	1736	--	1736	--	1875
						--	--	--	--		139	
28	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		5	327,13	0,40	1636	2	64	1131	2988
						313,96	0,17	1570	1		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		2	339,00	--	678	--	678	--	732
						--	--	--	--		54	
30	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		3	423,00	--	1269	--	1269	--	1371
						--	--	--	--		102	
31	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.		8	1038,00	--	8304	--	8304	--	8968
						--	--	--	--		664	
32	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.		1	33370,00	--	33370	--	33370	--	36040
						--	--	--	--		2670	
33	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022 /прим/	Коробка соединительная типа КС-20	шт.		1	33370,00	--	33370	--	33370	--	36040
						--	--	--	--		2670	
34	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	2077,89	106,46	4156	213	223	2744	7452
						1860,18	45,18	3720	90		552	
35	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022 /прим/	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4 КВТП-1х16-25	шт.		2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742
						--	--	--	--		2796	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
36	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		80	146,14	1,62	11691	130	1127	7519	20747
						130,42	0,12	10434	10		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		151	179,08	2,29	27041	345	3472	16764	47310

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						153,80	0,40	23224	60		3505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		10	342,08	2,81	3421	28	1340	1482	5296
						205,26	0,62	2053	6		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		20	428,93	3,14	8579	63	3440	3665	13224
						253,78	0,75	5076	15		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		3	778,54	42,58	2336	128	316	1401	4036
						630,51	18,07	1892	54		299	
41	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,08	372858,00	--	29829	--	29829	--	32215
						--	--	--	--		2386	
42	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,06	574495,00	--	34470	--	34470	--	37228
						--	--	--	--		2758	
43	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км		0,04	901411,00	--	36056	--	36056	--	38941
						--	--	--	--		2885	
44	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,01	2160751,00	--	21608	--	21608	--	23337
						--	--	--	--		1729	
45	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км		0,02	3620918,00	--	72418	--	72418	--	78211
						--	--	--	--		5793	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С1243-111-1008 243-111-1008 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км		0,003	2539988,00	--	7620	--	7620	--	8230
						--	--	--	--		610	
47	С1243-201-0104 243-201-0104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2.5-0,66	км		0,051	789659,00	--	40273	--	40273	--	43495
						--	--	--	--		3222	
		ТРУБЫ										
48	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		241	440,62	4,44	106189	1070	614	75264	195969
						433,63	0,12	104505	29		14515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		23	306,98	4,69	7061	108	17	5002	13028
						301,58	0,46	6936	11		965	
50	С1261-404-0209 261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.		36,8	300,00	--	11040	--	11040	--	11923
						--	--	--	--		883	
51	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		151	31,00	--	4681	--	4681	--	5055
						--	--	--	--		374	
52	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		90	44,00	--	3960	--	3960	--	4277
						--	--	--	--		317	
53	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		23	99,00	--	2277	--	2277	--	2459
						--	--	--	--		182	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
54	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	754,41	28,88	11316	434	6558	3206	15683
						288,24	8,58	4324	129		1162	
55	С1252-301-1566 252-301-1566 РСНБ РК 2022 /прим/	Держатель К188У2	шт.		25	168,20	--	4205	--	4205	--	4542
						--	--	--	--		337	
		МОЛНИЕЗАЩИТА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		35	451,40	20,36	15799	713	4367	7843	25533
						306,25	4,97	10719	174		1891	
57	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	5180,01	364,44	10360	729	6028	2789	14201
						1801,47	135,53	3603	271		1052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1291224	13513	711213	155579	1533988
								209495	6506	357003	87183	
	Стоимость оборудования		Тенге					357003				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					357003				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					88677				
	Материалы		Тенге					21213				
	Всего заработная плата		Тенге						62071			
		Накладные расходы	Тенге					44752				
		Сметная прибыль	Тенге					10673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					144102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						62071			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					845544				
	Материалы		Тенге					10074				
	Всего заработная плата		Тенге						153930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					679926				
		Накладные расходы	Тенге					110827				
		Сметная прибыль	Тенге					76510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1032881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						153930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1533986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						216001			
Локальная смета №2-6												
РАЗДЕЛ 10. Внутрипоселковые сети водопровода												
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
22	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,63	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода		0,241	448693,50	367415,49	108135	88547	256	34791	154360
						80216,14	78420,56	19332	18899		11434	
23	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода		9,5525	712211,90	583199,19	6803404	5571010	16101	2188878	9711664

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						127327,20	124477,08	1216293	1189067		719383	
		АРМАТУРА										
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1668,64	41,55	6675	166	648	5877	13556
						1465,24	18,78	5861	75		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		43	2762,86	124,64	118803	5359	13208	101632	238070
						2331,06	56,35	100236	2423		17635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.		43	3617,21	256,54	155540	11031	21447	126515	304619
						2861,91	110,01	123062	4730		22564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	793,22	46,80	3173	187	112	2845	6500
						718,52	--	2874	--		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2226,00	--	8904	--	8904	--	9616
						--	--	--	--		712	
35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		62	1521,73	93,60	94347	5803	5016	82693	191203
						1347,22	--	83528	--		14163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0834	1385628,83	658776,63	115561	54942	2062	75388	206224
						702124,07	210933,46	58557	17592		15276	
45	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		1,7891	112195,38	4362,54	200729	7805	74483	120750	347197
						66201,41	1972,15	118441	3528		25718	
49	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.		4	3070,76	83,10	12283	332	764	11224	25388
						2796,77	37,56	11187	150		1881	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЭ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
51	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	1522,39	153,87	6090	616	--	5421	12432
						1368,52	0,38	5474	2		921	
52	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		121	1689,01	259,89	204370	31447	--	171352	405779
						1429,12	1,31	172924	159		30058	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
61	Е11-220601-0901 1122-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,012	796794,55	210,48	9562	3	6762	2770	13319
						233120,16	56,35	2797	1		987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	Е11-220601-0903 1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,082	1330151,31	350,79	109072	29	87045	21786	141327
						268273,20	93,91	21998	8		10469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,106	5820942,80	393500,16	617020	41711	506476	76082	748550
						649368,72	75631,36	68833	8017		55448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		БЕТОННЫЕ УПОРЫ НА ПОВОРОТАХ										
64	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		1	45679,79	1307,13	45680	1307	38292	5999	55813
						6080,84	511,05	6081	511		4134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм -44шт										
65	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		98,56	68863,62	12831,42	6787198	1264665	3073331	2943543	10509200
						24849,86	5317,30	2449202	524073		778459	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		44	61017,00	--	2684748	--	2684748	--	2899528
						--	--	--	--		214780	
67	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.		44	45609,00	--	2006796	--	2006796	--	2167340
						--	--	--	--		160544	
68	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		88	37245,00	--	3277560	--	3277560	--	3539765
						--	--	--	--		262205	
69	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		44	6055,00	--	266420	--	266420	--	287734
						--	--	--	--		21314	
70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		44	6047,00	--	266068	--	266068	--	287353
						--	--	--	--		21285	
71	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		44	35152,00	--	1546688	--	1546688	--	1670423
						--	--	--	--		123735	
72	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 /С1/	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,60896	1004968,00	--	611985	--	611985	--	660944
						--	--	--	--		48959	
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		17,65984	1199,99	1,47	21192	26	2536	14914	38995
						1054,94	0,71	18630	13		2888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Крышка деревянная К-2										
74	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		12,560236	469,49	177,01	5897	2223	--	4164	10866
						292,48	75,91	3674	953		805	
75	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²		12,560236	3285,00	--	41260	--	41260	--	44561
						--	--	--	--		3301	
76	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,1419	486747,00	--	69069	--	69069	--	74595
						--	--	--	--		5526	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,00344	813201,00	--	2797	--	2797	--	3021
						--	--	--	--		224	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -4шт										
78	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,88	69112,86	12831,42	406384	75449	184818	175609	628553
						24849,86	5317,30	146117	31266		46559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		4	33664,00	--	134656	--	134656	--	145428
						--	--	--	--		10772	
80	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	30573,00	--	122292	--	122292	--	132075
						--	--	--	--		9783	
81	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		8	24959,00	--	199672	--	199672	--	215646
						--	--	--	--		15974	
82	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		4	6055,00	--	24220	--	24220	--	26158
						--	--	--	--		1938	
83	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4	6047,00	--	24188	--	24188	--	26123
						--	--	--	--		1935	
84	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		4	35152,00	--	140608	--	140608	--	151857
						--	--	--	--		11249	
85	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 /С1/	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,05536	1004968,00	--	55635	--	55635	--	60086
						--	--	--	--		4451	
86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		1,60544	1199,99	1,47	1927	2	231	1356	3545
						1054,94	0,71	1694	1		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,91016	1136842,69	9804,44	2171551	18728	1987751	199146	2560352
						86417,97	1934,59	165072	3695		189656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		55,39464	-112,57	-3,11	-6236	-172	-2646	-2373	-9298
						-61,71	-0,37	-3418	-20		-689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²		55,39464	178,89	3,52	9910	195	7103	1824	12672
						47,16	0,55	2612	30		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м²		55,39464	876,90	5,35	48576	296	45691	1829	54437
						46,74	1,11	2589	61		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УКАЗАТЕЛЬ ПГ										
91	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		43	1222,50	--	52568	--	5913	50388	111192
						1085,01	--	46655	--		8236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	С1251-101-0123 251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.		43	2793,00	--	120099	--	120099	--	129707
						--	--	--	--		9608	
		РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		ВОДОЗАБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ										
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм -68шт										
126	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		27,8	66209,30	12831,42	1840619	356714	793079	830261	2884550
						24849,86	5317,30	690826	147821		213670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		20	33664,00	--	673280	--	673280	--	727142

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		53862	
128	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		20	30573,00	--	611460	--	611460	--	660377
						--	--	--	--		48917	
129	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		48	24959,00	--	1198032	--	1198032	--	1293875
						--	--	--	--		95843	
130	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		68	6047,00	--	411196	--	411196	--	444092
						--	--	--	--		32896	
131	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		20	35152,00	--	703040	--	703040	--	759283
						--	--	--	--		56243	
132	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022 /опоры под задвижку и гребенку/	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		7,956	34118,00	--	271443	--	271443	--	293158
						--	--	--	--		21715	
133	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 /С2/	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,3416	1004968,00	--	343297	--	343297	--	370761
						--	--	--	--		27464	
134	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		33,68176	1199,99	1,47	40418	50	4836	28445	74372
						1054,94	0,71	35532	24		5509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,4368	1136842,69	9804,44	496573	4283	454543	45539	585481
						86417,97	1934,59	37747	845		43369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		12,6672	-112,57	-3,11	-1426	-40	-604	-543	-2126
						-61,71	-0,37	-782	-5		-157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$		12,6672	178,89	3,52	2266	45	1624	417	2898
						47,16	0,55	597	7		215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м²		12,6672	876,90	5,35	11108	68	10448	418	12448
						46,74	1,11	592	14		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ГИЛЬЗА										
139	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,3251216	143192,20	10087,12	46555	3280	1964	28638	81209
						127063,04	595,67	41311	194		6015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,0170816	486747,00	--	8314	--	8314	--	8979
						--	--	--	--		665	
141	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,30804	463375,00	--	142738	--	142738	--	154157
						--	--	--	--		11419	
142	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т		0,0429964	165506,00	--	7116	--	7116	--	7685
						--	--	--	--		569	
143	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,136	79987,00	--	10878	--	10878	--	11748
						--	--	--	--		870	
144	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2022 /гильза/	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м		6	6754,00	--	40524	--	40524	--	43766
						--	--	--	--		3242	
		НА 1 ПОТРЕБИТЕЛЯ -1шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										
145	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0014	642206,30	94093,14	899	132	37	771	1804
						521240,72	35369,84	730	50		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		0,8	2322,00	--	1858	--	1858	--	2007
						--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		0,6	897,00	--	538	--	538	--	581
						--	--	--	--		43	
148	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
						--	--	--	--		84	
149	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1668,64	41,55	1669	42	162	1469	3389
						1465,24	18,78	1465	19		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	43694,00	--	43694	--	43694	--	47190
						--	--	--	--		3496	
151	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	793,22	46,80	1586	94	55	1423	3249
						718,52	--	1437	--		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
						--	--	--	--		356	
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0022	1385628,83	658776,63	3048	1449	54	1989	5440
						702124,07	210933,46	1545	464		403	
154	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
						--	--	--	--		440	
155	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0014	1107932,07	210,48	1551	--	1103	444	2154
						320077,68	56,35	448	--		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ -2шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,004	642206,30	94093,14	2569	376	108	2204	5155
						521240,72	35369,84	2085	141		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		1,6	2322,00	--	3715	--	3715	--	4012
						--	--	--	--		297	
158	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2.5 мм	м		2,4	897,00	--	2153	--	2153	--	2325
						--	--	--	--		172	
159	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
						--	--	--	--		336	
160	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1668,64	41,55	3337	84	323	2938	6777
						1465,24	18,78	2930	38		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	43694,00	--	87388	--	87388	--	94379
						--	--	--	--		6991	
162	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	793,22	46,80	3173	187	112	2845	6500
						718,52	--	2874	--		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2226,00	--	8904	--	8904	--	9616
						--	--	--	--		712	
164	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0044	1385628,83	658776,63	6097	2899	109	3977	10880
						702124,07	210933,46	3089	928		806	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		2	5500,00	--	11000	--	11000	--	11880
						--	--	--	--		880	
166	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,004	1107932,07	210,48	4432	1	3151	1268	6156
						320077,68	56,35	1280	--		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ -14шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										
167	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0364	642206,30	94093,14	23376	3425	978	20058	46909
						521240,72	35369,84	18973	1287		3475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		11,2	2322,00	--	26006	--	26006	--	28087
						--	--	--	--		2081	
169	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		25,2	897,00	--	22604	--	22604	--	24412
						--	--	--	--		1808	
170	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		42	1051,00	--	44142	--	44142	--	47673
						--	--	--	--		3531	
171	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		14	1668,64	41,55	23361	582	2266	20569	47444
						1465,24	18,78	20513	263		3514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		14	43694,00	--	611716	--	611716	--	660653
						--	--	--	--		48937	
173	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		28	793,22	46,80	22210	1310	781	19917	45497
						718,52	--	20119	--		3370	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		28	2226,00	--	62328	--	62328	--	67314
						--	--	--	--		4986	
175	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0308	1385628,83	658776,63	42677	20291	761	27841	76159
						702124,07	210933,46	21625	6497		5641	
176	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		14	5500,00	--	77000	--	77000	--	83160
						--	--	--	--		6160	
177	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0364	1107932,07	210,48	40329	8	28670	11536	56015
						320077,68	56,35	11651	2		4149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ -14шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										
178	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0448	642206,30	94093,14	28771	4216	1203	24687	57734
						521240,72	35369,84	23352	1585		4277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		11,2	2322,00	--	26006	--	26006	--	28087
						--	--	--	--		2081	
180	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		33,6	897,00	--	30139	--	30139	--	32550
						--	--	--	--		2411	
181	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		56	1051,00	--	58856	--	58856	--	63564
						--	--	--	--		4708	
182	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		14	1668,64	41,55	23361	582	2266	20569	47444
						1465,24	18,78	20513	263		3514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		14	43694,00	--	611716	--	611716	--	660653
						--	--	--	--		48937	
184	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		28	793,22	46,80	22210	1310	781	19917	45497
						718,52	--	20119	--		3370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		28	2226,00	--	62328	--	62328	--	67314
						--	--	--	--		4986	
186	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0308	1385628,83	658776,63	42677	20291	761	27841	76159
						702124,07	210933,46	21625	6497		5641	
187	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		14	5500,00	--	77000	--	77000	--	83160
						--	--	--	--		6160	
188	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0448	1107932,07	210,48	49635	10	35286	14199	68940
						320077,68	56,35	14339	3		5107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ -12шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										
189	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0456	642206,30	94093,14	29285	4291	1225	25128	58766
						521240,72	35369,84	23769	1613		4353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		9,6	2322,00	--	22291	--	22291	--	24074
						--	--	--	--		1783	
191	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		36	897,00	--	32292	--	32292	--	34875
						--	--	--	--		2583	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		60	1051,00	--	63060	--	63060	--	68105
						--	--	--	--		5045	
193	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		12	1668,64	41,55	20024	498	1943	17630	40667
						1465,24	18,78	17583	225		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		12	43694,00	--	524328	--	524328	--	566274
						--	--	--	--		41946	
195	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		24	793,22	46,80	19037	1123	670	17072	38998
						718,52	--	17244	--		2889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		24	2226,00	--	53424	--	53424	--	57698
						--	--	--	--		4274	
197	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0264	1385628,83	658776,63	36581	17392	653	23864	65280
						702124,07	210933,46	18536	5569		4836	
198	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		12	5500,00	--	66000	--	66000	--	71280
						--	--	--	--		5280	
199	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0456	1107932,07	210,48	50522	10	35916	14452	70172
						320077,68	56,35	14596	3		5198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЯ -25шт										
		ТРУБОПРОВОД, АРМАТУРА										
200	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,11	642206,30	94093,14	70643	10351	2956	60615	141758
						521240,72	35369,84	57336	3891		10501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м		20	2322,00	--	46440	--	46440	--	50155
						--	--	--	--		3715	
202	С1241-101-0302 241-101-0302 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2.5 мм	м		90	897,00	--	80730	--	80730	--	87188
						--	--	--	--		6458	
203	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		150	1051,00	--	157650	--	157650	--	170262
						--	--	--	--		12612	
204	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		25	1668,64	41,55	41716	1039	4046	36730	84721
						1465,24	18,78	36631	470		6276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		25	43694,00	--	1092350	--	1092350	--	1179738
						--	--	--	--		87388	
206	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		50	793,22	46,80	39661	2340	1395	35567	81246
						718,52	--	35926	--		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		50	2226,00	--	111300	--	111300	--	120204
						--	--	--	--		8904	
208	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,055	1385628,83	658776,63	76210	36232	1361	49716	136000
						702124,07	210933,46	38617	11601		10074	
209	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		25	5500,00	--	137500	--	137500	--	148500
						--	--	--	--		11000	
210	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,11	1107932,07	210,48	121873	23	86641	34863	169274

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						320077,68	56,35	35209	6		12539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					41694690	7676695	27855709	7899677	53561907
								6162287	1995549	--	3967546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41648135				
	Материалы		Тенге					7557099				
	Всего заработная плата		Тенге						8116331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20296646				
		Накладные расходы	Тенге					7871039				
		Сметная прибыль	Тенге					3961531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					53480705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4475
		Сметная заработная плата	Тенге						8116331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46555				
	Материалы		Тенге					1964				
	Всего заработная плата		Тенге						41505			
		Накладные расходы	Тенге					28638				
		Сметная прибыль	Тенге					6015				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					81208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						41505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					53561913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4500
		Сметная заработная плата	Тенге						8157836			
Локальная смета №3-1												
РАЗДЕЛ 11. Контрольно пропускной пункт. Общестроительные работы												
		ПОКРЫТИЕ										
26	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м² перекрытия		10,89	2580,72	201,71	28104	2197	7587	17318	49056
						1682,26	84,74	18320	923		3634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,26	138287,00	--	35955	--	35955	--	38831
						--	--	--	--		2876	
28	С1215-204-0802 215-204-0802 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,30492	140764,00	--	42922	--	42922	--	46356
						--	--	--	--		3434	
29	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²		2,4	289,00	--	694	--	694	--	749
						--	--	--	--		55	
30	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³		0,7623	31059,00	--	23676	--	23676	--	25570

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1894	
31	С1235-101-0603 235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²		11,979	267,00	--	3198	--	3198	--	3454
						--	--	--	--		256	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /анкер/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00464	399352,00	--	1853	--	1853	--	2001
						--	--	--	--		148	
33	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022 /пластины/	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00254	486747,00	--	1236	--	1236	--	1335
						--	--	--	--		99	
34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		10,89	535,47	17,88	5831	194	4402	1180	7571
						113,39	4,35	1235	47		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		10,89	1035,47	155,08	11276	1689	6106	3568	16032
						319,69	36,44	3481	397		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки		10,89	128,41	11,54	1398	126	1207	88	1605
						5,93	2,82	65	31		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков		10,89	2312,92	22,56	25188	245	13225	10646	38701
						1076,07	10,14	11718	110		2867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КРОВЛЯ										
38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции		0,194	199610,95	1102,62	38725	214	31983	5947	48246
						33650,94	411,50	6528	80		3574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	С1235-101-0206 235-101-0206 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м²		3	157,00	--	471	--	471	--	509
						--	--	--	--		38	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции		0,194	9959,76	59,62	1932	12	1324	541	2671
						3071,62	25,76	596	5		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		4	2310,03	37,66	9240	151	94	8156	18788
						2248,65	16,90	8995	68		1392	
42	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство фронтонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		10	1140,06	43,75	11401	437	271	9801	22898
						1069,29	19,72	10693	197		1696	
43	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,35	140764,00	--	49267	--	49267	--	53208
						--	--	--	--		3941	
44	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		14	1361,20	4,73	19057	67	3487	12427	34002
						1107,35	2,18	15503	31		2519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли		22	1071,46	28,89	23572	635	1817	19657	46687
						959,99	11,19	21120	246		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²		25,3	3371,00	--	85286	--	85286	--	92109
						--	--	--	--		6823	
		ПОЛЫ										
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения		8,52	455,19	46,46	3878	396	2618	942	5206
						101,42	16,21	864	138		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		0,6816	44508,16	12,73	30337	9	26799	3318	36347
						5177,95	--	3529	--		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		8,52	1022,69	34,39	8713	293	4355	3978	13707
						477,14	19,59	4065	167		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия		8,52	3632,42	58,70	30948	500	27390	3066	36735
						358,90	23,91	3058	204		2721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		10,78	377,80	1,22	4073	13	2240	1716	6252
						168,82	0,55	1820	6		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПРОЕМЫ										
52	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²		1,08	4196,60	238,49	4532	257	2313	1879	6924
						1816,99	116,11	1962	125		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²		1,08	31468,00	--	33985	--	33985	--	36704
						--	--	--	--		2719	
54	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		1	1476,19	6,84	1476	7	1163	278	1894
						305,69	3,26	306	3		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		1	1733,00	--	1733	--	1733	--	1872
						--	--	--	--		139	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /ОК-1/	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия		0,3	4848,44	21,00	1455	7	989	423	2028
						1528,45	5,07	459	2		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²		1,89	4000,06	64,68	7560	122	1226	4323	12834
						3286,96	28,25	6212	53		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²		1,89	55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
						--	--	--	--		8343	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
59	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		8,52	1361,20	4,73	11597	41	2121	7563	20692
						1107,35	2,18	9435	19		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности		31	1610,77	99,99	49934	3100	12716	29329	85604
						1100,58	82,05	34118	2544		6341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки		1,5	5763,77	23,84	8646	36	3439	4153	13823
						3447,60	13,41	5171	20		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности		2	4267,30	51,88	8535	104	2154	5073	14696
						3138,55	31,77	6277	64		1089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности		32,9	141,05	1,07	4641	35	324	3439	8727
						130,15	0,52	4282	17		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²		53,24	4457,09	33,07	237295	1760	56039	143978	411775
						3371,45	8,95	179496	476		30502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³		2,662	31059,00	--	82679	--	82679	--	89293
						--	--	--	--		6614	
66	С1217-109-0107 217-109-0107 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 180 мм	шт.		319,44	44,00	--	14055	--	14055	--	15179
						--	--	--	--		1124	
67	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м		14,72	355,00	--	5226	--	5226	--	5644
						--	--	--	--		418	
68	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности		53,24	2894,37	42,37	154096	2256	46299	85397	258652
						1982,37	22,63	105541	1205		19159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²		57,4992	2261,00	--	130006	--	130006	--	140406
						--	--	--	--		10400	
70	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0528886	484382,50	3185,94	25618	168	--	23225	52751
						481196,56	1365,75	25450	72		3907	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0528886	399352,00	--	21121	--	21121	--	22811
						--	--	--	--		1690	
72	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		0,6	756,91	1,08	454	1	99	283	796
						589,48	--	354	--		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /цоколь/	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности		5	1638,42	43,58	8192	218	2346	4650	13870
						1125,54	37,01	5628	185		1027	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м² фасада		56,6	73,38	0,86	4153	49	422	2962	7685
						65,06	0,37	3682	21		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м² фасада		5	569,59	4,97	2848	25	1773	849	3992
						209,92	2,21	1050	11		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КОЗЫРЕК										
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МИ-1/	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00596	1136842,69	9804,44	6776	59	6202	621	7989
						86417,97	1934,59	515	12		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /МФ-1/	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,05976	123217,53	27562,67	7363	1647	199	4143	12427
						92311,96	8168,61	5517	488		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,05976	4308,57	687,33	257	41	22	134	422
						3244,30	1,88	194	--		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0603576	973588,00	--	58763	--	58763	--	63464
						--	--	--	--		4701	
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности		1,73304	1199,99	1,47	2080	2	250	1464	3827
						1054,94	0,71	1828	1		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли		2,85	1680,43	32,48	4789	92	199	4154	9658
						1578,14	6,04	4498	17		715	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,024	138287,00	--	3319	--	3319	--	3585
						--	--	--	--		266	
83	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²		3,1521	3253,00	--	10254	--	10254	--	11074
						--	--	--	--		820	
84	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности		2,85	408,87	3,84	1165	11	1019	126	1394
						47,38	1,67	135	5		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия		0,95	4848,44	21,00	4606	20	3134	1340	6422
						1528,45	5,07	1452	5		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КРЫЛЬЦО										
86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		0,2	1110,92	--	222	--	--	160	413
						1110,92	--	222	--		31	
87	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,55	45679,79	1307,13	25124	719	21061	3299	30697
						6080,84	511,05	3344	281		2274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1547078	17955	1010405	435594	2141285
								518718	8276	--	158613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1531898				
	Материалы		Тенге					298972				
	Всего заработная плата		Тенге						514530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					709991				
		Накладные расходы	Тенге					426994				
		Сметная прибыль	Тенге					156710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2115602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									304
		Сметная заработная плата	Тенге						514530			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15180				
	Материалы		Тенге					1449				
	Всего заработная плата		Тенге						12464			
		Накладные расходы	Тенге					8600				
		Сметная прибыль	Тенге					1903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						12464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2141285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									312
		Сметная заработная плата	Тенге						526994			
Локальная смета №3-2												
РАЗДЕЛ 12. Уборная на 1 очко												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		18,5	1791,71	--	33147	--	--	23866	61574
						1791,71	--	33147	--		4561	
2	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта		8,5	2121,60	2121,60	18034	18033	--	8223	28358
						--	1343,68	--	11421		2101	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		18,5	51,44	51,44	952	952	--	197	1241
						--	14,76	--	273		92	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,6	5704,55	1646,46	3423	988	1369	1156	4945
						1776,06	340,52	1066	204		366	
5	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 /с надбавкой до F100 W6/	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³		0,612	36162,90	--	22132	--	22132	--	23903
						--	--	--	--		1771	
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³		5,7	57196,47	4087,27	326020	23297	235227	69497	427158
						11841,43	1556,86	67496	8874		31641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,2119808	331233,00	--	70215	--	70215	--	75832
						--	--	--	--		5617	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0698	399352,00	--	27875	--	27875	--	30105
						--	--	--	--		2230	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-0206 1111-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		1,5	35838,14	4323,24	53757	6485	32082	17525	76985
						10126,56	2302,65	15190	3454		5703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м³		0,645	3607,00	--	2327	--	2327	--	2513
						--	--	--	--		186	
11	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		6	1039,97	57,20	6240	343	2743	3007	9986
						525,71	7,38	3154	44		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности		6	392,96	29,60	2358	178	1116	1024	3652
						177,40	4,12	1064	25		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		2,352	1022,69	34,39	2405	81	1202	1098	3784
						477,14	19,59	1122	46		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		2,352	139,47	5,90	328	14	300	20	376
						5,90	3,24	14	8		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности		2,352	570,25	1,25	1341	3	61	1163	2704
						542,81	0,56	1277	1		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м³ изолирующего слоя		5,7	11574,33	2454,42	65974	13990	16	54105	129685
						9117,11	1089,38	51968	6209		9606	
17	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м³		6,555	3607,00	--	23644	--	23644	--	25536
						--	--	--	--		1892	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,456	179992,00	--	82076	--	82076	--	88642
						--	--	--	--		6566	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		19	1175,79	27,45	22340	521	14366	6997	31684
						392,24	3,76	7453	71		2347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности		12,9	1613,05	99,99	20808	1289	5322	12205	35654
						1100,58	82,05	14197	1058		2641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности		12,9	570,25	1,25	7356	16	338	6379	14833
						542,81	0,56	7002	7		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции		0,195	200587,77	1102,62	39115	215	32338	5978	48700
						33650,94	411,50	6562	80		3607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции		0,031	174211,30	1864,32	5401	58	4539	745	6638
						25919,71	796,91	804	25		492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции		0,226	11731,71	82,83	2651	19	2349	262	3146
						1250,87	35,95	283	8		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)		11,105263	663,02	23,33	7363	259	639	5923	14349
						582,14	10,52	6465	117		1063	
26	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,211	140764,00	--	29701	--	29701	--	32077
						--	--	--	--		2376	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		1,88	469,49	177,01	883	333	--	623	1627
						292,48	75,91	550	143		120	
28	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,094	140764,00	--	13232	--	13232	--	14291
						--	--	--	--		1059	
29	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли		7,75	2227,61	114,70	17264	889	11105	5097	24150
						679,96	34,96	5270	271		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022 /АС-3/	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,025	138287,00	--	3457	--	3457	--	3734
						--	--	--	--		277	
31	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности		7,75	408,87	3,84	3169	30	2772	342	3792
						47,38	1,67	367	13		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 /ИД/	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м²		1,26	8716,41	185,72	10983	234	86	9692	22329
						8462,71	83,96	10663	106		1654	
33	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³		0,0342	114336,00	--	3910	--	3910	--	4223
						--	--	--	--		313	
34	С1215-204-0203 215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³		0,04	114336,00	--	4573	--	4573	--	4939
						--	--	--	--		366	
35	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 /крышка для выгреба/	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²		0,64	4879,49	177,01	3123	114	2822	212	3602
						292,48	75,91	187	49		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)		3,1578947	663,02	23,33	2094	73	183	1684	4081
						582,14	10,52	1838	33		302	
37	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		0,06	140764,00	--	8446	--	8446	--	9122
						--	--	--	--		676	
38	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		31,090526	595,53	2,29	18515	72	5739	10190	31001
						408,61	1,08	12704	34		2296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		2,52	506,03	1,88	1275	4	391	706	2140
						349,33	0,89	880	2		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					967907	68490	648693	247916	1313091
								250723	32576	--	97268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					967907				
	Материалы		Тенге					357104				
	Всего заработная плата		Тенге						283299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					291588				
		Накладные расходы	Тенге					247916				
		Сметная прибыль	Тенге					97268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1313091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						283299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1313091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									181
		Сметная заработная плата	Тенге						283299			
Локальная смета №4-1												
РАЗДЕЛ 13. Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения												
		КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА										
63	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
						3720,36	767,99	3720	768		701	
64	Перечень стр.3	Конденсаторная установка УКМ-0,4-25 кВАр У3	шт		1	339227,82	--	339228	--		--	339228
						--	--	--	--	339228	--	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		13	12005,20	6359,67	156068	82676	--	86462	261933
						5645,53	2668,17	73392	34686		19402	
120	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.		13	116393,00	--	1513109	--	1513109	--	1634158
						--	--	--	--		121049	
121	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$		3,12	37724,00	--	117699	--	117699	--	127115
						--	--	--	--		9416	
122	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,1248	369403,86	2872,02	46102	359	38611	6603	56921
						57143,84	997,67	7132	125		4216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник		13	2700,29	249,29	35104	3241	365	26371	66392
						2422,93	112,69	31498	1465		4918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		13	11173,00	--	145249	--	145249	--	156869
						--	--	--	--		11620	
125	С1247-103-0805 247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.		13	29883,00	--	388479	--	388479	--	419557
						--	--	--	--		31078	
126	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		169	391,48	153,10	66160	25874	8849	29000	102774
						186,02	52,31	31437	8840		7613	
127	С1243-402-0204 243-402-0204 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х1,5 мм2	км		0,169	347769,00	--	58773	--	58773	--	63475
						--	--	--	--		4702	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		52	1791,80	214,45	93174	11151	16449	49581	154175
						1261,03	63,25	65574	3289		11420	
129	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,208	403367,00	--	83900	--	83900	--	90612
						--	--	--	--		6712	
130	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022 /прим/	Коробка протяжная У733	шт.		13	241,00	--	3133	--	3133	--	3384
						--	--	--	--		251	
131	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.		13	1966,00	--	25558	--	25558	--	27603
						--	--	--	--		2045	
132	Ц13-080201-3413 1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26/футляр/	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м		46,8	56,24	0,41	2632	19	240	1715	4695
						50,71	0,19	2373	9		348	
133	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		46,8	99,00	--	4633	--	4633	--	5004
						--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3084531	125130	2405047	202964	3523358
								215126	49182	339228	235862	
	Стоимость оборудования		Тенге					335205				
	Заготов.складские расходы		Тенге					4022				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					339227				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					167496				
	Материалы		Тенге					25538				
	Всего заработная плата		Тенге						116010			
		Накладные расходы	Тенге					83528				
		Сметная прибыль	Тенге					20082				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					271106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						116010			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2577807				
	Материалы		Тенге					38977				
	Всего заработная плата		Тенге						148298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2340533				
		Накладные расходы	Тенге					119436				
		Сметная прибыль	Тенге					215780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2913023				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						148298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3523356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						264308			
Локальная смета №7-1												
РАЗДЕЛ 14. Благоустройство												
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1 - 1332м²										
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/толщ.25см/	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		34,16656	9302,68	1449,48	317841	49523	261472	19869	364726
						200,38	338,06	6846	11550		27017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОХРАННОЙ ТРОПЫ ТИП 3 - 399м²										
36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25/толщ.20см/	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		37,8302	9302,68	1449,48	351922	54834	289508	21999	403835
						200,38	338,06	7580	12789		29914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОГРАЖДЕНИЕ										
48	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		2	241833,00	1669,00	483666	3338	404926	69688	597622
						37701,00	589,00	75402	1178		44268	
49	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция		129	57260,00	8729,00	7386540	1126041	5460828	1127531	9195196
						6199,00	3406,00	799671	439374		681125	
		НАСАДКА										
55	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,2058	103111,97	34768,59	21220	7156	3246	9144	32793
						52567,94	11825,37	10818	2434		2429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки		1642	42,80	0,42	70278	690	--	69194	150637
						42,38	0,19	69588	312		11166	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		5,9682	112,57	3,11	672	18	286	256	1002
						61,71	0,37	368	2		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		5,9682	188,52	4,53	1125	27	668	300	1539
						72,13	0,74	430	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИРРИГАЦИЯ										
63	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	2068552,74	909904,76	4137	1820	240	2691	7375
						1038360,96	320878,80	2077	642		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м		2	15564,00	--	31128	--	31128	--	33618
						--	--	--	--		2490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					8668529	1243447	6452302	1320672	10788343
								972780	468285	--	799143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8647309				
	Материалы		Тенге					6417927				
	Всего заработная плата		Тенге						1427813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31128				
		Накладные расходы	Тенге					1311528				
		Сметная прибыль	Тенге					796714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10755551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									841
		Сметная заработная плата	Тенге						1427813			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21220				
	Материалы		Тенге					3247				
	Всего заработная плата		Тенге						13252			
		Накладные расходы	Тенге					9144				
		Сметная прибыль	Тенге					2429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						13252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					10788344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									848
		Сметная заработная плата	Тенге						1441065			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									87311204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10513213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10022754			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2849766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							46042277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2215645		
		- Накладные расходы	Тенге								12213946	
		- Сметная прибыль	Тенге								6303376	
		ИТОГО										**87 311 204**
		В том числе оборудование										**2 215 645**
		Итого без оборудования										**85 095 559**
		Временные здания и сооружения 2,32%:										**1 974 217**
		Итого:										**87 069 776**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,27%										**235 088**
		Итого										**89 520 510**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 746 097**
		Итого сметная стоимость										**91 266 607**
		В текущих ценах на 2022 год-32%, К=1										**29 205 314**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539										**64 857 396**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**94 062 710**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**89 359 574,83**
		НДС 12%										**10 723 148,98**
		ИТОГО:										**100 082 723,81**

Технадзор: ТОО «AveNiu»

инженер-эксперт _____ Ахметов Х.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____ Гилажева Ж.Б.

прораб _____ Кадиров Б.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района»

_____