Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/2 от 31.01.2022г к договору №115 от 05.04.2021г,3 402 259,2 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение № 116/1 от 31.01.2022 к договору №116 от 13.04.2021 г, 1 176 089,6 тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
на	№ 02-03-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения											
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	м3		111,506149	256,61	243,00	28614	27096	--	5935	37313
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	1518	6725		2764	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		5,7888	2018,02	--	11682	--	--	8411	21700
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	11682	--		1607	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		3,8592	205,29	194,40	792	750	--	164	1033
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	42	186		77	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		48	1218,50	159,74	58488	7668	--	52559	119931
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	50820	2270		8884	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		94,060949	30,18	30,18	2838	2838	--	756	3882
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	1050		288	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		28,8	799,16	--	23016	--	--	16571	42754
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	23016	--		3167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		106,754149	161,77	76,23	17269	8138	–	9300	28695
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	9131	3786		2126	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,016	825325,59	240328,43	13205	3845	824	9758	24800
		НР - 99%; СП - 8%				533520,00	82503,89	8536	1320		1837	
9	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,064	4178,00	–	67115	–	67115	–	72485
		СП - 8%				–	–	–	–		5369	
10	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,016	87722,17	–	1404	–	286	1107	2712
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	–	1118	–		201	
11	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,016	1670877,31	151637,44	26734	2426	20433	4270	33485
		НР - 99%; СП - 8%				242165,00	27431,09	3875	439		2480	
12	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,134	650098,75	131502,22	87113	17621	4355	71093	170863
		НР - 99%; СП - 8%				486096,00	49806,87	65137	6674		12656	
13	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		134,536	3453,00	–	464553	–	464553	–	501717
		СП - 8%				–	–	–	–		37164	
14	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,134	82275,23	–	11025	–	1659	9272	21921
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	–	9366	–		1624	
15	Е11-220601-0204 1122-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,134	1348148,71	31396,76	180652	4207	146626	29550	227018
		НР - 99%; СП - 8%				222530,00	216,16	29819	29		16816	
16	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,016	527354,72	111950,16	8438	1791	245	7003	16676
		НР - 99%; СП - 8%				400140,00	41996,93	6402	672		1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	3170,00	–	50923	–	50923	–	54997
		СП - 8%			–	–	–	–		4074	
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	66004,27	–	1056	–	124	923	2137
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	932	–		158	
19	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1118693,55	30058,69	17899	481	14046	3341	22939
		НР - 99%; СП - 8%			210749,00	175,63	3372	3		1699	
20	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	454588,21	70321,29	4546	703	94	3964	9190
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	3749	254		681	
21	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,04	1889,00	–	18966	–	18966	–	20483
		СП - 8%			–	–	–	–		1517	
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	60194,20	–	602	–	20	577	1273
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	582	–		94	
23	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	712083,59	29605,90	7121	296	4709	2096	9954
		НР - 99%; СП - 8%			211629,00	94,57	2116	1		737	
24	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,022	662832,92	127698,42	14582	2809	705	11802	28496
		НР - 99%; СП - 8%			503072,00	38823,88	11068	854		2111	
25	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	22	5350,00	–	117700	–	117700	–	127116
		СП - 8%			–	–	–	–		9416	
26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1302,45	7,54	28654	166	3403	24885	57822
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	25085	51		4283	
27	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3058,91	192,43	6118	385	939	4933	11935
		НР - 99%; СП - 8%			2397,06	94,57	4794	189		884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	61244,00	–	122488	–	122488	–	132287
		СП - 8%			–	–	–	–		9799	
29	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2723,94	137,45	21792	1100	2674	18373	43377
		НР - 99%; СП - 8%			2252,24	67,55	18018	540		3213	
30	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	43232,00	–	345856	–	345856	–	373524
		СП - 8%			–	–	–	–		27668	
31	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
32	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12330
		СП - 8%			–	–	–	–		913	
33	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1678,46	132,04	13428	1056	744	11619	27050
		НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	11628	108		2004	
34	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	22	1302,57	82,00	28656	1804	1626	24974	57921
		НР - 99%; СП - 8%			1146,65	–	25226	–		4290	
35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	574,82	36,90	1150	74	42	1023	2347
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	–	1034	–		174	
36	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4271,00	–	34168	–	34168	–	36901
		СП - 8%			–	–	–	–		2733	
37	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	22	3222,00	–	70884	–	70884	–	76555
		СП - 8%			–	–	–	–		5671	
38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1379,00	–	2758	–	2758	–	2979
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
39	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	76950,45	9621,50	4232	529	82	3843	8721

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				65842,70	4728,50	3621	260		646	
40	С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		54,78	2270,00	–	124351	–	124351	–	134299
		СП - 8%				–	–	–	–		9948	
41	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Крест/	т фасонных частей		0,04	82115,01	2886,45	3285	115	1265	1942	5644
		НР - 99%; СП - 8%				47615,10	1418,55	1905	57		418	
42	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый ППКФ DN 100x100, 100x50 ГОСТ 5525-88	шт.		1	215092,00	–	215092	–	215092	–	232299
		СП - 8%				–	–	–	–		17207	
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ/. Установка	т фасонных частей		0,0087	1037550,09	513822,74	9027	4470	163	5656	15858
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	4394	1320		1175	
44	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		3	3525,00	–	10575	–	10575	–	11421
		СП - 8%				–	–	–	–		846	
45	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5. Устройство	м3		0,15	21041,10	1486,49	3156	223	2338	587	4043
		НР - 91%; СП - 8%				3969,81	333,72	595	50		299	
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Переходы, отвод//. Установка	т фасонных частей		0,0309	1037550,09	513822,74	32060	15877	578	20090	56322
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	15605	4688		4172	
47	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	3098,00	–	3098	–	3098	–	3346
		СП - 8%				–	–	–	–		248	
48	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%				–	–	–	–		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	0,04222	1037550,09	513822,74	43805	21694	789	27450	76956
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	21322	6405		5700	
50	С123-010103-0212 2301-0103-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	6826,00	–	5461	–	5461	–	5898
		СП - 8%			–	–	–	–		437	
51	С123-010103-0211 2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8	5764,00	–	10375	–	10375	–	11205
		СП - 8%			–	–	–	–		830	
52	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	1889,00	–	378	–	378	–	408
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
53	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0003	525046,82	111950,16	158	34	4	131	312
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	120	13		23	
54	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0048	1519106,80	702542,76	7292	3372	335	4646	12893
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	3585	1108		955	
55	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	2723,00	–	817	–	817	–	882
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
56	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	10023,00	–	48110	–	48110	–	51959
		СП - 8%			–	–	–	–		3849	
57	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3	0,65	21041,10	1486,49	13677	966	10131	2546	17520
		НР - 91%; СП - 8%			3969,81	333,72	2580	217		1298	
58	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0287	297831,15	74581,99	8548	2141	22	6929	16714
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	6385	613		1238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,907	93,00	–	1944	–	1944	–	2100
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
60	С123-010501-1509 2301-0501-1509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	479,00	–	3870	–	3870	–	4180
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
61	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	82115,01	2886,45	3285	115	1265	1942	5644
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	1905	57		418	
62	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый ППКФ DN 100х100, 100х50 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215092,00	–	215092	–	215092	–	232299
		СП - 8%			–	–	–	–		17207	
63	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	454588,21	70321,29	909	141	18	793	1838
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	750	51		136	
64	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,008	450,00	–	904	–	904	–	976
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
65	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
66	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,73584	764602,52	7187,72	562625	5289	511588	55191	667241
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	45748	1024		49425	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/									
67	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	22372,16	9298,29	17003	7067	2017	10704	29923
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	7919	2893		2217	
68	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	8993,00	–	8993	–	8993	–	9712
		СП - 8%			–	–	–	–		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	1	10323,00	--	10323	--	10323	--	11149
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
70	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	1	10323,00	--	10323	--	10323	--	11149
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
73	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0203	581954,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
75	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	908,30	1,05	535	1	78	365	971
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	456	--		72	
76	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,435	20334,25	8,16	8845	4	7188	1553	11231
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	1653	--		832	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/									
77	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,14	22372,16	9298,29	92621	38495	10990	58309	163004
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	43136	15761		12074	
78	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		4134	
79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		3	14597,00	–	43791	–	43791	–	47294
		СП - 8%				–	–	–	–		3503	
80	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.		3	14597,00	–	43791	–	43791	–	47294
		СП - 8%				–	–	–	–		3503	
81	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	14996,00	–	44988	–	44988	–	48587
		СП - 8%				–	–	–	–		3599	
82	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		3	2460,00	–	7380	–	7380	–	7970
		СП - 8%				–	–	–	–		590	
83	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		3	20145,00	–	60435	–	60435	–	65270
		СП - 8%				–	–	–	–		4835	
84	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т		0,0609	581954,00	–	35441	–	35441	–	38276
		СП - 8%				–	–	–	–		2835	
85	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		1,7661	908,30	1,05	1604	2	235	1094	2914
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	1367	1		216	
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		1,305	20334,25	8,16	26536	11	21567	4660	33692
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	–	4958	–		2496	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/										
87	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,978	22372,16	9298,29	88996	36989	10559	56027	156625
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	41448	15145		11602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	29069,00	--	58138	--	58138	--	62789
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
89	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14779,00	--	29558	--	29558	--	31923
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
91	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	27172,00	--	54344	--	54344	--	58692
		СП - 8%			--	--	--	--		4348	
92	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
93	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
94	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,0406	581954,00	--	23627	--	23627	--	25518
		СП - 8%			--	--	--	--		1890	
95	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,1774	908,30	1,05	1069	1	157	729	1943
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	911	1		144	
96	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,87	20334,25	8,16	17691	7	14379	3107	22461
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3305	--		1664	
		Канализационные колодцы D=1000мм /4 шт/									
97	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,54	37729,29	10839,82	95832	27533	24547	54156	161987
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	43752	10951		11999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8993,00	–	35972	–	35972	–	38850
		СП - 8%			–	–	–	–		2878	
99	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7445,00	–	29780	–	29780	–	32162
		СП - 8%			–	–	–	–		2382	
100	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7445,00	–	29780	–	29780	–	32162
		СП - 8%			–	–	–	–		2382	
101	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6836,00	–	27344	–	27344	–	29532
		СП - 8%			–	–	–	–		2188	
102	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	2460,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
103	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	–	80580	–	80580	–	87026
		СП - 8%			–	–	–	–		6446	
104	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С1-02/	т	0,0516	581954,00	–	30029	–	30029	–	32431
		СП - 8%			–	–	–	–		2402	
105	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,4964	908,30	1,05	1359	2	199	927	2469
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1158	1		183	
106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,74	20334,25	8,16	35382	14	28758	6214	44923
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	6610	–		3328	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5589926

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

№ 2-4-2 Отопление и вентиляция

		ОТОПЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.		1	2893,15	85,15	2893	85	–	2045	5334
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	32,81	2808	33		395	
2	С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Печь электрическая ПЭТ-4	кВт		1	7804,00	–	7804	–	7804	–	8428
		СП - 8%				–	–	–	–		624	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,63	5173,81	53,97	3259	34	2027	1187	4803
		НР - 98%; СП - 8%				1901,59	21,60	1198	14		356	
4	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3084,87	44,92	3085	45	2562	482	3852
		НР - 98%; СП - 8%				477,79	14,19	478	14		285	
5	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		0,01	1147,00	–	11	–	11	–	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1	
6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,018	22610,22	1408,79	407	25	39	270	731
		НР - 76%; СП - 8%				19032,80	689,01	343	12		54	
7	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	м3		0,02232	34208,00	–	764	–	764	–	825
		СП - 8%				–	–	–	–		61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23985

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

№ 2-4-3 Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электрооборудование										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1	4902,68	1999,51	4903	2000	95	2587	8089
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	785,51	2808	786		599	
2	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	6106,00	–	6106	–	6106	–	6594
		СП - 8%				–	–	–	–		488	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		6	2695,27	27,25	16172	164	8022	5750	23675
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	–	7986	–		1754	
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%				2662,00	32,81	2662	33		548	
5	С123-070204-1039 2307-0204-1039 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9607,00	–	9607	–	9607	–	10376
		СП - 8%				–	–	–	–		769	
6	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	682,00	–	3410	–	3410	–	3683
		СП - 8%				–	–	–	–		273	
7	С123-070204-0843 2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2061,00	–	2061	–	2061	–	2226
		СП - 8%				–	–	–	–		165	
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		532	
9	51-080401-0241 5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	156788,00	–	156788	–		–	156788
						–	–	–	–	156788	–	
10	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/	шт.		1	15534,13	3617,92	15534	3618	342	9779	27338

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%				11574,00	1464,87	11574	1465		2025	
11	С123-051501-1402 2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.		1	10636,00	--	10636	--	10636	--	11487
		СП - 8%				--	--	--	--		851	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		86	329,50	149,20	28337	12831	3887	11259	42763
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	11619	4018		3168	
13	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,055	177812,00	--	9780	--	9780	--	10562
		СП - 8%				--	--	--	--		782	
14	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,02	276394,00	--	5528	--	5528	--	5970
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
15	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01	461874,00	--	4619	--	4619	--	4988
		СП - 8%				--	--	--	--		369	
16	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0,001	248942,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
17	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		86	278,34	9,50	23937	817	3982	14003	40975
		НР - 72%; СП - 8%				222,53	3,61	19138	310		3035	
18	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		86	29,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
19	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		20	257,38	22,33	5148	447	512	3106	8914
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	6,23	4189	125		660	
20	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0157	314349,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%				--	--	--	--		395	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		12	586,69	24,29	7040	291	4550	1646	9381
		НР - 72%; СП - 8%				183,26	7,22	2199	87		695	
22	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	6616,47	279,63	6616	280	5027	1013	8240
		НР - 72%; СП - 8%				1309,00	98,43	1309	98		610	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
23	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		3	2170,87	667,09	6513	2001	2785	2285	9501
		НР - 72%; СП - 8%				575,64	482,17	1727	1447		704	
24	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		2	1453,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
25	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		1	1453,00	--	1453	--	1453	--	1569
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
26	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.		1	1324,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
27	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.		4	678,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
28	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
29	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.		1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%				1404,00	65,62	1404	66		212	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%				--	--	--	--		1027	
31	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		3	1065,38	17,64	3196	53	279	2069	5687
		НР - 72%; СП - 8%				954,72	3,28	2864	10		421	
32	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
33	С123-070202-0519 2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная распаячная У-409 УХЛ4 для открытой установки 3-х рожковая	шт.		3	450,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									453471
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							156788		

Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)

№ 2-5-1 Строительные работы

8	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	+ обваловка	м3 грунта		163,52	72,08	68,04	11786	11127	--	4566	17661
		НР - 72%; СП - 8%				4,03	34,75	660	5682		1308	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17661

Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуара)

№ 2-5-2 Технологические трубопроводы и оборудование

		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		21,34	2735,54	1304,70	58376	27842	262	23089	87983
		НР - 61%; СП - 8%				1418,55	355,16	30272	7579		6517	
2	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		21,34	2027,00	--	43256	--	43256	--	46717
		СП - 8%				--	--	--	--		3460	
3	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т		0,01776	340191,00	--	6042	--	6042	--	6525
		СП - 8%				--	--	--	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1437,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	19921,54	1111,53	5578	311	4909	388	6443
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	358	69		477	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0024	764602,52	7187,72	1835	17	1669	180	2176
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	149	3		161	
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО									
7	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,54	2735,54	1304,70	31568	15056	142	12486	47578
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	16370	4099		3524	
8	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,54	2027,00	--	23392	--	23392	--	25263
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
9	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т	0,01026	340191,00	--	3490	--	3490	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
10	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1437,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	19921,54	1111,53	1594	89	1403	111	1841
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	102	20		136	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0041	902007,64	1328,64	3698	5	2685	920	4987
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1008	2		369	
13	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0024	764602,52	7187,72	1835	17	1669	180	2176
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	149	3		161	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД ОТ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		6,84	3212,43	1554,43	21973	10632	160	8552	32967
		НР - 61%; СП - 8%				1634,71	415,02	11181	2839		2442	
15	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,84	3188,00	--	21806	--	21806	--	23550
		СП - 8%				--	--	--	--		1744	
16	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т		0,00066	81497,00	9164,10	54	6	15	33	94
		НР - 93%; СП - 8%				50675,40	3363,99	33	2		7	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00066	228894,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
18	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0,04	170,83	2,71	7	--	6	1	8
		НР - 69%; СП - 8%				34,60	0,41	1	--		1	
19	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	м2		0,12	97,21	1,72	12	--	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%				26,45	0,27	3	--		1	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,16	19921,54	1111,53	23109	1289	20337	1608	26694
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	1483	284		1977	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
21	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		1,5987	3212,43	1554,43	5136	2485	38	1999	7705
		НР - 61%; СП - 8%				1634,71	415,02	2613	663		571	
22	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5987	3188,00	--	5097	--	5097	--	5504
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									341474

		общее оборудование										156788
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ										6426517

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			6 426 517						
		в том числе оборудование	Тенге			156 788						
		в том числе СМР	Тенге			6 269 729						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	181 822						
		Итого с временными	Тенге			6 451 551						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	58 709						
		Итого СМР	Тенге			**6 510 260**						
		Непревиденные работы и затраты 2%			**2%**	**130 205**						
		Итого				**6 640 465**						
		Итого оборудование	Тенге			**156 788**						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**6 797 253**						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	5 947 597						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	849 657						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	5 947 597						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	713 712						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				6 661 308						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	892 284						
		НДС на 2021 год -12%			12%	107 074						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				999 358						
		НДС 12%			12%	820 786						
		Всего	Тенге			**7 660 666**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге		**0,999998**	**7 660 651,2**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Джумабаев

Инженер-технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис"

Директор _____ Тулкобаев Б.

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.