ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20220929-77445752
1.1. **Номер учетной системы** 0000000035
2. **Дата выписки** 29.09.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 29.09.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 213
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 35
32.2 дата 29.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство пристройки к средней школе №14» по улице Чапаева, дом 8,города Актобе,Актюби				1	18 368 856,25	18 368 856,25	0	0	18 368 856,25	12%	2 204 262,75	20 573 119			1	
				Всего по счету				**18 368 856,25**			**18 368 856,25**		**2 204 262,75**	**20 573 119**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
iQDJizRwmPjQbgVoPumMTwi+ba4/k1kHtNVAZ/rbHGv2vsadhup7UrTwTaAJV0Tv
cXC3X6BQzB82LynEisRyOg==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно -монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14"
по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№213	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	20 573 119			18 368 856			2 204 263	20 573 119
в т.ч. за сентябрь 2022г.		20 573 119		18 368 856			2 204 263	20 573 119

Итого к оплате за сентябрь 2022г: 20 573 119 (Двадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто девятнадцать) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элистройсервис-Актобе"
Договор №213 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно -монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно -монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальный сметный расчет № 1-1-1
Вертикальная планировка

1	1101-0104-0101	**Растительный грунт. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**259**	43,93	43,93	11378	11378	–	3217	15763
					–	17,25	–	4468	–	1168	
2	1101-0104-0401	**Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР=72 %**	**м3 грунта**	**259**	30,85	30,85	7990	7990	–	2258	11068
					–	12,11	–	3136	–	820	
3	1101-0104-0407	**Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. НР=72 %**	**м3 грунта**	**259**	17,28	17,28	4476	4476	–	1264	6199

				–	6,78	–	1756	–	459	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	259	70,07	70,07	18148	18148	–	5388	25419
					–	28,89	–	7483	–	1883	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	259	33,99	33,99	8803	8803	–	2044	11715
					–	10,96	–	2839	–	868	
6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2416,7	1,56	1,56	3770	3770	–	1061	5217
					–	0,61	–	1474	–	386	

Итого по смете №1-1-1	**75 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 156
- накладные расходы, тенге	15 232
в т.ч. зарплата, тенге	1 371
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 584

Локальный сметный расчет № 1-1-2

Демонтажные работы

Раздел 2 Демонтаж существующего мини-футбольного поля

3	1391-0405-010105010101-01	Демонтаж ограждения НР=0	т	4,62814	53515,6	–	247678	–	–	–	267492
					53515,6	–	247678	–	–	19814	

4 1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Демонтаж НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**2,16**	5769,43	1437,05	12462	3104	–	9189	23383
				4332,38	342,79	9358	740	–	1732	
	Итого по разделу 2					**290 875**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					257 036				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 104				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					740				
	- накладные расходы, тенге					9 189				
	в т.ч. зарплата, тенге					827				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 546				
Раздел 3 Выкорчевка деревьев										
5 1101-0207-0102	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР=72 %**	**дерево**	**3**	96,14	3,49	288	10	–	200	527
				92,65	–	278	–	–	39	
6 1101-0207-0502	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %**	**дерево**	**3**	322,26	250,52	967	752	–	360	1433
				71,74	95,01	215	285	–	106	
	Итого по разделу 3					**1 960**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					762				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					285				
	- накладные расходы, тенге					560				
	в т.ч. зарплата, тенге					50				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					145				

Раздел 4 Демонтаж существующего покрытия дорог и под ТБО

7 1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**212,7**	3096,37	1289,07	658598	274185	–	548089	1303222
				1807,3	578,64	384413	123077	–	96535	
8 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж площадки под ТБО НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**2,4**	1934,67	981,74	4643	2356	–	2603	7826
				952,93	238,95	2287	573	–	580	
	Итого по разделу 4					**1 311 048**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					386 700				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276 541				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123 650				
	- накладные расходы, тенге					550 692				
	в т.ч. зарплата, тенге					49 562				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					97 115				
Раздел 5 Вывоз мусора										
9 414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**526,425**	891		469045		–	–	506569
				–		–		–	37524	
10 412-101-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**8426,72**	53		446616		–	–	482345
				–		–		–	35729	
	Итого по разделу 5					**988 914**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					915 661				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					73 253				
	Итого по смете 1-1-2					**2 592 797**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					644 229				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					280 407				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 675				
	- перевозка грузов, тенге					915 661				
	- накладные расходы, тенге					560 441				
	в т.ч. зарплата, тенге					50 440				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					197 643				

Локальный сметный расчет № 2-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;**									
		м3 грунта	**23,92**	4361,47	148,8	104326	3559	–	73249	191781
				4212,67	40,45	100767	968	–	14206	
2 1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1891,55**	63,31	63,31	119754	119754	–	28545	160163
				–	20,96	–	39647	–	11864	

	Итого по разделу 1					**351 944**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					100 767				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					123 313				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 614				
	- накладные расходы, тенге					101 794				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 161				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					26 070				

Раздел 2 Фундаменты

9 221-104-0103	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м3**	**44,909**	43550		1955787		1955786,95	–	2170262
									214475	

2.1 Ленточный фундамент

10 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	158,54	4039,75	1051,47	640462	166700	-	195595	391279
				878,28	448,31	139243	71075	–	28984	
11 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	14	1799,53	967,58	25193	13546	–	19881	48681
				831,95	371,53	11647	5201	–	3606	
12 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	2390,75	1318,25	71723	39548	–	55922	137856
				1072,5	507,21	32175	15216	–	10212	
13 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	3476,76	1845,68	104303	55370	–	83257	202564
				1631,08	720,8	48932	21624	–	15005	
15 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	67	1875,25	1055,36	125642	70709		57324	197603
				441,62	283,45	29589	18991	–	14637	
16 2104-0301-0106	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	55	2124,58	1034,85	116852	56917		51196	181491
				510,9	277,94	28100	15287	–	13444	
17 2104-0301-0201	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	54	2731,29	1318,27	147490	71187		72109	237167
				777,59	354,07	41990	19120	–	17568	

18 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	40	4449,33	2312,1	177973	92484		85217	284245
				1184,45	620,99	47378	24840	–	21055	
19 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,135	26819		271811		271811	–	341191
				–		–		–	69380	
20 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,06	26819		55247		55247	–	70617
				–		–		–	15370	
21 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	40,346	26819		1082039		1082039	–	1395000
				–		–		–	312961	
22 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские (монолитные участки) из бетона кл.В10. Устройство НР=91 %	м3	0,6	23720,89	1746,28	14233	1048	41531	1434	16920
				2198,12	428,36	1319	257	–	1253	
25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки) из бетона к.В7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,96	24485,42	1388,05	72477	4109	209755	10410	89518
				3530,64	334,14	10451	989	–	6631	
29 1108-0101-0303	Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	40	2424,86	6,78	96994	271		8979	114451
				239,38	1,98	9575	79	–	8478	

30 1108-0101-0307	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР=93%	м2 поверхности	400	2227,97	1053,59	891188	421436	–	247599	1229890
				306,34	359,25	122536	143700	–	91103	
2.2 Монолитный пояс МП1										
31 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 НР=91%	м3	8	39642	4878,9	317136	39031	–	87280	436770
				10923	1066,07	87384	8529	–	32353	
32 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,7	21831,11	1403,99	15282	983	–	13096	30648
				20139,12	419,2	14097	293	–	2270	
33 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	392348		31388		31388	–	36401
				–		–		–	5013	
34 214-210-0101	Сталь арматурная переодического профиля класса А-III (А 400) мм СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм к=5.000	т	0,6	386515		231909		231909	–	262073
				–		–		–	30164	
35 1108-0101-0307	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР=93%	м2 поверхности	30	906,48	20,1	27194	603		8629	38689
				306,34	2,93	9190	88	–	2866	

Итого по разделу 2	**7 820 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	643 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 239 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	414 222
- накладные расходы, тенге	1 012 412
в т.ч. зарплата, тенге	91 117
- сметная прибыль (8 %), тенге	971 623
Итого по смете №2-1-1	**8 265 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	744 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 432 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 891
- накладные расходы, тенге	1 130 806
в т.ч. зарплата, тенге	101 773
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 004 592

Локальный сметный расчет № 4-1-1

Наружное электроснабжение

Раздел 1 Кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ

1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**41,2929**	380,87	380,87	15727	15727	–	2142	19299
					–	72,05	–	2975	–	1430	
2	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**1,2571**	1679,38	–	2111	–	–	1520	3921

				1679,38	–	2111	–	–	290	
3 1101-0104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м НР=72 %	м3	27,5286	30,85	30,85	849	849	–	240	1176
				–	12,11	–	333	–	87	
4 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НР=72 %	м3	0,8514	867,3	–	738	–	–	531	1371
				867,3	–	738	–	–	102	
5 1308-0201-0301	Кабель в траншее. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	221	519,81	431,79	114878	95426	–	42296	169748
				88,02	177,79	19452	39292	–	12574	
6 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 %	м кабеля	31	153,08	123,74	4745	3836	–	1792	7060
				29,34	50,95	910	1579	–	523	
7 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,19	1907		27060		27060	–	29225
				–		–		–	2165	
8 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	221	676,01	346,43	149398	76561	14480	61064	227299
				264,06	119,7	58357	26454	–	16837	
9 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	24	801,75	404,66	19242	9712	1080	8450	29907
				352,08	136,91	8450	3286	–	2215	

10 1308-0206-1715	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР=72 %	м	4	1952,06	176,75	7808	707	2611	3426	12133
				1122,59	67,34	4490	269	–	899	
11 241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	4	4141		16564		16564	–	17889
				–		–		–	1325	
12 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,024	163287,44	–	3919	–	69	2926	7393
				160398	–	3850	–	–	548	
13 241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	24	1072		25728		25728	–	27786
				–		–		–	2058	
14 1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка НР=72 %	м	6	858,53	66,83	5151	401	2192	1897	7612
				426,3	12,83	2558	77	–	564	
17 243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,206	2105197		433671		433671	–	468365
				–		–		–	34694	
18 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % К=0,300;	км кабеля	0,066	103650	71058	6841	4690	–	1957	9502
				32592	16029,28	2151	1058	–	704	

19	291-014-0601 (пл)ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛЭС-150 kстм=1,02;	м	190	33,66		6395		6395	–	6907
					–		–		–	512	
20	291-014-0602 (пл)ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛЭС-250 kстм=1,02;	м	30	70,38		2111		2111	–	2280
					–		–		–	169	
21	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	28908,71	–	115635	–	51087	46475	175079
					16137	–	64548	–	–	12969	
22	291-014-0007 (пл)ИП "Ашимова М.М/220 Вольт"	Муфта ПКВтп 5х70/120 б/н ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK UZM-XLK1-VN5-70120X kстм=1,02;	шт	4	15527,46		62110		62110	–	67079
					–		–		–	4969	

Итого по разделу 1	**1 291 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 323
- накладные расходы, тенге	173 196
в т.ч. зарплата, тенге	15 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 309

Итого по смете №4-1-1	**1 291 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 615

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 323
- накладные расходы, тенге	173 196
в т.ч. зарплата, тенге	15 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 309

Локальный сметный расчет № 6-2-1

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1 412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**126,72**	57		7223		–	–	7801
				–		–		–	578	
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,и уширение траншей под колодцы, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ktpp1=1.2;**	**м3 грунта**	**16,75**	2392,26	200,4	40070	3357	2	27153	72601
				2191,73	59,79	36711	1001	–	5378	
3 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16,538**	952,56	–	15753	–	–	11342	29263
				952,56	–	15753	–	–	2168	

4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	534,712	38,62	38,62	20651	20651	–	4924	27621
				–	12,79	–	6839	–	2046	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	551,25	171,87	78,99	94743	43543	–	52149	158643
				92,88	38,51	51200	21229	–	11751	

Итого по разделу 1 **295 929**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 103 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 67 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2
- перевозка грузов, тенге 7 223
- накладные расходы, тенге 95 568
  в т.ч. зарплата, тенге 8 601
- сметная прибыль (8 %), тенге 21 921

Раздел 2 Трубопроводы

6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	6,65	3423,46	177,24	22766	1179	13950	7899	33118
				1148,52	51,35	7638	341	–	2453	
7 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,12606	338182,46	85835,1	42631	10820	288	34477	83277
				250063	26191,05	31523	3302	–	6169	
8 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	126,06	538		67820		67820	–	73246
				–		–		–	5426	

9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1329,68	31,09	2659	62	309	2294	5349
				1144	14,67	2288	29	–	396	
10 242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39417		78834		78834	–	85141
				–		–		–	6307	
11 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	2921,42	196,69	2921	197	490	2298	5637
				2234,96	85,93	2235	86	–	418	
12 244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786		46786		46786	–	50529
				–		–		–	3743	
13 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627
				–		–		–	9232	
14 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017
				558,07	278,29	1116	557	–	372	
15 241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	1596		3192		3192	–	3447
				–		–		–	255	

16	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	12,4	8360,41	101,25	103669	1256	83779	18668	132124
					1502,8	33,37	18635	414	–	9787	
17	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	12,4	5391		66848		66848	–	72196
					–		–		–	5348	
18	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	0,4	16563,42	153,14	6625	61	5605	954	8185
					2398,7	34,62	959	14	–	606	
19	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	9013		3605		3605	–	3893
					–		–		–	288	
20	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	5	1800,66	130,03	9003	650	465	7882	18236
					1577,7	14,67	7889	73	–	1351	
21	241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	3545		17725		17725	–	19143
					–		–		–	1418	
22	241-214-0211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	5	3061		15305		15305	–	16529
					–		–		–	1224	

23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1873	–	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557	–	372	
24	241-209-0325	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x110x140 мм	шт.	2	9302		18604		18604	–	20092
					–		–		–	1488	

Итого по разделу 2	**764 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	539 000
- накладные расходы, тенге	77 784
в т.ч. зарплата, тенге	7 001
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 653

Раздел 3 Колодцы

25	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	17,1231	197,8	197,8	3387	3387	–	–	3658
					–	52,4	–	897	–	271	
26	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=0	м3 грунта	4,4156	200,53	200,4	885	885	1	–	956
					–	59,79	–	264	–	71	

27	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	0,2176	4212,67	–	917	–	–	660	1703
					4212,67	–	917	–	–	126	
28	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
			т·км	79,481	57		4530		–	–	4892
					–		–		–	362	
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,1734	952,56	–	165	–	–	119	307
					952,56	–	165	–	–	23	
30	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	17,1672	38,62	38,62	663	663	–	158	887
					–	12,79	–	220	–	66	
31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	17,3406	171,87	78,99	2980	1370	–	1641	4991
					92,88	38,51	1611	668	–	370	

32 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	23994,87	9821,29	35272	14437	4216	22470	62361
				11305,36	4134,41	16619	6078	–	4619	
33 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22193		22193		22193	–	23968
				–		–		–	1775	
34 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18179		36358		36358	–	39267
				–		–		–	2909	
35 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20309		20309		20309	–	21934
				–		–		–	1625	
36 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
37 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5326		5326		5326	–	5752
				–		–		–	426	
38 244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Т	комплект	1	63400		63400		63400	–	68472
				–		–		–	5072	

Итого по разделу 3	**239 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 127
- перевозка грузов, тенге	4 530
- накладные расходы, тенге	25 048
в т.ч. зарплата, тенге	2 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 715
Итого по смете № 6-2-1	**1 299 880**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 569
- накладные расходы, тенге	198 400
в т.ч. зарплата, тенге	17 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 289

Локальный сметный расчет № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 2 Устройство футбольного поля

2.1 Устройство покрытия футбольного поля

15	**1101-0104-0107**	**Грунты 3 группы. Устройство**	**м3 грунта**	**127,2**	38,49	38,49	4896	4896	–	1488	6895
					–	16,24	–	2066	–	511	
16	**1108-0101-0202**	**Основание щебеночное фракции 5-20 мм. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**60**	7371,53	1795,22	442292	107713	277153	98887	584473
					957,1	815,06	57426	48904	–	43294	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	32,4						
17	**1108-0101-0202**	**Основание щебеночное фракции 2-5 мм. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**30**	7211,67	1795,22	216350	53857	133781	49443	287057
					957,1	815,06	28713	24452	–	21264	
18	**1108-0101-0201**	**Основание песчаное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**4,8**	3473,25	1051,47	16672	5047	7409	5922	24402
					878,28	448,31	4216	2152	–	1808	

2.2 Устройство ограждения и ворот футбольного поля

22	**1101-0205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,961**	2878,4	–	8523	–	–	6137	15833
					2878,4	–	8523	–	–	1173	

23 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	2,961	27806,34	1796,3	82335	5319	60981	15747	105929
				5415,48	428,5	16035	1269	–	7847	
24 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,25516	27431,24	11834,19	61862	26688	6244	25468	94316
				12828,2	3538,53	28930	7980	–	6986	
25 241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	0,1357	1367		186		186	–	201
				–		–		–	15	
26 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,45576	44323,76	9228,1	20201	4206	417	11639	34387
				34181,1	2829,5	15578	1290	–	2547	
27 1134-0101-1501	Стойки ограждения, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР=76 %	т металлоконструкций	0,45576	19052,86	1135,84	8684	518	1758	4951	14726
				14059,64	234,72	6408	107	–	1091	
28 1109-0302-0301	Ограждение. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,25516	97149,3	22042,74	219087	49710	6794	122107	368490
				72094	6377,73	162584	14383	–	27296	
29 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,25516	887579		2001633		2001633	–	2161764

				–		–		–	160131	
30 1134-0101-1502	Ограждения, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью по грунтовке НР=76 %	т металлоконструкций	2,25516	25377,42	1697,62	57230	3828	8988	34408	98969
				19694,28	381,42	44414	860	–	7331	
31 1109-0403-0301	Калитка ограждения. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,06638	170108,09	76897,77	11292	5104	1922	3635	16121
				64252,8	15115,67	4265	1003	–	1194	
32 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,06638	180950,79	41973,48	12012	2786	364	6781	20296
				133497	14541,78	8862	965	–	1503	
33 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06638	887579		58917		58917	–	63630
				–		–		–	4713	
34 1134-0101-1502	Ограждения, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью по грунтовке НР=76 %	т металлоконструкций	0,06638	25377,42	1697,62	1685	113	265	1012	2913
				19694,28	381,42	1307	25	–	216	

Итого по смете № 7-1-1	**3 900 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 456
- накладные расходы, тенге	387 625
в т.ч. зарплата, тенге	34 886
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 920
Итого по объекту:	**17 424 751**

Временные здания и сооружения 1,5%	261 371
ИТОГО	17 686 123
Производство работ в зимнее время 2,079%	367 694
ИТОГО	18 053 817
Непредвиденные работы и затраты 2%	361 076
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	18 414 893
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	19 335 638
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	18368856
НДС 12%	2 204 263
Всего по объекту:	**20 573 119**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____