ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20221020-20690212
1.1. **Номер учетной системы** 0000000039
2. **Дата выписки** 20.10.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 20.10.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ8182114JG710000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО «Bank RBK»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитет
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 213
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 39
32.2 дата 20.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство пристройки к средней школе №14» по улице Чапаева, дом 8,города				1	19 760 608,03	19 760 608,03	0	0	19 760 608,03	12%	2 371 272,96	22 131 880,99			1	
				Всего по счету				**19 760 608,03**			**19 760 608,03**		**2 371 272,96**	**22 131 880,99**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
TXhOURt1XAlMT9stRbHimxnamLK1Mf53tcfRcD9evJx60Ocz5/f1QOtPuUKEgubS zF/LON4KiAldqLoZkxqDqA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№213	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	42 704 999,99			38 129 464,28			4 575 535,71	42 704 999,99
в т.ч. за октябрь 2022г.		22 131 880,99		19 760 608,03			2 371 272,96	22 131 880,99

Итого к оплате за октябрь 2022г: 22 131 880,99 (Двадцать два миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) тенге 99 тиын

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элистройсервис-Актобе"
Договор №213 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**6**	4361,47	148,8	26169	893	–	18373	48106
					4212,67	40,45	25276	243	–	3563	
2	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1099,98**	63,31	63,31	69640	69640	–	28545	106040
					–	20,96	–	23056	–	7855	
3	1101-0104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м3 грунта**	**2991,53**	106,36	106,36	318179	318179	–	75839	425539
					–	35,21	–	105332	–	31521	

4 1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки НР=72 %	м3 грунта	636,53	639,05	396,89	406774	252632	135492	72201	517293
				29,3	128,24	18650	81629	–	38318	
5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2838,86	239,15	239,02	678913	678544	369	148352	893446
				–	72,58	–	206044	–	66181	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	28,675	952,56	–	27315	–	–	19667	50741
				952,56	–	27315	–	–	3759	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2867,53	171,87	78,99	492842	226506	–	271271	825242
				92,88	38,51	266336	110429	–	61129	
8 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	789,196	1,14	1,14	900	900	–	273	1267
				–	0,48	–	379	–	94	
	Итого по разделу 1					**2 867 673**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					337 577				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 547 294				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					527 111				
	- накладные расходы, тенге					634 521				
	в т.ч. зарплата, тенге					57 107				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					212 420				
Раздел 2 Фундаменты										
9 221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	16,651	43550		725151		725151,05	–	939626

									214475	
2.1 Ленточный фундамент										
10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	74,74	4039,75	1051,47	301931	78587	-	92209	184459
					878,28	448,31	65643	33507	–	13664	
11	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	1799,53	967,58	10797	5805	–	8521	20863
					831,95	371,53	4992	2229	–	1545	
12	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	2390,75	1318,25	23908	13183	–	18641	45952
					1072,5	507,21	10725	5072	–	3404	
13	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	3476,76	1845,68	86919	46142	–	69380	168803
					1631,08	720,8	40777	18020	–	12504	
14	221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	61,56	43550		2680938		2680938	–	2895413
					–		–		–	214475	
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	10	1875,25	1055,36	18753	10554		8556	29493
					441,62	283,45	4416	2835	–	2185	
16	2104-0301-0106	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	25	2124,58	1034,85	53115	25871		23271	82496
					510,9	277,94	12773	6949	–	6111	

18	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструкций	103	4449,33	2312,1	458281	238146		219433	731931
					1184,45	620,99	121998	63962	–	54217	
19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	22,202	26819		595435		595435	–	664815
					–		–		–	69380	
20	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,104	26819		136884		136884	–	152254
					–		–		–	15370	
21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	105,521	26819		2829968		2829968	–	3142929
					–		–		–	312961	
22	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские (монолитные участки) из бетона кл.В10. Устройство НР=91 %	м3	1,5	23720,89	1746,28	35581	2619	41531	3585	42300
					2198,12	428,36	3297	643	–	3133	
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	386515		4058		4058	–	4383
					–		–		–	325	
24	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	415244		747		747	–	807
					–		–		–	60	
25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки) из бетона к.В7,5. Устройство НР=91 %	м3	7,76	24485,42	1388,05	190007	10771	209755	27292	234682

				3530,64	334,14	27398	2593	–	17384	
26	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование пересечений стен сетками С-1,С-2,С-3, С-4 НР=93 %	т металлических изделий	0,31456	75716,46	2396,46	23817	754	–	21681	49138
					73320	792,18	23064	249	–	3640	
27	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,31456	22050,13	1033,49	6936	325	91	6035	14009
					20728,64	356,32	6520	112	–	1038	
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31456	392348		123417		123417	–	133290
					–		–		–	9873	
29	1108-0101-0303	Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	226,96	2424,86	6,78	550346	1539		50945	649394
					239,38	1,98	54330	449	–	48103	
30	1108-0101-0307	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР=93%	м2 поверхности	844,376	2227,97	1053,59	1881244	889626	–	522668	2596225
					306,34	359,25	258666	303342	–	192313	
2.2 Монолитный пояс МП1											
31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 НР=91%	м3	5,1	39642	4878,9	202174	24882	–	55641	278441
					10923	1066,07	55707	5437	–	20625	

32	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,4095	21831,11	1403,99	8940	575	–	7661	17929
					20139,12	419,2	8247	172	–	1328	
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07971	392348		31274		31274	–	36287
					–		–		–	5013	
34	214-210-0101	Сталь арматурная переодического профиля класса А-III (А 400) мм СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм к=5.000	т	0,3755	386515		145136		145136	–	175300
					–		–		–	30164	
35	1108-0101-0307	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР=93%	м2 поверхности	14	906,48	20,1	12691	281		4027	18055
					306,34	2,93	4289	41	–	1337	
2.3 Монолитный пояс МП2											
36	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 НР=91 %	м3	6,4	39642,16	4878,9	253710	31225	–	69824	349417
					10923	1066,07	69907	6823	–	25883	
37	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,50688	21831,11	1403,99	11066	712	–	9482	22192
					20139,12	419,2	10208	212	–	1644	

38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07322	392348		28728		–	–	31026
					–		–		–	2298	
39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3.000:	т	0,44565	386515		172250		–	–	186030
					–		–		–	13780	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	33,536	906,48	20,1	30400	674	–	9645	43249
					306,34	2,93	10273	98	–	3204	
	2.4 Перемычки										
41	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	598,26	248,54	2991	1243	–	1458	4805
					188,59	58,53	943	293	–	356	
42	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,17	101631		17277		–	–	18659
					–		–		–	1382	

Итого по разделу 2	**13 964 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	794 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 454 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 335
- накладные расходы, тенге	1 229 953
в т.ч. зарплата, тенге	110 696
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 300 990

Раздел 3 Приямок Пм-1

43	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство дна приямка из бетона кл.В15 НР=91 %	м3	0,05	23492,94	1227,17	1175	61	–	68	1342
					1191,16	298,69	60	15	–	99	
44	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство стен приямка из бетона кл.В15 НР=91 %	м3	0,672	38124,94	2627,73	25620	1766	–	7398	35659
					11471,24	626,27	7709	421	–	2641	
45	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04948	22050,13	1033,49	1091	51	–	950	2204
					20728,64	356,32	1026	18	–	163	
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04948	386515		19125		–	–	20655
					–		–		–	1530	
47	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,02964	193711,2	12190,89	5742	361	–	3662	10156
					176040	3013,78	5218	89	–	752	
48	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0116	438170		5083		–	–	5490
					–		–		–	407	

49 214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,01804	521954		9416		–	–	10169
				–		–		–	753	
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,95	95,73	2,67	91	3	–	32	133
				49,15	0,3	47	–	–	10	
51 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	81,67	1,89	155	4	–	39	210
				28,71	0,3	55	1	–	16	
	Итого по разделу 3					**86 018**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 115				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 246				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					544				
	- накладные расходы, тенге					12 149				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 093				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 371				

<u>Раздел 9 Полы цокольно этажа</u>

9.1 Тип 1 (334,98 кв.м)

243 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	235,849411	670,52	158,22	158142	37316	–	79255	256388
				301,4	56,09	71085	13229	–	18992	
244 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	23,57	24795,79	7,68	584437	181	–	91308	729804
				4121,16	–	97136	–	–	54060	
	Итого по разделу 9					**986 192**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 229
- накладные расходы, тенге	170 563
в т.ч. зарплата, тенге	15 351
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 051
Итого по смете №2-1-1	**17 904 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 145 864
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 003 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 003 990
- накладные расходы, тенге	1 876 624
в т.ч. зарплата, тенге	168 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 519 781

Локальная смета № 6-3-1. Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1 412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**157,32**	57		8967		–	–	9684
				–		–		–	717	
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**6,18**	2392,26	200,4	14784	1238	1	10019	26787
				2191,73	59,79	13545	370	–	1984	
3 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**5,917**	952,56	–	5636	–	–	4058	10470
				952,56	–	5636	–	–	776	

4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	191,33	38,62	38,62	7389	7389	–	1762	9883
				–	12,79	–	2447	–	732	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	197,25	171,87	78,99	33901	15581	–	18660	56766
				92,88	38,51	18321	7596	–	4205	
	Итого по разделу 1					**113 590**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 502				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 208				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 413				
	- накладные расходы, тенге					34 499				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 105				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 414				
Раздел 2 Трубопроводы										
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	1,16	3423,46	177,24	3971	206	–	1378	5777
				1148,52	51,35	1332	60	–	428	
7 1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 160 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,058	3109287	5907,1	180339	343	–	3171	198191
				52434,9	2787,3	3041	162	–	14681	
8 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	58	1836		106488		–	–	115007
				–		–		–	8519	
	Итого по разделу 2					**318 975**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 373				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					549				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					222				
	- накладные расходы, тенге					4 549				
	в т.ч. зарплата, тенге					409				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 628				
	Раздел 3 Колодцы									
9	1101-0205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,2611**	4410,47	197,8	1152	52	–	802	2110
					4212,67	52,4	1100	14	–	156	
10	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**119,477**	57		6810		–	–	7355
					–		–		–	545	
11	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,1948**	952,56	–	186	–	–	134	346
					952,56	–	186	–	–	26	
12	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**19,2804**	38,62	38,62	745	745	–	178	997
					–	12,79	–	247	–	74	
13	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**19,475**	171,87	78,99	3347	1538	–	1842	5604

				92,88	38,51	1809	750	–	415	
14 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,682	34495,75	7603,83	92518	20393	37218	43079	146445
				13014,94	3209,68	34906	8608	–	10848	
15 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22193		44386		44386	–	47937
				–		–		–	3551	
16 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13815		27630		27630	–	29840
				–		–		–	2210	
17 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18179		36358		36358	–	39267
				–		–		–	2909	
18 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	20309		40618		40618	–	43867
				–		–		–	3249	
19 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
20 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5326		5326		5326	–	5752
				–		–		–	426	
21 1108-0201-1407	Кирпичная кладка 1 ряда колодца НР=93 %	м3 кладки	0,36738	32393,7	2760,49	11901	1014	7555	3329	16448
				9069,4	674,82	3332	248	–	1218	
22 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658		57316		57316	–	61901
				–		–		–	4585	

Итого по разделу 3 **407 869**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 867
- накладные расходы, тенге 49 364

в т.ч. зарплата, тенге	4 443
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 212
Итого по смете №6-3-1	**840 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	542 284
- перевозка грузов, тенге	15 777
- накладные расходы, тенге	88 412
в т.ч. зарплата, тенге	7 957
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 254
Итого по объекту:	**18 744 971**
Временные здания и сооружения 1,5%	281 175
ИТОГО	19 026 146
Производство работ в зимнее время 2,079%	395 554
ИТОГО	19 421 699
Непредвиденные работы и затраты 2%	388 434
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	19 810 133
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	20 800 640
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	19 760 608,03
НДС 12%	2 371 272,96
Всего по объекту:	**22 131 880,99**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____