ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20221223-45589462
1.1. **Номер учетной системы** 00000000053
2. **Дата выписки** 23.12.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 14.12.2022
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1. количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ8182114JG710000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО «Bank RBK»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1. количество
D Участник договора совместной деятельности
E v Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 213
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 53
32.2 дата 14.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство пристройки к средней школе №14» по улице Чапаева, дом 8,города				1	85 392 857,15	85 392 857,15	0	0	85 392 857,15	12%	10 247 142,86	95 640 000,01			1	
				Всего по счету				**85 392 857,15**			**85 392 857,15**		**10 247 142,86**	**95 640 000,01**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
6+n4j1pM/K/D2fKdbugmZTaISON3SvVhqt7FbGw3HV+p3YxLuYf2hD0dwodXm4OI TD2o9oQbBjNK2xC6ysH4KQ==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№213	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	138 345 000,00			123 522 321,43			14 822 678,57	138 345 000,00
в т.ч. за декабрь 2022г.		95 640 000,01		85 392 857,15			10 247 142,86	95 640 000,01

Итого к оплате за декабрь 2022г: 95 640 000,01 (Девяносто пять миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге 01 тиын

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Обибуллаев Ғ.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элистройсервис-Актобе"
Договор №213 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 4. Стены

4.1 Наружные стены

52	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	451,0246	26937,27	2055,57	12149371	927113	8039703	3162839	16537187
					7056,28	484,11	3182556	218346	–	1224977	
53	1108-0201-1003	Стены наружные ниже отм.0.000 из керамического кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	75,162	29622,93	2055,57	2226519	154501	1541654	527078	2973885
					7056,28	484,11	530364	36387	–	220288	
56	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	3,454	75716,46	2396,46	261525	8277	–	238064	539556
					73320	792,18	253247	2736	–	39967	

57	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	3,454	22050,13	1033,49	76161	3570	995	66273	153829
					20728,64	356,32	71597	1231	–	11395	
58	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3454	551		1903154		1903154	–	2055406
					–		–		–	152252	
59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0301	392348		11810		11810	–	12755
					–		–		–	945	
4.2 Внутренние стены											
60	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	252,2658	27590,66	2977,45	6960180	751109	4516282	1758768	9416464
					6710,34	786,31	1692789	198359	–	697516	
61	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 НР=93 %	м3 кладки	29,7867	28226,78	2977,45	840783	88688	552215	207670	1132329
					6710,34	786,31	199879	23422	–	83876	
4.3 Перегородки из газоблока. 1-3 этаж											
62	1108-0401-0506	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,998	8733,94	432,32	436680	21615	310328	104499	584473
					2094,82	152,57	104737	7628	–	43294	
4.4 Перегородки из керамического кирпича. 1-3 этаж											
63	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,2564	5023,41	273,72	51522	2807	26155	21657	79033

				2199,56	70,85	22560	727	–	5854	
4.5 Перегородки цокольного этажа										
64 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,212	4528,94	273,72	87010	5259	44848	35586	132404
				1920,86	70,85	36904	1361	–	9808	
	Итого по разделу 4					33 617 321				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 094 633				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 962 939				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					490 197				
	- накладные расходы, тенге					6 122 434				
	в т.ч. зарплата, тенге					551 019				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 490 172				
Раздел 5. Перемычки										
5.1 Перемычки цокольного этажа										
73 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2421,49	1345,46	4843	2691	77	3197	8683
				1037,39	316,87	2075	634	–	643	
74 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,693	101631		273692		273692	–	295587
				–		–		–	21895	
75 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	72	628,66	248,54	45264	17895	13790	20995	71560
				188,59	58,53	13578	4214	–	5301	
76 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2404	33310,05	10567,01	8008	2540	1142	3526	12457
				17991,6	3265,8	4325	785	–	923	

77	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,232	438170		101655		101655	–	109787
					–		–		–	8132	
78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	392348		3296		3296	–	3560
					–		–		–	264	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,5653	95,73	2,67	724	20	332	258	1061
					49,15	0,3	372	2	–	79	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	15,1306	81,67	1,89	1236	29	773	303	1662
					28,71	0,3	434	5	–	123	
5.2 Перемычки 1-го этажа											
81	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	80	628,66	248,54	50293	19883	15322	23327	79510
					188,59	58,53	15087	4682	–	5890	
82	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	13	2421,49	1345,46	31479	17491	502	20774	56433
					1037,39	316,87	13486	4119	–	4180	
83	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,893	101631		598911		598911	–	646824
					–		–		–	47913	

84 1129-0207-0109	Прогоны сборные железобетонные. Укладка НР=110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,36	7481,82	1242,63	10175	1690	3837	5610	17048
				3418,11	331,67	4649	451	–	1263	
85 222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,36	116152		157967		157967	–	170604
				–		–		–	12637	
86 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0144	450467		6487		6487	–	7006
				–		–		–	519	
87 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0152	392348		5964		5964	–	6441
				–		–		–	477	
88 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,1566	525940,46	2396,46	82362	375	70505	10794	100608
				73320	792,18	11482	124	–	7452	
89 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,2346	33310,05	10567,01	41125	13046	5866	18108	63972
				17991,6	3265,8	22212	4032	–	4739	
90 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1904	438170		521598		521598	–	563326
				–		–		–	41728	

91 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04424	392348		17357		17357	–	18746
				–		–		–	1389	
92 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	37,7413	95,73	2,67	3613	101	1657	1288	5293
				49,15	0,3	1855	11	–	392	
93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	75,4826	81,67	1,89	6165	143	3855	1511	8290
				28,71	0,3	2167	23	–	614	
5.3 Перемычки 2-го этажа										
94 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	52	628,66	248,54	32690	12924	9960	15164	51682
				188,59	58,53	9807	3044	–	3828	
95 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	23	2421,49	1345,46	55694	30946	889	36755	99845
				1037,39	316,87	23860	7288	–	7396	
96 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,83	101631		592509		592509	–	639910
				–		–		–	47401	
97 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,1887	33310,05	10567,01	39596	12561	5648	17436	61595
				17991,6	3265,8	21387	3882	–	4563	

98	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1367	438170		498068		498068	–	537913
					–		–		–	39845	
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052	392348		20402		20402	–	22034
					–		–		–	1632	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	36,881	95,73	2,67	3531	98	1619	1259	5173
					49,15	0,3	1813	11	–	383	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	73,762	81,67	1,89	6024	139	3767	1477	8101
					28,71	0,3	2118	22	–	600	
	5.4 Перемычки 3-го этажа										
102	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	55	628,66	248,54	34576	13670	10534	16037	54662
					188,59	58,53	10372	3219	–	4049	
103	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	2421,49	1345,46	58116	32291	927	38352	104185
					1037,39	316,87	24897	7605	–	7717	
104	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,649	101631		574114		574114	–	620043
					–		–		–	45929	

105 1129-0207-0109	Прогоны сборные железобетонные. Укладка НР=110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,8	7481,82	1242,63	13467	2237	5078	7425	22563
				3418,11	331,67	6153	597	–	1671	
106 222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,8	116152		209074		209074	–	225800
				–		–		–	16726	
107 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0048	450467		2162		2162	–	2335
				–		–		–	173	
108 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	392348		745		745	–	805
				–		–		–	60	
109 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0522	525940,46	2396,46	27454	125	23502	3597	33535
				73320	792,18	3827	41	–	2484	
110 1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,298	33310,05	10567,01	43236	13716	6167	19038	67256
				17991,6	3265,8	23353	4239	–	4982	
111 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2422	438170		544295		544295	–	587839
				–		–		–	43544	

112 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0558	392348		21893		21893	–	23644
				–		–		–	1751	
113 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	40,208	95,73	2,67	3849	107	1766	1372	5639
				49,15	0,3	1976	12	–	418	
114 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	80,416	81,67	1,89	6568	152	4107	1610	8832
				28,71	0,3	2309	24	–	654	

Итого по разделу 5	5 431 849
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 066
- накладные расходы, тенге	269 213
в т.ч. зарплата, тенге	24 229
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 359

Раздел 6 Проемы

6.1 Окна

115 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	175,5	2715,61	194,23	476590	34087	213324	220758	753136
				1305,86	91,79	229178	16109	–	55788	

116	223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	158,76	33479		5315126		5315126	–	5740336
					–		–		–	425210	
117	223-102-0608	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	16,74	28221		472420		472420	–	510214
					–		–		–	37794	
118	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	3,6	3189,05	194,97	11481	702	5670	4892	17683
					1419,04	90,68	5109	326	–	1310	
119	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	37,26	2414,87	191,74	89978	7144	44014	37978	138192
					1041,85	90,68	38819	3379	–	10236	

120	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	40,86	33050		1350423		1350423	–	1458457
					–		–		–	108034	
121	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,592	3808,35	194,04	9871	503	5059	4088	15076
					1662,63	89,46	4310	232	–	1117	
122	223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,592	39245		101723		101723	–	109861
					–		–		–	8138	
123	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	5,4	3526,85	188,12	19045	1016	8505	9006	30295
					1763,69	89,46	9524	483	–	2244	
124	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,4	18988		102535		102535	–	110738
					–		–		–	8203	

125	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	7,56	2509,74	188,04	18974	1422	8542	8717	29906
					1191,78	89,46	9010	676	–	2215	
126	223-102-0601	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,56	18887		142786		142786	–	154209
					–		–		–	11423	
127	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	8	2728,51	2,7	21828	22	12645	8246	32480
					1145,23	–	9162	–	–	2406	
128	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	8	22998		183984		183984	–	198703
					–		–		–	14719	
129	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	157,15	1274,82	5,62	200338	883	158563	37184	256524
					260,21	2,69	40892	423	–	19002	
130	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	157,15	1795		282084		282084	–	304651
					–		–		–	22567	
	6.2 Двери										
131	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	6,3	2888,77	54,88	18199	346	2808	10483	30977

				2388,16	23,5	15045	148	–	2295	
132	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,89	3176,78	52	6004	98	1054	3377	10131
					2567,06	22,06	4852	42	–	750	
133	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8,19	40727		333554		333554	–	360238
					–		–		–	26684	

Итого по разделу 6 10 261 807

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 565 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 113
- накладные расходы, тенге 529 440
  в т.ч. зарплата, тенге 47 650
- сметная прибыль (8 %), тенге 939 150

Раздел 7. Перекрытие и покрытие

7.1 Перекрытие цокольного этажа

164	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2966,09	788,75	5932	1578	2808	2248	8834
					773,26	178,83	1547	358	–	654	
165	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	63	3997,64	933,46	251851	58808	133990	85070	363875
					937,35	206,99	59053	13040	–	26954	
166	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	451,757	6291		2842003		2842003	–	3069363
					–		–		–	227360	

167 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(анкера А1-А6). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,05818	990465,15	7324,77	57625	426	53271	4739	67353
				67508,7	1511,01	3928	88	–	4989	
168 1106-0801-0109	Монолитные участки перекрытий МУ-1, МУ-2 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,314	37683,69	2745,64	11833	862	7743	3114	16143
				10278,92	619,34	3228	194	–	1196	
169 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,0015	21831,11	1403,99	33	2	–	28	66
				20139,12	419,2	30	1	–	5	
170 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00142	419679		596		596	–	644
				–		–		–	48	
171 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00676	386515		2613		2613	–	2822
				–		–		–	209	
172 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00033	415244		137		137	–	148
				–		–		–	11	
173 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00008	386312		31		31	–	33
				–		–		–	2	

174	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00038	501157		190		190	–	205
					–		–		–	15	
7.2 Перекрытие жб 1-3 этажей											
175	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	23	2966,09	788,75	68220	18141	32294	25840	101585
					773,26	178,83	17785	4113	–	7525	
176	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	185	3997,64	933,46	739563	172690	393464	249810	1068523
					937,35	206,99	173410	38293	–	79150	
177	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	6417,53	1588,7	192526	47661	25089	155035	375366
					3992,52	386,99	119776	11610	–	27805	
178	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1715,76	6291		10793846		10793846	–	11657354
					–		–		–	863508	
179	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкера А1-А6). Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,18593	990465,15	7324,77	184157	1362	170243	15143	215244
					67508,7	1511,01	12552	281	–	15944	
7.3 Перекрытие 1-го этажа металлическое в осях 5-6/А/2-А/1											
180	1109-0101-0101	Перекрытие 1-го этажа металлическое в осях 5-6/А/2-А/1. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,6038	60076,14	17714,51	36274	10696	7862	14388	54715
					29340	5195,54	17715	3137	–	4053	

181 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,2877	59980,09	28369,26	17256	8162	1685	6407	25556
				25754,49	6521,53	7410	1876	–	1893	
182 214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,2877	563117		162009		162009	–	174970
				–		–		–	12961	
183 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0336	438170		14723		14723	–	15901
				–		–		–	1178	
184 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0471	501157		23604		23604	–	25492
				–		–		–	1888	
185 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	27,15	711,17	172,2	19308	4675	3651	8592	30132
				404,49	54,15	10982	1470	–	2232	
186 224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	27,15	3904		105994		105994	–	114474
				–		–		–	8480	

187	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2.000:	м2	29,42	95,73	2,67	2816	79	1292	1004	4126
					49,15	0,3	1446	9	–	306	
188	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	14,71	81,67	1,89	1201	28	751	294	1615
					28,71	0,3	422	4	–	120	
	7.4 Монолитные участки МУ-1, МУ-2										
189	1106-0801-0109	Монолитные участки перекрытий МУ-1, МУ-2 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,57	37683,69	2745,64	21480	1565	14056	5653	29304
					10278,92	619,34	5859	353	–	2171	
190	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,01122	21831,11	1403,99	245	16	3	210	491
					20139,12	419,2	226	5	–	36	
191	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06444	386515		24907		24907	–	26900
					–		–		–	1993	
192	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00402	415244		1669		1669	–	1803
					–		–		–	134	
193	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,002	386312		773		773	–	835

				–		–		–	62	
194	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0095	501157		4761		4761	–	5142
					–		–		–	381	
7.5 Монолитный участок МУ-3											
195	1106-0801-0109	Монолитный участок перекрытий МУ-3 из бетона кл.В20. Устройство НР=91 %	м3	0,5	37683,69	2745,64	18842	1373	12330	4959	25705
					10278,92	619,34	5139	310	–	1904	
196	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,01912	21831,11	1403,99	417	27	6	358	837
					20139,12	419,2	385	8	–	62	
197	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	386515		5102		5102	–	5510
					–		–		–	408	
198	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04217	392348		16545		16545	–	17869
					–		–		–	1324	
199	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00656	386312		2534		2534	–	2737
					–		–		–	203	

200	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03116	501157		15616		15616	–	16865
					–		–		–	1249	
		Итого по разделу 7					17 528 537				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					440 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					328 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 150				
		- накладные расходы, тенге					582 892				
		в т.ч. зарплата, тенге					52 460				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 298 413				
		Раздел 9. Полы цокольно этажа									
		9.1 Тип 1 (334,98 кв.м)									
243	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	99,130589	670,52	158,22	66469	15684	–	33312	107763
					301,4	56,09	29878	5560	–	7982	
244	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	9,699	24795,79	7,68	240506	74	–	37575	300327
					4121,16	–	39973	–	–	22246	
245	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	334,98	1202,14	105,2	402693	35240	238422	133781	579392
					385,19	39,67	129031	13289	–	42918	
		Итого по разделу 9					987 483				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					198 882				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 999				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 849				
		- накладные расходы, тенге					204 668				
		в т.ч. зарплата, тенге					18 420				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					73 147				

Итого по смете №2-1-1	**67 815 052**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 759 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 485 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	614 413
- накладные расходы, тенге	6 974 539
в т.ч. зарплата, тенге	627 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 190 944

Локальная смета № 2-1-5. Технологическое оборудование

1 590-000-0001 (пл) (об)ТОО "Алга басу LTD"	Поливалентные маты кстм=1,012;	шт	10	43082	430820	–	–	430820
				–	–	430820	–	
2 590-000-0002 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Бревно гимнастическое кстм=1,012;	шт	1	31625	31625	–	–	31625
				–	–	31625	–	
3 590-000-0003 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Скамейка гимнастическая 2700x220x300 мм кстм=1,012;	шт	6	18523	111138	–	–	111138
				–	–	111138	–	
4 590-000-0004 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Обруч гимнастический кстм=1,012;	шт	25	3163	79075	–	–	79075
				–	–	79075	–	
5 590-000-0005 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Гимнастическая палка кстм=1,012;	шт	25	1417	35425	–	–	35425
				–	–	35425	–	
6 590-000-0006 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Корзина для мячей 100x80x80 мм кстм=1,012;	шт	3	27107	81321	–	–	81321
				–	–	81321	–	

7	590-000-0007 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Комплекс мячей для спортивных игр kстм=1,012;	набор	1	24288	24288	–	–	24288
					–	–	24288	–	
8	590-000-0008 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Защитная сетка за воротами 9мх4м (нейлон 4 мм) kстм=1,012;	кв.м	72	1012	72864	–	–	72864
					–	–	72864	–	
9	590-000-0009 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Ворота для минифутбола с сеткой 3000х2000х1000 мм kстм=1,012;	шт	2	45179	90358	–	–	90358
					–	–	90358	–	
10	590-000-0010 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Настенный баскетбол передвижной kстм=1,012;	шт	2	89056	178112	–	–	178112
					–	–	178112	–	
11	590-000-0011 (пл) (об)ТОО "Алга Басу LTD"	Настенный баскетбол тренеровочный kстм=1,012;	шт	4	57829	231316	–	–	231316
					–	–	231316	–	
12	590-000-0012 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Козел гимнастический 670х350х280 мм kстм=1,012;	шт	1	27107	27107	–	–	27107
					–	–	27107	–	
13	590-000-0013 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Стол для настольного тенниса (передвижной) kстм=1,012;	шт	2	67768	135536	–	–	135536
					–	–	135536	–	
14	590-000-0014 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Стенка гимнастическая (шведская) kстм=1,012;	шт	12	27107	325284	–	–	325284
					–	–	325284	–	

15	590-000-0015 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Перекладина гимнастическая, регулируемая по высоте кстм=1.012:	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
16	590-000-0016 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Брусья гимнастические кстм=1,012;	комплект	1	99393	99393	–	–	99393
					–	–	99393	–	
17	590-000-0017 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Кольца на канатах кстм=1,012;	шт	3	11746	35238	–	–	35238
					–	–	35238	–	
18	590-000-0018 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Стойки для волейбольной сетки передвижные кстм=1,012;	шт	3	85297	255891	–	–	255891
					–	–	255891	–	
19	590-000-0019 (пл) (об)ИП "Jakon" sport mart	Скамейка 2м 2000x320x380 мм кстм=1,012;	шт	6	18505	111030	–	–	111030
					–	–	111030	–	
20	590-000-0020 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф под файлы кстм=1,012;	шт	21	35780	751380	–	–	751380
					–	–	751380	–	
21	590-000-0021 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для наглядных пособий 1200x420x1950 мм кстм=1,012;	шт	16	81513	1304208	–	–	1304208
					–	–	1304208	–	
22	590-000-0022 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Шкаф для одежды 1200x500x1800 мм кстм=1,012;	шт	6	49092	294552	–	–	294552

					–	–	294552	–	
23	590-000-0023 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол учительский 1300x650x750 мм kстм=1,012;	шт	26	38463	1000038	–	–	1000038
					–	–	1000038	–	
24	590-000-0024 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул учительский kстм=1,012;	шт	26	11370	295620	–	–	295620
					–	–	295620	–	
25	590-000-0025 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Металлический шкаф для реквизитов 800x500x1800 мм kстм=1,012;	шт	2	109478	218956	–	–	218956
					–	–	218956	–	
26	590-000-0026 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Парта двухместная 1200x600x700 мм kстм=1,012;	шт	91	31222	2841202	–	–	2841202
					–	–	2841202	–	
27	590-000-0027 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул ученический kстм=1,012;	шт	250	8278	2069500	–	–	2069500
					–	–	2069500	–	
28	590-000-0028 (пл) (об)ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска классная настенная 3-х элементная 3000x1000 мм kстм=1,012;	шт	13	106316	1382108	–	–	1382108
					–	–	1382108	–	
31	591-014-0100 (пл)ТОО "SHEGEN"	Шкаф для одежды, габ:500x500x1830 (h) kстм=1,012;	шт	24	41338	992112	–	–	992112
					–	–	992112	–	

34	591-014-0103 (пл)ТОО "SHEGEN"	Вешалка для одежды, габ:1250*600*1930(h) кстм=1.012;	шт	21	18975	398475	–	–	398475
					–	–	398475	–	

Итого по смете №5-1-1	**13 938 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	–
- накладные расходы, тенге	–
в т.ч. зарплата, тенге	–
- сметная прибыль (8 %), тенге	–
Итого по объекту:	**81 753 360**
Временные здания и сооружения 1,5%	1 017 225
ИТОГО	82 770 585
Производство работ в зимнее время 2,079%	1 431 023
ИТОГО	84 201 608
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 405 266
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	85 606 874
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	89 887 218
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	85 392 857,15
НДС 12%	10 247 142,86
Всего по объекту:	**95 640 000,01**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____ Дошниязов С.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.