Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Костанайского района " Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089 , Костанайская область,Костанайский район, г.Тобыл,Школьная,40, тел.8714553385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж",БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей, адрес: Костанайская область, Костанайский район , Заречное с.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Заречной школы -лицей (Блок А.Водоснабжение и канализация)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№247** от **25.04.2023г.**

Акт выполненных работ №17

за **август 2023** **(месяц, год) на** **2 2-1-2** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по смете заказчика										
			Раздел: 1. П2 Водопровод противопожарный										
1	1	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3292,98 1067,82	67,56 20,65	148184 48052	3040 929	97092	35267 14677	198127	
2	2	С1242-207-0606	п.3 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	17424		87120		87120	6970	94090	
3	3	С1244-401-0101	п.4 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	10	1006		10060		10060	805	10865	
4	4	С1244-401-0102	п.5 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	6	548		3288		3288	263	3551	
5	5	Е11-161401-0102 Кзтр и Кэм=1,05	п.6 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	2634,52 2578,42	41,7 16,67	15807 15471	250 100	86	11211 2161	29179	
6	6	С1248-307-0102	п.7 Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	6	13941		83646		83646	6692	90338	
7	7	С1248-305-0106	п.8 Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6	15934		95604		95604	7648	103252	
8	8	С1241-114-0106	п.9 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591		591		591	47	638	
9	9	С1241-112-0124	п.10 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600		2400		2400	192	2592	
10	10	С1241-113-0106	п.11 Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931		931		931	74	1005	
11	11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	п.12 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упор из бетона/В7,5/	$м^3$	0,045	36692,23 8212,89	1801,54 400,83	1651 370	81 18	1201	279 154	2084	
12	12	С1261-301-0219	п.13 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	708		1062		1062	85	1147	
13	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #к=2	п.14 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,12	190,67 74,17	4,64 0,76	3074 1196	75 12	1803	870 315	4259	
14	14	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	п.16 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		45	122,34	1,65	5505	74	27	3891	10148	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		120,1	0	5405	0		752		
15	15	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.17 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	32185,66	680,9	32186	681	16707	10775	46398	
						14797,65	167,77	14798	168		3437		
16	16	С1244-301-0507	п.18 Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	70049		70049		70049		75653	
											5604		
17	17	С1242-207-4001	п.21 Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3675		3675		3675		3969	
											294		
18	18	С1241-119-0201	п.23 Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	139		139		139		150	
											11		
			Итого по разделу: 1. П2 Водопровод противопожарный									677445	
			Включить .Корректировочная смета согласования №35.2-1-2.Водопровод и канализация..№35										
			Раздел: 2. П2Кран пожарный										
19	19	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.1 Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка(взамен п.2 - исправление расценки сметы)	кран	5	23066,47	176,41	115332	882	105926	6342	131408	
						1704,78	56,83	8524	284		9734		
20	20	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	п.2 Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка(доп.кран)	кран	1	23066,47	176,41	23066	177	21185	1268	26281	
						1704,78	56,83	1705	57		1947		
21	21	С1242-207-0606	п.3 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	17424		17424		17424		18818	
											1394		
22	22	С1244-401-0101	п.4 Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	1006		2012		2012		2173	
											161		
23	23	С1242-202-0404	п.5 Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50(взамен п.22 и 24 сметы)	шт.	3	41503		124509		124509		134470	
											9961		
24	24	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,05	п.6Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка(замена расценки)взамен п.19 сметы	фильтр	1	2052,18	334,15	2052	334	27	1291	3610	
						1690,8	101,73	1691	102		267		
25	25	С1242-404-0807	п.7п.9 Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/с грязевиком)взамен п.20	шт.	1	35814		35814		35814		38679	
											2865		
			Итого по разделу: 2. П2Кран пожарный									355439	
			Включить .Корректировочная смета согласования №36.2-1-2.Водопровод и канализация..№36										
			Раздел: 3. П2 Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 в столовую 1 этажа										
26	26	Е12-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	1167,18	0	2334	0	0	1681	4336	
						1167,18	0	2334	0		321		
27	27	Е12-190101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1634,05	0	1634	0	0	1177	3036	
						1634,05	0	1634	0		225		
28	28	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	1466,54	1,98	9972	13	2145	5629	16849	
						1149,14	0,65	7814	4		1248		
29	29	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94		94		94		102	
											8		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой(135°)	шт.	2	94		188		188	15	203	
31	31	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	362		362		362	29	391	
32	32	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	65		520		520	42	562	
33	33	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм/гильза	м	0,8	2414		1931		1931	154	2085	
34	34	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2168,64 1981,33	19,89 0,14	15180 13869	139 1	1172	9987 2013	27180	
35	35	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	6	8		48		48	4	52	
36	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	122,34 120,1	1,65 0	856 841	12 0	4	605 117	1578	
			Итого по разделу: 3. П2 Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 в столовую 1 этажа									56374	
			Раздел: 4. П2 Блок В.Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 Блок В ,2 и 3 этаж туалеты										
37	37	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1466,54 1149,14	1,98 0,65	5866 4597	8 3	1262	3311 734	9911	
38	38	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,7	2891,83 1101,91	4,85 1,49	45402 17300	76 23	28026	12473 4630	62505	
39	39	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	583		5247		5247	420	5667	
40	40	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846		2538		2538	203	2741	
41	41	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	147		882		882	71	953	
42	42	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352	28	380	
43	43	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	212		424		424	34	458	
44	44	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	843,53 836,6	6,93 4,24	5061 5020	41 25	0	3632 695	9388	
45	45	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	1048,83 1041,1	7,73 4,73	6293 6247	46 28	0	4518 865	11676	
46	46	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники. Установка/б/у заказчика повторного применения	комплект	6	2007,59 1846,94	74,41 34,85	12046 11082	446 209	517	8129 1614	21789	
47	47	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		6	922		5532		5532		5975	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							443		
48	48	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка/б/у заказчика повторного применения	шт.	6	1358,36 / 1325,94	0,18 / 0	8150 / 7956	1 / 0	193	5728 / 1110	14988	
49	49	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	6	18240,16 / 2909,92	82,76 / 38,32	109441 / 17460	497 / 230	91485	12736 / 9774	131951	
			Итого по разделу: 4. П2 Блок В.Канализация-хозяйственно-бытовая,К1 Блок В ,2 и 3 этаж туалеты									**278382**	
			Раздел: 5. Канализация-хозяйственно-бытовая, Блок В ,в подвале , ведем от умывальников блока А										
50	50	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26#к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	21,12	181,58 / 176,31	1,94 / 0,6	3835 / 3724	41 / 13	70	2690 / 522	7047	
51	51	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	34,42	2891,83 / 1101,91	4,85 / 1,49	99537 / 37928	167 / 51	61442	27345 / 10150	137032	
52	52	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	319		319		319	26	345	
53	53	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260		520		520	42	562	
54	54	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846		1692		1692	135	1827	
55	55	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	583		583		583	47	630	
56	56	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	212		2120		2120	170	2290	
			Итого по разделу: 5. Канализация-хозяйственно-бытовая, Блок В ,в подвале , ведем от умывальников блока А									**149733**	
			Раздел: 6. П2 Общестроительные работы										
57	57	Е12-010101-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	$м^3$ грунта	2,46	9571,04 / 7283,18	4,41 / 2	23545 / 17917	11 / 5	5617	12904 / 2916	39365	
58	58	Е11-460302-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/в фундаменте	$м^3$	0,06	95788,71 / 43034,92	52753,79 / 22887,89	5747 / 2582	3165 / 1373	0	2848 / 688	9283	
59	59	С1241-102-0143	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм/гильза	м	0,4	1748		699		699	56	755	
60	60	Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	2,9	481,59 / 458,68	22,91 / 14,02	1397 / 1330	67 / 41	0	987 / 191	2575	
61	61	Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	2,9	104,71 / 104,71	0 / 0	304 / 304	0 / 0	0	219 / 42	565	
62	62	Е12-030101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	11,22	188,22 / 157,42	30,8 / 12,52	2112 / 1766	345 / 140	0	1373 / 279	3764	
63	63	Е12-030101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев		11,22	951,51	196,45	10676	2204	0	6745	18815	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стен		755,06	79,88	8472	896		1394		
64	64	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,46	1301,18	0	3201	0	0	2305	5946	
				$м^3$ грунта		1301,18	0	3201	0		440		
65	65	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный песок		2,46	1440		3542		3542		3825	
				$м^3$							283		
66	66	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,46	245,59	118,76	604	292	0	318	996	
				$м^3$ уплотненного грунта		126,83	52,56	312	129		74		
67	67	Е11-110101-1201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		2,9	4394,4	29,89	12744	87	10602	1504	15388	
				$м^2$ поля		708,72	11,74	2055	34		1140		
68	68	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытии дощатые толщиной 36 мм. Устройство		2,9	9573,01	67,5	27762	195	24803	2058	32206	
				$м^2$ покрытия		952,89	32,89	2763	95		2386		
69	69	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0029	181061,95	1652,76	525	5	415	78	651	
				$м^3$ древесины в конструкции		36413,55	720,88	106	2		48		
70	70	Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		11,22	4114,09	21,76	46160	244	31192	10680	61387	
				$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		1312,25	9,81	14723	110		4547		
			Итого по разделу: 6. П2 Общестроительные работы									195521	
			ИТОГО:					1373158	13696	1068916	212854	1712894	
								290548	5082		126882		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34258					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1747152	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									1885177	
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									1790918	
			НДС			12 %		214910					
			Итого с НДС									2005828	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района "Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турткараева А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау -2015" Мизёв С.Ю.

ИИН 770717300552, аттестаты №KZ21VJE00044439, №KZ48VJE00044438

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "СуКұрылысПроект" Жакенов Н.А.

БИН 100440011822, приказ №18/ЖЕ от 15.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №