Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 год

				код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№9	05.04.2019г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**									**96 497 680**	
	2019	**49 000 000,00**	34 821 342		**49 000 000**	5 250 000					38 999 903
	2020	**851 645 017,44**									

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1701,0000**		**433,00**	**736533,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,64	58922,64
		Сметная стоимость:				**467,64**	**795455,64**
2	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4292,0000**		**19,05**	**81752,30**
		Итого оплата труда:				**9,25**	**39699,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15,99**	**68649,68**
		Итого материалов:				**0,21**	**890,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,66	28583,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,06	8826,90
		Сметная стоимость:				**27,76**	**119163,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**818285,30**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**818285,30**
Материалы -			Тенге				**890,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**39699,93**
Транспортные расходы -			Тенге				**736533,00**
Накладные расходы -			Тенге				**28583,95**
Сметная прибыль -			Тенге				**67749,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**914618,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				39699,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914618,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				39699,93
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**548,6090**		**8907,75**	**4886871,82**
		Итого оплата труда:				**1477,69**	**810674,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1531,20**	**840030,10**
		Итого материалов:				**6578,40**	**3608969,45**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1374,25	753926,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,56	451263,89
		Сметная стоимость:				**11104,56**	**6092062,56**
4	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**548,6080**		**39374,59**	**21601216,66**
		Итого оплата труда:				**13834,87**	**7589919,54**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,02**	**1926723,31**
		Итого материалов:				**23718,57**	**13012197,79**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		9546,06	5237044,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3913,65	2147060,89
		Сметная стоимость:				**52834,30**	**28985322,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26488088,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26488088,48**
Материалы -			Тенге				**16621167,24**
Всего заработная плата -			Тенге				**8400593,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**5990971,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2598324,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35077384,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7468,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8400593,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35077384,59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7468,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				8400593,57
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				27306373,78
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7112379,60
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2835403,09
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1327913,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16622058,09
		- перевозка грузов	Тенге				736533,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				6019555,28
	ИТОГО:		Тенге				33325929,05
	Сметная прибыль		Тенге				2666074,32
	ИТОГО по смете:		Тенге				35992003,38

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	323 928
Всего по главе	Тенге	36 315 931
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	392 212
Всего по главе	Тенге	36 708 143
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	734 163
ВСЕГО сметная стоимость	**Тенге**	**37 442 303**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	4 493 076
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7%	Тенге	2 935 477
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**38 999 903**

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик: ТОО
Директор ТОО "Аман Құрылыс"
_____ Маштаев А.И.

Директор ТОО "DS&V"
_____ Калашов М.С.