Форма 2В

Заказчик: КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района ВКО
БИН001240003291, ВКО, Жарминский район Шарская г.а., г.Шар, Кабанбай, 5
ИИК KZ336010261000154788, в банкеАО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»
БИН 040540007399
БИК TSESKZKA ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения п. Суыкбулак Жарминского района ВКО

Договор № 38 от 04 мая 2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 20 июля 2017 года
Строительство сетей водоснабжения п. Суыкбулак Жарминского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	109200	23,36	22,08	2550912	2411136	724520	0,00888	970
		м3 грунта		1,28	5,56	139776	607152	97	0,0193	2108
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2202	218,93	–	482084	–	544755	1,54	3391
		м3 грунта		218,93	–	482084	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	802	134,1	–	107548	–	121529	0,972	780
		м3 грунта		134,1	–	107548	–	113	–	–
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	600	1461,2	152,52	876720	91512	164447	1,02	612
		м3 основания		153,68	57,15	92208	34290	130	0,279	167
5	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,9816	444701,69	25695,31	1325923	76613	154610	194	578
		км трубопровода		33075	6813,45	98616	20315	130	26,38	79

6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	7,857	887255	36133,62	6971163	283902	525647	247	1941
				41850	9612,9	328815	75529	130	37,3	293
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1,5 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	67,85	7600,49	1879,87	515693	127549	174110	8,86	601
				1435,5	538,43	97399	36532	130	2,061	140
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	10,07	23900		240673				
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	6,692	23900		159939				
10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	80,23	6010		482182				
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	155,384	245,44	3,82	38137	594	7113	0,212	33
				37,35	1,44	5804	224	118	0,007	1
12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	20,68	7600,49	1879,87	157178	38876	53067	8,86	183
				1435,5	538,43	29686	11135	130	2,061	43
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	6	23900		143400				
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	6,692	23900		159939				
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	30	6010		180300				

			м							
16	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,065	4015087,88	115634,5	260981	7516	14338	662	43
		км трубопровода		126000	43681,5	8190	2839	130	213,34	14
17	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	0,065	282,86	0,37	18	–	13	0,897	–
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	10	–	130	0,0007	–
18	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием	0,015	3817947,18	102058,18	57269	1531	3002	615	9
		км трубопровода		115425	38553,75	1731	578	130	188,29	3
19	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – строительные работы	380	1978,06	133,7	751663	50806	70076	0,53	201
		м		87,45	44,27	33231	16823	140	0,216	82
20	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	380	56,9	0,09	21622	34	2257	0,038	14
		м ограды		6,56	0,04	2493	15	90	–	–
21	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,15 м, тип М4В – монтаж металлоконструкций	380	1326,14	2,31	503933	878	53783	0,91	346
		м		156,55	0,71	59489	270	90	0,003	1
22	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВВ/ВК	1	452900		452900				
		шт								
23	75-3-20	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 100/35-0,4	1	453500		453500				
		шт								
24	80-12-1	Дизельная электрическая установка мощн 50квт	1	966446		966446				
		шт								
		Всего прямые затраты				**17860123**	**3090947**			**9702**
						1487080	**805702**			**2931**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11409248				
		оборудования, тенге				1872846				
		Накладные расходы, тенге				2613267				

- заработная плата, тенге	391990
- трудоемкость, чел-ч	1307
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1116033
Всего	**21589423**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	670364
- сметная заработная плата, тенге	94521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	672769
- сметная заработная плата, тенге	309474
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1884
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	203869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81548
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23217973**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**59368357**
- материалы, тенге	29173447
- оборудование, тенге	4788867
- сметная заработная плата, тенге	8627788
Налог (2 %)	1187367
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**60555724**
НДС (12 %)	7266687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**67822411**

Заказчик:

КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района ВКО

Директор: _____Мурумбаев Э.К.

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт_____Щербатенко Р.С.

Подрядчик:

ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»

Директор _____Исабаев В.С.