Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты Акжаикского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№98	от 28. 12. 2023года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-1 на Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты	224668016,90								
В том числе: в текущем месяце	224668016,90	200596443,66						24071573,24	224668016,90
Выплата аванса									
Удержание аванса	67400405,07	60178933,10						7221471,97	67400405,07
Итого к оплате	157267611,83	140417510,56						16850101,27	157267611,83

Заказчик

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Замеров А.Д.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" _____ **Айкожаев Б.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)
Стройка: Капитальный ремонт подьездной дороги с.Кабыршакты Акжаикского района ЗКО
Договор подряда (контракт) (Договор № 98 от 28. 12. 2023года)

АКТ № 1

выполненных работ за 21 мая 2024г на Капитальный ремонт подьездной дороги с.Кабыршакты

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	3,263		14068,00	--	45904	--	--	--	45904	
							--	--	--	--		--		
			СРЕЗКА											
2	2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4895,7		86,58	86,58	423870	423870	--	84386	548917	
							--	23,94	--	117203		40660		
3	3	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20784,84		137,03	131,70	2848105	2737363	--	538563	3657602	
							5,33	30,66	110742	637263		270933		
4	4	С3412-102-0106 412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т·км	7833,12		69,00	--	540485	--		--	583724	
							--	--	--	--		43239		
			Подвоз грунта											
5	5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18157,8		266,23	255,91	4834206	4646763	--	913885	6207938	
							10,32	59,58	187443	1081842		459847		
6	6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	308682,6		36,00	--	11112574	--		--	12001580	
							--	--	--	--		889006		
7	7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	17293,1		134,43	134,43	2324711	2324711	--	467038	3015089	
							--	37,51	--	648664		223340		
8	8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	17293,1		45,38	45,38	784761	784761	--	177178	1038894	
							--	14,23	--	246081		76955		
			Устройство дополнительного слоя											
9	9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	4228,365		260,41	196,36	1101096	830282	--	550859	1784112	
							64,05	56,58	270814	239241		132156		
10	10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	7114,92884		7014,00	--	49904111	--	49904111	--	53896440	Казахстан
							--	--	--	--		3992329		
11	11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников *СП - 8%*	м3	295,98555		2035,00	--	602331	--	602331	--	650517	
							--	--	--	--		48186		
			Устройство основания											
12	12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	23387,1		288,98	240,71	6758495	5629509	--	3032077	10573818	
							48,27	71,77	1128987	1678492		783246		

13	13	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания		28189,1	364,14	26,41	10264779	744474	9520305	255123	11361494	
	13.1	100064 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0252	710,36532	-- 13402,00	8,38	--	236225	9520316	841592		Казахстан
14	14	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м3		5009,51682	15264,00	--	76465265	--	76465265	--	82582486	Казахстан
15	15	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м3		541,879107	-- 13402,00	-- --	-- 7262264	-- --	7262264	6117221 --	7843245	Казахстан
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			--	--	--	--		580981		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											195791757	
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					1697986					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						18121733				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						4885011				
		- Материалов. изделий и конструкций		Тенге							143800180			
		- Перевозка грузов		Тенге					11653059					
		- Накладные расходы		Тенге								6019109		
		- Сметная прибыль		Тенге								14499691		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%*0,8												2036234	
	ИТОГО												197827991	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%												2848723	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ												200676714	
	Непредвиденные работы и затраты 2%												4013534	
	ИТОГО												204690248,63	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 98 от 28. 12. 2023года)				К=0,98								200596443,66	
	НДС 12%												24071573,24	
	ИТОГО с НДС 12%												224668016,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Замеров А.Д.**

М.П.

Технадзор

эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Айкожаев Б. Т. _____

М.П.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Diamond project LTD"

Утежанов А.М. _____

М.П.