Приложение 4 от 5 августа 2021 года №
Форма

**Заказчик:** Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОПАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

**Подрядчик:** ТОО"ТОБИ"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты Акжаикского района ЗКО

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2024 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор №98 | Договор от 28. 12. 2023года | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационноправовая форма: наименование | Организационноправовая форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за __) без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г | дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| Всего по стройке. АКТ-2 на Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты | 329748690,47 | | | | | | | | |
| В том числе: в текущем месяце | 105080673,57 | 93822029,97 | | | | | | 11258643,60 | 105080673,57 |
| Выплата аванса | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | 31524202,07 | 28146608,99 | | | | | | 3377593,08 | 31524202,07 |
| Итого к оплате | 73556471,50 | 65675420,98 | | | | | | 7881050,52 | 73556471,50 |

**Заказчик**

**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Руководитель** _____ **Замеров А.Д.**

**М.П.**

**Подрядчик**

**ТОО "ТОБИ"**

**Директор "ТОБИ"** _____ **Рахметов М.Н.**

**М.П.**

**Технадзор**

**Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"** _____ **Айкожаев Б.Т.**

**М.П.**

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик: Государственное учреждение "Акжанкеский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжанкеский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

Подрядчик: ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты Акжанкского района ЗКО

Договор подряда (контракт): (Договор № 98 от 28. 12. 2023года)

# АКТ № 2

выполненных работ за 31 июля 2024г на Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022

| № п/п по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Устройство покрытия | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | 13,510146 | 168734,58 | 3032,30 | 2279629 | 40967 | 2238662 | 19266 | 2482807 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1320,43 | -- | 17839 | | 183912 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 144639 С | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 1,03 | 13,91545 | 160876,00 | | | | 2238662 | | | |
| 17 | 2 | Е11-270602-0302<br>1127-0602-0302 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | | 20784,84 | 281,94 | 249,79 | 5860034 | 5191845 | 1663 | 1477905 | 7924974 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 32,07 | 33,77 | 666526 | 701904 | | 587035 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 20,78484 | 85,00 | | | | 1,767 | | | |
| 18 | 3 | Е11-270602-0402<br>1127-0602-0402 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | м2 покрытия | | 20784,84 | 11,37 | 0,09 | 236274 | 1871 | -- | 253155 | 528584 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 11,28 | -- | 234403 | -- | | 39154 | | |
| 19 | 4 | С1212-501-0204<br>212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | 2887,01428 | 24649,00 | -- | 71162015 | -- | 71162015 | -- | 76854976 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5692961 | | |
| | | | Укрепление обочин | | | | | | | | | | | |
| 20 | 5 | Е11-270801-0111<br>1127-0801-0111 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 1171,44821 | 269,59 | 223,21 | 315806 | 261479 | -- | 139226 | 491435 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 46,38 | 63,67 | 54327 | 74586 | | 36403 | | |
| 21 | 6 | С1211-601-0101<br>211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 89,3814981 | 7014,00 | -- | 626922 | -- | 626922 | -- | 677076 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 50154 | | |
| 22 | 7 | С1261-107-0368<br>261-107-0368 РСНБ РК 2022 | Вода с открытых источников | м3 | | 5,3886617 | 2035,00 | -- | 10966 | -- | 10966 | -- | 11843 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 877 | | |
| | | | ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ДИАМЕТРОМ 0,5. 2ШТ | | | | | | | | | | | |
| 23 | 8 | Е11-010101-0220<br>1101-0101-0220 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | | 4,88 | 96,25 | 91,37 | 470 | 446 | -- | 73 | 587 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4,88 | 15,96 | 24 | 78 | | 43 | | |
| 24 | 9 | Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство | м3 подушки | | 4,88 | 10864,07 | 310,49 | 53017 | 1515 | 37652 | 12186 | 70419 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 2838,18 | 134,48 | 13850 | 656 | | 5216 | | | |
| | 9.1 | 100414 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,1 | 5,368 | 7014,00 | | | | 37651 | | | | Казахстан |
| 25 | 10 | Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Подушки под фундаменты, небеночные. Устройство | м3 подушки | | 0,108 | 3265,79 | 354,46 | 353 | 39 | -- | 278 | 682 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 2911,33 | 153,52 | 314 | 17 | | 50 | | | |
| | 10.1 | 100072 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,39 | 0,15012 | -- | | | | -- | | | | |
| 26 | 11 | Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | | 3,3 | 62025,33 | 26239,73 | 204684 | 86591 | 49930 | 78020 | 305320 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 20655,55 | 7490,06 | 68163 | 24717 | | 22616 | | | |
| | 11.1 | 102634 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,17 | 0,561 | 25394,00 | | | | 14246 | | | | Казахстан |
| | 11.2 | 131555 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,05 | 0,165 | 92871,00 | | | | 15324 | | | | |
| | 11.3 | 147090 С | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 3,83 | 12,639 | 758,00 | | | | 9580 | | | | |
| | 11.4 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 | 33 | 295,00 | | | | 9735 | | | | |
| 27 | 12 | С1225-104-0201 225-104-0201 РСНБ РК 2022 | Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100 | шт. | | 24 | 54318,00 | -- | 1303632 | -- | 1303632 | -- | 1407923 | | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 104291 | | | |
| 28 | 13 | Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение | м3 железобетона звеньев | | 2,52 | 24643,15 | 13054,24 | 62101 | 32897 | 5119 | 28135 | 97455 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 9557,57 | 3733,64 | 24085 | 9409 | | 7219 | | | |
| | 13.1 | 147090 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1 | 2,52 | 758,00 | | | | 1910 | | | | |
| | 13.2 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 3 | 7,56 | 295,00 | | | | 2230 | | | | |
| 29 | 14 | С1225-109-0201 225-109-0201 РСНБ РК 2022 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92 | шт. | | 4 | 63469,00 | -- | 253876 | -- | 253876 | -- | 274186 | | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 20310 | | | |
| 30 | 15 | Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 поверхности | | 68,8 | 4662,25 | 205,26 | 320763 | 14122 | 232486 | 66025 | 417731 | | |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 1077,83 | 64,63 | 74155 | 4447 | | 30943 | | | |
| | 15.1 | 144678 С | В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,3096 | 135745,00 | | | | 42027 | | | | |
| | 15.2 | 146099 С | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370 | т | 0,0016 | 0,11008 | 166935,00 | | | | 18376 | | | | |
| | 15.3 | 146678 С | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00079 | 0,054352 | 692172,00 | | | | 37621 | | | | |
| | 15.4 | 249504 С | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 68,8 | 1293,00 | | | | 88958 | | | | |
| 31 | 16 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 13,4 | 1237,52 | -- | 16583 | -- | -- | 11940 | 30804 | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1237,52 | -- | 16583 | -- | | 2282 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 91576800 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1152430 | | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 5631772 | | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 833653 | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 75922931 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2086209 | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 6783466 | | | |
| | | | Восстановление трассы | | | | | | 45904 | | | | | | |
| | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%*0,8 | | | | | | | | | | | | 951921 | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | | 92528721 | | |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44% | | | | | | | | | | | | 1331753 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | 93860474 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | | 1876294 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | 95736765,29 |
| ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО ( Договор № 98 от 28. 12. 2023 года) | | | К=0,98 | | | | | | | | 93822029,97 |
| НДС 12% | | | | | | | | | | | 11258643,60 |
| ИТОГО с НДС 12% | | | | | | | | | | | 105080673,57 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ Рахметов М.Н.

М.П.

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Замеров А.Д.

М.П.

Технадзор

эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Айкожаев Б. Т. _____

М.П.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Diamond project LTD"

Утежанов А.М. _____

М.П.