Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подьездной дороги с.Кабыршакты Акжаикского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№98	от 28. 12. 2023года	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке: АКТ-3 на Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты	347106293,92									
В том числе: в текущем месяце	17357603,45	15497860,22							1859743,23	17357603,45
Выплата аванса										
Удержание аванса	5207281,04	4649358,07							557922,97	5207281,04
Итого к оплате	12150322,42	10848502,16							1301820,26	12150322,42

Заказчик

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Замеров А.Д.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" _____ **Айкожаев Б.Т.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Д.КОНАЕВ, 70, Тел.: 87113692507

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты Акжаикского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 98 от 28. 12. 2023года)

АКТ № 3

выполненных работ за 20 ноября 2024г на Капитальный ремонт подъездной дороги с.Кабыршакты

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Укрепление обочин											
20	1	E11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	12843,1018		269,59 46,38	223,21 63,67	3462318 595609	2866708 817720	--	1526396 399097	5387811	
21	2	C1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	979,928667		7014,00 --	-- --	6873220 --	-- --	6873220	-- 549858	7423078	Казахстан
22	3	C1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников** *СП - 8%*	м3	59,0782683		2035,00 --	-- --	120224 --	-- --	120224	-- 9618	129842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10455762	2866708	6993444	1526396	12940731	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					595609	817720	--	958573		
			Всего заработная плата	Тенге					10455762					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1413329				
			Накладные расходы	Тенге					6993444					
			Сметная прибыль	Тенге					1526396					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					958573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12940731				858	
			Сметная заработная плата	Тенге						1413329				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12940731					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858	
			Сметная заработная плата	Тенге						1413329				
			РАЗДЕЛ 2. Призма щебеночная											
32	4	E11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	70		288,98 48,27	240,71 71,77	20229 3379	16850 5024	--	9075 2344	31649	
	4.1	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,03	2,1	--				--			
33	5	E11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	70		66,03 --	66,03 20,94	4622 --	4622 1466	--	1583 496	6701	
34	6	C1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	14		13402,00 --	-- --	187628 --	-- --	187628	-- 15010	202638	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					212479	21472	187628	10658	240988	

								3379	6490	--	17850			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				212479						
			Всего заработная плата	Тенге					9869					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187628						
			Накладные расходы	Тенге				10658						
			Сметная прибыль	Тенге				17850						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				240987						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	Тенге					9869					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240987						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5	
			Сметная заработная плата	Тенге					9869					
			РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки											
			Стойки											
35	7	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	32		6847,74	1155,10	219128	36963	18943	189374	441183	
			НР - 108%; СП - 8%				5100,67	378,91	163222	12125		32680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00048	0,01536	813201,00				12491			
	7.2	149220 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000193	0,006192	690431,00				4275			
36	8	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	32		1237,32	--	39594	--	4399	38010	83813	
			НР - 108%; СП - 8%				1099,83	--	35195	--		6208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	8.1	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00048	0,01536	286428,00				4400			
37	9	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	6,4		44400,46	1764,70	284163	11294	222882	47708	358421	
			НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	49987	2440		26550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	9.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	1,02	6,528	30451,00				198784			Казахстан
38	10	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	32		10460,00	--	334720	--	334720	--	361498	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		26778		
39	11	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	40,35		1061,63	36,71	42837	1481	23887	18867	66640	
			НР - 108%; СП - 8%				432,94	--	17469	--		4936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	11.1	249557 С	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	0,819	33,04665	622,00				20555			
40	12	Е11-270903-0109 1127-0903-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,12 м**	км линии	0,18		75268,05	5214,26	13548	938	11584	1483	16234	
			НР - 108%; СП - 8%				5701,43	1929,31	1026	347		1203		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	12.1	249557 С	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	86,52	15,5736	622,00				9687			
41	13	Е11-270903-0116 1127-0903-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разметка дорожная одинарная шагом 1:1. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,12 м**	км линии	2,7113		42934,57	4971,91	116409	13481	88119	21330	148758	
			НР - 108%; СП - 8%				5462,02	1822,26	14809	4941		11019		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	249557 С	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	43,26	117,2908	622,00				72955			
42	14	Е11-270903-0118 1127-0903-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м**	км линии	0,45		24064,02	4825,72	10829	2172	6264	3439	15409	
			НР - 108%; СП - 8%				5317,67	1757,69	2393	791		1141		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1	249557 С	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	18,025	8,11125	622,00				5045			
43	15	Е11-270903-0112 1127-0903-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разметка дорожная двойная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м**	км линии	0,003		119502,60	6418,14	359	19	321	28	418	
			НР - 108%; СП - 8%				6258,04	2456,35	19	7		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	15.1	249557 С	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	144,2	0,4326	622,00				269			
			ЗНАКИ											
44	16	С1251-101-0312 251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	12		12367,00	--	148404	--	148404	--	160276	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		11872		

45	17	С1251-101-0504 251-101-0504 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**										Казахстан
			СП - 8%	**шт.**	**20**	**13532,00**	**--**	**270640**	**--**	**270640**	**--**	**292291**	
						--	**--**	**--**	**--**		**21651**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1480631**	**66348**	**1130163**	**320239**	**1944941**	
								284120	**20651**	**--**	**144069**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1480631**					
			Материалы	Тенге				**376397**					
			Всего заработная плата	Тенге					**304771**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**753764**					
			Накладные расходы	Тенге				**320239**					
			Сметная прибыль	Тенге				**144069**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1944939**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**304771**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1944939**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**304771**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15126657**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**883108**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2954528**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**844861**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8311233**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1857293**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1120492**		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%*0,8											**157317**	
	ИТОГО											**15283974**	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%											**220089**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ											**15504063**	
	Непредвиденные работы и затраты 2%											**310081**	
	ИТОГО											**15814144,73**	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 98 от 28. 12. 2023года)				**К=0,98**							**15 497 860,22**	
	НДС 12%											**1859743,23**	
	ИТОГО с НДС 12%											**17357603,45**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Руководитель _____ **Замеров А.Д.**

М.П.

Технадзор
эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Айкожаев Б. Т. _____

М.П.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Diamond project LTD"

Утежанов А.М. _____

М.П.