Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование объекта: "Строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34И г. Жезказган"

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			40/20	29.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	27 325 870,99	5 703 232,51							684 387,42	6 387 619,93
Итого к оплате	**27 325 870,99**	**5 703 232,51**							**684 387,42**	**6 387 619,93**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

_____ Келмаганбетова М.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "DS&V"

_____ Мырзабеков Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ Егізбайулы Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Дала Центр"

_____ Оспанов А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Жезказган"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование стройки - Строительство ИКИ к жилому дому по ул. Алашахана 34И г. Жезказган
Договор: №40/20 от 29.04.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ										
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР										
		УТ1										
60	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11**		**1997,93**	**131,18**	**21977**	**1443**	**17988**	**2838**	**26801**
		НР - 94%; СП - 8%				**231,44**	**43,04**	**2546**	**473**		**1985**	
61	**Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**9,629**		**13609,70**	**3259,79**	**131048**	**31388**	**15808**	**110011**	**260343**
		НР - 118%; СП - 8%				**8708,31**	**973,83**	**83852**	**9377**		**19285**	
62	**С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,49**		**15877,00**	**--**	**23657**	**--**	**23657**	**--**	**25549**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1893**	
63	**С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**42404,00**	**--**	**84808**	**--**	**84808**	**--**	**91593**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6785**	
64	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**		**4482,00**	**--**	**8964**	**--**	**8964**	**--**	**9681**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**717**	
65	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,471**		**19835,00**	**--**	**128352**	**--**	**128352**	**--**	**138620**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10268**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
66	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,408	76207,00	--	31092	--	31092	--	33580
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
67	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15252	212808,00	--	32457	--	32457	--	35054
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
69	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05166	369564,29	1180,29	19092	61	8444	9656	31048
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	10587	25		2300	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49814	69,36	1,58	104	2	69	23	137
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	33	--		10	
71	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,58	26635,87	2099,88	42085	3318	30353	8421	54546
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	8414	640		4040	
72	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	46,06	0,69	857	13	137	570	1541
		НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	707	6		114	
73	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5	1115,63	69,40	34027	2117	10697	18285	56497
		НР - 80%; СП - 8%			695,52	53,88	21213	1643		4185	
74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	632,35	25,97	2561	105	1275	1156	4014
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1181	48		297	
75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	-172,96	-8,85	-700	-36	-635	-42	-802
		НР - 94%; СП - 8%			-7,21	-3,96	-29	-16		-59	
76	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1370,91	86,14	5552	349	2891	2212	8385
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	2312	42		621	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
77	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,05	1704,93	84,68	6905	343	3773	2667	10338
		НР - 94%; СП - 8%			688,74	11,76	2789	48		766	
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	632,35	25,97	2561	105	1275	1156	4014
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1181	48		297	
79	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,05	172,96	8,85	700	36	635	42	802
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	29	16		59	
80	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,05	849,38	87,13	3440	353	1890	1242	5056
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1197	123		375	
81	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,05	4501,39	205,12	18231	831	15537	2119	21978
		НР - 94%; СП - 8%			459,95	96,65	1863	391		1628	
		УТ2									
82	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16	1997,93	131,18	31967	2099	26165	4128	38983
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	3703	689		2888	
83	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,715	13609,70	3259,79	186657	44708	22515	156693	370818
		НР - 118%; СП - 8%			8708,31	973,83	119434	13356		27468	
84	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	15877,00	--	35564	--	35564	--	38410
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
85	С121-040302-0503 2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	27458,00	--	109832	--	109832	--	118619
		СП - 8%			--	--	--	--		8787	
86	С121-040304-0107 2104-0304-0107 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	шт.	1	62994,00	--	62994	--	62994	--	68034
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
87	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4482,00	--	17928	--	17928	--	19362
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
88	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,001	19835,00	--	178535	--	178535	--	192818
		СП - 8%			--	--	--	--		14283	
89	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,544	76207,00	--	41457	--	41457	--	44773
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
90	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18396,00	--	73584	--	73584	--	79471
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22502	212808,00	--	47886	--	47886	--	51717
		СП - 8%			--	--	--	--		3831	
92	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09902	369564,29	1180,29	36594	117	16185	18509	59511
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	20292	47		4408	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,87158	69,36	1,58	199	5	131	44	263
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	63	1		19	
94	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,58	26635,87	2099,88	42085	3318	30353	8421	54546
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	8414	640		4040	
95	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	29,4	46,06	0,69	1354	20	216	902	2436
		НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	1118	9		180	
96	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,8	1115,63	69,40	44402	2762	13958	23861	73724
		НР - 80%; СП - 8%			695,52	53,88	27682	2145		5461	
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,95	632,35	25,97	5027	207	2502	2268	7879
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2318	95		584	
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,95	-172,96	-8,85	-1375	-70	-1248	-83	-1575
		НР - 94%; СП - 8%			-7,21	-3,96	-57	-31		-117	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
99	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,95	1370,91	86,14	10899	685	5677	4342	16460
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	4537	82		1219	
100	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,95	1704,93	84,68	13554	673	7405	5235	20292
		НР - 94%; СП - 8%			688,74	11,76	5476	94		1503	
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,95	632,35	25,97	5027	207	2502	2268	7879
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	2318	95		584	
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,95	172,96	8,85	1375	70	1248	83	1575
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	57	31		117	
103	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,95	849,38	87,13	6753	693	3710	2437	9925
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	2350	242		735	
104	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	7,95	4501,39	205,12	35786	1631	30498	4159	43141
		НР - 94%; СП - 8%			459,95	96,65	3657	768		3196	
		УТ3									
105	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15	1997,93	131,18	29969	1968	24529	3870	36546
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	3472	646		2707	
106	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,24	13609,70	3259,79	180192	43160	21734	151266	357975
		НР - 118%; СП - 8%			8708,31	973,83	115298	12894		26517	
107	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	15877,00	--	32230	--	32230	--	34809
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
108	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	42404,00	--	84808	--	84808	--	91593
		СП - 8%			--	--	--	--		6785	
109	С121-040304-0106 2104-0304-0106 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм СТ РК 937-92	шт.	1	45200,00	--	45200	--	45200	--	48816
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
110	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
111	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,042	19835,00	--	179348	--	179348	--	193696
		СП - 8%			--	--	--	--		14348	
112	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,408	76207,00	--	31092	--	31092	--	33580
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
113	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
114	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20308	212808,00	--	43217	--	43217	--	46674
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05166	369564,29	1180,29	19092	61	8444	9656	31048
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	10587	25		2300	
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49814	69,36	1,58	104	2	69	23	137
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	33	--		10	
117	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4	26635,87	2099,88	37290	2940	26895	7461	48332
		НР - 93%; СП - 8%			5325,25	405,36	7455	568		3580	
118	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	46,06	0,69	1271	19	203	846	2287
		НР - 80%; СП - 8%			38,02	0,32	1049	9		169	
119	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,7	1115,63	69,40	42059	2616	13222	22602	69834
		НР - 80%; СП - 8%			695,52	53,88	26221	2031		5173	
120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,75	632,35	25,97	4268	175	2125	1926	6690
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1968	81		496	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
121	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	6,75	-172,96	-8,85	-1167	-60	-1058	-71	-1337
		НР - 94%; СП - 8%			-7,21	-3,96	-49	-27		-99	
122	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,75	1370,91	86,14	9254	581	4820	3687	13976
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	3853	70		1035	
123	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	6,75	1704,93	84,68	11508	572	6287	4445	17229
		НР - 94%; СП - 8%			688,74	11,76	4649	79		1276	
124	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,75	632,35	25,97	4268	175	2125	1926	6690
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1968	81		496	
125	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	6,75	172,96	8,85	1167	60	1058	71	1337
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	49	27		99	
126	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	6,75	849,38	87,13	5733	588	3149	2069	8427
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	1996	206		624	
127	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=54	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	6,75	4501,39	205,12	30384	1385	25894	3532	36629
		НР - 94%; СП - 8%			459,95	96,65	3105	652		2713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2459691	151793	1787003	606932	3311955
							520890	48470	--	245329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2312523				
	Материалы		Тенге				411453				
	Всего заработная плата		Тенге					569360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123561				
	Местные материалы		Тенге				1104826				
		Накладные расходы	Тенге				606932				
		Сметная прибыль	Тенге				233556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3153012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				147168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147168				
		Сметная прибыль	Тенге				11773				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				158941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3311953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			

РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ ТЕПЛОКАМЕР УТ1-3 =5,02М2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
128	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,08	221,83	28,01	4454	562	2648	1357	6276
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1244	199		465	
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,008	18351,11	1060,87	36849	2130	32583	2317	42299
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2136	410		3133	
130	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,08	1201,91	2,66	24134	53	20981	3367	29701
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	3100	18		2200	
		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ВВОД В ЗДАНИЕ -1ШТ									
131	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (гильзы, пластина, кольцо)	т	0,0020417	65236,40	15895,67	133	32	3	100	251
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	98	12		19	
132	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3580,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
133	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6290,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
134	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	229983,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
135	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3546,38	--	14186	--	6734	7303	23208
		НР - 98%; СП - 8%			1863,00	--	7452	--		1719	
136	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетонный замок В7,5)	м3	0,35	17869,67	1060,87	6254	371	5511	404	7191
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	372	71		533	
137	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,66	828,67	20,09	1376	33	953	366	1881
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	390	4		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				97716	3183	79743	15214	121963
							14792	714	--	9034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73661				
	Материалы		Тенге				62678				
	Всего заработная плата		Тенге					8054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге	Страниц - 21			460				
		Накладные расходы	Тенге				7910				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8054			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24056				
	Материалы		Тенге				6734				
	Всего заработная плата		Тенге					7452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9870				
		Накладные расходы	Тенге				7303				
		Сметная прибыль	Тенге				2509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				121964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15506			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-2					**3433917**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**463,5**	**111,25**	**105,71**	**51563**	**48996**	**--**	**10059**	**66552**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,54**	**24,60**	**2568**	**11403**		**4930**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,3**	**1288,56**	**--**	**18426**	**--**	**--**	**13267**	**34229**
		НР - 72%; СП - 8%			**1288,56**	**--**	**18426**	**--**		**2535**	
3	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**382,2**	**13,35**	**13,35**	**5103**	**5103**	**--**	**1407**	**7031**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,11**	**--**	**1954**		**521**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**95,6**	**665,52**	**--**	**63624**	**--**	**--**	**45809**	**118187**
		НР - 72%; СП - 8%			**665,52**	**--**	**63624**	**--**		**8755**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**382,2**	**134,91**	**63,63**	**51563**	**24319**	**--**	**27749**	**85656**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**27243**	**11297**		**6345**	

РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	**Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**23,8**	**231,90**	**220,40**	**5519**	**5245**	**--**	**1076**	**7123**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,50**	**51,30**	**274**	**1221**		**528**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,7	4024,22	--	2817	--	--	2028	5233
		НР - 72%; СП - 8%			4024,22	--	2817	--		388	
8	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	7,3	403,82	389,80	2948	2846	1	588	3818
		НР - 72%; СП - 8%			13,86	97,93	101	715		283	
9	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	12,775	603,00	--	7703	--		--	8320
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
10	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	13,8	18,18	18,18	251	251	--	69	346
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,96	--	96		26	
11	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,4	1045,44	--	3554	--	--	2559	6603
		НР - 72%; СП - 8%			1045,44	--	3554	--		489	
12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,8	160,89	75,75	2220	1045	--	1196	3689
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1175	486		273	
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,1	2444,37	149,59	17355	1062	10036	6472	25733
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	6257	280		1906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				232647	88868	10037	112279	372520
							126039	27452	--	27595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232647				
	Материалы		Тенге				10037				
	Всего заработная плата		Тенге					153491			
	Транспортные расходы		Тенге				7703				
		Накладные расходы	Тенге				112279				
		Сметная прибыль	Тенге				27594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					153491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				372520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					153491			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ В1									
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073	267643,61	73601,45	19538	5373	157	15320	37646

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	14008	1467		2789	
15	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	73,73	720,00	--	53086	--	53086	--	57332
		СП - 8%			--	--	--	--		4247	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1233,59	805,10	2467	1610	--	1271	4037
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		299	
17	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
18	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство (бетонный упор УН-29)**	м3 конструкции	0,15	8303,37	2472,33	1246	371	456	626	2021
		НР - 118%; СП - 8%			2794,00	743,47	419	112		150	
19	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (бетонный упор УН-29)**	м3	0,15	19835,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
20	Е11-221101-0106 1122-1101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	20976,94	12846,98	20977	12847	1494	10225	33698
		НР - 99%; СП - 8%			6636,44	3691,54	6636	3692		2496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				101458	20201	59338	27442	139211
							21920	5697	--	10313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47203				
	Материалы		Тенге				2106				
	Всего заработная плата		Тенге					27617			
	Местные материалы		Тенге				2975				
		Накладные расходы	Тенге				27442				
		Сметная прибыль	Тенге				5972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54256				
		Сметная прибыль	Тенге				4340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				58596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27617			
		РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ В СУЩ									
21	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	5542,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05726	892610,48	453219,52	51111	25951	1078	31004	88684
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	24082	7235		6569	
23	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88/ подставка тройник 225х100	шт.	1	97729,00	--	97729	--	97729	--	105547
		СП - 8%			--	--	--	--		7818	
24	С123-020101-3332 2302-0101-3332 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	15311,00	--	15311	--	15311	--	16536
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
25	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	485,82	34,20	1457	103	63	1278	2955
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1291	--		219	
26	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1146,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
27	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1371,91	74,97	2744	150	341	2298	5445
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	2253	68		403	
28	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777,00	--	22777	--	22777	--	24599
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
29	С123-040902-1024 2304-0902-1024 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15342,00	--	15342	--	15342	--	16569
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
30	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
31	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1146,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	892610,48	453219,52	6962	3535	146	4223	12081
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3281	986		895	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
33	С123-020101-0709 2302-0101-0709 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	792,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221616	29739	160969	38803	281253
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30908	8288	--	20833	
	Материалы		Тенге				62275				
	Всего заработная плата		Тенге				1628				
		Накладные расходы	Тенге					39196			
		Сметная прибыль	Тенге				38804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109165				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					39196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159341				
		Сметная прибыль	Тенге				159341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				172089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				281253				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-3						39196			
							792985				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ К1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ

1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	112,9	111,25	105,71	12560	11934	--	2450	16211
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	24,60	625	2778		1201	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,46	1288,56	--	4458	--	--	3210	8282
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	4458	--		613	
3	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5,7	204,18	197,10	1164	1123	1	232	1507
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	40	282		112	
4	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9,975	603,00	--	6015	--		--	6496
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	88,7	13,35	13,35	1184	1184	--	327	1632

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	454		121	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22,1**	**665,52**	--	**14708**	--	--	**10590**	**27322**
		НР - 72%; СП - 8%			**665,52**	--	**14708**	--		**2024**	
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**21,7**	**134,91**	**63,63**	**2928**	**1381**	--	**1575**	**4863**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**1547**	**641**		**360**	
8	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,7**	**2444,37**	**149,59**	**11489**	**703**	**6644**	**4284**	**17034**
		НР - 99%; СП - 8%			**881,28**	**39,41**	**4142**	**185**		**1262**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**54505**	**16326**	**6645**	**22668**	**83347**
							25521	**4340**	--	**6174**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54505**				
	Материалы		Тенге				**6644**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29861**			
	Транспортные расходы		Тенге				**6015**				
		Накладные расходы	Тенге				**22668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6174**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29861**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**83347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29861**			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ К1									
9	**Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,047**	**46099,31**	**4748,10**	**2167**	**223**	**54**	**1971**	**4469**
		НР - 99%; СП - 8%			**40221,00**	**2139,40**	**1890**	**101**		**331**	
10	**С123-010603-0103 2301-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**47,47**	**960,00**	--	**45571**	--	**45571**	--	**49217**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3646**	
11	**С123-020402-0103 2302-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**7,8333333**	**1310,00**	--	**10262**	--	**10262**	--	**11083**
		СП - 8%			--	--	--	--		**821**	
12	**С123-021103-0103 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**7,8333333**	**560,00**	--	**4387**	--	**4387**	--	**4738**
		СП - 8%			--	--	--	--		**351**	
13	**Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1**	**19054,80**	--	**19055**	--	**1626**	**17255**	**39215**
		НР - 99%; СП - 8%			**17429,40**	--	**17429**	--		**2905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	Страниц - 21			**81441**	**223**	**61900**	**19226**	**108722**
							19320	**101**	--	**8054**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21221				
	Материалы		Тенге				1679				
	Всего заработная плата		Тенге					19420			
		Накладные расходы	Тенге				19226				
		Сметная прибыль	Тенге				3236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19420			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60220				
		Сметная прибыль	Тенге				4818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19420			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ -2ШТ									
14	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1**	**33226,62**	**9508,90**	**33227**	**9509**	**9364**	**17767**	**55073**
		НР - 99%; СП - 8%			**14354,42**	**3592,15**	**14354**	**3592**		**4079**	
15	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**14212,00**	**--**	**28424**	**--**	**28424**	**--**	**30698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2274**	
16	**С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**9626,00**	**--**	**9626**	**--**	**9626**	**--**	**10396**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**770**	
17	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**13065,00**	**--**	**13065**	**--**	**13065**	**--**	**14110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1045**	
18	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**9760,00**	**--**	**19520**	**--**	**19520**	**--**	**21082**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1562**	
19	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4482,00**	**--**	**8964**	**--**	**8964**	**--**	**9681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**717**	
20	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,085**	**26635,87**	**2099,88**	**2264**	**178**	**1633**	**453**	**2934**
		НР - 93%; СП - 8%			**5325,25**	**405,36**	**453**	**34**		**217**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
21	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
22	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0163	521285,00	--	8497	--	8497	--	9177
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4727	138,72	3,17	66	1	44	15	87
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	21	--		6	
24	С СТ ССЦ РК8-04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1	270,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,6	828,67	20,09	8784	213	6081	2338	12011
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2490	24		890	
		ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ -2ШТ									
26	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,564	5081,37	1443,55	2866	814	1949	295	3414
		НР - 108%; СП - 8%			183,38	300,85	103	170		253	
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,76	1201,91	2,66	4519	10	3929	630	5562
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	580	3		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176883	10726	148158	21498	214252
							18002	3824	--	15870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131594				
	Материалы		Тенге				22998				
	Всего заработная плата		Тенге					21825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270				
	Местные материалы		Тенге				79599				
		Накладные расходы	Тенге				21498				
		Сметная прибыль	Тенге				12247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21825			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8497				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9177				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36792				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21825			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-1-4					406319				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	21	1401,40	--	29429	--	--	21189	54668
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	29429	--		4049	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21	665,52	--	13976	--	--	10063	25962
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	13976	--		1923	
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	7	1285,00	--	8995	--	8995	--	9715
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	102	470,50	402,94	47991	41100	--	14981	68010
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	6891	13916		5038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		100392		100392	41100	8995	46233	158355
							50296	13916	--	11730	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47991				
	Всего заработная плата		Тенге					20807			
		Накладные расходы	Тенге				14981				
		Сметная прибыль	Тенге				5038				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20807			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52400				
	Всего заработная плата		Тенге					43405			
	Местные материалы		Тенге				8995				
		Накладные расходы	Тенге				31252				
		Сметная прибыль	Тенге				6692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					43405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					64212			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ									
5	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	2	5859,20	2578,30	11718	5157	--	6429	19599
		НР - 76%; СП - 8%			3280,90	948,72	6562	1897		1452	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	1,28	67301,00	--	86145	--	86145	--	93037
		СП - 8%			--	--	--	--		6892	
7	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
8	С123-030101-1102 2303-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Крышка-люк из стали СТ РК 2598-2015**	шт.	2	11626,00	--	23252	--	23252	--	25112
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
9	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	4	2531,29	--	10125	--	6793	2533	13670
		НР - 76%; СП - 8%			833,12	--	3332	--		1013	
10	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	шт.	8	482,28	98,43	3858	787	1689	1190	5452
		НР - 72%; СП - 8%			172,80	33,78	1382	270		404	
11	С121-130201-0801 2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм**	т	0,0096	850344,00	--	8163	--	8163	--	8816
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
12	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	шт.	2	4961,96	--	9924	--	1877	6116	17323
		НР - 76%; СП - 8%			4023,36	--	8047	--		1283	
13	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18396,00	--	36792	--	36792	--	39735
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				198942	5944	173675	16268	232425
							19323	2168	--	17217	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3858				
	Материалы		Тенге				1688				
	Всего заработная плата		Тенге					1653			
		Накладные расходы	Тенге				1190				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1653			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135040				
	Материалы		Тенге				8670				
	Всего заработная плата		Тенге					19838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8163				
	Местные материалы		Тенге				95109				
		Накладные расходы	Тенге				15077				
		Сметная прибыль	Тенге				12009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					19838			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60044				
		Сметная прибыль	Тенге				4804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21491			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛИ И ТРУБЫ									
14	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,018**	**704789,97**	**212684,41**	**12686**	**3828**	**855**	**9148**	**23581**
		НР - 99%; СП - 8%			**444600,00**	**68733,91**	**8003**	**1237**		**1747**	
15	**С123-010101-0212 2301-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**18,072**	**4254,00**	**--**	**76878**	**--**	**76878**	**--**	**83029**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6150**	
16	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,11**	**124553,24**	**--**	**13701**	**--**	**168**	**10285**	**25905**
		НР - 76%; СП - 8%			**123025,00**	**--**	**13533**	**--**		**1919**	
17	**С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**110**	**1256,00**	**--**	**138160**	**--**	**138160**	**--**	**149213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11053**	
18	**Ц13-100902-0407 1310-0902-0407 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**1**	**30188,94**	**6365,14**	**30189**	**6365**	**3124**	**16477**	**50399**
		НР - 72%; СП - 8%			**20700,00**	**2184,44**	**20700**	**2184**		**3733**	
19	**С123-061703-0227 2306-1703-0227 РСНБ РК 2015**	**Муфты 2ММП 2/4 для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**	**6430,00**	**--**	**6430**	**--**	**6430**	**--**	**6944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**514**	
20	**Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0,15**	**185909,94**	**48741,46**	**27886**	**7311**	**4467**	**12938**	**44090**
		НР - 72%; СП - 8%			**107388,00**	**12408,52**	**16108**	**1861**		**3266**	
21	**С123-060401-0543 2306-0401-0543 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,15**	**765429,00**	**--**	**114814**	**--**	**114814**	**--**	**123999**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9185**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**420745**	**17505**	**344896**	**48848**	**507160**
							58344	**5283**	**--**	**37567**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				179320				
	Материалы		Тенге				7591				
	Всего заработная плата		Тенге					40854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121244				
		Накладные расходы	Тенге				29415				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16699				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				225433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					40854			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26387				
	Материалы		Тенге				1023				
	Всего заработная плата		Тенге					22773			
		Накладные расходы	Тенге				19433				
		Сметная прибыль	Тенге				3666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22773			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				215038				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215038				
		Сметная прибыль	Тенге				17203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				232241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				507160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63627			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩ, СТЕН И ПОКРЫТИЙ КОЛОДЦЕВ -2ШТ									
22	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,42**	**828,67**	**20,09**	**16921**	**410**	**11714**	**4504**	**23139**
		НР - 93%; СП - 8%			**234,90**	**2,25**	**4797**	**46**		**1714**	
23	**С121-100501-0301 2110-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**6**	**122,00**	**--**	**732**	**--**	**732**	**--**	**791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
		ОТМОСТКИ КОЛОДЦЕВ -2ШТ									
24	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,11**	**4781,49**	**1443,55**	**5307**	**1602**	**3501**	**581**	**6359**
		НР - 108%; СП - 8%			**183,38**	**300,85**	**204**	**334**		**471**	
25	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,4**	**1201,91**	**2,66**	**8894**	**20**	**7732**	**1241**	**10946**
		НР - 108%; СП - 8%			**154,37**	**0,88**	**1142**	**7**		**811**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**31855**	**2032**	**23679**	**6326**	**41235**
							6142	**386**	**--**	**3055**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31855				
	Материалы		Тенге				22948				
	Всего заработная плата		Тенге					6529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				732				
		Накладные расходы	Тенге				6325				
		Сметная прибыль	Тенге				3054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41234				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6529			
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 5-1-1					939174				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5572395,62**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				911498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					387641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120637			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2865038		
		- Перевозка грузов	Тенге				13718				
		- Накладные расходы	Тенге							981737	
		- Сметная прибыль	Тенге							412771	

ИТОГО ПО АКТУ:									**5 572 395,62**
Временные здания и сооружения 0,9%									**50 151,56**
Итого с временными зданиями и сооружениями									**5 622 547,18**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%									**95 583,30**
Итого с зимними удорожаниями									**5 718 130,48**
Непредвиденные затраты 2%									**114 362,61**
Итого стоимость									**5 832 493,09**
Итого в текущих ценах 2020 года К=1,0864865									**6 336 925,01**
Итого с понижающим коэфф. К=0,9									**5 703 232,51**
Налог на добавленную стоимость НДС 12%									**684 387,42**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									**6 387 619,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайулы Е.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Руководитель _____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист _____ **Камалова С.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&M" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Представитель авторского надзора: Директор ТОО "Дала Центр" _____ **Оспанов А.С.**